



# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 2020/01/D

na stavbu „**Všemina – dobudování chodníku podél silnice III/4915 – horní konec obce**“  
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel : **Obec Všemina**  
Sídlo : Všemina 162, 763 15 Slušovice  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních : ing. Roman Matušů, starosta obce  
IČ : 005 44 507  
DIČ : CZ00544507  
Tel. : +420 724 182 900  
E-mail : starosta@obecvšemina.cz  
(dále objednatel)

1.2. Zhotovitel : **KÁMENBAU s.r.o.**  
Sídlo : Vidče 581, 756 53 Vidče  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních : ing. Miroslav Bernátek, jednatel  
IČ : 286 59 261  
DIČ : CZ28659261  
Tel. : +420 606 694 648  
E-mail : bernatek@kamenbau.cz

## 2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11.08.2020 na akci:

**„Všemina – dobudování chodníku podél silnice III/4915 – horní konec obce“**  
(dále jen „Smlouva“)

- 2.2. Důvodem pro vyhotovení tohoto dodatku č. 1 je změna - prodloužení termínu dokončení díla z důvodů:
- 2.2.1 administrativní předání a převzetí staveniště bylo provedeno 24.08.2020 (na základě výzvy objednatele ze dne 18.08.2020 – prodleva oproti Smlouvě o dílo z důvodu nemocnosti a čerpání dovolené), faktické zahájení zemních a bouracích prací byly zahájeny až 21.09.2020 a to z důvodu pozdějšího uzavření nájemní smlouvy na pozemky zasažené stavbou ve správě Ředitelství silnic Zlínského kraje a následně vydání souhlasu s prováděním prací na předmětu díla u silnice III/4915 Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a dále vystavení povolení ke zvláštnímu užívání komunikace vč. povolení částečné uzavírky a stanovení přechodného značení provozu během výstavby Odborem dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vizovice. Vzhledem k uvedenému nebylo prodloužení s realizací díla zaviněno jak objednatelem, tak zhotovitelem a proto je 21.09.2020 respektováno jako termín zahájení práce na předmětu díla.
- 2.2.2 při realizaci stavebního objektu SO 301 Kanalizace byly zjišťovány nesrovnalosti ve vyznačení inženýrských sítí v katastrálních podkladech (zejm. vodovodu a plynu) a vlastní realitou uložení těchto sítí v předmětné projektované trase a tudíž nemožnosti provést nový kanalizační řad DN 300 v projektované trase. Z tohoto důvodu byla s VaK Vsetín dohodnuta částečná přeložka vodovodního řádu pro uvolnění normového prostoru pro kanalizaci. Toto přeložení nelze

- provádět v zimních obdobích (hrozí poškození mrazem obnaženého vodovodního řádu a ohrožení dodávky vody pro Obec Všemina a Obec Dešná.
- 2.2.3 vzhledem k platnosti povolení zvláštního užívání komunikace (vystaveno Ředitelstvím silnic Zlínského kraje s vyjádřením odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vizovice) do 30.11.2020 a zákazu provádět práce v blízkosti silničního tělesa v zimním období je nutné posunout pokračování prací a dodávek do jarních měsíců.
- 2.2.4 předpokládané navýšení objemu prací - přeložky vodovodního řádu

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

### 3. ZMĚNA TERMÍN PLNĚNÍ

3.1. Článek III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1 se mění a po změně zní:

1. Smluvní strany dohodly tyto termíny pro provádění Díla:

Předpokládané předání staveniště: do 14 dnů po podpisu smlouvy o dílo

**Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:** **31.07.2021**

Dokumentace skutečného provedení stavby vč. geometrického plánu: ke dni protokolárního předání díla

### 4. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

4.1 Čl. VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 5. se doplňuje o text:

Příloha č. 4 Aktualizovaný harmonogram postupu prací

### 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


- 5.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním na profilu objednatele.
- 5.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

*Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích*

*Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo obce*

*Datum a číslo usnesení: 14.12.2020 číslo usnesení:391*

Ve Všemíně, dne:14.12.2020



Objednatel:  
Ing. Roman Matušů  
starosta obce

Ve Všemíně, dne: 14.12.2020

**KÁMENBAU s.r.o.**  
756 53 Vidče 58  
IČO: 28659261 • DIČ: CZ28659261  
tel.: 602 694 648

Zhotovitel:  
ing. Miroslav Bernátek  
jednatel