

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2013

číslo smlouvy zhotovitele 102010_T.4275_01_2013

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV)

se sídlem: Svárov č. p. 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 702 38 880
DIČ: CZ70238880
zastoupené: Ing. Jaromírem Kudlíkem, předsedou Rady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, a Josefem Daňkem, členem Rady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Sdružení pro Čistou Bečvu – tendr A (na základě smlouvy o sdružení ze dne 15. 5. 2012), se sídlem (kontaktní adresou pro doručování písemností): UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00, Brno

zastoupené obchodní společností

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČ: 039 02 447
DIČ: CZ03902447
Č. bank. účtu: 64645 641/0100
zastoupená: Ing. Miroslavem Frišcem, předsedou představenstva (vedoucí účastník sdružení)

(dříve UNISTAV a.s., se sídlem Brno, Příkop 838/6, PSČ 602 00, okres Brno – město, IČ: 005 31 766, DIČ: CZ00531766)

Dle projektu rozdělení formou odštěpení sloučením přešla vyčleněná část jmění Rozdělované společnosti UNISTAV a.s. sloučením s nástupnickou společností UNISTAV CONSTRUCTION a.s. na tuto společnost. V souladu s přílohou č. 1 projektu přeměny formou rozdělení odštěpením sloučením, který je zveřejněn ve sbírce listin obchodního rejstříku („projekt přeměny“) přešly na UNISTAV CONSTRUCTION a.s. jednak všechny v něm uvedené smlouvy, tak i smlouvy, které rozdělovaná společnost UNISTAV a.s. uzavřela po 1.4.2015 na realizaci stavebních zakázek, a to jak s odběrateli, tak i s dodavateli, včetně veškerých práv a povinností s nimi spojených. K přechodu práv a povinností došlo přímo ze zákona.

(vedoucí účastník sdružení)

a

Chemkostav, a.s.

se sídlem K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce, Slovenská republika

zapsaná v obchodním registru vedeném Okresním soudem Košice I, oddíl Sa, vložka 1079/V

IČO 361 91 892

DIČ SK 361 91 892

(účastník sdružení)

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavřeli dodatek č. 3 ke shora označené smlouvě o dílo:

I.

Zhotovitel uplatnil dne 21. 7. 2015 nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla z důvodů definovaných obsahem čl. 8.4 písm. a) (prodloužení lhůty pro dokončení) obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí shora označené smlouvy o dílo. Zhotovitel označeným přípisem specifikoval nepředvídatelné změny rozsahu činností nezbytných pro řádnou realizaci předmětu díla oproti stavu definovanému obsahem smlouvy o dílo.

Objednatel shledal nárok zhotovitele na prodloužení díla v uváděném rozsahu pro dále definované jednotlivé dílčí projekty za relevantní.

II.

Účastníci smlouvy o dílo se dohodli na prodloužení lhůty pro dokončení částí díla pro následující jednotlivé dílčí projekty specifikované obsahem čl. 8.3 (harmonogram prací) shora označených obchodních podmínek a dokladovou část následujícím způsobem:

A) pro dokončení dílčích projektů:

- 46.1 – Kanalizace obce Ústí
 - DSO 46.1-01.4 Splašková kanalizace stoky AB – 4
 - DSO 46.1-02.4 Napojení pro domovní přípojky stoka AB-4
 - DSO 46.1-07.3 Opravy místních komunikací a zpevněných ploch stoka AB-4
- 25.1 – Liptál – kanalizace
 - Realizace prací, které jsou předmětem změnového listu č. 85/A/SO 25.1
Prodloužení kanalizace A2.1, A12, A12.1, A14.1.
- 56.10 – Kanalizace Vsetín – Malý Skalník
- 56.6 – Splašková kanalizace Vsetín – místní část Jasenka
 - DSO 56.6-01.3 Splašková kanalizace stoky A-1.1
 - DSO 56.6-01.5 Splašková kanalizace stoky A-3
 - DSO 56.6-01.6 Splašková kanalizace stoky A-3a
 - DSO 56.6-01.7 Splašková kanalizace stoky A-4
 - DSO 56.6-01.8 Splašková kanalizace stoky A-4.1

- DSO 56.6-01.9 Splašková kanalizace stoky A-5
- DSO 56.6-01.10 Splašková kanalizace stoky A-6
- DSO 56.6-01.11 Splašková kanalizace stoky A-6a
- DSO 56.6-01.12 Splašková kanalizace stoky A-6b
- DSO 56.6-01.13 Splašková kanalizace stoky A-6c
- DSO 56.6-02.3 Napojení pro domovní přípojky stoka A-1.1
- DSO 56.6-02.5 Napojení pro domovní přípojky stoka A-3 a A 3a
- DSO 56.6-02.6 Napojení pro domovní přípojky stoka A-4
- DSO 56.6-02.7 Napojení pro domovní přípojky stoka A-4.1
- DSO 56.6-02.8 Napojení pro domovní přípojky stoka A-5
- DSO 56.6-02.9 Napojení pro domovní přípojky stoka A-6
- DSO 56.6-02.10 Napojení pro domovní přípojky stoka A-6a
- DSO 56.6-02.11 Napojení pro domovní přípojky stoka A-6b
- DSO 56.6-02.12 Napojení pro domovní přípojky stoka A-6c
- DSO 56.6-04.2 Opravy místních komunikací a zpevněných ploch stoka A-1.1
- DSO 56.6-04.4 Opravy místních komunikací a zpevněných ploch stoka A-5
- DSO 56.6-04.6 Opravy místních komunikací a zpevněných ploch stoka A-6b
- Realizace prací, které jsou předmětem změnového listu č. 06/A/SO 56.06 Změna na stoce A4, A5 – Jasenka.

B) pro dokončení dokladové části včetně vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby všech dílčích projektů díla „Čistá řeka Bečva II- A“

- 56.5 – Splašková kanalizace Vsetín – místní část Hrbová
- 56.6 – Splašková kanalizace Vsetín – místní část Jasenka
- 56.7 – Splašková kanalizace Vsetín – Vesník
- 56.8 – Kanalizace Vsetín – Dlouhé
- 56.9 – Kanalizace Vsetín – Za Díly
- 56.10 – Kanalizace Vsetín – Malý Skalník
- 56.12 – Úprava nakládání s dešťovými vodami
- 56.13 – Splašková kanalizace Vsetín – Semetín
- 56.14 – Vsetín – Rokytnice, doplnění odkanalizování
- 22.1 – Kanalizace obce Leskovec
- 25.1 – Liptál – kanalizace
- 27.1 – Lhota u Vsetína – Kanalizace I. a II. část
- 28.1 – Kanalizace obce Lužná
- 46.1 – Kanalizace obce Ústí
- 48.1 – Kanalizace obce Valašská Polanka

Účastníci smlouvy o dílo se dohodli na prodloužení lhůty pro dokončení jednotlivých shora označených dílčích projektů definovaných pod bodem A i dokladové části definované pod bodem B do 31. 8. 2015.

Pro zbývající část díla zůstává zachován stávající termín pro dokončení díla, tj. do 31. 7. 2015.

III.

Účastníci smlouvy o dílo uzavírají tento dodatek č. 3 jako projev své pravé a svobodné vůle. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje a je podepisován ve čtyřech originálních vyhotoveních, přičemž dvě originální vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě originální vyhotovení objednatel. Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou SOMV usnesením č. 49/4 na zasedání konaném dne 29. 7. 2015.

OBJEDNATEL: (podepsáno a orazítkováno)

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

Ve Vsetíně dne 30. 7. 2015



Ing. Jaromír Kudlík
předseda Rady SOMV



Josef Daněk
člen Rady SOMV

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 70238880, DIČ: CZ70238880
Tel.: 571 410 541

-3-

ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)

Sdružení pro Čistou řeku Bečvu - tendr A

V Brně dne 30. 7. 2015



Ing. Miroslav Friš, předseda představenstva
společnosti UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

