



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 25. 6. 2013

Číslo smlouvy zhotovitele 102010_T.4275_01_2013

I. Smluvní strany

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV)

adresa: Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 70238880
DIČ: CZ70238880
Č.bank.účtu: 198081845/0300
zastoupený: Bc. Robertem Stržínkem, místopředsedou Rady Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko
a panem Antonínem Koňáříkem, členem Rady Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

Sdružení pro Čistou Bečvu – tendr A (na základě smlouvy o sdružení ze dne 15. 5. 2012) se sídlem (kontaktní adresou pro doručování písemností): UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00, Brno

zastupovaném: Ing. Miroslavem Frišem na základě smlouvy o sdružení

tj.

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 7272

se sídlem: Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno

IČ: 039 02 447

DIČ: CZ03902447

Č. bank. účtu: 117501773/0300

zastoupená: Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva

(dříve UNISTAV a.s., se sídlem Brno, Příkop 838/6, PSČ 602 00, okres Brno – město, IČ: 005 31 766, DIČ: CZ00531766)

Dle projektu rozdělení formou odštěpení sloučením přešla vyčleněná část jmění Rozdělované společnosti UNISTAV a.s. sloučením s nástupnickou společností UNISTAV CONSTRUCTION a.s. na tuto společnost. V souladu s přílohou č. 1 projektu přeměny formou rozdělení odštěpením sloučením, který je zveřejněn ve sbírce listin obchodního rejstříku („projekt přeměny“) přešly na UNISTAV CONSTRUCTION a.s. jednak všechny v něm uvedené smlouvy, tak i smlouvy, které rozdělovaná společnost UNISTAV a.s. uzavřela po 1. 4. 2015 na realizaci stavebních zakázek, a to jak s odběrateli, tak i s dodavateli, včetně veškerých práv a povinností s nimi spojených. K přechodu práv a povinností došlo přímo ze zákona.
(vedoucí účastník sdružení)

a

Chemkostav, a.s.

se sídlem K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
zapsaná v obchodním registru vedeném Okresním soudem Košice I, oddíl Sa, vložka 1079/V

IČO: 361 91 892

DIČ: SK2020039780

(účastník sdružení)

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé.

I.

Po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění se smluvní strany tímto dohodly na dodatku č. 4, kterým se upravuje čl. III smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2014 a č. 2 ze dne 29. 4. 2015 na projekt s názvem

„Čistá řeka Bečva II-A“

Důvodem uzavření dodatku č. 4 je změna ceny za dílo dle oceněných výkazů výměr níže uvedených změnových listů. Oceněné výkazy výměr budou přílohou tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

Konkrétně se jedná o výkazy výměr ke změnovým listům:

- ZL 06/A/SO 56.06 Změna na stoce A4, A5 – Jasenka.
- ZL 09/A/SO 25.1 Změna na stoce B2.1.

- ZL 62/A/SO 48.1-04.1 Obnova komunikací – stoka C.
- ZL 72/A/SO 27.1-01.1,03 Oprava chodníku stoka A úsek A53 až A55.
- ZL 80/A/SO 27.1-01.1 Změna protlaku P19.
- ZL 82/A/SO 22.1-01.9,02.9 Změna technického řešení - B10 - řízený protlak Š2-Š6.
- ZL 84/A/SO 56.13 Přeložka dešťové kanalizace Semetín.
- ZL 92/A/SO 48.1-01.9,04.9,05.2 Stoka C2-6 prodloužení přeložky dešťové kanalizace.
- ZL 97/A/SO 27.1-01.1,02.1,04.1 Změna technického řešení - stoka A úsek Š49-Š51 - řízený protlak.
- ZL 102/A/SO 48.1-01.1 Změna typu potrubí - záměna ŽB potrubí za plastové DN 600.
- ZL 103/A/SO 27.1 - 01.3,02.3 Změna technického řešení - řízený protlak mezi Š A2-5 - A2.1-2p - stoka A2.1.
- ZL 108/A/SO 56.06 Překop toku – Jasenka.
- ZL 109/A/SO 27.1 Provizorní zatrubnění a přemostění potoka Rokytenka.
- ZL 125/A/SO 28.1 - 01.6 Změna technologie provádění protlaku P27.
- ZL 126/A/SO 56.10 Přeložka dešťové kanalizace Malý Skalník.
- ZL 133/A/SO 27.1 Protlak tř. 6, stoka B4.

V souvislosti s tímto se mění čl. III smlouvy o dílo takto:

III. Cena díla (nové znění)

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli jako protihodnotu za řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech vad díla částku:

Cena na základě smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2:

- **cena (bez DPH)451 503 542,20 Kč**
- **daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny94 815 743,86 Kč**
- **cena navýšená o DPH.....546 319 286,06 Kč**

slovy: pětsetčtyřicetšestmilionůtřístadevatenácttisícdvěosmdesátšest korun českých 6 haléřů)

méněpráce:

- **cena (bez DPH) - 3.133.804,21 Kč**
- **daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny- 658.098,88 Kč**
- **cena navýšená o DPH - 3.791.903,09 Kč**

vícepráce:

- cena (bez DPH)12.007.580,63 Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny2.521.591,93 Kč
- cena navýšená o DPH 14.529.172,56 Kč

Cena na základě dodatku č. 4:

- cena (bez DPH)460.377.318,62 Kč
- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny 96.679.236,91 Kč
- cena navýšená o DPH..... 557.056.555,53 Kč

slovy: pětsetpadesátšedmmilionůpadesátšesttisíc pětsetpadesátpět korun českých padesát tři haléřů

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2013 se nemění.

Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž jsou pro objednatel určena dvě vyhotovení, pro zhotovitele dvě vyhotovení. Dodatek č. 4 byl schválen Radou SOMV usnesením č. 50/2 na zasedání konaném dne 27. 8. 2015.

Přílohy dodatku č. 4:

Oceněné výkazy výměr k výše uvedeným změnovým listům.

OBJEDNATEL: (podepsáno a orazítkováno)


ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

Sdružení pro Čistou Bečvu - tendr A

Ve Vsetíně dne 28. 8. 2015


V Brně dne 28. 8. 2015



Bc. Robert Stržínek
místopředseda Rady SOMV



Ing. Miroslav Friš
předseda představenstva



Antonín Koňářik
člen Rady SOMV




Čistá řeka Bečva II-A - Rekapitulace změnových listů JŘBU - srpen 2015

Číslo změnového listu	Název změnového listu	Datum uzavření ZL	Vícepráce [Kč bez DPH]	Méněpráce [Kč bez DPH]	Rozdíl [Kč bez DPH]
06/A/SO 56.06	Změna na stoce A4, A5 - Jasenka	27.1.2015	2 125 147,33	0,00	2 125 147,33
09/A/SO 25.1	Změna na stoce B2.1	13.7.2015	36 954,49	0,00	36 954,49
62/A/SO 48.1-04.1	Obnova komunikací - stoka C	8.7.2015	593 240,53	0,00	593 240,53
72/A/SO 27.1-01.1.03	Oprava chodníku stoka A úsek A53 až A55	8.7.2015	327 217,86	0,00	327 217,86
80/A/SO 27.1-01.1	Změna protlaků P19	15.7.2015	1 029 566,79	-135 466,20	894 100,59
82/A/SO 22.1-01.9.02.9	Změna technického řešení - B10 - řízený protlak Š2-Š6	24.6.2015	344 400,01	-391 406,02	-47 006,01
84/A/SO 56.13	Přeložka dešťové kanalizace Semetín	18.5.2015	1 292 222,78	0,00	1 292 222,78
92/A/SO 48.1-01.9.04.9.05.2	Stoka C2-6 prodloužení přeložky dešťové kanalizace	14.7.2015	963 959,58	0,00	963 959,58
97/A/SO 27.1-01.1.02.1.04.1	Změna technického řešení - stoka A úsek Š49-Š51 - řízený protlak	15.7.2015	784 131,36	-454 432,07	329 699,29
102/A/SO 48.1-01.1	Změna typu potrubí - záměna žB potrubí za plastové DN 600	25.6.2015	537 760,23	-419 072,03	118 688,20
103/A/SO 27.1 - 01.3.02.3	Změna technického řešení - řízený protlak mezi š A2.5 - A2.1 - Zp - stoka A2.1	8.7.2015	263 307,04	-123 170,85	140 136,19
108/A/SO 56.06	Překop toku - Jasenka	24.7.2015	2 017 202,84	-1 166 135,45	851 067,39
109/A/SO 27.1	Provizorní zatrubnění a přemostnění potoka Rokytěnka	15.7.2015	455 635,75	-2 593,10	453 042,65
125/A/SO 28.1 - 01.6	Změna technologie provádění prolátek P27	15.7.2015	802 842,11	-375 830,29	427 011,82
126/A/SO 56.10	Přeložka dešťové kanalizace Malý Skalník	24.7.2015	266 545,28	0,00	266 545,28
133/A/SO 27.1	Protlak tř. 6, stoka B4	24.7.2015	167 446,65	-65 698,20	101 748,45
Celkem			12 007 580,63	-3 133 804,21	8 873 776,42
DPH			2 521 591,93	-658 098,88	1 863 493,05
Celkem s DPH			14 529 172,56	-3 791 903,09	10 737 269,47
Cena dle SOD včetně dodatku č.2 bez DPH					451 503 542,20
Cena dle SOD včetně dodatku č.4 bez DPH					460 377 318,62
DPH					96 679 236,91
Cena dle SOD včetně dodatku č. 4 s DPH					557 056 555,53

V Brně dne 28. 8. 2015


Ing. Miroslav Friš
předseda přestavenstva
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.


UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Příkop 838/6
Zábřovice, 602 00 Brno
IČ: 039 02 447

Ve Vsetíně dne 28. 8. 2015


Bc. Robert Strážek
místopředseda Rady
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko


Antonín Koňářík
člen Rady
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Svátov 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 70238880, DIČ: CZ70238880
Tel.: 571 410 541