

484/2021

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 10.9.2020

Smluvní strany

A. Objednatel : **Obec Ústí**
 Sídlo: 755 01 Vsetín, Ústí 76
 IČ: 00851825
 DIČ: CZ00851825
 Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
 Číslo účtu: 151670/0300
 Zast.starostou Zdeňkem Srněnským

B. Zhotovitel: **PORR a.s.**
 100 00 Praha 10, Dubečská 3238/36
 IČO 43005560
 DIČ:CZ43005560
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
 Číslo účtu: 1091107720/5500
 Zast. ve věcech smluvních :
 Ing. Robertem Pleškem a Vítězslavem Šiblem, na základě plné moci

Dodatkem č. 2 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek 3. smlouvy o dílo.

Článek 3


Cena za dílo

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	7 980 064,- Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo včetně DPH:	9 655 877,- Kč
Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH:	7 987 944,45 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 včetně DPH:	9 665 412,78 Kč
Vícepráce dle přílohy bez DPH	212 691,83 Kč
Méněpráce dle přílohy bez DPH	- 10 707,31 Kč
Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH:	8 189 928,97 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH:	9 909 814,05 Kč


Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
Přílohy: rozpočet vícepráce/méněpráce



V Ústí dne 16.9.2021

OBEC ÚSTÍ
 Ústí 76, 755 01 Vsetín
 tel.: 571 419 469
 IČO: 00851825, DIČ: CZ00851825
 www.obecustí.cz; obec@obecustí.cz

za objednatele

V Praze dne: 16.9.2021

PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

za zhotovitele


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 004	
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice		
Investor:	Obec Ústí	Datum:	
Název akce: Chodníky Ústí – I.etapa			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input type="checkbox"/>			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
1) Předmět změny: Bourání betonu			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při rozebírání stávající konstrukce chodníkové tělesa v úseku od km 0,350 – km 0,149 byly zjištěny betonové základy, které zasahují do nové konstrukce chodníku, a proto je potřeba je odstranit.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Vyvolané změny souvisí s realizací předmětu díla a jejich realizace je nutná k dokončení plně funkčního díla. Změny dodržují předepsaný kvalitativní standard dle projektové dokumentace a zabezpečují předepsané parametry stavby. Navržené řešení bylo vyhodnoceno jako nejefektivnější. Výše uvedená změna byla zjištěna v průběhu realizace. Změna byly řádně projednána a odsouhlasena na KD.			
Stanovisko projektanta stavby:			
Veškeré změny a technické řešení jsou plně v souladu s doporučenými platnými normami a souvisí s předmětem díla a jsou nutné k jeho kompletnímu dokončení. Změny byly projednány na kontrolních dnech a jednáních přímo na stavbě s AD, TDI, investorem a zástupcem realizační firmy.			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 004
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice	
Změnový list vystavil:	Matěj Nosálek	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Bourání betonu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při rozebírání stávající konstrukce chodníkové tělesa v úseku od km 0,350 – km 0,149 byly zjištěny betonové základy, které zasahují do nové konstrukce chodníku a proto je potřeba je odstranit.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	212.691,83 - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
212.691,83 - Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 OBEC ŮSTÍ Ústí 76, 755 01 Vsetín tel.: 571 419 469 IČO: 00851825, DIČ: CZ00851825 www.obecusti.cz, obec@obecusti.cz	 PORR a.s. -264- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	
Datum:	Datum:	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16Zak00008	PD - CHODNÍK V OBCI ÚSTÍ - 1.ETAPA
O:	SO 101	CHODNÍK-ÚSEK 1
R:	1	Bourání betonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	961	Bourání základů				178 616,00
NOVP001	961044111R00	Bourání základu z betonu prostého	m3	53,80000	3 320,90	178 616,00
		136 * 0,6 * 0,5		40,80000		
		65 * 0,5 * 0,4		13,00000		
Díl:	999	Poplatky za skládky				14 842,34
81	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	118,36000	125,40	14 842,34
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				19 233,49
85	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	118,36000	61,90	7 326,48
86	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 657,04000	5,08	8 417,76
		*14		1 657,04000		
89	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	118,36000	28,48	3 489,25
Celkem						212 691,83

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 005	
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice		
Investor:	Obec Ústí	Datum:	
Název akce: Chodníky Ústí – I.etapa			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Osobně <input type="checkbox"/>			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
1) Předmět změny: Zaměření skutečného stavu			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě geodetického zaměření skutečného stavu došlo k upřesnění výměr položených betonových obrubníků a zámkové dlažby.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Vyvolané změny souvisí s realizací předmětu díla a jejich realizace je nutná k dokončení plně funkčního díla. Změny dodržují předepsaný kvalitativní standard dle projektové dokumentace a zabezpečují předepsané parametry stavby. Výše uvedené změny byly zjištěny v průběhu realizace, případně byly realizovány na základě požadavku investora. Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny na KD.			
<div style="text-align: right;">  <small>KSVÚŠ s.r.o. Dělnická 14 100 00 Praha 10 tel: 226 123 456 www.ksvus.cz</small> </div>			
Stanovisko projektanta stavby:			
Veškeré změny a technické řešení jsou plně v souladu s doporučenými platnými normami a souvisí s předmětem díla a jsou nutné k jeho kompletnímu dokončení. Změny byly projednány na kontrolních dnech a jednáních přímo na stavbě s AD, TDI, investorem a zástupcem realizační firmy.			
Příloha:			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 005
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice	
Změnový list vystavil:	Matěj Nosálek	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zaměření skutečného stavu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě geodetického zaměření skutečného stavu došlo k upřesnění výměr položených betonových obrubníků a zámkové dlažby.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-42 256,56,- Kč	31.549,23 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-10 707,37,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 OBEC ÚSTÍ Ústí 76, 755 01 Vsetín tel.: 571 419 469 IČO: 00851825, DIČ: CZ00851825 www.obecusti.cz, obec@obecusti.cz	 PORR a.s. -264- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43000000	
Datum:	Datum:	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16Zak00008	PD - CHODNÍK V OBCI ÚSTÍ - 1.ETAPA
O:	SO 101	CHODNÍK-ÚSEK 1
R:	1	Zaměření skutečného stavu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				11 368,10
35	564871111R00	Podklad ze štěrkuodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	16,50000	221,57	3 656,91
41	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	16,50000	222,17	3 665,81
43	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	16,50000	15,81	257,57
52	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	18,15000	208,75	3 788,81
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-22 075,41
68	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	-136,00000	310,71	-42 256,56
69	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	55,00000	366,93	20 181,15
Celkem	Celkem VCP					31 549,25
Celkem	Celkem MNP					-42 256,56
Celkem						-10 707,31