

Číslo SoD zhotovitele: S21-036-0050

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**mezi**

**Obec Pěnčín**

sídlo: Pěnčín č.p. 109, 798 57 Laškov  
IČ: 00288616  
DIČ: není plátcem DPH  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú.: 8120701/0100  
jednající prostřednictvím: Ladislav Popelář – starosta obce  
na straně jedné jakožto objednatelem

a

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

odšt. závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno  
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ 48035599  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. ú.: 212269343/0300  
jednající prostřednictvím: Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál, na základě plné moci  
na straně druhé jakožto zhotovitelem  
Komunikační a fakturační adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc  
Tel. 587 419 810, 812  
E- mail: office-olomouc@swietelsky.cz

**Předmět dodatku č. 1**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1. smlouvy o dílo uzavřené dne 15.8. 2020 je změna doby plnění díla z důvodu zpoždění předání staveniště ze strany zadavatele a zpoždění zahájení realizace stavby s názvem „Pěnčín – ZTV pro 5 RD v lokalitě „Na Močelkách“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Smluvní strany se dohodly, že odstavec č. 1 článku VI. **Doba provádění díla** se zcela vypouští a nahrazuje se takto:

**VI.**

**Doba provádění díla**

Termín zahájení díla: **14.9.2020**  
Předpokládaný termín dokončení díla: **21.12.2020**

Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

Číslo SoD zhotovitele: S21-036-0050

### Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí.

Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, pokud se smluvní strany na datu účinnosti nedohodnou jinak.

Dodatek č. 1 smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Pěňčín ze dne 23.11.2020, č. usnesení.....<sup>170</sup>..... (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

Příloha : - Harmonogram prací

V Pěňčíně dne 23.11.2020


V Olomouci dne 23.11. 2020

  
.....  


**Objednatel**

Ladislav Popelář

starosta obce Pěňčín

  
.....  


**Zhotovitel**

Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál

Ředitel obl. Olomouc a Vedoucí zakázek Ol.

Na základě plné moci

 **SWIETELSKY** ®  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



## HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ

Zakázka : ZTV pro 5 RD v lokalitě Na Močelkách

	ČASOVÝ HARMONOGRAM		2020															
	kal. Měsíce	9				10				11				12				
	kal. týden	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Předání a převzetí staveniště		■																
Odstranění podkladů		■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Podkladní vrstvy			■	■	■	■	■	■										
Vodorovná kce, odvodnění			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Veřejné osvětlení																		■
Plynovod, přípojky					■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Přesuny hmot			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DZ		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
VRN		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Předání díla																		■
<b>FINANČNÍ HARMONOGRAM</b>		<b>9</b>				<b>10</b>				<b>11</b>				<b>12</b>				
Finanční prostavěnost ( v tis. Kč bez DPH) / měs		1 600				1 600				360				650				
Finanční prostavěnost ( v tis. Kč bez DPH) / rok		4 210																

*Předpokládaný termín realizace: 14.9. 2020 až 21.12. 2020*

*Fakturace díla dle podmínek SoD.*