

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo č. 20-T001

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), na zhotovení díla:

### Obec Klenovice na Hané – ČOV a stoková síť

**Projektová dokumentace k územnímu řízení o umístění stavby (DUR), dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), dokumentace k zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DZS/DPS), organizace výběrového řízení na dodavatele stavby (VRD), dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)**

#### I. Smluvní strany

##### 1. OBJEDNATEL:

Se sídlem:  
Zástupce pro věci smluvní:  
Zástupce pro věci technické:  
Tel.:  
E-mail:  
IČO:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

##### Obec Klenovice na Hané

Klenovice na Hané 3, 798 23 Klenovice na Hané  
Stanislav Cetkovský, starosta obce  
Stanislav Cetkovský, starosta obce  
+420 582 384 164  
obec@klenovicenahane.cz  
00288349  
KB Prostějov  
3629701/0100

(dále jen objednatel)

**a**

##### 2. ZHOTOVITEL:

se sídlem:  
Zástupce pro věci smluvní:  
Zástupce pro věci technické:  
Tel.:  
E-mail:  
IČO:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

##### PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem  
Ing. Pavel Kocūr, MBA – prokurista společnosti  
Ing. Pavel Kocūr, MBA – autorizovaný inženýr  
+420 549 259 540  
pavel.kocur@provod.cz  
25023829  
CZ25023829  
ČSOB Ústí nad Labem  
182817168/0300

(dále jen zhotovitel), uzavřeli dnešního dne tento

#### *Dodatek ke smlouvě o dílo,*

kteřou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.

#### II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají dle ustanovení čl. XII. odst. 12.2 Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 4.2.2020 tento Dodatek č. 1, kterým se mění následující ustanovení citované smlouvy, jejímž předmětem je zpracování Dokumentace k územnímu řízení o umístění stavby (DUR), Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), Dokumentace k zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DZS/DPS), organizace výběrového řízení na dodavatele stavby (VRD), dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro stavbu: „**Obec Klenovice na Hané – ČOV a stoková síť**“ (dále jen jako „stavba“).

### III.

#### Zdůvodnění a předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se na základě dohody obou smluvních stran upravuje znění čl. V. Doba plnění, termíny a výše dílčích faktur. Důvodem ke změně je skutečnost, že zhotovitel na základě požadavku objednatele opravil původně předložené technické řešení, které bylo v souladu s platným územním plánem a posunul v projektové dokumentaci k územnímu řízení (dále jen DÚR) umístění ČOV na obecní pozemek, který je situován blíže k obci, avšak není územním plánem určen k výstavbě ČOV. Objednatel tento pokyn vydal na základě předběžného příslibu Odboru územního plánování v Prostějově, že se v případě změny umístění ČOV bude jednat o malou změnu územního plánu, která bude dokončena do konce května 2021. Zhotovitel splnil objednatelovo zadání a předal dokončenou DÚR v souladu s ustanovením čl. V. bod 1 tabulky část „Projekt pro zajištění vyjádření orgánů státní správy subjektů dotčených stavbou (VOSS)“. V rámci zajištění vyjádření subjektů dotčených stavbou zpracovatel inženýrské činnosti, ve spolupráci s objednatelem získali oficiální upřesnění termínu změny územního plánu, přičemž reálný termín dokončení změny územního plánu by činil cca 9 měsíců.

Na základě tohoto požadavku objednatel rozhodl, že z časových důvodů bude ČOV opětovně umístěna na původně uvažovaný pozemek, který je definován platným územním plánem a zároveň, že je nutné sloučit územní a stavební řízení, tak aby bylo možné splnit podmínky dotačního programu NPŽP výzva č. 3/2020 (zajištění právoplatného vodoprávního povolení do 31.1.2022).

Obě smluvní strany se dohodli, že zhotovitel nebude nárokovat vícepráce vzniklé změnou umístění ČOV za předpokladu, že bude moci do fakturovat zbytek do výše původní ceny DUR, tj. 156.300,- Kč bez DPH (nebude nutné zapracovat podmínky subjektů dotčených stavbou, resp. čekat na vydání pravomocného územního rozhodnutí).

### IV.

#### Znění dodatku

##### • Z původního znění:

Předmět díla	Část díla	Termín	Fakturace
1. Projektová dokumentace k územnímu řízení pro umístění stavby (DUR)	Projekt pro zajištění vyjádření orgánů státní správy subjektů dotčených stavbou (VOSS)	Zahájení prací do 30-ti dnů od obdržení písemné výzvy objednatele díla <i>Termín dokončení *</i>	70 % ceny díla po předání paré v listinné podobě pro potřeby IČ a verze na CD/DVD nosiči v digitální formě (soubory ve formátech pdf.) objednateli
	Zpracování připomínek orgánů státní správy (OSS), resp. subjektů dotčených stavbou (SDS) a podání žádosti o zahájení vodoprávního řízení	**	20 %
	Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby		10 % po vydání územního rozhodnutí s nabytím plné moci

##### • Na nové znění:

Předmět díla	Část díla	Termín	Fakturace
1. Projektová dokumentace k územnímu řízení pro umístění stavby (DUR)	Projekt pro zajištění vyjádření orgánů státní správy subjektů dotčených stavbou (VOSS)	Zahájení prací do 30-ti dnů od obdržení písemné výzvy objednatele díla <i>Termín dokončení *</i>	70 % ceny díla po předání paré v listinné podobě pro potřeby IČ a verze na CD/DVD nosiči v digitální formě (soubory ve formátech pdf.) objednateli
	Doplatek zbylé části DUR, resp. kompenzace za vzniklé vícepráce v důsledku změny umístění ČOV.		30 % po podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

### V.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
2. Obě smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 1 je vyhotovena dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem tohoto Dodatku č. 1 a s celým jeho obsahem souhlasí. Obě smluvní strany současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

5. Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy či jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

**V Tišnově dne 29.4.2021**

**V Klenovicích na Hané dne 30.4.2021**

Ing. Pavel Kocůr, MBA – prokurista společnosti

Stanislav Cetkovský – starosta obce

Zhotovitel

Objednatel