

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: **202010**, uzavřené dne 6.10.2020

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Čechy pod Kosířem
Sídlo: náměstí Svobody 289, 798 58 Čechy pod Kosířem
Zastoupený: Ing. Milanem Kiebelem, starostou
Tel. / mail: +420 736 750 239 / ou@cechypk.cz
IČ / DIČ: 00288128 / CZ00288128
Bankovní spojení: Česká národní banka; č.ú.: 94-1711701/0710
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Milan Kiebel, starosta
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Lukáš Lamplota, technický dozor investora
(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel: Svoboda SDK s.r.o.
Sídlo: Pístovice 122, 683 05 Račice-Pístovice
Zastoupený: Martinem Svobodu, jednatelem
Tel. / mail: +420 722 760 537 / sdkspolecnost@seznam.cz
IČ / DIČ: 02647133 / CZ02647133
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, spis. vložka 81961
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 263588061/0300
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Martin Svoboda, jednatel
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Martin Svoboda, jednatel
(dále jen *zhotovitel*)

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách/ doplněních uzavřené smlouvy:

- Změna doby realizace zakázky z důvodů neukončeného stavebního řízení, kdy reálné datum vydání stavebního povolení je odhadováno nyní na konci listopadu 2020, kdy už není možné z důvodů technologických postupů i procesu zimní údržby přilehlé komunikace stavbu zahájit. Proto se mění znění kapitoly 3. Smlouvy, která má nově znění:

3. DOBA PLNĚNÍ

1. Předpokládané datum předání staveniště zhotoviteli je **29. 3. 2021.**

2. Předpokládané datum zahájení realizace zakázky je **29. 3. 2021.**

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **nejpozději do 14. 05. 2021.** Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatel. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

2. Ostatní, tímto Dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy, zůstávají v platnosti v původním znění beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí původní uzavřené smlouvy.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
3. Podpis tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Čechy pod Kosířem na svém jednání dne 18. 09. 2020.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Čechách pod Kosířem, dne 6.10.2020

V Pístovicích, dne 6.10.2020

Za objednatele:


.....
Ing. Milan Kiebel, starosta



Za zhotovitele:

Svoboda SDK s.r.o.
Pístovice 122, 683 05
IČO: 026 47 133, DIČ: CZ02647133

.....
Martin Svoboda, jednatel