

Článek I.

- 1) Zhotovitel zpracovával nabídku dle stavebního rozpočtu poskytnutým v soutěži objednatelem. Následným ohledáním a potřebami objednatele v rámci prací bylo shledáno, že skutečné výměry a nároky některých stavebních položek se od původního stavebního rozpočtu částečně odlišují. Dle dané stavební situace a potřeb stavby, na základě projednání obou účastníků smlouvy a dle požadavku objednatele, je třeba zohlednit dílčí modifikace rozsahu stavebních úkonů. Soupis prací - změnový list, je součástí tohoto dodatku smlouvy. Proto se po dohodě zhotovitel a objednatel zavazují částečně jiný rozsah prací zohlednit, provést a vyúčtovat a uhradit, dle přiložených soupisů.
- 2) Rekapitulace ujednané ceny za dílo:

Text	Původní cena	Rozdíl v ceně	Upravená cena
cena bez DPH	1 098 936,64	84 075,80	1 183 012,44
21% DPH	230 776,69	17 655,92	248 432,61
cena včetně DPH	1 329 713,33	101 731,72	1 431 445,05

- 3) K dodatku je přiložen aktualizovaný stavební rozpočet v rozsahu položek, u nich došlo ke změnám, tj. méněpracím nebo vícepracím, podle shledaných a odsouhlasených výměr.
- 4) S ohledem na navýšení časových nároků potřebných na realizaci víceprací, při zohlednění vlivu nepříznivého počasí - nadstandardně deštivé období, byla dohodnuta úprava lhůty zhotovení díla nejpozději do 22.12.2020.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

V Tršicích dne 13.12.2020

OBEC TRŠICE (1)
Tršice č. 50, 783 57
IČ: 00299588



Pavel Kováček
starosta obce

V Šumperku dne 14.12.2020



Jiří Stojaník
jednatel společnosti

ROADMEDIC s.r.o.
Pod Senovou 2960/70
787 01 Šumperk
IČ: 28586484 DIČ: CZ28586484
Tel.: 777257457, 608622611

Tršice - oprava komunikace V Chaloupkách - vícepráce

Položka		M.j.	Množství	J.cena	CELKEM
Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm		m2	131,00	55,80	7 309,80
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m		m2	131,00	293,00	38 383,00
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu		m2	131,00	293,00	38 383,00
CELKEM bez DPH					84 075,80

ROADMEDIC s.r.o.

Pod Senovou 2960/70

787 01 Šumperk

IČ: 28586484 DIČ: CZ28586484

Tel.: 777257457, 608622611



