



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Horní Lideč

756 12 Horní Lideč 292

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Zlínské stavby, a.s.

K majáku 5001

761 23 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Tkadlec, starosta

tel: +420 724 179 014

email: tkadlec.ou@hornilidec.cz

Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva

+420 577 350 268

info@zlinkestavby.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4921851/0100

Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 1587070247/5500 (číslo účtu
registrovaného pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

003 03 780

253 17 300

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není objednatel
plátcem DPH

CZ25317300

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl B vložka č. 2090

Název veřejné zakázky: **Trezor přírody**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 29.4.2020 ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č.3 (dodatek č. 3 neřeší cenu díla).

Důvodem pro uzavření dodatku č. 4 je podstatná změna závazku dle § 100 odstavce 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).

Objednatel si vyhradil podstatnou změnu závazku, a to uvedených v SO 01a Ocelové opláštění sloupy – stromy a popsanych v příloze č. 8 zadávací dokumentace původního zadávacího řízení č. **Z2019-040394**. Zadavatel rozhodl zadat na základě jednacího řízení bez uveřejnění část vyhrazené změny závazku, která je naceněna v soupisu změn.

Mění se čl. IV. Cena díla:

IV. CENA DÍLA:

1. Cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 ke smlouvě:

44.195.024,53 Kč bez DPH

(Slovy čtyřicetčtyřimilionůjednostodevadesátpěttisícdvacetčtyři 54/100korun českých)

9.280.955,15 Kč 21 % DPH

53.475.979,68 Kč vč. 21 % DPH

(Slovy: padesátřimilionůčtyřistasedmdesátpěttisícdevětsetsedmdesátsevět 68/100 korun českých)

Změna závazku dle § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.:

698.229,58 Kč bez DPH

(Slovy šestsetdevadesátosmtisícdvěstědvacetdevět 58/100 korun českých)

146.628,21Kč 21 % DPH

844.857,79 Kč vč. 21 % DPH

(Slovy osmsetčtyřicetčtyřitisíceosmsetpadesátsedm 79/100 korun českých)

Cena díla na základě změn závazku ve znění dodatku č. 4 činí:

44.893.254,11 **Kč bez DPH**
(Slovy čtyřicetčtyřimilionyosmsetdevadesátřítisícedvěšestpadesátčtyři 11/100 korun českých)

9.427.583,36 **Kč 21 % DPH**

54.320.837,47 **Kč vč. 21 % DPH**

(Slovy padesátčtyřimilionytřístadvacetisícosmsetřicetsedm 47/100 korun českých)

Nedílnou součástí dodatku č. 4 jsou následující přílohy:

Soupis změn: Vyhrazená změna závazku 01 - STROMY - Položkový soupis prací a dodávek -
Základové patky pro ocelové konstrukce stromů

Dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.

Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení,
objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Horní Lidči dne 22.12.2020


Ve Zlíně dne 22.12.2020


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Horní Lideč

Zlínské stavby, a.s.


Josef Tkadlec
starosta

Zlínské stavby, a.s.
K majáku 5001, 761 23 Zlín
IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Ing. Tomáš Hlavička
předseda představenstva

OBEC HORNÍ LIDEČ
756 12 Horní Lideč 292
IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780
Tel.: 571 447 428

Vyhrazená změna závazku 01 - STROMY - Položkový soupis prací a dodávek
Základové patky pro ocelové konstrukce stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				111 342,17
01-7	115101203	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 2000 l/min	hod	40,00000	75,00	3 000,00
05-1	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	189,11884	365,00	69 028,38
		ZPS1 : 3,03*3*1,85*4		67,26600		
		ZPS2 : 2,43*3*1,85*10		134,86500		
		odečet vývrtu pro piloty: -3,14*0,4*0,4*1,85*14		-13,01216		
05-2	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	189,11884	43,70	8 264,49
05-9	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	92,49000	159,00	14 705,91
		189,12-96,63		92,49000		
05-10	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	92,49000	62,00	5 734,38
05-12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	96,63000	96,90	9 363,45
		ZPS1 : 3,03*3*1,5*4		54,54000		
		ZPS2 : 2,43*3*1,5*10		109,35000		
		- objem patek : -(2,03*2*1,5*4+1,43*2*1,5*10)		-67,26000		
01-13	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	109,26000	11,40	1 245,56
		ZPS1 : 3,03*3*4		36,36000		
		ZPS2 : 2,43*3*10		72,90000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				357 802,68
01-29	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	60,53400	2 850,00	172 521,90
		ZPS1 : 2,03*2*1,35*4		21,92400		
		ZPS2 : 1,43*2*1,35*10		38,61000		
01-30	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	136,13400	540,00	73 512,36
		ZPS1 : (2,03*2+2*2)*1,35*4		43,52400		
		ZPS2 : (1,43*2+2*2)*1,35*10		92,61000		
01-31	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	136,13400	125,00	17 016,75
01-32	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,32462	28 500,00	94 751,67
		fi 20 = 2,47 kg/m : (2,35*200*2,47)/1000		1,16090		
		(2,92*140*2,47)/1000		1,00974		
		(2,92*160*2,47)/1000		1,15398		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				39 214,10
05-19	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	15,68564	2 500,00	39 214,10
		ZPS1 : 3,03*3*0,15*4		5,45400		
		ZPS2 : 2,43*3*0,15*10		10,93500		
		- objem pilot : -3,14*0,4*0,4*0,1*14		-0,70336		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 265,60
14	966079871	Přerušení ocelových profilů průřezu do 4 cm2	kus	112,00000	73,80	8 265,60
		zkrácení výztuže pilot : 14*8		112,00000		
Díl: 998		Přesun hmot				18 225,03
01-74	998014221	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z kovových dílců	t	219,57865	83,00	18 225,03
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				163 380,00
17	M43R001PCX	D+M ocelových kotvicích bodů pro stromy	ks	42,00000	3 890,00	163 380,00

celkem bez DPH 698 229,58

OBEC HORNÍ LIDEČ
 756 12 Horní Lideč 292
 IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780
 Tel.: 571 447 428

Teudl & spol.

Zlínecké stavby, a.s.
 K majáku 5001, 761 23 Zlín
 IČ: 25317300
 DIČ: CZ25317300