



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele VSD00799

číslo smlouvy zhotovitele 070321

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Napajedla

Masarykovo náměstí 89

763 61 Napajedla

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

Kněžpole 218

687 12 Bílovice

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Irena Brabcová, starostka

tel: 577 100 911

email: podatelna@napajedla.cz

Ing. Martin Budař, jednatel společnosti

603 923 931

martin.budar@promontuh.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1409287339/0800

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 4211053880/6800 číslo účtu
registrované pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

002 84 220

276 77 443

Daňové identifikační číslo:

Není plátce DPH pro tuto VZ

CZ27677443

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
KS v Brně oddíl C vložka č. 51242

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Areál 2. ZŠ - Využití srážkových vod pro veřejnou zelen**
Stavební povolení: stavební povolení č.j. SÚ/2019/6035/ŠP, které nabylo právní moci dne 31.12.2019
Místo stavby: Napajedla
Projektant: Ing. Jaroslav Majíček, IČO 765 32 445
Autorský dozor: Ing. Jaroslav Majíček, IČO 765 32 445
Koordinař BOZP objednatele:
Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Martin Budař
tel. 572 545 035 mobil 603 923 931
martin.budar@promontuh.cz
Technický dozor objednatele: Ing. Zdeněk Křiva
tel. mobil 605 955 979
kriva.plovarna@seznam.cz
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení
a zaslání daňových dokladů: Ing. Martin Budař
mobil 603 923 931
martin.budar@promontuh.cz
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Ing. Zdeněk Křiva
tel. mobil 605 955 979
kriva.plovarna@seznam.cz

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.4.2021.
Předmětem dodatku č. 1 je změna osoby – technického dozoru investora a osoby oprávněné za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb.
Dále se smluvní strany dohodly na změně závazku dle § 222 odstavec 5 zákona č. 134/2016 Sb.

1. Mění se čl. I takto:

Technický dozor objednatele: Miroslav Matějka

IČO: 09538151
Na Záhonech 1730,
686 04 Kunovice
tel. mobil 725 526 597
matejka-dc-psvs@seznam.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly

a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:

Miroslav Matějka
IČO: 09538151
Na Záhonech 1730,
686 04 Kunovice
tel. mobil 725 526 597
matejka-dc-psvs@seznam.cz

2. Mění se čl. IV odstavec 1 smlouvy :

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

3 047 355,76 Kč (bez DPH)

(slovy: třimiliony čtyřicetsedmtisíc třístapadesátpět 76/100 korun českých)

639 944,71 Kč DPH 21%

3 687 300,47 Kč (včetně DPH)

(slovy: třimiliony šestsetosmdesátsedmtisíc třista 47/100 korun českých)

Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. :

+ 195 693,00 Kč bez DPH

tj. 6,42 % z ceny díla.

Cena dle dodatku č. 1

3 243 048,99 Kč bez DPH

681 040,29 Kč DPH 21%

3 924 089,28 Kč (včetně DPH)

(slovy : třimiliony devětsetdvacetčtyřitisíc osmdesátdevět 28/100 korun českých)

Přílohou dodatku č. 1 je soupis změn („vícepráce“), které jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 1, položkový rozpočet.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.


Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Napajedla
schůze konaná dne 29.9.2021
č. usnesení 1053/42/5/1/2021

V Napajedlích dne 29.9.2021

Za objednatele:

Město Napajedla



Ing. Irena Brabcová, starostka



V Kněžpoli dne 29.9.2021

Za zhotovitele:

PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.


Ing. Martin Budař, jednatel společnosti

PROMONT
Uherské Hradiště
Výstavba inženýrských sítí
a vodohospodářských staveb
PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.
Kněžpole čp. 218; 687 12 Břilovice
Tel. 572 545 035 Fax 572 545 831
IČO: 276 77 443 DIČ: CZ27677443

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1 – KRYCÍ LIST

STAVBA:	Areál 2. ZŠ - Využití srážkových vod pro veřejnou zeleň
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:	VSD00799 ze dne: 8.4.2021
OBJEDNATEL / IČ:	Město Napajedla Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla IČ: 002 84 220
ZHOTOVITEL / IČ:	PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. Kněžpole 218 687 12 Uherské Hradiště IČ: 27677443

Popis změny:

- Příčina změny:
- Kdo změnu vyvolal.
- Popis změny – písemný požadavek na změnu:
- Seznam příloh Změnového listu:

Změna byla vyvolána místními geologickými podmínkami
Nutnost provedení rámového pažení z důvodu zajištění stability svahů stavební jámy s ohledem na okolní budovy
Provedení zahloubení RN s ohledem na maximální možné systémové rámové pažení. Hloubení v hor. tř. 5 nad rámec smlouvy o dílo
Příloha 1: Opravený a oceněný výkaz výměr
Příloha 2: Zápisy ze stavebního deníku

Technické řešení změny:

- Technické řešení změny:

Ocenění prací provedených nad rámec smlouvy o dílo.

Cenová kalkulace změny:

- Cenová kalkulace změny:
- Dopad do smluvní ceny:

Cenová kalkulace je uvedena v příloze č. 1.
Smluvní cena je ZL č. 1 navýšena o částku v Kč: bez DPH: 195 693,23

Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:

- Vliv změny na harmonogram:
- Dopad do smluvního termínu:
- Stanovisko zpracovatele projektové dokumentace ke změně projektu:
- Stanovisko zpracovatele PD:

Změnový list č. 1 nemá vliv na harmonogram.
Změnový list č. 1 nemá vliv na smluvní termíny.
Zpracovatel projektové dokumentace souhlasí se změnou projektu spočívající v provedení prací souvisejících viz. zápis ve stavebním deníku

Datum podání 16. 7. 2021	
Termín vyjádření 20. 7. 2021	
Schválil za dodavatele díla: Ing. Martin Budař	Schválil za objednatele Ing. Monika Chrátová Ing. arch. Kateřina Šindelková
Schválil za technický dozor investora Miroslav Matějka	Schválil za zpracovatele projektové dokumentace Ing. Jaroslav Majíček



MIROSLAV MATĚJKA
DOZOROVÁ ČINNOST
pozemní, stavební a vodohospodářské stavby
matejka-dc-psvs@seznam.cz
www.matejka-dozorovacinnost-psvs.cz

Ing. Jaroslav Majíček

projekce inženýrských sítí
Podolí č. 49, 686 04 Kunovice, IČ: 76532445
tel.: +420 602 392 355
email: jaroslav.majicek@gmail.com
www.jmis.cz ČKAIT: 1301929

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1 – POPIS ZMĚNY


STAVBA:	Areál 2. ZŠ - Využití srážkových vod pro veřejnou zeleň
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:	VSD00799 ze dne: 8.4.2021
OBJEDNATEL / IČ:	Město Napajedla Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla IČ: 002 84 220
ZHOTOVITEL / IČ:	PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. Kněžpole 218 687 12 Uherské Hradiště IČ: 27677443

Dohodnuté změny:

<p>Popis změny:</p> <p>Doplnění výkazu výměr o práce nad rámec smlouvy o dílo spočívající v prohloubení RN s ohledem na maximální možné systémové rámové pažení. Hloubení v hor. tř. 5. Výskyt dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich provedení bylo nezbytné pro provedení požadovaných stavebních prací. Dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od této veřejné zakázky. Rozsah změn je popsán v příloze č. 1.</p>
<p>Dopad do ceny:</p> <p>Zvýšení ceny v Kč bez DPH: 195 693,23</p>
<p>Dopad do termínu</p> <p>Není</p>
<p>Jiná ujednání:</p> <p>Nejsou.</p>

Výše uvedená smlouva, ve znění příslušného dodatku č. 1 se v příslušných ustanoveních mění následovně:

Cena v Kč (bez DPH): 3 243 048,99	Termín: Zůstává dle SOD	Jiná ujednání: Nejsou
---	-----------------------------------	---------------------------------

<p>Zhotovitel: Dne: 20.7.2021 Razítko, podpis:</p>	 PROMONT Uherské Hradiště Výstavba inženýrských sítí a vodohospodářských staveb PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. Kněžpole čp. 218; 687 12 Blilovice Tel: 572 545 035 Fax 572 545 831 IČ: 276 77 443 DIČ: CZ27677443	<p>Objednatel: Dne: 20.7.2021 Razítko, podpis:</p>
---	---	---

**MĚSTO
NAPAJEDLA
763 61 7**

Podpisem tohoto změnového listu, který se stává nedílnou součástí dodatku č. 1, jej berou všechny strany na vědomí a souhlasí s ním.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2019/029	Areál 2. ZŠ Využití sráž. vod pro veřejnou zelen
O: IO01	Využití srážkových vod pro veřejnou zelen
R: IO01	Využití srážkových vod pro veřejnou zelen -- vícepráce hloubení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						195 693,23
	131401201	Hloubení zapážených jam v hor.5 do 100 m3	m3	45,50000	1 224,85	55 730,68
	138401101	Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.5	m3	45,50000	1 751,00	79 670,50
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	91,00000	234,90	21 375,90
11	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	91,00000	56,70	5 159,70
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku	m3	91,00000	13,95	1 269,45
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	91,00000	357,00	32 487,00
Celkem						195 693,23

PROMONT

Uherské Hradiště

Výstavba inženýrských sítí
a vodohospodářských staveb

PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

Knáždovic čp. 219, 687 12 Blatná

TEL: 572 545 035 FAX 572 545 931

ICO: 275 77 443 DIČ: CZ27577443

Datum	Denní záznamy stavby
13.7.2021	<p>Počasí: 26°C, polojasno Prac. doba 7-17 Stav: SDFT, U235, U180, MAN, DAF, TAN</p>
	<p>Práce: vykop stavební jámy, montáž pařemí odvoz zeminy na deponii a stěžení čerpání vody</p>
14.7.2021	<p>Počasí: 27°C, polojasno Prac. doba 7-17 Stav: SDFT, U235, U180, MAN, DAF, TAN</p>
	<p>Práce: vykop stavební jámy, montáž pařemí odvoz zeminy vykop a montáž čerpací jímky čerpání vody</p>
15.7.2021	<p>Počasí: 29°C, polojasno Prac. doba 7-17 Stav: SDFT, U235, U180, TAN, DAF, Tabra</p>
	<p>Práce: vykop stavební jámy, montáž pařemí odvoz zeminy docišťování dna</p>
16.7.2021	<p>PRŮVÝKOP STAVEBNÍ JAMY DĚLO KE STŘEŠNÍMU VÝKOPU OTEŘENÍ V MOCNOSTI CLA 1m V CELÉ PLOŠE, TŘÍDA TĚŽKOSTI 5. ZAKLADACÍ SPRA JE Z POHLEDU PROJEKTANTA V POŘÁDKU - SKLADBA NA PRŮŽÍ BUDE Z DŮVODŮ PAŘEMÍ STAVEBNÍ JAMY UPRAVENA OPOZEMÍM PRŮVÝK Z PLOŠNĚHO ULOŽENÍ DO SUIŠNĚHO, OBJEM JE TOTOŽNÝ.</p>

