



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. S21-034-0217

dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. v platném znění - občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obce pro Bařův kanál

sídlo Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín

IČ: 75068478

Zastoupen: Mgr. Ladislav Ambrozek

(dále jen **Objednatel**)

1.2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,

Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zastoupen: Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel
oba na základě plné moci

(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany prohlašují, že dne 23.2.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) podle které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo s názvem Cyklotrasa Strážnice – Petrov (cyklostezka podél Bařova kanálu).

Dílo mělo být dle Smlouvy prováděno v těchto termínech:

Etapa I. - Přístav Strážnice (mezi mostem a Průžkovým mlýnem) - staničení km 0,690 00 - km 1,065 00, v situaci označeno jako 1. část 2. úseku - provést nejdříve, nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa II. - Zámecký park (od Veličky po přístav Strážnice) - staničení km 0,000 00 (ZÚ) - km 0,690 00, v situaci označeno jako 1. úsek, provést nejpozději do 40 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa III. - Staré město (mezi mlýnem a mostem ve Starém městě) - staničení km 1,065 00 - km 1,660 00, v situaci označeno jako 2. část 2.úseku, provést nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa IV. - Zahrady (od mostu ve Starém městě po ČOV) - staničení km 1,675 00 - km 2,250 00, v situaci označeno jako 3a úsek provést nejpozději do 70 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa Va. - po "Orlák" - staničení km 3,400 00 - km 4,297 00 (KÚ), v situaci označeno jako 4.úsek (možno postupovat na obě strany současně Va. + Vb.) provést nejdříve kvůli vyjádření DOSS – ochrana životního prostředí, nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa Vb. - po přístav Petrov - staničení km 2.250 00 - km 3,340 00, v situaci označeno jako 3b + 3c úsek (možno postupovat na obě strany současně Va. + Vb.) provést nejdříve kvůli vyjádření DOSS – ochrana životního prostředí, nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

V průběhu provádění díla bylo nutné vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám přerušit práce na díle ve dnech od 4-3.2021 do 14.3.2021 a od 19.3.2021 do 22.3.2021 (dle záznamů ve stavebním deníku), tj. celkem na 15 dnů. V případě etapy označené jako Va a Vb nelze s ohledem na toto přerušení prací provést dílo v termínu dohodnutém ve Smlouvě, jelikož dle podmínek stavebního povolení týkajících se ochrany životního prostředí v těchto úsecích nelze práce provádět v období od 1.4. do 31.8. kalendářního roku a tedy od 1.4.2021 do 31.8.2021 musí být přerušeny práce na provádění díla v etapách označených jako Va a Vb z důvodů na straně objednatele.

V průběhu provádění díla byla rovněž řešena otázka provedení možných změn v provádění díla na etapě označené jako etapa I. A do doby vyřešení všech otázek, vztahujících se k těmto možným změnám (z hlediska technického, ekonomického, z hlediska podmínek poskytovatele dotace) musí být přerušeny práce na provádění díla v etapě označené jako I z důvodů na straně objednatele.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany s ohledem na výše uvedené uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě kterým mění následující ujednání čl. 4 Smlouvy tak, že původní znění tohoto článku Smlouvy se tímto dodatkem zcela ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

<i>zahájení prací</i>	<i>po podpisu smlouvy o dílo – předpoklad únor 2020</i>
<i>dodání díla</i>	<i>do 15.9.2021</i>

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:

- nejpozději 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo*

4.3. Dílo bude prováděno postupně tak, aby byl dodržen tento závazný harmonogram provádění díla podle pořadového čísla jednotlivé etapy:

Etapa I. - Přístav Strážnice (mezi mostem a Průžkovým mlýnem) - staničení km 0,690 00 - km 1,065 00, v situaci označeno jako 1. část 2. úseku - nejpozději do 70 dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa II. - Zámecký park (od Veličky po přístav Strážnice) - staničení km 0,000 00 (ZÚ) - km 0,690 00, v situaci označeno jako 1. úsek, provést nejpozději do 45 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa III. - Staré město (mezi mlýnem a mostem ve Starém městě) - staničení km 1,065 00 - km 1,660 00, v situaci označeno jako 2. část 2.úseku, provést nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa IV. - Zahrady (od mostu ve Starém městě po ČOV) - staničení km 1,675 00 - km 2,250 00, v situaci označeno jako 3a úsek provést nejpozději do 70 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa Va. - po "Orlák" - staničení km 3,400 00 - km 4,297 00 (KÚ), v situaci označeno jako 4.úsek (možno postupovat na obě strany současně Va. + Vb.) provést kvůli vyjádření DOSS – ochrana životního prostředí, nejpozději do 15.9.2021, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa Vb. - po přístav Petrov - staničení km 2.250 00 - km 3,340 00, v situaci označeno jako 3b + 3c úsek (možno postupovat na obě strany současně Va. + Vb.) provést kvůli vyjádření DOSS – ochrana životního prostředí, nejpozději do 15.9.2021, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Splnění termínů dodání díla je podmíněno zejména:

- včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby*
- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby*

4.4. Změna termínů dodání díla bude provedena v těchto případech:

- pozdější řádné předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 4.2.*
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně*
- při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek*

Ve všech těchto případech se termín dodání posunuje o počet dnů zdržení dle čl. 4.4 smlouvy a úměrně důsledkům z toho vyplývajícím.

4.5 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem ukončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá vady a nedodělky bránící užívání.

4.6. Termín předání zhotoveného díla je totožný s termínem ukončení prací na díle.


Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.



Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Hodoníně dne 19. 3. 2021

Objednatel

Zhotovitel



DOBROVOLNÝ SVAZEK OBČÍ
OBCE PRO BAŤOV KANÁL
Masarykovo náměstí 1, 695 01 Hodonín

3

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032