



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. S21-034-0217

dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. v platném znění - občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obce pro Bařův kanál

sídlo Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín

IČ: 75068478

Zastoupen: Pavlem Boudou, místopředsedou svazku

(dále jen **Objednatel**)

1.2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,

Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ: 48035599

Zastoupen: Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín

a Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel oba na základě plné moci

(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 23.2.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) podle které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo s názvem Cyklotrasa Strážnice – Petrov (cyklostezka podél Bařova kanálu).

Dílo mělo být dle Smlouvy prováděno v těchto termínech:

Etapa I. - Přístav Strážnice (mezi mostem a Průžkovým mlýnem) - staničení km 0,690 00 - km 1,065 00, v situaci označeno jako 1. část 2. úseku - provést nejdříve, nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa II. - Zámecký park (od Veličky po přístav Strážnice) - staničení km 0,000 00 (ZÚ) - km 0,690 00, v situaci označeno jako 1. úsek, provést nejpozději do 45 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa III. - Staré město (mezi mlýnem a mostem ve Starém městě) - staničení km 1,065 00 - km 1,660 00, v situaci označeno jako 2. část 2.úseku, provést nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa IV. - Zahrady (od mostu ve Starém městě po ČOV) - staničení km 1,675 00 - km 2,250 00, v situaci označeno jako 3a úsek provést nejpozději do 70 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa Va. - po "Orlák" - staničení km 3,400 00 - km 4,297 00 (KÚ), v situaci označeno jako 4.úsek (možno postupovat na obě strany současně Va. + Vb.) provést nejdříve kvůli vyjádření DOSS – ochrana životního prostředí, nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa Vb. - po přístav Petrov - staničení km 2.250 00 - km 3,340 00, v situaci označeno jako 3b + 3c úsek (možno postupovat na obě strany současně Va. + Vb.) provést nejdříve kvůli vyjádření DOSS – ochrana životního prostředí, nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

V průběhu provádění díla byla rovněž řešena otázka provedení možných změn v provádění díla na etapě označené jako etapa I. A do doby vyřešení všech otázek, vztahujících se k těmto možným změnám (z hlediska technického, ekonomického, z hlediska podmínek poskytovatele dotace) musely být přerušeny práce na provádění díla v etapě označené jako I z důvodů na straně objednatele. Tyto změny byly vyřešeny tak, že část díla v etapě označené jako I nebude provedena z důvodů na straně objednatele a o tyto méněpráce bude zmenšen rozsah smlouveného díla.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany s ohledem na výše uvedené uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě kterým:

- 1) mění předmět díla dle smlouvy o dílo tak, že zhotovitel nebude provádět méněpráce v rozsahu specifikovaném přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku. Příloha č. 1 obsahuje zakresl méněprací v situačním plánu, příloha č. 2 pak obsahuje položkový rozpočet méněprací. V souvislosti s touto dohodou o změně rozsahu díla se mění celková cena díla, která činí dle smlouvy a tohoto dodatku č. 2 celkem 5.743.782,21 Kč, DPH. K ceně díla bude přičteno DPH v zákonem stanovené výši v době DÚZP.
- 2) mění následující ujednání čl. 4 Smlouvy tak, že původní znění tohoto článku Smlouvy se tímto dodatkem zcela ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

4.1. *Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:*

<i>zahájení prací</i>	<i>po podpisu smlouvy o dílo – předpoklad únor 2020</i>
<i>dodání díla</i>	<i>do 15.9.2021</i>

4.2. *Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:*

- *nejpozději 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo*

4.3. *Dílo bude prováděno postupně tak, aby byl dodržen tento závazný harmonogram provádění díla podle pořadového čísla jednotlivé etapy:*

Etapa I. - Přístav Strážnice (mezi mostem a Průžkovým mlýnem) - staničení km 0,690 00 - km 1,065 00, v situaci označeno jako 1. část 2. úseku - nejpozději do 30.6.2021, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa II. - Zámecký park (od Veličky po přístav Strážnice) - staničení km 0,000 00 (ZÚ) - km 0,690 00, v situaci označeno jako 1. úsek, provést nejpozději do 45 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa III. - Staré město (mezi mlýnem a mostem ve Starém městě) - staničení km 1,065 00 - km 1,660 00, v situaci označeno jako 2. část 2.úseku, provést nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa IV. - Zahrady (od mostu ve Starém městě po ČOV) - staničení km 1,675 00 - km 2,250 00, v situaci označeno jako 3a úsek provést nejpozději do 70 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa Va. - po "Orlák" - staničení km 3,400 00 - km 4,297 00 (KÚ), v situaci označeno jako 4.úsek (možno postupovat na obě strany současně Va. + Vb.) provést kvůli vyjádření DOSS – ochrana životního prostředí, nejpozději do 15.9.2021, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa Vb. - po přístav Petrov - staničení km 2,250 00 - km 3,340 00, v situaci označeno jako 3b + 3c úsek (možno postupovat na obě strany současně Va. + Vb.) provést kvůli vyjádření DOSS – ochrana životního prostředí, nejpozději do 15.9.2021, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Splnění termínů dodání díla je podmíněno zejména:

- včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby
- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby

4.4. Změna termínů dodání díla bude provedena v těchto případech:

- pozdější řádné předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 4.2.
- objednatel přerušil stavební práce z důvodů na jeho straně
- při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

Ve všech těchto případech se termín dodání posunuje o počet dnů zdržení dle čl. 4.4 smlouvy a úměrně důsledkům z toho vyplývajícím.

4.5 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem ukončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá vady a nedodělky bránící užívání.

4.6. Termín předání zhotoveného díla je totožný s termínem ukončení prací na díle.

Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Hodoníně dne ...26.4.2021

V Hodoníně dne26.4.2021

Objednatel

Zhotovitel



DOBROVOLNÝ SVAZEK OBČÍ
OBCE PRO BAŤOV KANÁL
Masarykovo náměstí 1, 695 01 Hodonín

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/06_v2
Stavba: CYKLOSTRASA Strážnice - Petrov (cyklostezka podél Bařova kanálu)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	480 35 599
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA		DIČ:	CZ48035599
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			-81 488,20
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -81 488,20	Výše daně -17 112,52
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-98 600,72

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/06_v2

Stavba: CYKLOSTRASA Strážnice - Petrov (cyklostezka podél Baťova kanálu)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-81 488,20
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-81 488,20	-17 112,52
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-98 600,72
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**CYKLOSTRASA Strážnice - Petrov (cyklostezka podél Baťova kanálu) -
MÉNĚPRÁCE**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-81 488,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-81 488,20	21,00%	-17 112,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-98 600,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**CYKLOSTRASA Strážnice - Petrov (cyklostezka podél Baťova kanálu) -
MÉNĚPRÁCE**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MOR Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-81 488,20

HSV - Práce a dodávky HSV

-81 488,20

1 - Zemní práce

-17 652,31

5 - Komunikace pozemní

-56 314,54

998 - Přesun hmot

-7 521,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTRASA Strážnice - Petrov (cyklostezka podél Baťova kanálu) - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MOR Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sousta
Náklady soupisu celkem							-81 488,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-81 488,20	
D	1		Zemní práce				-17 652,31	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	-277,725	2,00	-555,45	
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
	VV		79,35*3,5		15 043,000			
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	-245,360	43,00	-10 550,48	
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		196,29*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		12 839,375			
8	K	182251101	Svahování násypů vč. zatravnění	m2	-119,025	55,00	-6 546,38	
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině vč. založení trávníku na půdě výsevem včetně utažení					
	VV		2*79,35*0,75		6 447,000			
D	5		Komunikace pozemní				-56 314,54	
6	K	564811111	Podklad z drti fr. 0/4 tl 50 mm	m2	-225,730	49,00	-11 060,77	
	PP		Podklad z drti fr. 0/4 s rozprostřením, zhutněním a zakropením, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		196,29*1,15		11 812,225			
5	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-245,360	177,00	-43 428,72	
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		196,29*1,25		12 839,375			
17	K	569531111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 100 mm	m2	-39,675	46,00	-1 825,05	
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění prohozenou zeminou tl. 100 mm					
	VV		2*(79,35*0,25)		2 149,000			
D	998		Přesun hmot				-7 521,35	
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-110,608	68,00	-7 521,35	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

