



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**

**SPOLOČNE BEZ HRANÍC**

## **DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. v platném znění - občanského zákoníku

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

Obce pro Bařův kanál

sídlo Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín

IČ: 75068478

Zastoupen: Pavel Bouda, místopředseda svazku

(dále jen **Objednatel**)

#### **1.2. Zhotovitel:**

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,

Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ: 48035599

Zastoupen: Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín

a Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel oba na základě plné moci

(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 23.2.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) podle které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo s názvem Cyklotrasa Strážnice – Petrov (cyklostezka podél Bařova kanálu).

Dílo mělo být dle Smlouvy ve znění pozdějších dodatků prováděno v těchto termínech:

Etapa I. - Přístav Strážnice (mezi mostem a Průžkovým mlýnem) - staničení km 0,690 00 - km 1,065 00, v situaci označeno jako 1. část 2. úseku - nejpozději do 30.6.2021, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa II. - Zámecký park (od Veličky po přístav Strážnice) - staničení km 0,000 00 (ZÚ) - km 0,690 00, v situaci označeno jako 1. úsek, provést nejpozději do 45 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa III. - Staré město (mezi mlýnem a mostem ve Starém městě) - staničení km 1,065 00 - km 1,660 00, v situaci označeno jako 2. část 2.úseku, provést nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa IV. - Zahrady (od mostu ve Starém městě po ČOV) - staničení km 1,675 00 - km 2,250 00, v situaci označeno jako 3a úsek provést nejpozději do 70 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa Va. - po "Orlák" - staničení km 3,400 00 - km 4,297 00 (KÚ), v situaci označeno jako 4.úsek (možno postupovat na obě strany současně Va. + Vb.) provést kvůli vyjádření DOSS – ochrana životního prostředí, nejpozději do 15.9.2021, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,

Etapa Vb. - po přístav Petrov - staničení km 2.250 00 - km 3,340 00, v situaci označeno jako 3b + 3c úsek (možno postupovat na obě strany současně Va. + Vb.) provést kvůli vyjádření DOSS – ochrana životního prostředí, nejpozději do 15.9.2021, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Ke dni uzavření tohoto dodatku č. 3 nebyly dokončeny a předány tyto etapy díla:

*Etapa Va. - po "Orlák" - staničení km 3,400 00 - km 4,297 00 (KÚ),*

*Etapa Vb. - po přístav Petrov - staničení km 2.250 00 - km 3,340 00,*

a to z důvodu přerušení prací na těchto etapách kvůli vyjádření DOSS – ochrana životního prostředí a prodloužení termínu dodání díla nejpozději do 15.9.2021. Práce na těchto etapách byly obnoveny dne 1.9.2021. Při kontrolních dnech stavby dne 1.9.2021 a 15.9.2021 byly zjištěny nevhodné podmínky pro provádění a řádné dokončení stavby, a to v některých částech těchto etap. O tom byl vyhotoven písemný záznam, odsouhlasený smluvními stranami a technickým dozorem investora, jehož přílohou je situační plán, vymezující místa, kde byly zjištěny nevhodné podmínky pro provádění a řádné dokončení stavby, kdy bylo dohodnuto, že v místech, kde byly zjištěny nevhodné podmínky pro provádění a řádné dokončení stavby budou práce prováděny tehdy, kdy to bude z hlediska technických podmínek možné tak, aby bylo možné dílo dokončit v termínu do 30.9.2021. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na změně termínů dodání díla a za tím účelem uzavírají tento dodatek č. 3 ke Smlouvě.

## **2. Předmět dodatku**

Smluvní strany s ohledem na výše uvedené uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě kterým mění následující ujednání čl. 4 Smlouvy tak, že původní znění tohoto článku Smlouvy se tímto dodatkem zcela ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

### *4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:*

<i>zahájení prací</i>	<i>po podpisu smlouvy o dílo – předpoklad únor 2020</i>
<i>dodání díla</i>	<i>do 30.9.2021</i>

### *4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:*

- nejpozději 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo*

4.3. Dílo bude prováděno postupně tak, aby byl dodržen tento závazný harmonogram provádění díla podle pořadového čísla jednotlivé etapy:

*Etapa I. - Přístav Strážnice (mezi mostem a Průžkovým mlýnem) - staničení km 0,690 00 - km 1,065 00, v situaci označeno jako 1. část 2. úseku - nejpozději do 30.6.2021, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,*

*Etapa II. - Zámecký park (od Veličky po přístav Strážnice) - staničení km 0,000 00 (ZÚ) - km 0,690 00, v situaci označeno jako 1. úsek, provést nejpozději do 45 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,*

*Etapa III. - Staré město (mezi mlýnem a mostem ve Starém městě) - staničení km 1,065 00 - km 1,660 00, v situaci označeno jako 2. část 2.úseku, provést nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,*

*Etapa IV. - Zahrady (od mostu ve Starém městě po ČOV) - staničení km 1,675 00 - km 2,250 00, v situaci označeno jako 3a úsek provést nejpozději do 70 dnů od podpisu smlouvy o dílo, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,*

*Etapa Va. - po "Orlák" - staničení km 3,400 00 - km 4,297 00 (KÚ), v situaci označeno jako 4.úsek (možno postupovat na obě strany současně Va. + Vb.) provést kvůli vyjádření DOSS – ochrana životního prostředí, nejpozději do 30.9.2021, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo,*

*Etapa Vb. - po přístav Petrov - staničení km 2.250 00 - km 3,340 00, v situaci označeno jako 3b + 3c úsek (možno postupovat na obě strany současně Va. + Vb.) provést kvůli vyjádření DOSS – ochrana životního prostředí, nejpozději do 30.9.2021, ale kácení provést nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo.*

*Splnění termínů dodání díla je podmíněno zejména:*

- včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby*
- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby*

4.4. Změna termínů dodání díla bude provedena v těchto případech:

- pozdější řádné předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 4.2.*
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně*
- při přerušeni prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek*

*Ve všech těchto případech se termín dodání posunuje o počet dnů zdržení dle čl. 4.4 smlouvy a úměrně důsledkům z toho vyplývajícím.*

4.5 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem ukončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá vady a nedodělky bránící užívání.

4.6. Termín předání zhotoveného díla je totožný s termínem ukončení prací na díle.

Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

odštěpný závod  
IČ: 48035599  
zapsaný u Krajského soudu v  
oddíl C

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Hodoníně dne ...15. 9. 2021.....

V Hodoníně dne ...15. 9. 2021.....

Objednatel

DOBROVOLNÝ SVAZEK ORGÁ  
OBCE PRO BAŤOV KANÁL  
Masarykovo náměstí 1, 695 01 Hodonín


-:-



.....

Zhotovitel

**SWIETELSKY** stavební s.r.o.®  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
Jahodová 60, 620 00 Brno  
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599  
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
oddíl C, vložka 8032



.....