



**EVT Stavby s.r.o.**  
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

- 4 -

**Dodatek č. 3**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 18. 03. 2021**  
**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**  
**„Splašková kanalizace a ČOV Senice na Hané - Cakov“**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

Adresa:

Statutární zástupce

IČ

DIČ

Kontaktní osoba zadavatele:

Telefon / Fax

E-mail

Č. účtu:

**Obec Senice na Hané**

Jos. Vodičky 243, Senice na Hané

Ing. Michal Tichý, starosta

00299421

CZ00299421

Ing. Michal Tichý, starosta

585 947 268

obec@senicenahane.cz

Komerční banka, a.s., 123-679602217/0100

Česká národní banka, 94-8018811/0710

**Zhotovitel:**

Adresa:

Statutární orgán:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Zápis v OR:

vložka 10842

Bankovní spojení:

Telefon / Fax:

E-mail:

EVT Stavby s.r.o.

V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy

Josef Kunc, jednatel společnosti

Josef Kunc, jednatel společnosti

Josef Kunc, jednatel společnosti

252 60 766

CZ25260766

Výpis OR vedený Kr. soudem v Hradci Králové, odd. C,

1280223309/0800

+420 461 530 718

evt@evtstavby.cz

## II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavebních prací akce „**Splašková kanalizace a ČOV Senice na Hané - Cakov**“ jsou změny týkající se realizace stavby a vyplývající ze změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

## III. Cena díla

Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně v článku V. „Cena díla“ odst. 3., který nově zní takto:

„Za řádně provedený a předaný předmět díla v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy v souladu s podmínkami podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli v souladu stanovením zákona č.526/1990Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů sjednanou pevnou cenu:

### Celková cena:

Cena díla dle původní SoD bez DPH	41.242.165,00 Kč
<b>Změna ceny dle Dodatku č. 3 bez DPH</b>	<b>3.653.427,49 Kč</b>
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>44.895.592,49 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>9.428.074,42 Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>54.323.666,91 Kč</b>

Rozdělení celkové ceny dle požadavku poskytovatele dotace MZe na uznatelné a neuznatelné náklady.

Za neuznatelné náklady jsou považovány práce v rozsahu uvedeném v SO D1.-2 Splaškové odbočky pro domovní přípojky 5.424.798,- Kč vč. pojištění 14.000,- Kč ve VRN (viz. Dodatek č. 2 této Smlouvy o dílo).

### Celková cena rozdělená na uznatelné a neuznatelné náklady bez DPH:

Uznatelné náklady bez DPH	39.456.794,49 Kč
Neuznatelné náklady bez DPH	5.438.798,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>44.895.592,49 Kč</b>

Takto členěné náklady budou následně uvedeny v jednotlivých odsouhlasených měsíčních soupisech stavby. Měsíčně se budou faktury vystavovat vždy zvlášť za uznatelné a

neuznatelné náklady vč. Poznámky „Fakturujeme Vám za uznatelnou část“ respektive „Fakturujeme Vám za neuznatelnou část“.

#### IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3


1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Všechna ustanovení Smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 3 projednala a schválila Rada obce Senice na Hané na své 130. schůzi dne 20.6.2022.

#### Příloha dodatku č. 3:

- 1) Změnový list č. 1

V Senici na Hané, dne 21.6.2022

za objednatele




Ing. Michal Tichý, starosta



V Svitavách, dne 21.6.2022

za zhotovitele



Josef Kunc, jednatel

**EVT Stavby s. r. o.**  
v Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

- 4 -

**Projekt:**  
**„Splašková kanalizace a ČOV Senice na Hané - Cakov“**

**Z m ě n o v ý l i s t ě . 1**

**Předkládá zhotovitel: EVT Stavby s.r.o.**

**Smluvní strany:**

**Objednatel: Obec Senice na Hané**  
Jos. Vodičky 243, Senice na Hané

Technický dozor investora: Ing. Petr Knápek, KN PROJECT  
Projektant: Ing. Radek Sedláček, Staving Engineering

**Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o.**  
V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy

Datum iniciace: 02/2022

**Předmět změny ZL1a**

SO D.1-1.1 Splašková kanalizace – 1 Splaškové řady

Při výstavbě kanalizačních řadů byl zjištěn výskyt zpevněných hornin nad rámec projektu. Dále docházelo ke zvýšenému výskytu spodní vody, která rozmáčela podsyp a obsyp potrubí.

Z tohoto důvodu byl na stavbu přizván geolog. Po prohlídce otevřené rýhy a provedených sond bylo provedeno nové zařazení těžných hornin a stanoven postup při pokládce potrubí.

**Nové zařazení hornin bylo provedeno v úseku kanalizace:**

Stoka A ( Š1- Š17 ) = 591,5 metru  
Stoka A1 ( Š18-Š20 ) = 46,5 metru  
Stoka B ( Š6-Š39-ŠSP40-Š41- Š50 ) = 402 metrů ( nepočítáme protlak 13m)  
Stoka B1 ( Š42-Š51-Š52 ) = 100m  
Stoka B2 ( Š43 - Š53 – Š54 ) = 41 metrů  
Stoka A2 ( Š21 – Š22A- Š22B - Š22 ) = 65 metrů  
Stoka A3 ( Š21 – Š24 ) = 81,5 metru  
Stoka A4 ( ŠSP25 – Š26 – Š36 ) = 423 metrů ( nepočítáme protlak 27m)  
Stoka A4.1 ( Š26 - Š37-Š38 ) = 117 metrů  
Výtlač z ČS1 na síti do šachty Š17 – 92m

**Celkem to je 1959,5 metru**

**Nové zařazení zemin bylo stanoveno následovně: hornina 3 – 15%, hornina 4 – 40%, hornina 5 – 25%, hornina 6 – 20%**

**Zvýšený výskyt spodní vody byl zaznamenán v úseku kanalizace:**

Stoka A ( Š1-Š7 ) = 211 m ( hl. 2,8-3m)

U ČOV Š1-ČS = 12,5 m ( hl. 3,5m)

Stoka B = Š6-Š39 = 9m a Šsp40- Š42= 52m celkem = 61 metrů ( hl. 3,5-2,6m)

Stoka A ( Š15-Š17) = 60m ( hl. 2,6m)

Stoka B1 ( Š42 – Š51 – Š52) = 100 metrů ( hl. 2,6m)

Stoka A2 ( Š21 – Š22 ) = 65 metrů ( hl.2,7-2,4m)

Stoka A3 ( Š21-Š24 ) = 81m ( hl. 2,9-2,6m)

Stoka A4 ( ŠSP25 – Š26 ) = 44,5m ( hl.3,2m)

**Celkem to je 635 metrů**

**Zvýšený výskyt spodní vody bude eliminován zvýšeným čerpáním. Pro zřízení podsypu a obsypu potrubí bude použito drcené kamenivo frakce 16-32. Obsyp potrubí bude od zásypu oddělen pomocí geotextilie 200g/m<sup>2</sup>.**

Protlaky byly navrženy v zemině 1-4. Jsou provedeny ve ztížených podmínkách, třída těžitelnosti 5-6. Dále jsou protlaky z technických důvodů delší o 3,6m.

**Finanční dopad ZL1a (bez DPH)**

**Méněpráce: -801.056,41Kč**

**Vícepráce: 3.609.452,26Kč**

**Celkem ZL1a 2.808.395.85Kč**

Přílohy: Vyjádření geotechnika, zápis v SD, foto, rozpočet

**Stanovisko TDI: Souhlas s navrhovaným řešením, změna vyvolána aktuálním stavem úrovně podzemních vod a zjištěným zatříděním zemin.**

**Předmět změny ZL1b**

SO D.1-4.1ČOV Cakov - 4.1 Sdružený objekt ČOV

Při výkopu sondy na ČOV byl zjištěn výskyt zpevněných hornin nad rámec projektu. Z tohoto důvodu byl na stavbu přizván geotechnik. Po prohlídce provedené sondy bylo provedeno nové zatřídění těžných hornin.

**Nové zatřídění zemin bylo stanoveno následovně: hornina 4 – 5%, hornina 5 – 15%, hornina 6 – 80%.**

**Finanční dopad (bez DPH)**

**Méněpráce: -244.696,48Kč**

**Vícepráce: 1.089.728,12Kč**

**Celkem ZL1b 845.031,64Kč**

Přílohy: Vyjádření geotechnika, zápis v SD, foto, rozpočet

**Stanovisko TDI: Souhlas s navrhovaným řešením, změna vyvolána aktuálním zjištěným zatříděním zemin.**

**Celková suma za ZL1 dle přiloženého rozpočtu:  
3.653.427,49Kč (bez DPH)**

**Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:** Ne – kvalita díla zůstane stejná.

**Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle:** NE


**Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla:** Odchylna nemá dopad na dodržení celkové lhůty výstavby,

**Termín provádění prací:** V průběhu výstavby dotčených objektů.

**Za objednatele:**

Odsouhlasil: Ing. Michal Tichý

Datum:



Razítko a podpis

**Za zhotovitele:**

Předal: Ing. Jiří Šuráň

**JOSEF KUNC**

Datum:

**EVT Stavby s. r. o.**  
V Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY

- 1 -

Razítko a podpis

**Za technický dozor investora (TDI):**

Ověřil a odsouhlasil: Ing. Petr Knápek

Datum:



Ing. Petr Knápek  
KN PROJECT  
Na Řádkách 7  
789 01 ZÁBŘEH  
IČ: 649 62 750

Razítko a podpis

**Za projektanta dozor**

Ověřil a odsouhlasil: Ing. Radek Sedláček

Datum:

**STAVING**  
engineering

STAVING engineering s.r.o.  
Bylinkova 265/14, 263 01 Olomouc  
IČ: 26334107 / DIČ: CZ25334107  
www.staving.net

Razítko a podpis