

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„Pozlovice – rekonstrukce ulice Ludkovická“

a

Příkazní smlouvě

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

„Pozlovice – rekonstrukce ulice Ludkovická“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

a

Dodavatel - příkazník:

Adresa:

Zápis v živnostenském rejstříku podle §71 odst. 2 živnostenského zákona Magistrátem města Olomouce (živnostenský úřad)

IČ:

DIČ

Jednající/ Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Městys Pozlovice

Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta

+420 603 551 967

starosta@pozlovice.cz

MB Projekta

Kaštanova 1111/11, Olomouc

08300909

CZ8812235773

Ing. Michal Březina

Ing. Michal Březina

+420 777 959 400

brezina@mbprojekta.cz

670100-2216793950/6210

Článek II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 14. 12. 2020 uzavřely smlouvu o dílo a příkazní smlouvu ve znění dodatku č.1 ze dne 6. 4. 2021 na akci „Pozlovice – rekonstrukce ulice Ludkovická“ (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodu rozšíření projekčních prací, které nastaly po uzavření Smlouvy, a dále z důvodu nutné koordinace projekčních prací s ohledem na nutné přeložky kabelů NN a VN se smluvní

strany dohodly na změně Smlouvy, konkrétně na termínu dílčího plnění a termínu dokončení projekčních prací.

Článek III. Změny smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na změně zaplacení části ceny, která je specifikována v článku VI., bodě 2. následovně:

Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:

- a) *za dílčí plnění ze smlouvy o dílo a příkazní smlouvy v rozsahu konceptu projektové dokumentace je zhotovitel oprávněn fakturovat **200.000 Kč z ceny díla za zpracování DSP/PDPS**, tj. cca 30 % z částek dle čl. V odst.1 písm. a); za dílčí plnění ze smlouvy o dílo a příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu dle čl. IV., bod 1, písm.e) je zhotovitel oprávněn fakturovat **90 % z ceny díla za zpracování DSP/PDPS a IČ ke stavebnímu řízení po odečtení částky 200.000 Kč dle čl. VI odst. 2 písm. a)**,*
- b) *za dílčí plnění ze smlouvy o dílo a příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu dle čl. IV., bod 1, písm. f) je zhotovitel oprávněn fakturovat **10 % z ceny díla za zpracování DSP/PDPS a IČ ke stavebnímu řízení**, tj. 10 % z částek dle čl. V odst.1 písm. a) a b)*
- c) *dílčí plnění provedení autorského dozoru dle čl. IV., bod 1, písm. g). bude fakturováno po dokončení stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.*

Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou protokoly o předání a převzetí dílčích částí díla a protokoly o předání a převzetí dílčích částí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy a kopie dokladů za správní poplatky.

2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění závazku, který je specifikován v článku IV., bodě 1, písm. c) následovně:

- c) *Zpracování připomínek k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení do 1. 5. 2022.*

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a dodavatelem, jinak jsou neplatné.
3. Rozšíření plnění smlouvy bylo schváleno radou Městyse Pozlovice ze dne 15. 12. 2021 usnesením č. 369/21.

V Pozlovicích dne 4. 1. 2022

V Olomouci dne 4. 1. 2022

.....
Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
Starosta

.....
Ing. Michal Březina