

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

**„Chodník k ZD - Hněvotín“**

Číslo SOD zhotovitele 20 – 04/2021

Číslo SOD objednatele:

1. Smluvní strany

**O b j e d n a t e l: Obec Hněvotín**

Se sídlem: Hněvotín 47, 783 47

IČO : **002 98 913**

DIČ: **CZ002 98 913**

Zastoupená Ing. Jaroslavem Dvořákem – starostou obce

( dále jen „Objednatel“ )

**Z h o t o v i t e l: JR stavby CZ, s.r.o.**

se sídlem: **Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc**

Zapis v OR u **KS Ostrava, oddíl C, vložka 41039**

Zastoupen: **Jaroslav Rosypal**

IČO: **268 75 080**

DIČ: **CZ26875080**

Telefon: **588 500 588**

e-mail: [rosypal@jrstavbycz.cz](mailto:rosypal@jrstavbycz.cz)

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**

Číslo účtu: **1814951379/0800**

**1. Předmět dodatku**

**„Chodník k ZD - Hněvotín“**

**II.**

**Doba plnění**

Vzhledem k pozdějšímu zahájení prací ( předání staveniště ) a provádění sanaci podloží se níže uvedený čas plnění posouvá dohodou smluvních stran takto:

2. Zhotovitel připraví kompletní dílo k předání objednateli do:

**30.09.2021**

## 2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek smlouvy je sepsán ve 3 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Oddíly původní SOD neupravené tímto dodatkem zůstávají beze změn

Za objednatele:

V Hněvotíně dne:

23.8.21

Za zhotovitele:

V Olomouci dne 23.08.2021

-----  
Ing. Jaroslav Dvořák  
starosta obce



-----  
Jaroslav Rosypal  
jednatel spol.

**JR STAVBY CZ**  
JR stavby CZ, s r.o.  
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc  
tel./fax: 585 500 588  
IČ 25975580, DIČ CZ26975080 ®