

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
„Sociální bydlení v Tršicích“

Objednatel: Obec Tršice

Se sídlem: Tršice 50, 783 57 Tršice

IČ: 00299588

Zastoupený: Pavlem Kováčkem – starostou obce

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních: Pavel Kováček, starosta obce, tel. 585 957 230, ou@trsice.cz

- technických: Ing. Martin Dvořák, TDI, tel.: 724 188 050, dvorak@daztrsice.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: TOMA Olomouc, s.r.o.

Se sídlem: Husitská 150/9, 779 00 Olomouc

IČ: 01810740

DIČ: CZ01810740

Zastoupený: Ing. Karlem Tomečkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Karel Tomeček, jednatel, tel.: 736 632 039,
tomecek.k@tomaol.cz

- technických: Ing. Jiří Sedlák, tel.: 585 229 197, toma@tomaol.cz

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 19-1098240217 kód banky: 0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.8.2021:

I.

Dne 2.8.2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací spočívajících ve stavebních úpravách stávajících bytů ve 3.NP, které budou přebudovány na 7 malometrážních bytů.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

II.

1. Dle čl. IV. odst. 5 se smluvní strany dohodly, že se lhůta pro dokončení díla upravuje o odpovídající délku.
2. V průběhu realizace díla v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností došlo k nutnosti provést činnosti, které si současně vyžádaly další dny pro realizaci navíc. Soupis jednotlivých činností, v důsledku kterých je nutné prodloužení termínu pro realizaci díla, je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku.
3. V průběhu realizace díla nastala objektivně nepředvídatelná skutečnost, týkající se pandemické situace COVID19, kvůli které je opožděna výroba interiérových a vstupních dveří, bez nichž nelze provést kolaudaci stavby. Vysvětlení viz příloha č.2 tohoto dodatku.
4. S ohledem na skutečnosti z předchozích odstavců se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla o přiměřenou dobu potřebnou pro realizaci předmětných prací dle přílohy č.1 a č.2 tohoto dodatku, tj. **prodloužení doby realizace díla o celkem 62 kalendářních dnů.**
5. Ustanovení čl.IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Lhůta pro dokončení díla: 168 dní od termínu zahájení prací

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č.1 – Odůvodnění prodloužení lhůty dokončení díla
Příloha č.2 – Oznámení o termínech dodání dveří
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Tršicích dne 19.11.2021

V Olomouci dne 19.11.2021

OBEC TRŠICE (1)
Tršice č. 50, 788 57
IČ: 00299588


.....
Za objednatele

Pavel Kováček
Starosta obce Tršice

STAVBY **TOMA**

OLOMOUC s.r.o.

TOMA OLOMOUC, s.r.o. (2)
Husitská 150/9, Nové Sady, 779 00
IČO: 048 19 740 DIČ: CZ01810740


.....
Za zhotovitele
Ing. Karel Tomeček
jednatel společnosti