

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1

Smlouva o dílo, akce „Oprava místní komunikace v obci Přestavlky - část p.č. 160“ (dále též dílo).

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi následujícími smluvními stranami

Obecní úřad Tršice, okres Šumperk	Čís. dop.
Datum: - 4 - 11 - 2021	Objednatel
Čj: 1440	Ukl. znak
Přílohy:	

Objednatel: Obec Tršice

se sídlem: Tršice č. 50, 783 57 Tršice
zastoupen: Pavel Kováček, starosta obce
IČ: 00299588

Zhotovitel: ROADMEDIC s.r.o.

se sídlem: Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk
zastoupený: Jiřím Stojaníkem, jednatelem společnosti
IČ: 28586484
DIČ: CZ28586484
Telefon: 608 622 611
Bankovní spojení: č. ú. 229219406/0300, ČSOB Šumperk
Ve věcech technických oprávněn k jednání: Miroslav Vicenec

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo „Oprava místní komunikace v obci Přestavlky - část p.č. 160“ uzavřené mezi obcí Tršice a ROADMEDIC s.r.o. dne 29.6.2021 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek V.

Doba plnění

1. Dílo dle této smlouvy bude provedeno, tedy dokončeno a předáno objednateli, co nejdříve podle možností a vhodného počasí urgentně během 30.6. až 2.7. roku 2021, dílo bude provedeno, tedy dokončeno a předáno objednateli, nejpozději do 13. července roku 2021, se mění na „nejpozději do **14. července**“ z důvodu, dle bodu 2a)

2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty k provedení díla zejména v těchto případech:
- a) dojde-li ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele;

Článek VI. Cena díla

- 1) Zhotovitel zpracovával nabídku dle stavebního rozpočtu poskytnutým v poptávce objednatelem. Následným ohledáním a potřebami objednatele v rámci realizace díla bylo shledáno, že skutečné výměry od poptávaných 741 m² a nároky některých stavebních položek se od původního stavebního rozpočtu částečně odlišují. Dle dané stavební situace a potřeb stavby, na základě zápisu o předání a převzetí díla se skutečnou výměrou provedených prací 552 m², obou účastníků smlouvy a dle požadavku objednatele, je třeba zohlednit dílčí modifikace rozsahu stavebních úkonů. Nebudou realizovány stavební práce a asfaltování podélného zálivu při komunikaci o délce cca 38 běžných metrů. Proto se po dohodě zhotovitel a objednatel zavazují částečně jiný rozsah prací zohlednit, provést a vyúčtovat a uhradit.
- 2) Rekapitulace ujednané ceny za dílo:

Text	Původní cena	Rozdíl v ceně	Upravená cena
cena bez DPH	416 700	106 002,63	310 697,37
21% DPH	87 507	22 260,55	65 246,45
cena včetně DPH	504 207	128 263,19	375 943,81


Článek III.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

V Tršicích dne 2.11.2021


OBEC TRŠICE (1)
Tršice č. 50, 783 57
IČ: 00299588



Pavel Kováček
starosta obce

V Šumperku dne 2.11.2021

ROADMEDIC s.r.o.
Pod Senovou 2960/70
787 01 Šumperk
IČ: 28586484 DIČ: CZ28586484
Tel.: 777257457, 608622611



Jiří Stojaník
jednatel společnosti