

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

uzavřený mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Obec Dzbel

Sídlo: Dzbel 23, 798 53 Jesenec
IČO: 47922575
Telefon: 582 396 917
Zastoupena: Janou Konečnou, starostkou obce
Číslo účtu: 9584420287/0100

dále také jen jako „Objednatel“

ZHOTOVITEL:

OKNOPLUS,s.r.o. Jiří Navrátil

Místo podnikání: Prostějov, Resslerova 2
IČO: 05992834
Telefon: 737 187 952
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu: 2901199781/2010

dále také jen jako „Zhotovitel“

Se dohodli na následujících úpravách smlouvy:

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 9.11.2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Rekonstrukce terasy u obecní hospody**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla a to z důvodu vícepráce na jejichž základě zhotovitel předloží doplňující rozpočet VCP na částku 314 015,- Kč.
3. Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy činí celkem:

Cena bez DPH	531 107,45 Kč.
Výše DPH 21%	111 532,55 Kč.
Cena včetně DPH	642 640,00 Kč.

4. Tímto dodatkem dále dochází ke změně termínu dokončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a navýšení objemu zakázky kdy smlouva o dílo se mění následovně: Článek V. odst. a) smlouvy o dílo zní:

Termín ukončení a předání díla: do 15.3.2022

III. Závěrečné ustanovení


1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svým podpisem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
4. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 15.12.2021 usnesením č. 5.

Příloha Dodatku č. 1 – Položkový rozpočet zohledňující vícepráce.

Ve Dzbeli dne: *3. 1. 2022*

Za objednavatele:

Za zhotovitele:



Obec Dzbel
Jana Konečná - starostka

OKNÓPLUS s.r.o.
Resslova 411/2, 796 01 Prostějov
IČ: 059 92 834, DIČ: CZ05992834
Tel.: 737 187 952

Jiří Navrátil

Položkový rozpočet

Vícepráce na „Rekonstrukce terasy u obecní hospody“

Zhotovitel:

OKNOPLUS, s.r.o.

Místo podnikání: Prostějov, Resslerova 2

IČO: 05992834

Telefon: 737 187 952

Pergola:

- Řezivo, nátěr řeziva, spojovací materiál, pás nové krytiny, práce	93 800,-
- <u>Klempířské práce, plechy okapy</u>	<u>23 650,-</u>
Celkem	117 450,-

Vícepráce na odstranění materiálu:

- Odstranění staré pergoly, terasy a přesun dřeva	21 000,-
- Základové patky z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu pod sloupky pergoly a jejich zřízení	7 990,-

Vícepráce jímka a zeď kuželny:

- Zřízení bednění a betonu vč. výztuže kolem jímky k dorovnání betonové desky	10 672,-
- Základová zeď z tvárnic ztraceného bednění vč. výplně z betonu a výztuže	27 672,-
- Ocel 160 mm, deska stropní hurdis ocel betonová pr.8a12mm,sít do betonu, polystyrén pěnový, poklop jímky, trubka kanalizační pr.200mm,zátka	54 330,-
- Směs betonová cca 20/25	10 464,-
- Práce	35 000,-

Ostatní:

- <u>Zámková dlažba marmo navýšení ceny</u>	<u>29 788,-</u>
Celkem	196 565,-

Celková částka 314 015,- Kč. včetně DPH