

DODATEK Č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 1.3.2022

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

Obec Vrbátky

sídlo: Vrbátky 41, PSČ 798 13 Vrbátky
IČ: 00288934
DIČ: CZ00288934
bankovní spojení: Komerční banka Prostějov
č.ú.: 5528701/0100
jednající prostřednictvím: Hana Kulhajová – starostka obce
na straně jedné jakožto objednatel (dále i jen **objednatel**)

a

Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro stavební úpravy ve Vrbátkách

vedoucí společník: VHH stavební a obchodní s.r.o.
sídlo: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel
IČ: 285 97 168
DIČ: CZ28597168
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. ú.: 231723388/0300
jednající prostřednictvím: Daniel Hruban, jednatel společnosti

společník společnosti: VHH THERMONT s.r.o.
sídlo: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc – Povel
IČ: 258 78 778
DIČ: CZ25878778
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále i jen **zhotovitel**)

I.

Předmět dodatku

V souladu s ujednáním v článku IV. Cena díla, odstavec 6 a článku XVI. Změny a ukončení smlouvy, odstavec 1., Smlouvy o dílo ze dne 1.3.2022, jejímž předmětem jsou stavební práce a dodávky na stavební akci s názvem „Obecní úřad ve Vrbátkách č.p.41 – stavební úpravy doplňkového objektu ve dvoře s přístavbou přístřešku“, se z důvodu změny PD a rozsahu prací mění a upravuje původní text smlouvy, a to v těchto částech:

A) Část textu článku IV. Cena díla, odstavec 2., tabulka s cenou díla, se původní text nahrazuje novým zněním, které je:

	bez DPH	DPH	Celkem
Původní cena dle SoD	5.939.890,00 Kč	1.247.376,90 Kč	7.187.266,90 Kč
Cena dle Dodatku č. 1	272.696,40 Kč	57.266,24 Kč	329.962,64 Kč
Cena dle Dodatku č. 2	231.721,72 Kč	48.661,56 Kč	280.383,28 Kč
Neprovedené práce	-4.555.981,13 Kč	-956.756,03 Kč	-5.512.737,16 Kč
Cena dle Dodatku č. 3	5.183.575,30 Kč	1.088.550,81 Kč	6.272.126,11 Kč
Cena celkem	7.071.902,29 Kč	1.485.099,48 Kč	8.557.001,77 Kč

B) Část textu článku VI. Doba provádění díla, odstavec 1.:

Termín dokončení díla : 30.06.2024

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy o dílo ze dne 1.3.2022 a Dodatku č. 1 a 2, které nebyly tímto Dodatkem dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Vrbátkách, dne 5.10.2023

V Olomouci, dne

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

Přílohy:

1 . položkový rozpočet po úpravě PD