

## DODATEK Č. 1

KE

### SMLOUVĚ O DÍLO Č. VSD 00893 č. zhotovitele 1/241/N/2022

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

**1. Objednatel:** **Město Napajedla**  
Masarykovo nám. 89  
763 61 Napajedla  
zast.: Ing. Irena Brabcová - starostka města  
IČ: 002 84 220  
Tel.: 577 100 911  
E-mail: [podatelna@napajedla.cz](mailto:podatelna@napajedla.cz)  
Bankovní spojení: 27-1409287339/0800

a

**2. Zhotovitel:** NAPKO, spol. s r.o.  
Jilemnického 29/46  
779 00 Olomouc-Nedvězí  
zast. Ing. Miroslav Kořenek - jednatel společnosti  
IČ: 47668407  
Tel.: 585 941 076  
E-mail: [napko@napko.cz](mailto:napko@napko.cz)

uzavřely dne 9.03.2022 smlouvu o dílo č. VSD 00893 jejímž předmětem je realizace nutných údržbových prací na ocelové lávce pro pěší přes řeku Moravu, spočívající ve výměně stávajícího nosného systému lávky vč. dalších souvisejících prací spojených s výměnou závěsů.

V rámci realizace akce s názvem akce „Výměna ocelových lan lávky pro pěší přes řeku Moravu“ došlo k opoždění výroby nosného systému o 1 týden, který je dodáván z Německa, smluvní strany se rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku upravit Smlouvu v souladu s čl. IV, Smlouvy formou tohoto dodatku č. 1, jak jeho znění dále následuje.

#### I.

V čl. IV. **Lhůta výstavby** se mění a upravuje do následující podoby:

Termín dokončení	<b>10týdnů od zahájení prací (předpoklad 29.07.2022)</b> přičemž práce byly zahájeny v souladu s uzavřenou SoD dne 23.05.2022
------------------	--

#### II.

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny platná a účinná.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl učiněn pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

#### III.

Tento Dodatek č.1 má 2 strany, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

**DOLOŽKA:** (§41 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění )

*Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Napajedla č. 1353/53/22/1/2022 ze dne 18.07.2022, a tím jsou podmínky platnosti dodatku splněny.*

V Napajedlích dne 21.07.2022  
Za objednatele



Ing. Irena Brabcová  
starostka města

V Olomouci dne 22.07.2022  
Za zhotovitele

Ing. Miroslav Kořenek  
jednatel společnosti

**ANCIKO**  
spol. s r.o.  
Jilomnického 46 - OLOMOUČ - Nedvězí 772 00 CZ  
Tel.: 585 941 076 Fax: 585 941 801  
②