

## Příloha č. 1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Smluvní strany****1. Město Fryšták**

Sídlo: nám. Míru 43, 763 16 Fryšták  
Zastoupeno: Ing. Pavlem Gálíkem, místostarostou  
e-mail: podatelna frystak.cz  
telefon: 577 911 051  
IČ: 00283916  
DIČ: CZ00283916  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Zlín, č. ú. 724661/0100  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ing. Martin Plášek, 724 991 881

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

**2. KKS spol. s r.o.**

Sídlo: Příluky 386, 760 01 Zlín  
Statutární zástupce: Ing. Radomír Kocman, jednatel  
e-mail: kks@kksssro.cz  
telefon: 577 637 111  
IČ: 42340802  
DIČ: CZ42340802  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1403990349/0800  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Malina, tel. 602716266  
(dle jen „Zhotovitel“)

**Předmět Dodatku**

Snížení ceny díla z důvodů neprovedených prací, méněprací.

**Cena za provedení díla**

Smluvní strany se dohodli na změnu ceny díla v odst. V, čl. 1 smlouvy o dílo, **snížení ceny díla** o 501 387,30 Kč bez DPH, tj. 606 678,63 Kč vč. DPH.

V Odst. V, čl. 1 se původní cena 5 509 362,93Kč vč. DPH mění na **4 902 684,20Kč** vč. DPH

(slovy čtyřmiliónydevětsetdvatisícšestsetosmdesátčtyři 20/100 korun českých včetně DPH)

## Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

### Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích

Schváleno Radou města Fryšták ze dne 13.10.22 Usnesení č. U R .22/2022/VIII /9

Ve Fryštáku dne: 30. 09. 2022


Objednatel



Město Fryšták

Ing. Pavel Gálík, místostarosta

Zhotovitel



KKS spol. s r.o.

Ing. Radomír Kocman, jednatel

# Změnový list ZL 01

## Akce: **Oprava mostu Fryšták, ul. Korábova**

### 1 Úvod, zdůvodnění

Po provedení demoličních prací stávající mostovky a odbourání kamenného opevnění opěry dle projektu bylo zjištěno, že stávající opěry z kamenných bloků již nejsou únosné. Materiál z pískovce byl již zvětralý, a proto bylo odsouhlaseno nahrazení této kamenné opěry novou železobetonovou – plocha zdi cca 19,5m<sup>2</sup>.

Nutnost provedení přeložky sdělovacího kabelu NN společnosti CETIN vyvstala po provedení zemních prací, kdy nebylo možné kabel posunout bez porušení. Z tohoto důvodu byla provedena výměna kabelu v rozsahu cca 15mb.

Po odbourání asfaltových bylo upuštěno od navržené výměny konstrukčních vrstev vozovky v místě křižovatky, jelikož bylo zjištěno, že stávající podloží je dostatečně únosné a není potřeba provádět výměnu.

Dále bylo upuštěno od výměny kamenného odláždění koryta, jelikož po provedení kontrolní sondy bylo zjištěno, že stávající odláždění je v dobré kvalitě. Bylo provedeno jen očištění a vyspravení spár.

Ostatní méněnáklady a vícenáklady vznikly na základě skutečně provedených prací

## 2 Popis změny

### 2.1 Původní řešení

Stávající opěra z kamenných bloků měla být očištěna tlakovou vodou, po provedení sondy byla zjištěna již značná degradace.

### 2.2 Nové řešení

Byla navržena nová opěra ze železobetonu.

### 2.3 Cenové porovnání

• VCP1 - železobetonové opěry:	376 514,33 Kč bez DPH
• VCP2 - lávka pro pěší, přeložka sdělovacího kabelu, zpeněná plocha, očištění a vyspravení kamenného odláždění	67 164,25 Kč bez DPH
• MNP1 – nerealizované práce:	- 923 065,88 Kč bez DPH
• MNP2 - vedlejší a ostatní náklady:	- 22 000,00 Kč bez DPH
• <b>CELKEM</b>	<b>- 501 387,30 Kč bez DPH</b>

Dojde k celkové úspoře ceny o 501 387,30 Kč bez DPH.

## 3 Závěr

Změna popsaná v tomto Změnovém listě je nutná k řádnému a bezpečnému provedení této části stavby za dodržení všech hledisek BOZP a současně dává reálnou záruku spolehlivého provozu opěrné zdi do budoucnosti.

## 4 Schvalovací list změny

### 4.1 Vyjádření zhotovitele

Změnu odsouhlasil: p. Ing. Pavel Daniel

Datum: 30.9.2022

Podpis:

### 4.2 Vyjádření generálního projektanta

Změnu odsouhlasil: Ing. Martin Mynařík

Datum: 30.9.2022



Podpis:

### 4.3 Vyjádření TDS

Změnu odsouhlasil: Ing. Martin Plášek

Datum: 30.9.2022

Podpis:

  
**MĚSTO FRYŠTÁK**  
nám. Míru 43  
763 16 Fryšták  
IČO: 00283916  
-4-

### 4.4 Vyjádření objednatele

Změnu odsouhlasil: p. Mgr. Lubomír Doležal, starosta

Datum: 30.9.2022

Podpis:

  
**MĚSTO FRYŠTÁK**  
763 16 okr. Zlín  
-4-

## 4 Schvalovací list změny

### 4.1 Vyjádření zhotovitele

Změnu odsouhlasil: p. Ing. Pavel Daniel

Datum: 30.9.2022

Podpis:

### 4.2 Vyjádření generálního projektanta

Změnu odsouhlasil: Ing. Martin Mynařík

Datum: 30.9.2022

Podpis:

### 4.3 Vyjádření TDS

Změnu odsouhlasil: Ing. Martin Plášek

Datum: 30.9.2022

Podpis:

 MĚSTO FRYŠTÁK  
nám. Míru 43  
763 16 Fryšták  
IČO: 00283916  
-4

### 4.4 Vyjádření objednatele

Změnu odsouhlasil: p. Mgr. Lubomír Doležal, starosta

Datum: 30.9.2022

Podpis:

  
 MĚSTO FRYŠTÁK  
763 16 okr. Zlín  
-4