

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba: Oprava místní komunikace 5c v obci Všemina

Objednatel: Obec Všemina
Všemina 162, 763 15 Slušovice

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Projektant: Mgr. Ondřej Martiník
Bynina 121, 757 01 Valašské Meziříčí

Technický dozor: Lubomír Kocfelda,
U Lípy, č.93, 763 17 Lukov

Datum vydání: 01.09.2022

Změna č.1 – Rozsah stavebních prací

Popis změny

Stavební práce byly provedeny v menším rozsahu, než bylo uvedeno v položkovém rozpočtu k PD.

Charakteristika změny

Skutečností zjištěná v průběhu realizace stavby.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace byla v položkovém rozpočtu uvedena šířka komunikace 4,5m.

Stav po změně

Skutečná šířka komunikace, na které budou prováděny stavební práce je 3,0m.

Zdůvodnění změny

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že v položkovém rozpočtu byla chybně uvedena šířka komunikace 4,5m, tudíž nebylo možné stavební práce provést v rozsahu dle rozpočtu.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 179.812,85 Kč bez DPH.

Změna č.2 – Úprava vpusti a revizní šachty

Popis změny

Při realizaci stavby bylo nutné provést úpravu stávající dvojité vpusti a výměnu poklopu revizní šachty v tělese komunikace.

Charakteristika změny

Skutečností zjištěná v průběhu realizace stavby, požadavek investora.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace nebylo uvažováno se stavební úpravou stávající dvojité vpusti a revizní šachty.

Stav po změně

Při realizaci stavby bylo nutné provést výškovou úpravu stávající revizní šachty včetně výměny poklopu.

Stávající dvojitá vpust' bude upravena včetně dodávky dvojité mříže.

Zdůvodnění změny

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že u stávající revizní šachty v tělese komunikace bude nutné provést výškovou úpravu včetně dodávky nového poklopu.

Na základě požadavku investora bude stávající dvojitá vpust' upravena a bude osazena novou dvojitou mříží.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 36.145,- Kč bez DPH.

Přílohy

Příloha č.1 - položkový rozpočet změny č.1

Celková rekapitulace změnového listu

Změna	Cena bez DPH /Kč	DPH 21% /Kč	Cena s DPH /Kč
1. Rozsah stavebních prací	- 179.812,85	- 37.760,70	- 217.573,55
2. Úprava vpusti a revizní šachty	36.145,-	7.590,45	43.735,45
Celkem	- 143.667,85	- 30.170,25	- 173.838,10

Vypracoval: Lubomír Kocfelda, TDS

LUBOMÍR KOCFELDA
STAVITEL
788 17 LUKOV, ULIPY 93
TEL.: 603 289 474, 577 912 119
ICO: 426 22 808, DIČ: CZ650732050

Odsouhlasil: Ing. Roman Matušů, Starosta obce Všemina



