

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

Název:	<b>Město Kunovice</b>
Sídlo:	náměstí Svobody 361, Kunovice 686 04
IČO:	00567892
zastoupený:	Ing. Pavel Vardan, starosta města
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.,
č. účtu:	12626721/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Vardan, starosta města
Tel.:	572 732 721, 725 486 665
E-mail:	<a href="mailto:pavel.vardan@mesto-kunovice.cz">pavel.vardan@mesto-kunovice.cz</a>
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice
Tel.:	572 732 722, 725 121 028
E-mail:	<a href="mailto:milan.valouch@mesto-kunovice.cz">milan.valouch@mesto-kunovice.cz</a>

(dále jen „Objednatel“)

### Zhotovitel:

Název:	<b>PaPP, spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště
IČO:	00207608
DIČ:	CZ00207608
zapsán v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 269
bankovní spojení:	Česká spořitelna
č. účtu:	8166072/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Milan Vaňura, jednatel a ředitel společnosti
Tel.:	777 756 080, 572 551 360
E-mail:	<a href="mailto:pappuh@pappuh.cz">pappuh@pappuh.cz</a>
Stavbyvedoucí, Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Jan Lazárik
Tel.:	777 756 087
E-mail:	<a href="mailto:lazarik@pappuh.cz">lazarik@pappuh.cz</a>

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 09.05.2022, mezi Smluvními stranami, v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny ZŠ Červená cesta Kunovice“ (dále jen „Smlouva“), je změna čl. 3 Smlouvy (Termíny a místo plnění, odst. 3.1. Termíny). Předmět Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo řeší posun termínu dokončení díla vlivem zjištění problému na stávajícím odtokovém potrubí. V průběhu stavby, počátkem června bylo dohodnuto, že ZŠ ověří funkčnost stávající kanalizace, do které je odváděna dešťová voda z prostoru před vstupem do kotelny a z prostoru kotelny. V srpnu bylo zjištěno, že odtokové potrubí, do kterého měl být zaústěn kondenzát z kotlů, je nefunkční. Na základě následných kamerových zkoušek je nutno provést rekonstrukci kanalizace, aby nedocházelo k zaplavování nové kotelny. Zhotovitel provede sondy na stávajícím potrubí a objednatel následně stanoví rozsah požadovaných dodatečných prací. Zhotovitel následně předloží návrh dodatku č. 2, který bude řešit změnu ceny za dílo vlivem těchto nepředvídaných prací změny. Termín realizace nebylo ze strany zhotovitele možno ovlivnit. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č.1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle Smlouvy.
3. Tímto Dodatkem č. 1 se mění, nahrazuje v plném rozsahu čl. 3 Termíny a místo plnění, odst. 3.1. Termíny takto:

### 3.1. Termíny

**Termín předání a převzetí staveniště:** ihned po účinnosti smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě předávacího protokolu,

Termínem zahájení prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu této smlouvy, přičemž smluvní strany předpokládají podpis této smlouvy ke dni 10.05.2022;

**Termín zahájení stavebních prací (Díla):** ihned ode dne předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště (Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven na 10.05.2022);

**Termín dokončení stavebních prací (Díla):** 31.10.2022

**Termín předání a převzetí Díla:** nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

**Termín vyklizení staveniště:** nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.

**Součinnost při kolaudaci stavby:** Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu svých povinností veškeré práce, doklady a dokumentace, které jsou nutné pro řádnou kolaudaci a uvedení stavby do provozu a to v termínech stanovených v odstavci 3.1.5. této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen účasti závěrečné kontrolní prohlídky při kolaudaci stavby. Zhotovitel bere na vědomí, že závěrečná kontrolní prohlídka stavby bude uskutečněna v termínech shodných s termíny dokončení stavebních prací a převzetí díla tak, aby bylo možno zahájit užívání díla nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení stavebních prací.

### Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.

Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

### DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo bylo rozhodnuto usnesením Rady města Kunovice č. 1445/60./2022 ze dne 18.08.2022.

Objednatel

Zhotovitel

V Kunovicích, dne 24.8.2022

V Uherském Hradišti, dne 20-08-2022



Ing. Pavel Vardan  
starosta města

**PP** spol. s r. o. 02  
Za Tratí 1154  
686 01 UH. HRADIŠTĚ  
tel.: 572 55 13 60  
fax: 572 55 11 56  
DIČ: CZ00207608

Milan Vaňura  
jednatel a ředitel společnosti