



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK č.1

### SMLOUVA O DÍLO č. 09-0172a23

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

#### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:	Zhotovitel:
Městys Pozlovice	PORR a.s.
Hlavní 51	Dubečská 3238/36
763 26 Pozlovice	100 00 Praha 10, Strašnice
dále jen „objednatel“	dále jen „zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta	Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl, na základě plné moci
tel: 577 113 072	571 750 111
email: starosta@pozlovice.cz	porras@porr.cz

---

#### Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín číslo účtu: 11222661/0100	Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1091107720/5500 (registrované číslo účtu pro ekonomickou činnost)
---	---

---

#### Identifikační číslo:

00568708	43005560
----------	----------

---



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Daňové identifikační číslo:

Není plátcem DPH pro tuto VZ

CZ43005560

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Městského soudu v Praze  
oddíl B vložka č. 1006

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a provádění díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky:	<b>Rekonstrukce ulic Nivy I a Nivy II</b>
Stavební povolení:	Veřejná vyhláška, č.j. MULU-3368/2023/26/ČeJ
Místo stavby:	k.ú. Pozlovice
Projektant:	Ing. Jiří Škrabal, Batalická 583, 763 11 Želechovice n. Dřevnicí
Autorský dozor:	Ing. Jiří Škrabal tel. 603 994 149 skrabalj@volny.cz
Koordinátor BOZP objednatele:	Ing. Marcela Malá tel. 605 156 892 marc.mala@email.cz
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Petr Kubáček tel. 601563774 mobil 601563774 petr.kubacek@porr.cz
Technický dozor objednatele:	Ing. Stanislav Jurák tel. 731 011 227 jurak@pozlovice.cz



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů Vítězslav Šíbl  
tel.571750111  
vitezsalv.sibl@porr.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.  
tel. 603 551 967  
starosta@pozlovice.cz

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 3. 2023.

Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně závazku dle § 222 odstavec 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) z důvodu okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z důvodu hustě osídlené ulice Nivy II se objednatel a zhotovitel dohodli, že v první etapě bude provedeno parkoviště u ulice Antonína Václavíka, kde bude následně možné parkovat vozidla vlastníků řadových domů z ulice Nivy II. V průběhu stavebních prací této etapy byl ovšem zaznamenán zápach zemního plynu. Z těchto důvodů byl přivolán správce plynovodního potrubí, který zabezpečil část staveniště a zastavil stavební práce. Následně byla správcem plynovodu vyhledána porucha, kterou správce opravil ve své režii.

Z výše zmíněných důvodů dochází k prodloužení termínu realizace a mění se čl. III.

### **III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:**

-----

*Bod 1. se mění a nově zní takto:*

1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny.

Předpokládané zahájení doby plnění (předání staveniště) ulice Nivy II: **17.04.2023**  
**Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky ulice Nivy II:** **31.07.2023**

Předpokládané zahájení doby plnění (předání staveniště) ulice Nivy I: **17.07.2023**  
**Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky ulice Nivy I:** **16.10.2023**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho ho podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prostě omylu.



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Každý účastník obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

**Schváleno radou městyse Pozlovice**

schůze konaná dne 12. 7. 2023

č. usnesení: 245/23

V Pozlovicích dne 16. 7. 2023

Za objednatele:

**Městys Pozlovice**



MĚSTYS POZLOVICE  
Hlavní 51, Pozlovice  
753 26 Luhačovice  
IČ: 00548708

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.,  
starosta

Ve Valašském Meziříčí dne 16. 7. 2023

Za zhotovitele:

**PORR a.s.**

PORR a.s.

267

Dobruška 3238/36  
110 00 Praha 10, Strašnice  
IČ: 14605560

Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl  
na základě plné moci