Dodatek č.1
ke S M L O U V Ě O D Í L O

číslo smlouvy objednatele **---**

číslo smlouvy zhotovitele: **50/4105/DD0/22**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
Sdružení obcí Hornolidečska	**Doprastav a.s., IČO 313 33 320, se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl Sa, vložka č. 581/B, podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby pod označením Doprastav a.s., organizační složka Praha**
Horní Lideč 292	K Zahradnictví 13
756 12 Horní Lideč	182 00 Praha 8
dále jen „objednatel“	dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Tkadlec	Ing. Ladislav Macura
tel: 724 179 014	tel. 702 266 409
email: tkadlec.ou@hornilidec.cz	email: ladislav.macura@doprastav.cz
Bc. Radka Karásková	Ing. Ján Blaho, člen představenstva
tel: 724 178 677	Ing. Dušan Mráz, předseda představenstva
email: starostka@obec-luzna.cz	

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s, číslo účtu: 1760899359/0800	Československá obchodní banka, a.s. číslo účtu: 17211293/0300 *(číslo účtu registrované pro ekonomickou činnost)*

Identifikační číslo:

62334743	49281429 (Doprastav a.s., organizační složka Praha)

Daňové identifikační číslo:

Není plátce DPH pro tuto VZ	CZ49281429 (Doprastav a.s., organizační složka Praha)

Zhotovitel - (Doprastav a.s., organizační složka Praha) je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl A vložka č. 8328

Název veřejné zakázky: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**

II. PŘEDMĚT SMLOUVY :

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.3.2022.
Předmětem dodatku č. 1 je :

- u Zhotovitele došlo ke změně ve statutárním orgánu na pozici člena představenstva. Novým členem představenstva se s účinností od 29.6.2022 stal Ing. Ján Blaho, který nahradil Mgr. Romana Guniše. Dále u zhotovitele na základě zákona č. 150/20222 Z.z., o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov, došlo s účinností od 1. 6. 2023 ke změně rejstříkového soudu, kterým nově je Městský soud Bratislava III.
- u Objednatele došlo ke změně ve statutárním orgánu od 21.11.2022 z důvodu konání podzimních komunálních voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022 takto :
  Předsedou Sdružení obcí Hornolidečska (SOH) byl zvolen Josef Tkadlec, starosta obce Horní Lideč, místopředsedkyní SOH byla zvolena Bc. Radka Karásková, starostka obce Lužná
- úprava čl. IV. CENA DÍLA

IV. CENA DÍLA:

---

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Původní cena :

Cena bez DPH :	217.779.681,98 Kč

(slovy: dvěstěsedmnáctmilionůsedmsetsedmdesátdevěttisícšestsetosmdesátjedna 98/100 korun českých)

DPH ve výši 21% :	45.733.733,22 Kč
Cena vč. DPH :	**263.513.415,20 Kč**

(slovy: dvěstěšedesáttřimilionůpětsettřinácttisícčtyřistapatnáct 20/100 korun českých)

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) :	78 853,79 Kč bez DPH
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) :	0,00 Kč bez DPH
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č.134/2016 Sb.) :	8.056.320,40 Kč bez DPH
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) :	- 8 825 573,02 Kč bez DPH
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.) :	709 010,38 Kč bez DPH

Nová cena dle Změnových listů č. 1 až č. 29, které jsou přílohou tohoto Dodatku č.1 :

Cena díla na základě Dodatku č. 1 ke SOD :

Cena bez DPH :	217.798.293,53 Kč

(slovy: dvěstěsedmnáctmilionůsedmsetdevadesátosmtisícdvěstědevadesáttři 53/100 korun českých)

DPH ve výši 21% :	45.737.641,64 Kč
Cena vč. DPH :	**263.535.935,20 Kč**

(slovy: dvěstěšedesáttřimilionůpětsettřicetpěttisícdevětsettřicetpět 20/100 korun českých)

Změna závazku dle Dodatku č. 1 :	**18.611,55 Kč bez DPH**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č.1 obsahuje následující přílohy :

Přílohu č.1 - změnové listy č. 1 až č. 29, včetně jejich příloh

Příloha č.2 - oznámení zhotovitele o změnách ve vedení společnosti ze dne 8.7.2022

Přílohu č.3 - výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele

Příloha č. 4 - výpis z rejstříkového soudu, kterým je nově Městský soud Bratislava III.

Přílohu č.5 - výpis z rejstříku svazků obcí vedených KÚ ZK pro DSO Hornolidečsko

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Horní Lidči dne

Za objednatele :
Sdružení obcí Hornolidečska

Josef Tkadlec
Digitálně podepsal Josef Tkadlec
Datum: 2023.11.08 16:14:24 +01'00'

Josef Tkadlec
předseda sdružení

Bc. Radka Karásková
Digitálně podepsal Bc. Radka Karásková
Datum: 2023.11.08 16:35:15 +01'00'

Bc. Radka Karásková
místopředsedkyně sdružení

V Bratislavě dne

Za zhotovitele :
Doprastav a.s.

Dušan Mráz
Digitálne podpísal Dušan Mráz
Dátum: 2023.11.09 18:38:10 +01'00'

Ing. Dušan Mráz, předseda představenstva

Ján Blaho
Digitálne podpísal Ján Blaho
Dátum: 2023.11.10 08:38:02 +01'00'

Ing. Ján Blaho, člen představenstva

Příloha č.1

Změnové listy č. 1 až č. 29, včetně jejich příloh

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 403 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice – část 3. - konstrukce lávky
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	403 / 01

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO	**NE - Uloženo**
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Změnový list (Skupina 3)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Popis a zdůvodnění změny	2	
Vyjádření projektanta	1	
Vyjádření TDI k novým položkám	1	
Soupis prací	4	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:		

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 403 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
část 3. - konstrukce lávky

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
403 / 01

Číslo ZBV:
01

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 01 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.3	-935 739,36	922 865,79	-12 873,57

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
01	**-935 739,36**	**922 865,79**	**-12 873,57**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 01

Věcně příslušný útvar:	Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	403 / 01
Název SO/PS:	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - konstrukce lávky
Číslo podobjektu/rozpočtu:	403
Název podobjektu/rozpočtu:	část 3. - konstrukce lávky

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	**217 779 681,98 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	8 330 949,40 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-935 739,36Kč, -11,23. % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	922 865,79 Kč, 11,08 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	217 766 808,41 Kč, 99,99 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:
Změna spočívá v technologii provádění založení lávky, původně bylo navrženo pilotové založení na velkoprůměrových pilotách, nově je navrženo založení na mikropilotách.
Změna je vyvolána jiným stavebním postupem, než předpokládala původní projektová dokumentace. V rámci projektové dokumentace bylo uvažováno s tím, že se nejprve vybuduje mostní objekt – SO 403, a využijí se stávající přístupy a až následně bude realizována stezka pro pěší a cyklisty. Při realizaci však došlo z objektivních důvodů (klimatické vlivy, termín realizace atd.) ke změně samotného postupu výstavby a bylo nutno nejprve zahájit realizaci stezky pro pěší a cyklisty. Při tomto postupu by docházelo k tomu, že po rozestavěné stezce by byla na staveniště dopravena pilotovací souprava – hmotnost cca 80 t. Tímto by došlo k poškození již zrealizované části cyklostezky nebo by bylo nutné stavebně upravit stávající tok Senice, aby bylo možno na tuto stavbu dopravit pilotovací soupravu. Na základě tohoto bylo přistoupeno ke změněn technologie zakládání. Mechanizace provádějící mikropiloty tyto rozsáhlé úpravy nevyžaduje.
Rovněž touto změnou došlo ke sjednocení založení na celé stavbě, ve všech k.ú. (Lužná, Lidečko, Horní Lideč a Valašské Příkazy) byla použita stejná technologie (v k.ú. Lidečko, Horní Lideč a Valašské Příkazy již tato technologie byla od počátku).

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~**NE**~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.
Změna založení v souvislosti se změněným stavebním postupem a potřebou ochránit již zrealizované konstrukce nebo nutnost úpravy toku Senice a s tím spojené náklady představuji nepředvídatelné fyzické podmínky a spadá pod rizika nesená Objednatelem, neboť Zhotovitel vycházel jenom z podkladů Objednatele, které byly součástí zadávací dokumentace stavby a neměl možnost předmětné skutečnosti zjistit před zahájením prací na Díle.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222, odst. (6) ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Příloha č. 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	9	12	13
7	K	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	132,57	15 428,24	142%
8	K	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	690,12	87 215,98	114%
9	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	155,96	-4 548,11	-42%
10	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	363,91	42 351,12	142%
12	K	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	10 709,82	-286 016,45	-100%
13	K	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	104 485,82	-278 977,14	-100%
14	K	22452	PILOTY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3 601,24	-20 609,90	-100%
15	K	264141	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM	M	8 228,28	-345 587,76	-100%
			NOVÉ POLOŽKY			777 870,45	
56	K	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	3 249,25	497 135,25	
57	K	26114	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM	M	1 949,55	280 735,20	

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michal Dibon
hl. stavbyvedoucí

Podpis: datum: 7.11.2023

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec

Podpis: datum: 7.11.2023

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 403 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice** Číslo a název podobjektu/rozpočtu: **část 3. - konstrukce lávky**	**403 / 01**	**01**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnicitví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Změna spočívá v technologii provádění založení lávky, původně bylo navrženo pilotové založení na velkoprůměrových pilotách, nově je navrženo založení na mikropilotách.

Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222, odst. (6) ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-935 739,36	**922 865,79**	**-12 873,57**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno ING. PETR KRAJKOVIČ	datum 7.11.2023	podpis	
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno Ing. Stanislav Pukl	datum 7.11.2023	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum 7. 11. 2023	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum 7.11.2023	podpis	

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré:

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 01

Název Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 403 /01
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 403 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice **Číslo a název podobjektu/rozpočtu:** SO 403 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
8 330 949,40

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	8 330 949,40	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-935 739,36	922 865,79	922 865,79	11,08

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-935 739,36	8 318 075,83	-12 873,57	-0,15

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon SOUHLASÍM 7.11.23

Projektant (autorský dozor): ING. PETR KRAJKOVIČ SOUHLASÍM 7.11.2023

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl Ing. Stanislav Pukl 7.11.2023

D-4-3-UZ - SO 403 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - konstrukce lávky - uzn nákl.

8 330 949,40 **8 318 075,83** **-12 873,57** **-0,15%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	K	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	82,099	198,477	116,378	132,57	10 883,86	26 312,10	15 428,24	142%
8	K	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	111,053	237,431	126,378	690,12	76 639,90	163 855,88	87 215,98	114%
9	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	69,963	40,801	-29,162	155,96	10 911,43	6 363,32	-4 548,11	-42%
10	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	82,099	198,477	116,378	363,91	29 876,65	72 227,77	42 351,12	142%
12	K	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	26,706	0,000	-26,706	10 709,82	286 016,45	0,00	-286 016,45	-100%
13	K	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	2,670	0,000	-2,670	104 485,82	278 977,14	0,00	-278 977,14	-100%
14	K	22452	PILOTY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,723	0,000	-5,723	3 601,24	20 609,90	0,00	-20 609,90	-100%
15	K	264141	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM	M	42,000	0,000	-42,000	8 228,28	345 587,76	0,00	-345 587,76	-100%
			NOVÉ POLOŽKY						0,00	**777 870,45**	777 870,45	
56	K	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	0,000	153,000	153,00	3 249,25	0,00	497 135,25	497 135,25	
57	K	26114	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM	M	0,000	144,000	144,00	1 949,55	0,00	280 735,20	280 735,20	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	217 766 808,41
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	99,99%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 12 873,57
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,01%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč

bez ABS

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,85%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

	Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky	do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020	
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	0 Kč	0 Kč	ABS
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	ABS
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,00%	0,00%	ABS
				OK v limitu	OK v limitu	

Skupiny změn

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-		-6-
	Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		Smluvní kompenzační nároky

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - konst	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Legenda:

ZBV s datumem schválení do 31.12.2019
ZBV s datumem schválení od 1.1.2020
ZBV bez datumu schválení:

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

OBJEDNATEL

Sdružení obcí Hornolidečska

Horní Lideč č.p. 292, 756 12 Horní Lideč

ZHOTOVITEL

Doprastav, a.s.
OS Praha

K zahradnictví 13, 182 00 Praha 8

TD

Infram a.s.

Pelušková 1407, 198 00 Praha-Kyje

Ověření projektové dokumentace speciálním stavebním úřadem

k č.j.: MUVS-S 16583/2023/OÚPSŘD-280.13/Li
ze dne: 08.08.2023
ověřil: Hana Černotová
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

3

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		
VYPRACOVAL	Ing. Michael Dibon	
KONTROLOVAL		

KRAJ Zlínský kraj	KÚ: LUŽNÁ

NÁZEV AKCE

Změnový list pro II. etapu cyklostezky
Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska

NÁZEV OBJEKTU

SO 403 Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - Lužná

NÁZEV PŘÍLOHY

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

DATUM	03/2023
FORMÁT	A4
MĚŘÍTKO	-
ÚČEL	ZL
ČÍS. ZAKÁZKY	22050
ARCHIVNÍ ČÍS.	
ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA
	1

ZMĚNOVÝ LIST					*číslo ZL:* 1
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha				
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16.3.2023			
Název akce: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒	
Odkazy na Objekt:	**SO 403 Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - Lužná**				
na výkresy:	Změna založení spodní stavby mostu				
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					

Předmět změny: Změna z velkoprůměrových pilot na mikropilotové založení

Popis a zdůvodnění změny:

Změna spočívá v technologii provádění založení lávky, původně bylo navrženo pilotové založení na velkoprůměrových pilotách, nově je navrženo založení na mikropilotách.
Změna je vyvolána jiným stavebním postupem (postup výstavby) než předpokládala projektová dokumentace. V rámci projektové dokumentace bylo uvažováno s tím, že se nejprve vybuduje mostní objekt (SO 403) a využijí se stávající přístupy a až následně bude realizována stezka pro pěší a cyklisty. Při realizaci však došlo z objektivních důvodů (klimatické vlivy, termín realizace, atd.) ke změně samotného postupu výstavby a bylo nutno nejprve zahájit realizaci stezky pro pěší a cyklisty. Při tomto postupu by docházelo k tomu, že po rozestavěné stezce by byla na staveniště dopravena pilotovací souprava – hmotnost cca 80 t). Tímto by došlo k poškození již zrealizované části stezky nebo by bylo nutné stavebně upravit stávající vodní tok Senice, aby bylo možno na tuto stavbu dopravit pilotovací soupravu. Na základě tohoto bylo přistoupeno ke změně technologie zakládání. Mechanizace provádějící mikropiloty tyto rozsáhlé úpravy nevyžaduje.
Rovněž touto změnou došlo k sjednocení založení na celé stavbě, ve všech katastrech (Lužná, Lidečko, Horní Lideč a Valašské Příkazy) byla použita stejná technologie (v k.ú. Lidečko, Horní Lideč a Valašské Příkazy již tato technologie byla od počátku).

Položkový rozpočet změny stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Realizace změny stavby nemá vliv na smluvený termín dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Doprastav, a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko starosty obce :

Souhlasím s provedenou změnou.

Obec Lužná
Lužná 230, 756 11
IČ: 00304077, DIČ: CZ00304077

.....

Stanovisko autorského dozoru:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Příloha: Položkový rozdílový rozpočet
Výkres podélný řez PDPS
Výkres příčný řez PDPS
Výkres pilotové založení PDPS
Výkres podélný řez RDS
Výkres příčný řez RDS
Výkres mikropiloty RDS

SITUACE ZAKRESLENÁ DO ZN
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
tel. +420 585 570 444, IDS: kjee9md
www.moravia.cz

projektová, inženýrská a konzultační společnost
držitel certifikátů ISO 9001:2016 a ISO 45001:2018

SDRUŽENÍ OBCÍ
HORNOLIDEČSKA
se sídlem
Horní Lideč - OÚ
756 12

Čj.: 32/23-239

Vyjádření projektanta ke změnovému listu č.:1

SO 403 Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice -Lužná
Stavby II. Etapy cyklostezky Bečva – Vlára- Váh na území obcí Hornolidečska :

Dle přiloženého situačního plánku s vyznačením místa budoucí změny tohoto stavebního objektu stavby bude změna realizována na pozemcích :

p.č. 930/1 zapsaném na LV č.366
p.č. 2861/3 a p.č. 2861/2 zapsaných na LV č.10001
v obci Lužná, k.ú. Lužná u Vsetína

a na pozemku p.č. 3635/3 zapsaném na LV č.10001
v obci a k.ú. Lidečko

Při realizaci této změny stavby před jejím dokončením nedojde k dotčení ochranných pásem sítí technické infrastruktury.

V Lužné dne 17.6.2023

Podpis projektanta stavby :

Ing. PETR KRAJKOVIČ
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
ČKAIT - 1103220

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
28.října 2663/150
702 00 OSTRAVA
IČ 64610357, DIČ CZ64610357
stř. 239 Ostrava

Příloha :
- Situační snímek s vyznačením místa budoucí realizované změny SO

Vyřizuje: Ing. Petr Krajkovič tel.: 777 603 979, e-mail: krajkovic@moravia.cz

II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Posouzení jednotkových cen nových položek pro ZBV č. 1

Číslo ZBV:	**01**
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	**SO 403 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice**

Změnový list pro SO 403 obsahuje 2 nové položky:

1) Pol č. 56 – 227831 - MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU, požadovaná jednotková cena 3 249,25 Kč / M

Cena je převzatá z nabídkového rozpočtu stavby z SO 101.2, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 3 249,25 Kč/M.

2) Pol č. 57 – 26114 - VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM, požadovaná jednotková cena 1 949,55 Kč / M

Cena je převzatá z nabídkového rozpočtu stavby z SO 101.2, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 1 949,55 Kč/M.

Jednotková cena nových položek byla přejata ve shodné výši z výskytu daných položek v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele. Zhotovitel takto vhodně postupoval dle Smlouvy o dílo a jejích příloh.

Na základě takto doložených jednotkových cen položek nemáme námitky k jejich výši.

Za TDI:

D-4-3-UZ - SO 403 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - konstrukce lávky - uzn nákl.

8 330 949,40 **8 318 075,83** **-12 873,57** **-0,15%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	D1	00: Všeobecné konstrukce a práce						25 993,34	25 993,34	0,00	0%
55	K	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	1,000	0,000	25 993,34	25 993,34	25 993,34	0,00	
	PSC											
	D	D10	90: Ostatní konstrukce a práce						911 642,74	911 642,74	0,00	0%
40	K	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	77,600	77,600	0,000	7 668,04	595 039,90	595 039,90	0,00	0%
41	K	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	13,000	13,000	0,000	950,06	12 350,78	12 350,78	0,00	0%
42	K	93151	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M	5,500	5,500	0,000	38 990,01	214 445,06	214 445,06	0,00	0%
43	K	93653	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA	KUS	5,000	5,000	0,000	17 961,40	89 807,00	89 807,00	0,00	0%
	D	D11	995: Poplatky za skládky						50 480,92	50 480,92	0,00	0%
44	K	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINYI. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	132,930	132,930	0,000	155,96	20 731,76	20 731,76	0,00	0%
45	K	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	16,200	16,200	0,000	454,88	7 369,06	7 369,06	0,00	0%
46	K	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	49,200	49,200	0,000	454,88	22 380,10	22 380,10	0,00	0%
	D	D12	M043: Ocelové konstrukce						3 235 464,71	3 235 464,71	0,00	0%
53	K	R42713	MOSTNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE - dodávka - kompletní provedení včetně všech konstrukcí	T	20,200	20,200	0,000	134 178,18	2 710 399,24	2 710 399,24	0,00	0%
54	K	R42714	MOSTNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE MOSTU - kompletní montáž včetně konstrukcí, manipulační techniky - jeřábu, / přepravy na staveništi	T	20,200	20,200	0,000	25 993,34	525 065,47	525 065,47	0,00	0%
	D	D2	10: Zemní práce						275 020,80	415 468,03	140 447,23	51%
1	K	11316A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ - BEZ DOPRAVY	M3	6,750	6,750	0,000	1 299,67	8 772,77	8 772,77	0,00	0%
2	K	11316B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ - DOPRAVA	TKM	486,000	486,000	0,000	64,98	31 580,28	31 580,28	0,00	0%

3	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	24,000	24,000	0,000	363,91	8 733,84	8 733,84	0,00	0%
4	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	TKM	1476,000	1476,000	0,000	64,98	95 910,48	95 910,48	0,00	0%
5	K	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	7,455	7,455	0,000	196,25	1 463,04	1 463,04	0,00	0%
6	K	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	1,125	1,125	0,000	220,93	248,55	248,55	0,00	0%
7	K	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	82,099	198,477	116,378	132,57	10 883,86	26 312,10	15 428,24	142%
8	K	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	111,053	237,431	126,378	690,12	76 639,90	163 855,88	87 215,98	114%
9	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	69,963	40,801	-29,162	155,96	10 911,43	6 363,32	-4 548,11	-42%
10	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	82,099	198,477	116,378	363,91	29 876,65	72 227,77	42 351,12	142%
	D	D3	20: Základy						1 122 797,73	191 606,48	-931 191,25	-83%
11	K	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	90,000	90,000	0,000	72,78	6 550,20	6 550,20	0,00	0%
12	K	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	26,706	0,000	-26,706	10 709,82	286 016,45	0,00	-286 016,45	-100%
13	K	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	2,670	0,000	-2,670	104 485,82	278 977,14	0,00	-278 977,14	-100%
14	K	22452	PILOTY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,723	0,000	-5,723	3 601,24	20 609,90	0,00	-20 609,90	-100%
15	K	264141	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM	M	42,000	0,000	-42,000	8 228,28	345 587,76	0,00	-345 587,76	-100%
16	K	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	13,200	13,200	0,000	7 180,66	94 784,71	94 784,71	0,00	0%
17	K	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	1,470	1,470	0,000	44 838,52	65 912,62	65 912,62	0,00	0%
18	K	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	52,500	52,500	0,000	463,98	24 358,95	24 358,95	0,00	0%
	D	D4	30: Svislé konstrukce						523 166,65	523 166,65	0,00	0%
19	K	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	24,000	24,000	0,000	246,94	5 926,56	5 926,56	0,00	0%
20	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,440	0,440	0,000	20 144,84	8 863,73	8 863,73	0,00	0%
21	K	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,053	0,053	0,000	44 838,52	2 376,44	2 376,44	0,00	0%
22	K	333324	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	M3	22,750	22,750	0,000	7 785,01	177 108,98	177 108,98	0,00	0%
23	K	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,220	0,220	0,000	7 978,66	1 755,31	1 755,31	0,00	0%

24	K	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	2,765	2,765	0,000	44 838,52	123 978,51	123 978,51	0,00	0%
25	K	334213	OBKLAD MOST PILÍŘŮ Z LOM KAMENE	M3	5,898	5,898	0,000	14 816,21	87 386,01	87 386,01	0,00	0%
26	K	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	4,300	4,300	0,000	19 884,91	85 505,11	85 505,11	0,00	0%
27	K	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	0,675	0,675	0,000	44 838,52	30 266,00	30 266,00	0,00	0%
	D	D5	40: Vodorovné konstrukce						714 814,13	714 814,13	0,00	0%
28	K	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	16,000	16,000	0,000	16 635,74	266 171,84	266 171,84	0,00	0%
29	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	1,800	1,800	0,000	44 838,52	80 709,34	80 709,34	0,00	0%
30	K	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	6,000	6,000	0,000	26 513,21	159 079,26	159 079,26	0,00	0%
31	K	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	4,650	4,650	0,000	3 860,01	17 949,05	17 949,05	0,00	0%
32	K	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,810	1,810	0,000	4 119,94	7 457,09	7 457,09	0,00	0%
33	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,125	1,125	0,000	1 243,78	1 399,25	1 399,25	0,00	0%
34	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,810	1,810	0,000	1 243,78	2 251,24	2 251,24	0,00	0%
35	K	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,970	2,970	0,000	1 624,58	4 825,00	4 825,00	0,00	0%
36	K	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	42,273	42,273	0,000	1 416,64	59 885,62	59 885,62	0,00	0%
37	K	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	39,847	39,847	0,000	2 183,44	87 003,53	87 003,53	0,00	0%
38	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,620	3,620	0,000	7 757,71	28 082,91	28 082,91	0,00	0%
	D	D6	50: Komunikace						98 231,58	98 231,58	0,00	0%
56	K	58301	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	45,000	45,000	0,000	1 494,62	67 257,90	67 257,90	0,00	0%
57	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	24,000	24,000	0,000	1 290,57	30 973,68	30 973,68	0,00	0%
	D	D7	711: Izolace proti vodě						254 364,00	254 364,00	0,00	0%
47	K	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	53,710	53,710	0,000	259,93	13 960,84	13 960,84	0,00	0%

48	K	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	27,835	27,835	0,000	714,82	19 897,01	19 897,01	0,00	0%
49	K	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILLÍ	M2	81,545	81,545	0,000	155,96	12 717,76	12 717,76	0,00	0%
50	K	R711420	IZOLACE MOSTOVEK POCHOZÍ IZOLACÍ	M2	107,301	107,301	0,000	1 936,50	207 788,39	207 788,39	0,00	0%
	D	D8	783: Nátěry						1 118 972,80	1 118 972,80	0,00	0%
51	K	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	500,000	500,000	0,000	684,92	342 460,00	342 460,00	0,00	0%
52	K	78314	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁSTŘIKEM METALIZACÍ	M2	660,000	660,000	0,000	1 081,32	713 671,20	713 671,20	0,00	0%
58	K	78311	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST	M2	160,000	160,000	0,000	392,76	62 841,60	62 841,60	0,00	0%
			NOVÉ POLOŽKY						0,00	**777 870,45**	777 870,45	
56	K	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	0,000	153,000	153,00	3 249,25	0,00	497 135,25	497 135,25	
57	K	26114	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM	M	0,000	144,000	144,00	1 949,55	0,00	280 735,20	280 735,20	

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 801 - Kácení stromů – Valašské Příkazy
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	801 / 01

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO	**NE - Uloženo**
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Změnový list (Skupina 3)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Popis a zdůvodnění změny	2	
Výkaz kácení	1	
Soupis prací	1	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:		

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 801 - Kácení stromů – Valašské Příkazy část 3. - konstrukce lávky** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**801 / 01**	**02**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 02 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.3	0,00	350 886,61	350 886,61

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
02	**0,00**	**350 886,61**	**350 886,61**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 02

Věcně příslušný útvar: Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 801 / 01
Název SO/PS: Kácení stromů – Valašské Příkazy
Číslo podobjektu/rozpočtu: SO 801
Název podobjektu/rozpočtu:

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **217 779 681,98 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 305 000,60 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -0,00 Kč, -0,00. % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 350 886,61 Kč, 115,04 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka: 218 130 568,59 Kč, 100,16 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:
Změna spočívá v nárůstu počtu vykácených stromů v trase nově budované cyklostezky. Před zahájením prací proběhlo podrobné vytýčení trasy nově budované cyklostezky. Před zahájením prací na samotném kácení byla provedena pochůzka za účasti zhotovitel a objednatele. Byly vyznačeny stromy určené ke kácení dle zadávací dokumentace a současně i stromy, které nebyly uvedené v zadávací dokumentaci, ale překážely v trase nově budované cyklotrasy. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným kácením byl dán skutečností, že trasa cyklostezky nebyla ve stupni PDPS kompletně ukotvena v katastrální mapě, ale byla vložena jen osa tras. Stavební hranice trasy (zářezy, násypy, lávky a krakorce) nebyly zaznačeny, tudíž i předpoklad kácení nemohl být přesný.
Tato změna byla naprosto nezbytná pro provedení stavby.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn". Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~NE~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.
Týká se pol. č. 1, 2, 4.
Skutečný objem vykácených stromů byl zjištěn až v rámci příprav RDS, kdy bylo upřesněno umístění jednotlivých konstrukčních prvků trasy a tím definitivně určeny stromy k vykácení, mezi nimi i ty, které nebyly v zadávací dokumentaci.
Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222, odst. (6) ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	Rozdíl	
				Rozdíl	v Kč	v %
1	3	4	5	8	12	13
4	014102.d	POPLATKY ZA SKLÁDKU	KPL	3,330	64 920,21	333%
1	112118	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM	KUS	80,000	140 400,00	333%
2	112218	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM	KUS	80,000	145 566,40	333%

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michal Dibon, hl. stavbyvedoucí Podpis: datum: 7. 11. 2023

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec Podpis: datum: 7. 11. 2023

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 02

Název Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 801 /01	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 403 - Kácení stromů – Valašské Příkazy **Číslo a název podobjektu/rozpočtu:**	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
305 000,50

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	305 000,50	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	350 886,61	350 886,61	115,04

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	655 887,11	350 886,61	115,04

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Příloha č. 7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 801 - Kácení stromů – Valašské Příkazy** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	/ číslo Změny SO/PS: **801 / 01**	**02**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Změna spočívá v nárůstu počtu vykácených stromů v trase nově budované cyklostezky. Před zahájením prací proběhlo podrobné vytýčení trasy nově budované cyklostezky. Před zahájením prací na samotném kácení byla provedena pochůzka za účasti zhotovitel a objednatele. Byly vyznačeny stromy určené ke kácení dle zadávací dokumentace a současně i stromy, které nebyly uvedené v zadávací dokumentaci, ale překážely v trase nově budované cyklotrasy. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným kácením byl dán skutečností, že trasa cyklostezky nebyla ve stupni PDPS kompletně ukotvena v katastrální mapě, ale byla vložena jen osa tras. Stavební hranice trasy (zářezy, násypy, lávky a krakorce) nebyly zaznačeny, tudíž i předpoklad kácení nemohl být přesný.

Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222, odst. (6) ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	**350 886,61**	**350 886,61**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	podpis
Supervize	jméno		datum	podpis
Správce stavby Ing. Stanislav Pichl	jméno		datum 17. 11. 23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum 7. 11. 2023	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum 7. 11. 23	podpis	

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré:

SO 801 - KÁCENÍ STROMŮ-k.ú.Valašské Příkazy

305 000,60 **655 887,21** **350 886,61** **115%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	K	014102.d	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	KPL	1,000	4,330	3,330	19 495,56	19 495,56	84 415,77	64 920,21	333%
1	K	112118	**KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM**	KUS	24,000	104,000	80,000	1 755,00	42 120,00	182 520,00	140 400,00	333%
	PP											
2	K	112218	**ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM**	KUS	24,000	104,00	80,000	1 819,58	43 669,92	189 236,32	145 566,40	333%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	218 117 695,02
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	100,16%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	338 013,04
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,16%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč

bez ABS

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,01%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

	Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky	do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020	
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	0 Kč	0 Kč	ABS
13=částka fin. limitu 39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	ABS
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,00%	0,00%	ABS

OK v limitu OK v limitu

Skupiny změn

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-		-6-
	Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		Smluvní kompenzační nároky

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 935 739,36	1 273 752,40	338 013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 935 739,36	1 273 752,40	338 013,04	2 209 491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - konst	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Legenda:

ZBV s datumem schválení do 31.12.2019
ZBV s datumem schválení od 1.1.2020
ZBV bez datumu schválení:

ZMĚNOVÝ LIST			číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha		
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16.3.2023	

Název akce: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**

Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒

Odkazy	na Objekt:	**SO 801 Kácení stromů – Valašské Příkazy**
	na výkresy:	Změna rozsahu kácení stromů
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny:

Změna rozsahu kácení stromů na katastrálním území Valašské Příkazy

Popis a zdůvodnění změny:

Změna spočívá v nárůstu počtu vykácených stromů v trase nově budované cyklostezky. Před zahájením prací proběhlo podrobné vytýčení trasy nově budované cyklostezky. Před zahájením prací na samotném kácení byla provedena pochůzka za účasti zhotovitel a objednatele, byly vyznačeny stromy určené ke kácení dle zadávací dokumentace a současně i stromy, které nebyly uvedené v zadávací dokumentaci ale překážely v trase nově budované cyklotrasy. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným kácením byl dán skutečností, že trasa cyklostezky nebyla ve stupni PDPS kompletně ukotvena v katastrální mapě ale byla vložena jen osa trasy, okraje trasy (zářezy, násypy, lávky a krakorce) nebyly zaznačeny, tudíž i předpoklad kácení nemohl být přesný.
Tato změna byla naprosto nezbytná pro provedení stavby.

Položkový rozpočet změny stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Realizace změny stavby nemá vliv na smluvený termín dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Doprastav, a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Ověření projektové dokumentace speciálním stavebním úřadem

k č.j.: MUVS-S 17299/2023/OÚPSŘD-280.13/Li
ze dne: 13.09.2023
ověřil: Hana Černotová
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko starosty obce :

Souhlasím s provedenou změnou.

Obec Valašské Příkazy
756 12 Horní Lideč
IČ: 00304395

.....

Stanovisko autorského dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Božděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868

.....

Příloha: Položkový rozdílový rozpočet
Rozdílový výkaz stromů – skutečnost z pochůzky
ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ KÁCENÍ STROMŮ dle kol. PŘÍKAZY
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

VÝKAZ STROMŮ KÁCENÍ
DLE VÝKAZU VÝMĚR A SKUTEČNOSTI

KATASTR	PROJEKT	SKUTEČNOST	ROZDÍL
VALAŠSKÉ PŘÍKAZY	24	104	+ 80
HORNÍ LIDEČ	25	25	0
LIDEČKO	42	184	+ 142
LUŽNÁ	43	43	0
Σ	164	386 ks	222 ks

Ing. M. Dibon

Ing. J. Hájka

J. Daněk

25. 4. 2022

SO 801 - KÁCENÍ STROMŮ-k.ú.Valašské Příkazy

305 000,60 **655 887,21** **350 886,61** **115%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	0	Všeobecné konstrukce a práce						19 495,56	84 415,77	64 920,21	333%
4	K	014102.d	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	KPL	1,000	4,330	3,330	19 495,56	19 495,56	84 415,77	64 920,21	333%
	D	1	Zemní práce						285 505,04	571 471,44	285 966,40	100%
1	K	112118	**KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM**	KUS	24,000	104,000	80,000	1 755,00	42 120,00	182 520,00	140 400,00	333%
	PP											
2	K	112218	**ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM**	KUS	24,000	104,00	80,000	1 819,58	43 669,92	189 236,32	145 566,40	333%
	PP											
3	K	111208	**ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM**	M2	1 397,000	1 397,00	0,000	142,96	199 715,12	199 715,12	0,00	0%
	PP											

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	03
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101.2 - Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101.2 / 1

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO	**NE - Uloženo**
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	3	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Změnový list (Skupina 3)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	2	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Popis a zdůvodnění změny	3	
Vyjádření TDI	2	
Vyjádření Geotechnika	2	
Vyjádření projektanta RDS	1	
Vyjádření ŘSD ČR	3	
Vyjádření TDI k novým položkám	3	
Soupis prací	4	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:		

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 03

Věcně příslušný útvar: Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.2 / 01
Název SO/PS: Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy
Číslo podobjektu/rozpočtu: 101.2
Název podobjektu/rozpočtu:

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **217 779 681,98 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 8 330 949,40 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: - -17 531 037,90 Kč, -36,81 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 16 385 584,12 Kč, 34,41 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka: 216 972 241,24 Kč, 99,63 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků: -

Založení krakorců bylo změněno z jednotlivých pilířových základů na průběžný v celé délce mezi opěrami. Důvodem byla ochrana komunikace první třídy I/57. Založení na jednotlivých pilířích ohrožovalo stabilitu všech konstrukčních vrstev vozovky včetně vytlačování podloží. V souvislosti se silnou kamionovou dopravou by bylo takřka nemožné efektivně zajistit bezpečnost pracovníků v základové jámě při sesuvu hluboko pod úrovní konstrukce. Nově zvolené řešení ochrání komunikaci I/57 čímž zajistí také kvalitu a životnost konstrukci SO 101.2.
V souvislosti s výše popsanou úpravou založení byly vypuštěny pohyblivé součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto vypuštěním pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou.
Dále bylo změněno kotvení zábradlí na krakorců, které bylo původně řešeno zabetonováním do římsy, což již neumožňovalo žádnou další možnost manipulace s daným zábradlím, řešení bylo upraveno na zábradlí dodatečně kotvené do povrchu římsy čímž byla umožněna demontáž, montáž při případné opravě zábradlí v rámci údržby nebo opravě po havárii

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~**NE**~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Změna založení v souvislosti s rizikem vytlačování podloží a nutností zajistit ochranu pracovníků provádějících základové práce představuje nepředvídatelné fyzické podmínky a spadá pod rizika nesená Objednatelem, neboť Zhotovitel vycházel jenom z podkladů Objednatele, které byly součástí zadávací dokumentace stavby a neměl možnost předmětné skutečnosti zjistit před zahájením prací na Díle.
Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222, odst. (6) ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Příloha č. 4

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Rozdíl	
			Rozdíl		v Kč	v %
1	4	5	8	9	12	13
1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4 250,038	155,96	662 835,93	43%
17	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 981,020	545,87	1 081 379,39	47%
59	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	55,800	920,19	51 346,60	145%
51	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	201,394	11 528,34	2 321 738,50	677%
52	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	21,751	44 839,65	975 307,22	292%
55	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	-986,600	64,99	-64 119,13	-61%
73	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM	M	97,000	1 949,55	189 106,35	8%
77	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	97,000	3 249,25	315 177,25	7%
2	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	-106,000	10 118,16	-1 072 524,96	-100%
24	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	-12,236	37 236,41	-455 609,82	-59%
25	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	-4,940	44 839,65	-221 507,87	-79%
26	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	-16,875	5 601,71	-94 528,86	-100%
27	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	154,300	7 978,86	1 231 138,09	1607%
28	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	15,982	44 839,64	716 627,12	666%
53	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	14,450	33 233,33	480 221,61	76%
54	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	-2,624	44 839,65	-117 659,24	-55%
75	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	-5 200,000	246,94	-1 284 088,00	-100%
6	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ	T	-8,988	157 139,05	-1 412 365,78	-79%
7	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	-10,000	64 335,15	-643 351,50	-100%
9	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	31,042	2 352,46	73 025,06	152%
10	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	79,000	1 416,67	111 916,93	1129%
29	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50	M3	27,328	22 744,92	621 577,72	8%
30	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-77,457	3 743,14	-289 932,40	-44%
33	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-350,667	9 773,74	-3 427 328,08	-100%
48	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	-107,127	44 839,65	-4 803 537,18	-73%
65	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	15,867	4 120,05	65 372,84	640%
78	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	-60,048	3 587,17	-215 402,39	-76%
79	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	90,084	3 548,18	319 634,25	602%
80	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	-62,000	26 513,88	-1 643 860,56	-100%
12	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	55,800	4 808,89	268 336,06	145%
13	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	-560,408	584,87	-327 765,83	-52%
14	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	-130,000	649,85	-84 480,50	-100%
34	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	M2	-87,415	2 014,54	-176 101,01	-10%
56	IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	678,070	155,96	105 751,80	358%
57	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	678,070	155,96	105 751,80	358%
14	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	170,000	590,06	100 310,20	215%
3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	27,200	7 160,70	194 771,04	7%
15	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	-14,000	42 890,10	-600 461,40	-100%
35	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M	-14,000	38 991,00	-545 874,00	-100%
63	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M	-222,200	227,45	-50 539,39	-43%
70	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	144,000	3 639,16	524 039,04	240%

	Nové položky					
N1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	51,695	1 860,00	96 152,70	100%
N2	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	634,530	467,00	296 325,51	100%
N3	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PE	M2	594,825	101,00	60 077,33	100%
N4	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 80MM	M	340,000	1 620,00	550 800,00	100%
N5	STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30	M3	86,750	9 420,00	817 185,00	100%
N6	VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ	T	1,268	38 400,00	48 691,20	100%
N7	ZEMNÍ HŘEBY	M	340,000	655,00	222 700,00	100%
N8	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	1 189,650	77,98	92 768,91	100%
N9	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16+	M3	51,695	6 990,00	361 348,05	100%
N10	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	71,350	1 960,00	139 846,00	100%
N11	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	91,813	103,98	9 546,66	100%
N12	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ	M	285,400	4 620,00	1 318 548,00	100%
N13	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	302,400	201,50	60 933,60	100%
N14	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	248,000	2729,48	676 911,04	100%
N15	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	248,000	271,64	67 366,72	100%
N16	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY (3x ŘSD)	KPL	1,000	712 000,00	712 000,00	100%
N17	OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M	M2	97,140	3 490,00	339 018,60	100%

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michal Dibon
hl. stavbyvedoucí

Podpis: M. Dibon datum: 7. 11. 2023

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec

Podpis: Tkadlec jun. datum: 7. 11. 2023

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 3

Název Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.2 / 01	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 403 - Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy **Číslo a název podobjektu/rozpočtu:** SO 101.2	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
47 625 140,20

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	47 625 140,20	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-17 531 037,90	16 385 584,12	16 385 584,12	34,41

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-17 531 037,90	46 479 686,42	-1 145 453,78	-2,41

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Příloha č. 7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:		
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 101.2 - Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy** Číslo a název podobjektu/rozpočtu: **SO 101.2**	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: **101.2 / 01**	Číslo ZBV: **3**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [01PU-005003] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnicitví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Byly vypuštěny pohyblivé součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto vypuštěním pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou.

Dále bylo změněno kotvení zábradlí na krakorců, které bylo původně řešeno zabetonováním do římsy, což již neumožňovalo žádnou další možnost manipulace s daným zábradlím, řešení bylo upraveno na zábradlí dodatečně kotvené do povrchu římsy čímž byla umožněna demontáž, montáž při případné opravě zábradlí v rámci údržby nebo opravě po havárii

Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222, odst. (6) ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-17 531 037,90	**16 385 584,12**	**-1 145 453,78**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	M. Burianec	datum		podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno	Ing. Stanislav Pukl	datum	4.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum	7.11.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum	7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré:

SO 101.2 - Krakorcová konstrukce - ocenění změn položek

45 639 542,41 **44 494 088,63** **-1 145 453,78** **-3%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	K	014102.1	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	9 820,182	14 070,220	4 250,038	155,96	1 531 555,58	2 194 391,51	662 835,93	43%
17	K	131738	**HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	4 200,000	6 181,020	1 981,020	545,87	2 292 654,00	3 374 033,39	1 081 379,39	47%
59	K	113468	**ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM**	M3	38,400	94,200	55,800	920,19	35 335,30	86 681,90	51 346,60	145%
51	K	272325	**ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	29,760	231,154	201,394	11 528,34	343 083,40	2 664 821,90	2 321 738,50	677%
52	K	272365	**VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B**	T	7,440	29,191	21,751	44 839,65	333 607,00	1 308 914,22	975 307,22	292%
55	K	28995	**KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY**	M2	1 605,000	618,400	-986,600	64,99	104 308,95	40 189,82	-64 119,13	-61%
73	K	26113	**VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM**	M	1 238,000	1 335,000	97,000	1 949,55	2 413 542,90	2 602 649,25	189 106,35	8%
77	K	227831	**MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU**	M	1 296,000	1 393,000	97,000	3 249,25	4 211 028,00	4 526 205,25	315 177,25	7%
2	K	3332A7	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al**	M3	106,000	0,000	-106,000	10 118,16	1 072 524,96	0,00	-1 072 524,96	-100%
24	K	317325	**ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	20,800	8,564	-12,236	37 236,41	774 517,33	318 907,51	-455 609,82	-59%
25	K	317365	**VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B**	T	6,240	1,300	-4,940	44 839,65	279 799,42	58 291,55	-221 507,87	-79%
26	K	327215	**PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA**	M3	16,875	0,000	-16,875	5 601,71	94 528,86	0,00	-94 528,86	-100%
27	K	333325	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37**	M3	9,600	163,900	154,300	7 978,86	76 597,06	1 307 735,15	1 231 138,09	1607%
28	K	333365	**VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B**	T	2,400	18,382	15,982	44 839,64	107 615,14	824 242,26	716 627,12	666%
53	K	334325	**MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37**	M3	19,110	33,560	14,450	33 233,33	635 088,94	1 115 310,55	480 221,61	76%
54	K	334365	**VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B**	T	4,778	2,154	-2,624	44 839,65	214 243,85	96 584,61	-117 659,24	-55%
75	K	31717	**KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY**	KG	5 200,000	0,000	-5 200,000	246,94	1 284 088,00	0,00	-1 284 088,00	-100%
6	K	42137	**VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ**	T	11,399	2,411	-8,988	157 139,05	1 791 228,03	378 862,25	-1 412 365,78	-79%
7	K	42862	**MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN**	KUS	10,000	0,000	-10,000	64 335,15	643 351,50	0,00	-643 351,50	-100%
9	K	45160	**PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU**	M3	20,480	51,522	31,042	2 352,46	48 178,38	121 203,44	73 025,06	152%
10	K	46251	**ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE**	M3	7,000	86,000	79,000	1 416,67	9 916,69	121 833,62	111 916,93	1129%
29	K	421336	**MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50**	M3	338,000	365,328	27,328	22 744,92	7 687 782,96	8 309 360,68	621 577,72	8%
30	K	451314	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	175,333	97,876	-77,457	3 743,14	656 295,97	366 363,57	-289 932,40	-44%
33	K	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	350,667	0,000	-350,667	9 773,74	3 427 328,08	0,00	-3 427 328,08	-100%
48	K	421365	**VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B**	T	147,392	40,265	-107,127	44 839,65	6 609 005,69	1 805 468,51	-4 803 537,18	-73%
65	K	451314.2	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	2,481	18,348	15,867	4 120,05	10 221,84	75 594,68	65 372,84	640%
78	K	45131A	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25**	M3	79,298	19,250	-60,048	3 587,17	284 455,41	69 053,02	-215 402,39	-76%
79	K	451312	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15**	M3	14,976	105,060	90,084	3 548,18	53 137,54	372 771,79	319 634,25	602%
80	K	42861	**MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN**	KUS	62,000	0,000	-62,000	26 513,88	1 643 860,56	0,00	-1 643 860,56	-100%
12	K	58300	**KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)**	M3	38,400	94,200	55,800	4 808,89	184 661,38	452 997,44	268 336,06	145%
13	K	78382	**NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)**	M2	1 079,000	518,592	-560,408	584,87	631 074,73	303 308,90	-327 765,83	-52%
14	K	78383	**NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)**	M2	130,000	0,000	-130,000	649,85	84 480,50	0,00	-84 480,50	-100%
34	K	711415	**IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ**	M2	910,000	822,585	-87,415	2 014,54	1 833 231,40	1 657 130,39	-176 101,01	-10%

56	K	711231	**IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY**	M2	189,440	867,510	678,070	155,96	29 545,06	135 296,86	105 751,80	358%
57	K	711509	**OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ**	M2	189,440	867,510	678,070	155,96	29 545,06	135 296,86	105 751,80	358%
14	K	87434	**POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM**	M	79,000	249,000	170,000	590,06	46 614,74	146 924,94	100 310,20	215%
3	K	9112B1	**ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	370,000	397,200	27,200	7 160,70	2 649 459,00	2 844 230,04	194 771,04	7%
15	K	93152	**MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM**	M	14,000	0,000	-14,000	42 890,10	600 461,40	0,00	-600 461,40	-100%
35	K	93151	**MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM**	M	14,000	0,000	-14,000	38 991,00	545 874,00	0,00	-545 874,00	-100%
63	K	931328	**TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK**	M	516,000	293,800	-222,200	227,45	117 364,20	66 824,81	-50 539,39	-43%
70	K	966138	**BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM**	M3	60,000	204,000	144,000	3 639,16	218 349,60	742 388,64	524 039,04	240%
	D	N	Nové položky									
N1		113728	**FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM**	M3	0,000	51,695	51,695	1 860,00	0,00	96 152,70	96 152,70	100%
N2		17551	**OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH**	M3	0,000	634,530	634,530	467,00	0,00	296 325,51	296 325,51	100%
N3		211992	**OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PE**	M2	0,000	594,825	594,825	101,00	0,00	60 077,33	60 077,33	100%
N4	K	261316	**VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 80MM**	M	0,000	340,000	340,000	1 620,00	0,00	550 800,00	550 800,00	100%
N5	K	289324	**STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30**	M3	0,000	86,750	86,750	9 420,00	0,00	817 185,00	817 185,00	100%
N6	K	289366	**VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ**	T	0,000	1,268	1,268	38 400,00	0,00	48 691,20	48 691,20	100%
N7	K	28991	**ZEMNÍ HŘEBY**	M	0,000	340,000	340,000	655,00	0,00	222 700,00	222 700,00	100%
N8		28997C	**OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2**	M2	0,000	1 189,650	1 189,650	77,98	0,00	92 768,91	92 768,91	100%
N9		574I06	**ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16+**	M3	0,000	51,695	51,695	6 990,00	0,00	361 348,05	361 348,05	100%
N10		58212	**DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC**	M2	0,000	71,350	71,350	1 960,00	0,00	139 846,00	139 846,00	100%
N11		915111	**VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA**	M2	0,000	91,813	91,813	103,98	0,00	9 546,66	9 546,66	100%
N12	K	917224	**CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ**	M	0,000	285,400	285,400	4 620,00	0,00	1 318 548,00	1 318 548,00	100%
N13		919112	**ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM**	M	0,000	302,400	302,400	201,50	0,00	60 933,60	60 933,60	100%
N14		9113C1	**SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	0,000	248,000	248,000	2729,48	0,00	676 911,04	676 911,04	100%
N15		9113C3	**SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM**	M	0,000	248,000	248,000	271,64	0,00	67 366,72	67 366,72	100%
N16		02720a	**POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY (3x ŘSD)**	KPL	0,000	1,000	1,000	712 000,00	0,00	712 000,00	712 000,00	100%
N17		32811	**OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M**	M2	0,000	97,140	97,140	3 490,00	0,00	339 018,60	339 018,60	100%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	217 785 386,45
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	100,00%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,04%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 782 159,70	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,36%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	17,27%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky		do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	838 977 Kč	838 977 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	31 827 976 Kč	31 827 976 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,39%	0,39%

OK v limitu OK v limitu

Skupiny změn

	-1-			-2-			-3-				-4-			-5-				-6-
	Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 52 506 604,64	52 512 309,11	5 704,47	- 288 029,20	366 882,99	78 853,79	0,00	0,00	0,00	- 28 933 239,96	36 989 684,75	8 056 444,79	65 922 924,71	- 23 220 352,40	14 381 747,91	- 8 838 604,49	37 602 100,31	- 64 983,08	773 993,46	0,39%	838 976,54	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - k	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	

ZMĚNOVÝ LIST			číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha		
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16.3.2023	

Název akce: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**

Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně ☒

Odkazy:	na Objekt:	**SO 101.2 Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy**
	na výkresy:	Změna koncepce krakorcových konstrukcí
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Změna koncepce krakorcových konstrukcí K1, K2, K3 a K4

Popis a zdůvodnění změny:

KRAKOREC K1, K2

Změny na těchto objektech spočívají v níže popsaných bodech a platí pro uvedené konstrukce:

- Založení krakorců bylo změněno z jednotlivých pilířových základů na průběžný v celé délce mezi opěrami. Důvodem byla ochrana komunikace první třídy I/57. Založení na jednotlivých pilířích ohrožovalo stabilitu všech konstrukčních vrstev vozovky včetně vytlačování podloží. V souvislosti se silnou kamionovou dopravou by bylo takřka nemožné efektivně zajistit bezpečnost pracovníků v základové jámě při sesuvu hluboko pod úrovní konstrukce. Nově zvolené řešení ochrání komunikaci I/57 čímž zajistí také kvalitu a životnost konstrukcí SO 101.2.
- V souvislosti s výše popsanou úpravou založení byly vypuštěny pohyblivé součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto vypuštěním pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou
- Rovněž původně navržená podélná pohyblivá mezera mezi vozovkou silnice I/57 a krakorcovou deskou je nerealizovatelný detail, který by byl zdrojem poruch a neumožňoval by odvodnění vozovky, aniž by voda zatékala pod desku a po zamrznutí v zimním období způsobovala degradaci okraje vozovky, tento detail byl změnou na podélné založení s podélnou podpěrnou stěnou a následným dosypem v celém podélném směru krakorce eliminován a odvodnění bylo řešeno standartním způsobem pomocí žulové obruby a žulového dvouřádku spolu s klasickými silničními odvodňovači, což současně vyřešilo nedostatečný podélný sklon komunikace podél budovaných krakorců
- Dále bylo změněno kotvení zábradlí na krakorců, které bylo původně řešeno zabetonováním do římsy, což již neumožňovalo žádnou další možnost manipulace s daným zábradlím, řešení bylo upraveno na zábradlí dodatečně kotvené do povrchu římsy čímž byla umožněna demontáž, montáž při případné opravě zábradlí v rámci údržby nebo opravě po havárii
- Gabionové zítky tvořící křídla krakorcových konstrukcí byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)

KRAKOREC K3

- Projekt PDPS navrhoval ubourat stávající korunu opěrné zdi v majetku ŘSD, toto řešení

bylo s vlastníkem zdi projednáno v rámci DUSP. V meziobdobí mezi zpracováním dokumentace PDPS, přípravou a realizací cyklostezky došlo ze strany ŘSD ke kompletní rekonstrukci opěrné zdi a přilehlé silnice I/57. Po kontaktování zástupce ŘSD při zpracování RDS pro daný stavební objekt bylo ze strany ŘSD sděleno, že nesouhlasí s jakýmkoliv zásahem do opravené konstrukce zdi.

- Na základě těchto zjištění, byl stavební objekt K3 navržen jako samostatně stojící nezávisle na konstrukci opěrné zdi, přičemž základní parametry (délka, šířka) konstrukce byla zachována, dále díky tomuto řešení krakorec K3 volně přechází vyústní objekt kanalizace a přilehlé koryto toku z tohoto vyústního objektu, bez nutnosti zásahu do těchto konstrukcí.
- Založení krakorce je lokální s ohledem na přilehlou konstrukci opěrné zdi, vyústního objektu kanalizace a koryta vodoteče a to pomocí dvou opěr a dvou pilířů.
- Tato výše popsaná úprava umožnila vypuštění pohyblivé součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto vypuštěním pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou
- Rovněž původně navržená podélná pohyblivá mezera mezi vozovkou silnice I/57 a krakorcovou deskou je nerealizovatelný detail, který by byl zdrojem poruch a neumožňoval by odvodnění vozovky, aniž by voda zatékala pod desku a po zamrznutí v zimním období způsobovala degradaci okraje vozovky. Provedenou technickou změnou tento detail odpadl.
- Dále bylo změněno kotvení zábradlí na krakorci, které bylo původně řešeno zabetonováním do římsy, což již neumožňovalo žádnou další možnost manipulace s daným zábradlím, řešení bylo upraveno na zábradlí dodatečně kotvené do povrchu římsy čímž byla umožněna demontáž, montáž při případné opravě zábradlí v rámci údržby nebo opravě po havárii
- Gabionové zítky tvořící křídla krakorcové konstrukce byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)

KRAKOREC K4

Bylo upraveno statické schéma lávky, namísto prostého pole uloženého na ložiscích s mostními dilatacemi byla navržena integrovaná konstrukce. Změny na tomto objektu spočívají v níže popsaných bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

- Založení krakorce bylo změněno z jednotlivých pilířových základů na průběžný v celé délce mezi opěrami. Důvodem byla ochrana komunikace první třídy I/57. Založení na jednotlivých pilířích ohrožovalo stabilitu všech konstrukčních vrstev vozovky včetně vytlačování podloží. V souvislosti se silnou kamionovou dopravou by bylo takřka nemožné efektivně zajistit bezpečnost pracovníků v základové jámě při sesuvu hluboko pod úrovní konstrukce. Nově zvolené řešení ochrání komunikaci I/57 čímž zajistí také kvalitu a životnost konstrukce SO 101.2.
- V souvislosti s výše popsanou úpravou založení byly vypuštěny pohyblivé součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto vypuštěním pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou
- Rovněž původně navržená podélná pohyblivá mezera mezi vozovkou silnice I/57 a krakorcovou deskou je nerealizovatelný detail, který by byl zdrojem poruch a neumožňoval by odvodnění vozovky, aniž by voda zatékala pod desku a po zamrznutí v zimním období způsobovala degradaci okraje vozovky, tento detail byl změnou na podélné založení s podélnou podpěrnou stěnou a následným dosypem v celém podélném směru krakorce eliminován.
- Dále bylo změněno kotvení zábradlí na krakorce, které bylo původně řešeno zabetonováním

řešení bylo upraveno na zábradlí dodatečně kotvené do povrchu římsy čímž byla umožněna demontáž, montáž při případné opravě zábradlí v rámci údržby nebo opravě po havárii

- Gabionové zítky tvořící křídla krakorcové konstrukce byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)
-

Výše popsané změny jednoznačně odstranily problémy s komunikací I/57 při výstavbě i do budoucna, přinesly výrazné technologické zlepšení a umožňují efektivnější údržbu konstrukcí.

Položkový rozpočet změny stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Realizace změny stavby nemá vliv na smluvený termín dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☒

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Doprastav, a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko starosty obce :

Souhlasím s provedenou změnou.

Obec Valašské Příkazy
756 12 Horní Lideč
IČ: 00304395

.....

Stanovisko autorského dozoru:

Souhlasím s provedenou změnou.

DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÉ STAVBY, s.r.o.
Bezděchova 1658, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868

.....

Příloha: Vyjádření fy. ArtepGeo. k založení krakorcových konstrukcí K1, K2, K4 a K6
Vyjádření fy. ArtepGeo. k založení krakorcových konstrukcí K3
Položkový rozdílový rozpočet
Výkres půdorys, řezy 1 PDPS
Výkres půdorys, řezy 2 PDPS
Výkres půdorys, řezy 3 PDPS
Přehledné výkresy RDS (pro K1, K2, K3, K4)
Výkres mikropiloty RDS (pro K1, K2, K3, K4)
Výkres tvar základů RDS (pro K1, K2, K4)
Výkres tvar dříků RDS (pro K1, K2, K4)
Výkres tvar krakorce RDS (pro K1, K2, K4)
Výkres tvar a výztuž základů RDS (pro K3)
Výkres tvar rámu RDS (pro K3)
SITUACNÍ SNÍMEK K1 AŽ K4 + VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

Ověření projektové dokumentace speciálním stavebním úřadem

k č.j.: MUVS-S 17299/2023/OÚPSŘD-280.13/Li
ze dne: 13.09.2023
ověřil: Hana Černotová
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

Ing. Ondřej Hort; Havířská 658, 664 11 Zbýšov
+420 602 781 683; o.hort@seznam.cz
IČO: 01483064

Ing. Stanislav Pukl
INFRAM a.s.

Věc: Vyjádření k návrhu změn krakorcové konstrukce K3 na stavbě „I. a II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska"

Krakorcová konstrukce K3:

Oproti PDPS zhotovitel navrhuje změnu technického řešení spočívající v nahrazení krakorcové konstrukce s uložením na mikropilotách v osové vzdálenosti 8,0 m za konstrukci lávky o třech polích.

Důvodem návrhu změny je nesouhlas ŘSD se zásahem do opěrné stěny komunikace I/57. Navržená změna řešení nevyžaduje, resp. maximálně minimalizuje zásah do konstrukce komunikace a je adekvátní k původně navrženému řešení. Způsob založení i vlastní konstrukce lávky je v daném prostředí vhodný. Při správném provádění by neměl znamenat negativní dopad na stávající konstrukci komunikace. Změnu je možné doporučit k realizaci.

Brno, 24.6.2022

Ing. ONDŘEJ HORT
autorizovaný inženýr pro geotechniku
ČKAIT - 1004833

Ing. Ondřej Hort (geotechnik TDI)

Za TDI:

INFRAM
INFRAM a.s.
Peluškové 1407
198 00 Praha 9-Kyje

Ing. Ondřej Hort; Havířská 658, 664 11 Zbýšov
+420 602 781 683; o.hort@seznam.cz
IČO: 01483064

Ing. Stanislav Pukl
INFRAM a.s.

Věc: Vyjádření k návrhu změn krakorcových konstrukcí K1, K2, K4 a K6 na stavbě „I. a II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska"

Krakorcové konstrukce K1, K2, K4 a K6:

Oproti PDPS zhotovitel navrhuje změnu technického řešení spočívající v nahrazení krakorcových konstrukcí s osovou vzdáleností uložení 8,0 m za průběžnou opěrnou zeď založenou na mikropilotách.

Uvedený návrh změny lze doporučit především z důvodu trvalé „pasivní" ochrany stávajícího tělesa násypu komunikace I/57. Oproti původnímu návrhu se jedná o řešení zajišťující s dostatečnou mírou bezpečnosti trvalou stabilitu konstrukce cyklostezky i komunikace I/57 v úsecích budovaných konstrukcí K1, K2, K4 a K6.

Brno, 27.5.2022

Ing. ONDŘEJ HORT
Autorizovaný inženýr pro geotechniku
ČKAIT - 1004883

Ing. Ondřej Hort (geotechnik TDI)

Za TDI:

INFRAM
INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9-Kyje

ArtepGeo
geologicko-obchodní společnost s.r.o.
Tel.: +420 224 826 496
Tel./Fax: +420 224 828 037
www.artepgeo.cz
Radlická 103,150 00 Praha 5

Doprastav, a. s., OS Praha
K zahradnictví 13
182 00 Praha 8

Váš dopis zn./Ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Praha
	266/22/FP	Ing. F. Pták 720022995	18.6.2022

VĚC: Vyjádření k založení krakorcových konstrukcí K3

Akce: I. a II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska

Na základě požadavku zhotovitele, se vyjadřujeme ke změně technického řešení založení krakorcové konstrukce K3. V dokumentaci PDPS je v místě přiblížení projektované cyklostezky s vodotečí Brumovka a komunikace I/57 navržena krakorcová konstrukce K3, jde o mostní konstrukci s osovou vzdáleností uložení 8,0m, kdy pilíře i opěry jsou založeny na mikropilotách. Dle tohoto návrhu je provedeno ubourání koruny stávající opěrné zdi.

S ohledem na nesouhlas vlastníka opěrné zdi ŘSD s jakýmkoliv zasahováním do konstrukce opěrné zdi je navržena mostní konstrukce o třech polích. S touto změnou krakorcové konstrukce na mostní konstrukci o tech polích souhlasíme. Založení na mikropilotách zůstane zachováno, takto realizovaná konstrukce nebude negativně ovlivňovat trvalou stabilitu přilehlé opěrné zdi komunikace I/57.

Vypracoval:

ArtepGeo
geologicko-obchodní společnost s.r.o.
Radlická 103, 150 00 Praha 5
IČO: 279 19 587 DIČ: CZ27919587

Ing. František Pták

Co:aa

ArtepGeo
geologicko-obchodní společnost s.r.o.
Tel.: +420 224 826 496
Tel./Fax: +420 224 828 037
www.artepgeo.cz
Radlická 103, 150 00 Praha 5

Doprastav, a. s., OS Praha
K zahradnictví 13
182 00 Praha 8

Váš dopis zn./Ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Praha
	255/22/FP	Ing. F. Pták 720022995	15.5.2022

VĚC: Vyjádření k založení krakorcových konstrukcí K1, K2, K4 a K6

Akce: I. a II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska

Na základě požadavku zhotovitele, se vyjadřujeme ke změně technického řešení založení krakorcových konstrukcí K1, K2, K4 a K6. V dokumentaci PDPS jsou v místech přiblížení projektované cyklostezky s vodotečí Brumovka a komunikace I/57 navrženy krakorcové konstrukce K1, K2, K4 a K6, jde o mostní konstrukce s osovou vzdáleností uložení 8,0m, kdy pilíře i opěry jsou založeny na mikropilotách. Dle tohoto návrhu je v úseku mezi podpěrami zajištění svahu přilehlé komunikace I/57 řešeno pouze kamenným záhozem s velikostí 125-250mm, který s ohledem na tvar zásypu nelze dostatečně zhutnit.

S ohledem na nedostatečný způsob zajištění trvalé stability, kdy by v budoucnu docházelo k deformacím v podloží komunikace I/57, které by se následně projevily na povrchu vozovky, souhlasíme se změnou konstrukce na průběžnou opěrnou zeď. Založení na mikropilotách zůstane zachováno, zásyp za opěrnou stěnou bude možné realizovat s dostatečným zhutnění, tak aby byla zajištěna trvalá stabilita přilehlé komunikace I/57.

ArtepGeo
geologicko-obchodní společnost s.r.o.
Radlická 103, 150 00 Praha 5
IČO: 279 19 587 DIČ: CZ27919587

Vypracoval:

Ing. František Pták

Co:aa

PRIS projekční kancelář spol. s r.o.

Doprastav a.s.
OS Praha
Ing. Michael Dibon
K zahradnictví 13
182 00 Praha 8

Naše značka	Zakázka č.	Vyřizuje	Datum
D/S- 1582/2023 - Div	22050	Diviš	26.7.2023

Akce : **Stavba II. etapy cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska :**

Věc : **Vyjádření projektanta ke změnovému listu č. 3 :**

SO : Změna koncepce krakorcových konstrukcí

Dle přiloženého situačního plánku s vyznačením místa budoucí změny tohoto stavebního objektu stavby budou změny realizovány na pozemcích :

K1 - p.č. 543/31, p.č. 591
K2 - p.č. 543/31, p.č. 544
K3 – p.č. 540/1, p.č. 544
K4 – **p.č. 543/59, p.č. 552/3,** která vznikla obnovou katastrálního operátu z p.č. **544**
v obci a k.ú. Valašské Příkazy
a dále na **p.č. 2294/34 a p.č. 1663/7**
v obci a k.ú. Horní Lideč

Při realizaci této změny stavby před jejím dokončením nedojde k dotčení ochranných pásem sítí technické infrastruktury.

Podpis projektanta stavby :

Ověření projektové dokumentace speciálním stavebním úřadem

k č.j.: MUVS-S 17299/2023/OÚPSŘD-280.13/Li
ze dne: 13.09.2023
ověřil: Hana Černotová
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

Ing. DALIBOR DIVIŠ
autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce a dopravní stavby
ČKAIT - 1006480

Ing. Dalibor Diviš

Příloha :
- Situační snímek s vyznačením místa budoucí realizované změny SO

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.
Osová 20, 625 00 BRNO
IČ: 46974806, DIČ: CZ46974806
ID datové schránky: 64uu6mg
Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545

tel.: +420 547 212 053
web: www.pris.cz
e-mail: jmeno.prijmeni@pris.cz
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č.ú. 95008514/0600

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Ve Val. Meziříčí dne: 31.8.2022

Vaše zn.: --

Naše zn.: RSD-121731/2022

Vyřizuje: Pavel Pobořil
Pavel.poboril@rsd.cz
Tel.: 571 757 015

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 717/20

625 00 Brno

ID DS: 64uu6mg

Sil. I/57 - „II. etapa cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska" – vyjádření ke změně stavby před dokončením

Žádost a projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Dalibor Diviš (ČKAIT 1006480) v červnu 2022, řeší změny na stavbě „II. etapa cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska".
Jedná se o projektovou dokumentaci ke změně stavby před jejím dokončením.

Oproti původně předložené projektové dokumentaci pro potřeby společného územního rozhodnutí a stavebního povolení byly provedeny koncepční úpravy ve tvaru konstrukcí krakorcových lávek, protože původně navržené konstrukce měly nedostatky, které by znemožnily správné fungování i jejich údržbu.

1. Původní deska podepřená mostními ložisky každých 8 m na malém pilíři, založeném na mikropilotách, byla nahrazena průběžnou stěnovou konstrukcí s vykonzolováním nad tok. Založení na mikropilotách je ponecháno dle projektové dokumentace pro potřeby společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen DUSP).
2. Upraveným řešením se nezmění průtočný profil. Naopak dojde ke zlepšení průtočných poměrů, protože solitérní pilířky by tvořily možnou překážku, do které by se mohly zachytávat splaveniny, kdežto průběžná stěna toto nebezpečí eliminuje.
3. Je navrženo také doplnění vyústění uličních vpustí o kaskádový skluz s vývařištěm – v DUSP vůbec neřešeno.
4. Nově navržená konstrukce nebude obsahovat pohyblivé části (mostní závěry, mostní ložiska) a nebude tedy vyžadovat údržbu nebo zásahy do koryta či souběžné komunikace.
5. Oproti DUSP byly doplněny uliční odvodňovací vpusti, protože s ohledem na velmi malý podélný sklon přilehlé sil. I/57 byla vozovka i cyklostezka nedostatečně odvodněna a v pravé krajnici by stála voda s příliš velkým rozlivem do vozovky.
6. Na začátku a konci krakorců byly v DUSP navrženy gabionové koše. S ohledem na bezpečnost provozu a zajištění stability zábradlí byly v dokumentaci ke změně stavby před jejím dokončením gabiony nahrazeny betonovými tvarovkami vyplněnými štěrkodrtí. Jedná se o formalitu bez vlivu na míru zásahu do průtočného profilu toku.
7. V rámci dokumentace ke změně stavby před jejím dokončením bylo navrženo pažení výkopu za účelem eliminace možných nežádoucích sesuvů vozovky do základové jámy.
8. Pro minimalizaci zásahu do tělesa sil. I/57 je navrženo svislé zaříznutí vozovky na hranici stávající zpevněné části vozovky (tedy mezi vozovkou a krajnicí) svislým řezem, který umožní realizaci kamenného dvojřádku a je možno ho vyplnit těsnící asfaltovou zálivkou.
9. Výše uvedené řešení umožní nesnižovat šířku stávající vozovky.
10. V DUSP nebyla řešena stabilita krajnice (v současnosti dochází k pomalému sesouvání koruny nábřeží), protože konstrukce krakorce podepírala vozovku pouze v rastru 8 m. Nově je navrženo provést konstrukci jako průběžnou zeď, která bude krajnici stabilizovat po celé délce souběhu cyklostezky se sil. I/57.

Další části stavby zůstávají beze změn.

Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Zlín, jako organizace, která je příslušná hospodařit s majetkem státu (sil. I/57) se v souladu s §36, odst.3) zákona č.500/2004Sb – správní řád, vzdává práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a **souhlasí** se změnou stavby před dokončením, dle předložené projektové dokumentace, při dodržení zákona o pozemních komunikacích č.13/97 Sb. v platném znění.

Naše vyjádření pro potřeby společného územního rozhodnutí a stavebního povolení zn. SZ/111/53200/2020/Po ze dne 27.7.2020, které se týká zbylých objektů stavby, zůstává i nadále v platnosti.

Po dokončení předmětné stavby nám bude předložena projektová dokumentace skutečného provedení stavby.

Digitálně podepsal
Ing. Karel Chudárek
Ředitelství silnic a dálnic ČR
12.09.2022 07:55:08

Zastoupení:
ŘSD ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Pracoviště: Jičínská 177, 757 01 Valašské Meziříčí

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **152009889-119097-220915085033** převedením z dokumentu s názvem **22-2056-22050_ŘSD_Zlín_-_Souhlas_se_změnou_stavby_před_dokončením.pdf** obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** stran, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 15.09.2022 v 08:50:28. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 15.09.2022 08:41:07. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 57 2B 5A**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín, 63076, Ředitelství silnic a dálnic ČR**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 15.09.2022 v 08:50:28. Údaje o časovém razítku: datum a čas **12.09.2022 07:55:15**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 02**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**.

Vystavil: **JUDr. Eva Řehulková, Ph.D., advokátní kancelář**
Pracoviště: **JUDr. Eva Řehulková, Ph.D., advokátní kancelář**
dne **15.09.2022**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
EVA ŘEHULKOVÁ

Otisk úředního razítka:

Advokátní kancelář Zajíčková s.r.o.
JUDr. Eva Řehulková, Ph.D. (5)
jednatelka, ev. č. ČAK 11863
Na Moráni 556, 381 01 Český Krumlov
IČ 29149335, DIČ CZ29149335

152009889-119097-220915085033

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Posouzení jednotkových cen nových položek pro ZBV č. 3

Číslo ZBV:	03
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101.2 - Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy

Změnový list pro SO 101.2 obsahuje 17 nových položek:

1) Pol č. N1 – 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM, požadovaná jednotková cena 1 860,00 Kč / M3

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 1 860,00 Kč/M3.

2) Pol č. N2 – 26 17551 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH, požadovaná jednotková cena 467,00 Kč / M3

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 467,00 Kč / M3.

3) Pol č. N3 – 211992 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PE, požadovaná jednotková cena 101,00 Kč / M2

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 101,00 Kč/M2.

4) Pol č. N4 – 261316 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 80MM, požadovaná jednotková cena 1 620,00 Kč / M

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 1 620,00 Kč/M.

5) Pol č. N5 – 289324 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30, požadovaná jednotková cena 9 420,00 Kč / M3

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 9 420,00 Kč/M3.

6) Pol č. N6 – 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ, požadovaná jednotková cena 38 400,00 Kč/T

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 38 400,00 Kč/T.

7) Pol č. N7 – 28991 ZEMNÍ HŘEBY, požadovaná jednotková cena 655,00 Kč / M

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 655,00 Kč/M.

8) Pol č. N8 – 28997C OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2, požadovaná jednotková cena 77,98 Kč / M2

Cena je převzatá z nabídkového rozpočtu stavby z SO 102.1a, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj. 77,98 Kč/M2.

9) Pol č. N9 – 574I06 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16+, požadovaná jednotková cena 6 990,00 Kč / M3

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 6 990,00 Kč /M3.

10) Pol č. N10 – 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC, požadovaná jednotková cena 1 960,00 Kč / M2

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 1 960,00 Kč / M2.

11) Pol č. N11 – 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA, požadovaná jednotková cena 103,98 Kč / M2

Cena je převzatá z nabídkového rozpočtu stavby z SO 101.1a, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj. 103,98 Kč/M2.

12) Pol č. N12 – 917224 CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ, požadovaná jednotková cena 4 620,00 Kč / M

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 4 620, 00 Kč /M.

13) Pol č. N13 – 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM, požadovaná jednotková cena 201,50 Kč / M

Cena je převzatá z nabídkového rozpočtu stavby z SO 103.1a, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj. 201,50 Kč / M.

14) Pol č. N14 – 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ, požadovaná jednotková cena 2 729,48 Kč / M

Cena je převzatá z nabídkového rozpočtu stavby z SO 103.2a, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj. 2 729,48 Kč / M.

15) Pol č. N15 – 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM , požadovaná jednotková cena 271,64 Kč / M

Cena je převzatá z nabídkového rozpočtu stavby z SO 103.2a, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj. 271,64 Kč / M.

16) Pol č. N16 – 02720a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY (3x ŘSD), požadovaná jednotková cena 712 000 Kč / KPL

Cena je převzatá z předložené cenové kalkulace.

17) Pol č. N17 – 32811 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M, požadovaná jednotková cena 3 490,00 Kč / M2

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 3 490,00 Kč / M2.

Jednotková cena nových položek byla přejata ve shodné výši z výskytu daných položek v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele. Zhotovitel takto vhodně postupoval dle Smlouvy o dílo a jejích příloh.

Na základě takto doložených jednotkových cen položek nemáme námitky k jejich výši.

Za TDI:

SO 101.2 - Krakorcová konstrukce

47 625 140,20 **46 479 686,42** **-1 145 453,78** **-2%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	0	Všeobecné konstrukce a práce						1 573 479,16	2 236 315,09	662 835,93	42%
1	K	014102.1	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	9 820,182	14 070,220	4 250,038	155,96	1 531 555,58	2 194 391,51	662 835,93	43%
81	K	014102.2	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	92,160	92,160	0,000	454,90	41 923,58	41 923,58	0,00	0%
	D	1	Zemní práce						2 757 113,16	3 889 839,15	1 132 725,99	41%
17	K	131738	**HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	4 200,000	6 181,020	1 981,020	545,87	2 292 654,00	3 374 033,39	1 081 379,39	47%
18	K	132738	**HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	627,200	627,200	0,000	545,87	342 369,66	342 369,66	0,00	0%
59	K	113468	**ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM**	M3	38,400	94,200	55,800	920,19	35 335,30	86 681,90	51 346,60	145%
71	K	18221	**ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M**	M2	268,000	268,000	0,000	46,79	12 539,72	12 539,72	0,00	0%
72	K	18241	**ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM**	M2	268,000	268,000	0,000	25,99	6 965,32	6 965,32	0,00	0%
76	K	121108	**SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM**	M3	259,140	259,140	0,000	196,25	50 856,23	50 856,23	0,00	0%
78	K	17120	**ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ**	M3	22,891	22,891	0,000	716,13	16 392,93	16 392,93	0,00	0%
	D	2	Základy						7 545 028,35	11 282 238,54	3 737 210,19	50%
51	K	272325	**ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	29,760	231,154	201,394	11 528,34	343 083,40	2 664 821,90	2 321 738,50	677%
52	K	272365	**VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B**	T	7,440	29,191	21,751	44 839,65	333 607,00	1 308 914,22	975 307,22	292%
55	K	28995	**KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY**	M2	1 605,000	618,400	-986,600	64,99	104 308,95	40 189,82	-64 119,13	-61%
73	K	26113	**VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM**	M	1 238,000	1 335,000	97,000	1 949,55	2 413 542,90	2 602 649,25	189 106,35	8%
74	K	26153	**VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 150MM**	M	58,000	58,000	0,000	2 404,45	139 458,10	139 458,10	0,00	0%
77	K	227831	**MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU**	M	1 296,000	1 393,000	97,000	3 249,25	4 211 028,00	4 526 205,25	315 177,25	7%
	D	3	Svislé konstrukce						4 539 003,56	3 721 071,63	-817 931,93	-18%
2	K	3332A7	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al**	M3	106,000	0,000	-106,000	10 118,16	1 072 524,96	0,00	-1 072 524,96	-100%

24	K	317325	**ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	20,800	8,564	-12,236	37 236,41	774 517,33	318 907,51	-455 609,82	-59%
25	K	317365	**VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B**	T	6,240	1,300	-4,940	44 839,65	279 799,42	58 291,55	-221 507,87	-79%
26	K	327215	**PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA**	M3	16,875	0,000	-16,875	5 601,71	94 528,86	0,00	-94 528,86	-100%
27	K	333325	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37**	M3	9,600	163,900	154,300	7 978,86	76 597,06	1 307 735,15	1 231 138,09	1607%
28	K	333365	**VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B**	T	2,400	18,382	15,982	44 839,64	107 615,14	824 242,26	716 627,12	666%
53	K	334325	**MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37**	M3	19,110	33,560	14,450	33 233,33	635 088,94	1 115 310,55	480 221,61	76%
54	K	334365	**VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B**	T	4,778	2,154	-2,624	44 839,65	214 243,85	96 584,61	-117 659,24	-55%
75	K	31717	**KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY**	KG	5 200,000	0,000	-5 200,000	246,94	1 284 088,00	0,00	-1 284 088,00	-100%
	D	4	Vodorovné konstrukce						24 186 865,19	12 942 614,10	-11 244 251,09	-46%
6	K	42137	**VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ**	T	11,399	2,411	-8,988	157 139,05	1 791 228,03	378 862,25	-1 412 365,78	-79%
7	K	42862	**MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN**	KUS	10,000	0,000	-10,000	64 335,15	643 351,50	0,00	-643 351,50	-100%
8	K	45157	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO**	M3	175,333	175,333	0,000	1 243,81	218 080,94	218 080,94	0,00	0%
9	K	45160	**PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU**	M3	20,480	51,522	31,042	2 352,46	48 178,38	121 203,44	73 025,06	152%
10	K	46251	**ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE**	M3	7,000	86,000	79,000	1 416,67	9 916,69	121 833,62	111 916,93	1129%
29	K	421336	**MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50**	M3	338,000	365,328	27,328	22 744,92	7 687 782,96	8 309 360,68	621 577,72	8%
30	K	451314	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	175,333	97,876	-77,457	3 743,14	656 295,97	366 363,57	-289 932,40	-44%
32	K	458523	**VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9**	M3	852,000	852,000	0,000	1 295,80	1 104 021,60	1 104 021,60	0,00	0%
33	K	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	350,667	0,000	-350,667	9 773,74	3 427 328,08	0,00	-3 427 328,08	-100%
48	K	421365	**VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B**	T	147,392	40,265	-107,127	44 839,65	6 609 005,69	1 805 468,51	-4 803 537,18	-73%
65	K	451314.2	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	2,481	18,348	15,867	4 120,05	10 221,84	75 594,68	65 372,84	640%
78	K	45131A	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25**	M3	79,298	19,250	-60,048	3 587,17	284 455,41	69 053,02	-215 402,39	-76%
79	K	451312	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15**	M3	14,976	105,060	90,084	3 548,18	53 137,54	372 771,79	319 634,25	602%

80	K	42861	**MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN**	KUS	62,000	0,000	-62,000	26 513,88	1 643 860,56	0,00	-1 643 860,56	-100%
	D	5	Komunikace						184 661,38	452 997,44	268 336,06	145%
12	K	58300	**KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)**	M3	38,400	94,200	55,800	4 808,89	184 661,38	452 997,44	268 336,06	145%
	D	7	Přidružená stavební výroba						2 607 876,75	2 231 033,01	-376 843,74	-14%
13	K	78382	**NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)**	M2	1 079,000	518,592	-560,408	584,87	631 074,73	303 308,90	-327 765,83	-52%
14	K	78383	**NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)**	M2	130,000	0,000	-130,000	649,85	84 480,50	0,00	-84 480,50	-100%
34	K	711415	**IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ**	M2	910,000	822,585	-87,415	2 014,54	1 833 231,40	1 657 130,39	-176 101,01	-10%
56	K	711231	**IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY**	M2	189,440	867,510	678,070	155,96	29 545,06	135 296,86	105 751,80	358%
57	K	711509	**OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ**	M2	189,440	867,510	678,070	155,96	29 545,06	135 296,86	105 751,80	358%
	D	8	Potrubí						46 614,74	146 924,94	100 310,20	215%
14	K	87434	**POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM**	M	79,000	249,000	170,000	590,06	46 614,74	146 924,94	100 310,20	215%
	D	9	Ostatní konstrukce a práce						4 184 497,91	3 706 433,20	-478 064,71	-11%
3	K	9112B1	**ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	370,000	397,200	27,200	7 160,70	2 649 459,00	2 844 230,04	194 771,04	7%
15	K	93152	**MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM**	M	14,000	0,000	-14,000	42 890,10	600 461,40	0,00	-600 461,40	-100%
35	K	93151	**MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM**	M	14,000	0,000	-14,000	38 991,00	545 874,00	0,00	-545 874,00	-100%
62	K	931182	**VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM**	M2	103,200	103,200	0,000	191,06	19 717,39	19 717,39	0,00	0%
63	K	931328	**TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK**	M	516,000	293,800	-222,200	227,45	117 364,20	66 824,81	-50 539,39	-43%
69	K	91355	**EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU**	KUS	8,000	8,000	0,000	4 159,04	33 272,32	33 272,32	0,00	0%
70	K	966138	**BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM**	M3	60,000	204,000	144,000	3 639,16	218 349,60	742 388,64	524 039,04	240%
	D	N	Nové položky						0,00	5 870 219,32	5 870 219,32	
N1		113728	**FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM**	M3	0,000	51,695	51,695	1 860,00	0,00	96 152,70	96 152,70	100%

N2		17551	**OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH**	M3	0,000	634,530	634,530	467,00	0,00	296 325,51	296 325,51	100%
N3		211992	**OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PE**	M2	0,000	594,825	594,825	101,00	0,00	60 077,33	60 077,33	100%
N4	K	261316	**VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 80MM**	M	0,000	340,000	340,000	1 620,00	0,00	550 800,00	550 800,00	100%
N5	K	289324	**STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30**	M3	0,000	86,750	86,750	9 420,00	0,00	817 185,00	817 185,00	100%
N6	K	289366	**VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ**	T	0,000	1,268	1,268	38 400,00	0,00	48 691,20	48 691,20	100%
N7	K	28991	**ZEMNÍ HŘEBY**	M	0,000	340,000	340,000	655,00	0,00	222 700,00	222 700,00	100%
N8		28997C	**OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2**	M2	0,000	1 189,650	1 189,650	77,98	0,00	92 768,91	92 768,91	100%
N9		574I06	**ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16+**	M3	0,000	51,695	51,695	6 990,00	0,00	361 348,05	361 348,05	100%
N10		58212	**DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC**	M2	0,000	71,350	71,350	1 960,00	0,00	139 846,00	139 846,00	100%
N11		915111	**VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA**	M2	0,000	91,813	91,813	103,98	0,00	9 546,66	9 546,66	100%
N12	K	917224	**CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ**	M	0,000	285,400	285,400	4 620,00	0,00	1 318 548,00	1 318 548,00	100%
N13		919112	**ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM**	M	0,000	302,400	302,400	201,50	0,00	60 933,60	60 933,60	100%
N14		9113C1	**SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	0,000	248,000	248,000	2729,48	0,00	676 911,04	676 911,04	100%
N15		9113C3	**SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM**	M	0,000	248,000	248,000	271,64	0,00	67 366,72	67 366,72	100%
N16		02720a	**POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY (3x ŘSD)**	KPL	0,000	1,000	1,000	712 000,00	0,00	712 000,00	712 000,00	100%
N17		32811	**OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M**	M2	0,000	97,140	97,140	3 490,00	0,00	339 018,60	339 018,60	100%

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	04
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 801 - Kácení stromů – Lidečko
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	801 / 01

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO	**NE - Uloženo**
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Změnový list (Skupina 3)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Popis a zdůvodnění změny	1	
Stanovisko oprávněné osoby Objednatele	1	
Soupis prací	1	
Výkaz skutečného počtu kácení	1	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 801 - KÁCENÍ STROMŮ - k.ú.Lidečko** Číslo a název podobjektu/rozpočtu: **SO 801**	**801 / 1**	**4**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 04 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
4	**0,00**	**1 760 480,46**	**1 760 480,46**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 04

Věcně příslušný útvar:	Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	801 / 01
Název SO/PS:	Kácení stromů – Lidečko
Číslo podobjektu/rozpočtu:	SO 801
Název podobjektu/rozpočtu:	

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	**217 779 681,98 Kč;**	
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	1 172 810,29 Kč (bez DPH)	
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-0,00 Kč,	-0,00. % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	1 760 480,46 Kč,	150,11 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	218 732 370,14 Kč,	100,4 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:
Změna spočívá v nárůstu počtu vykácených stromů v trase nově budované cyklostezky. Před zahájením prací proběhlo podrobné vytýčení trasy nově budované cyklostezky. Před zahájením prací na samotném kácení byla provedena pochůzka za účasti zhotovitel a objednatele, byly vyznačeny stromy určené ke kácení dle zadávací dokumentace a současně i stromy, které nebyly uvedené v zadávací dokumentaci ale překážely v trase nově budované cyklotrasy. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným kácením byl dán skutečností, že trasa cyklostezky nebyla ve stupni PDPS kompletně ukotvena v katastrální mapě ale byla vložena jen osa trasy, okraje trasy (zářezy, násypy, lávky a krakorce) nebyly zaznačeny, tudíž i předpoklad kácení nemohl být přesný.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn". Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~NE~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Týká se pol. č. 1, 2, 4
Skutečný objem vykácených stromů byl zjištěn až v rámci příprav RSD, kdy bylo upřesněno umístění jednotlivých konstrukčních prvků trasy a tím definitivně určeny stromy k vykácení, mezi nimi i ty, které nebyly v zadávací dokumentaci.
Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222, odst. (6) ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	8	9	12	13
4	K	014102.d	POPLATKY ZA SKLÁDKU	KPL	10,500	19 474,24	206 426,94	1060%
1	K	112118	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM	KUS	446,000	1 754,60	782 551,60	1062%
2	K	112218	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM	KUS	424,000	1 819,58	771 501,92	1010%

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michal Dibon
hl. stavbyvedoucí
Podpis: datum: 7.11.23

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec
Podpis: Tkadlec datum: 7.11.2023

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 04

Název Stavby:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
801/1

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 801 - KÁCENÍ STROMŮ - k.ú.Lidečko

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 172 810,29

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 172 810,29	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	150,11

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	2 933 290,75	1 760 480,46	150,11

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 801 - Kácení stromů – Lidečko** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**801 / 01**	**04**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnicitví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Změna spočívá v nárůstu počtu vykácených stromů v trase nově budované cyklostezky. Před zahájením prací proběhlo podrobné vytýčení trasy nově budované cyklostezky. Před zahájením prací na samotném kácení byla provedena pochůzka za účasti zhotovitel a objednatele. Byly vyznačeny stromy určené ke kácení dle zadávací dokumentace a současně i stromy, které nebyly uvedené v zadávací dokumentaci, ale překážely v trase nově budované cyklotrasy. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným kácením byl dán skutečností, že trasa cyklostezky nebyla ve stupni PDPS kompletně ukotvena v katastrální mapě, ale byla vložena jen osa tras. Stavební hranice trasy (zářezy, násypy, lávky a krakorce) nebyly zaznačeny, tudíž i předpoklad kácení nemohl být přesný.

Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222, odst. (6) ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	**1 760 480,46**	**1 760 480,46**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. T. Binčianec	datum		podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno	Ing. Jaroslav Puhl	datum	7.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josf Tkadlec	datum	7.11.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum	7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré:

SO 801 - KÁCENÍ STROMŮ - k.ú.Lidečko

1 172 810,29 **2 933 290,75** **1 760 480,46** **150%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	K	014102.d	POPLATKY ZA SKLÁDKU	KPL	1,000	11,600	10,600	19 474,24	19 474,24	225 901,18	206 426,94	1060%
1	K	112118	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM	KUS	42,000	488,000	446,000	1 754,60	73 693,20	856 244,80	782 551,60	1062%
2	K	112218	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM	KUS	42,000	466,00	424,000	1 819,58	76 422,36	847 924,28	771 501,92	1010%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	218 732 370,14
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	100,44%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	952 688,16
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,44%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč

bez ABS

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	17,68%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

	Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky	do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020	
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	0 Kč	0 Kč	ABS
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	ABS
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,00%	0,00%	ABS

OK v limitu OK v limitu

Skupiny změn

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-		-6-
	Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		Smluvní kompenzační nároky

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 18 775 342,53	19 728 030,69	952 688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18 775 342,53	19 728 030,69	952 688,16	38 503 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - konst	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 839 603,17	16 693 797,83	- 1 145 805,34			0,00			0,00	- 17 839 603,17	16 693 797,83	- 1 145 805,34	34 533 401,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Legenda:

ZBV s datumem schválení do 31.12.2019
ZBV s datumem schválení od 1.1.2020
ZBV bez datumu schválení:

ZMĚNOVÝ LIST					číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha				
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16. 3. 2023			
Název akce: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Odkazy:	na Objekt:	**SO 801 Kácení stromů – Lidečko**			
	na výkresy:	Změna rozsahu kácení stromů			
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				

Předmět změny: Změna rozsahu kácení stromů na katastrálním území Lidečko

Popis a zdůvodnění změny:

Změna spočívá v nárůstu počtu vykácených stromů v trase nově budované cyklostezky. Před zahájením prací proběhlo podrobné vytýčení trasy nově budované cyklostezky. Před zahájením prací na samotném kácení byla provedena pochůzka za účasti zhotovitel a objednatele, byly vyznačeny stromy určené ke kácení dle zadávací dokumentace a současně i stromy, které nebyly uvedené v zadávací dokumentaci ale překážely v trase nově budované cyklotrasy. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným kácením byl dán skutečností, že trasa cyklostezky nebyla ve stupni PDPS kompletně ukotvena v katastrální mapě ale byla vložena jen osa trasy, okraje trasy (zářezy, násypy, lávky a krakorce) nebyly zaznačeny, tudíž i předpoklad kácení nemohl být přesný.
Tato změna byla naprosto nezbytná pro provedení stavby a má dopad do ceny a pro daný objekt došlo k navýšení původní ceny.

Položkový rozpočet změny stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Realizace změny stavby nemá vliv na smluvený termín dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Doprastav, a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Ověření projektové dokumentace speciálním stavebním úřadem

k č.j.: MUVS-S 17299/2023/OÚPSŘD-280.13/Li
ze dne: 13.09.2023
ověřil: Hana Černotová
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko starosty obce :

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko autorského dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466868, DIČ: CZ27466868

.....

Příloha: Položkový rozdílový rozpočet
Rozdílový výkaz stromů – skutečnost z pochůzky

ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ KÁCENÍ STROMŮ OD LIDECKO
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

SO 801 - KÁCENÍ STROMŮ - k.ú.Lidečko

1 172 810,29 **2 933 290,75** **1 760 480,46** **150%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl		Poznámka
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Náklady soupisu celkem													
	D	0	Všeobecné konstrukce a práce						19 474,24	225 901,18	206 426,94	1060%	
4	K	014102.d	POPLATKY ZA SKLÁDKU	KPL	1,000	11,600	10,600	19 474,24	19 474,24	225 901,18	206 426,94	1060%	
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU										
	VV		"POPLATEK ZA PAŘEZY										
	D	1	Zemní práce						1 153 336,05	2 707 389,57	1 554 053,52	135%	
1	K	112118	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM	KUS	42,000	488,000	446,000	1 754,60	73 693,20	856 244,80	782 551,60	1062%	
	PP												
2	K	112218	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM	KUS	42,000	466,00	424,000	1 819,58	76 422,36	847 924,28	771 501,92	1010%	
	PP												
3	K	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	7 017,000	7 017,00	0,000	142,97	1 003 220,49	1 003 220,49	0,00	0%	
	PP												

VÝKAZ STROMŮ KÁCENÍ
DLE VÝKAZU VÝMĚR A SKUTEČNOSTI

KATASTR	PROJEKT	SKUTEČNOST	ROZDÍL
VALAŠSKÉ PŘÍKAZY	24	104	+ 80
HORNÍ LIDEČ	25	25	0
LIDEČKO	42	184	+ 142
LUŽNÁ	43	43	0
Σ	164	386 ks	222 ks

Ing. M. Dibon

Ing. J. Hájka

J. Daněk

25. 4. 2022

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	05
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 103.3 - Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	103.3 / 01

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO	**NE - Uloženo**
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Změnový list (Skupina 3)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	2	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Popis a zdůvodnění změny	1	
Vyjádření TDI k návrhu změn	1	
Vyjádření Geotechnika	1	
Vyjádření ŘSD ČR s předloženou PD	2	
Stanovisko Povodí Moravy	2	
Soupis prací	3	
Vyjádření TDI k novým položkám	3	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 103.3 - Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**103.3**	**5**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 05 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	-2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
5	**-2 061 161,83**	**2 587 416,68**	**526 254,85**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 05

Věcně příslušný útvar: Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 103.3 / 01
Název SO/PS: Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko
Číslo podobjektu/rozpočtu: 103.3
Název podobjektu/rozpočtu:

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **217 779 681,98 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 6 331 039,41 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -2 061 161,83. Kč, -32,56. % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 2 587 416,68 Kč, 40,87 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka: 219 258 607,17 Kč, 100,68 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků: -

Založení krakorce bylo změněno z lokálních základů na základ průběžný po celé délce krakorce, a to z důvodu, že koruna svahu na styku s komunikací I/57 je dlouhodobě nestabilní a průběžným základem dojde k její stabilizaci, což by v případě lokálních základů nebylo možné a hrozilo sesouvání okraje vozovky k přilehlému vodnímu toku a trhání asfaltové vozovky v místech lokálních základů

V souvislosti s výše popsanou úpravou založení byly vypuštěny pohyblivé součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto vypuštěním pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou

Rovněž původně navržená podélná pohyblivá mezera mezi vozovkou silnice I/57 a krakorcovou deskou je nerealizovatelný detail, který by byl zdrojem poruch a neumožňoval by odvodnění vozovky, aniž by voda zatékala pod desku a po zamrznutí v zimním období způsobovala degradaci okraje vozovky, tento detail byl změnou na podélné založení s podélnou podpěrnou stěnou a následným dosypem v celém podélném směru krakorce eliminován a odvodnění bylo řešeno standartním způsobem pomocí žulové obruby a žulového dvouřádku spolu s klasickými silničními odvodňovači, což současně vyřešilo nedostatečný podélný sklon komunikace podél budovaného krakorce.

Dále bylo změněno kotvení zábradlí na krakorce, které bylo původně řešeno zabetonováním do římsy, což již neumožňovalo žádnou další možnost manipulace s daným zábradlím, řešení bylo upraveno na zábradlí dodatečně kotvené do povrchu římsy čímž byla umožněna demontáž, montáž při případné opravě zábradlí v rámci údržby nebo opravě po havárii

Gabionové zídky tvořící křídla krakorcové konstrukce byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou, a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu).

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~**NE**~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.
Zjištěná nestabilita koruny svahu na styku se sil. I/57 a nutnost zajištění její stability představuje nepředvídatelné fyzické podmínky a spadá pod rizika nesená Objednatelem, neboť Zhotovitel vycházel jenom z podkladů Objednatele, které byly součástí zadávací dokumentace stavby a neměl možnost předmětné skutečnosti zjistit před zahájením prací na Díle.
Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222, odst. (6) ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

PČ	Popis	MJ	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
1	4	5	8	9	12	13
1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	460,800	155,96	71 866,37	70%
79	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	31,128	454,90	14 160,13	216%
17	HLOUBENÍ JAM ZÁPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	230,400	545,87	125 768,45	96%
60	ODSTRAN KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH ZE SILNIC DÍLCŮ VČET PODKL. ODVOZ DO 20KM	M3	12,970	920,19	11 934,86	216%
51	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	3,125	44 839,65	140 123,90	237%
52	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	31,620	11 528,34	364 526,11	599%
55	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	-44,500	64,99	-2 892,05	-49%
2	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT Ø4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	-6,000	10 118,16	-60 708,96	-100%
24	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	-1,018	37 236,41	-37 921,56	-32%
25	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	-0,755	44 839,65	-33 853,93	-79%
27	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	41,350	7 978,86	329 925,87	1723%
28	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	2,526	44 839,65	113 264,96	421%
53	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	1,450	33 233,33	48 188,33	53%
73	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	-800,000	246,94	-197 552,00	-100%
6	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ	T	-1,735	157 133,60	-272 626,80	-100%
7	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	-12,000	26 513,88	-318 166,56	-100%
8	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	117,350	1 243,81	145 961,11	1128%
29	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50	M3	-6,490	22 744,87	-147 614,21	-12%
32	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	-22,740	1 295,80	-29 466,49	-47%
33	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-20,800	9 773,74	-203 293,79	-100%
48	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	-8,531	44 839,65	-382 527,05	-47%
70	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	12,168	3 548,18	43 174,26	469%
12	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	12,970	4 808,89	62 371,30	216%
13	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	-127,050	584,87	-74 307,73	-77%
56	IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	106,880	155,96	16 669,01	315%
57	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	106,880	155,96	16 669,01	315%
67	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	30,000	590,06	17 701,80	375%
3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	5,000	8 068,97	40 344,85	10%
35	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M	-7,000	42 890,10	-300 230,70	-100%
	Nové položky					
N1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	9,275	1 860,00	17 251,50	100%
N2	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	43,050	467,00	20 104,35	100%
N3	zásyp základu na líci a na rubu pod těsnící vrstvou OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PE těsnící vrstva za rubem	M2	102,500	101,00	10 352,50	100%
N4	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 80MM	M	144,000	1 620,00	233 280,00	100%
N5	vrty pro hřeby dl. 2.0 m - 63 ks STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 torkret tl. 100 mm	M3	26,000	9 420,00	244 920,00	100%
N6	VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	T	0,149	38 400,00	5 702,40	100%
N7	karisiť 150x150x4x4, 1.35 kg/m2, vč. podélné vázané výztuže ZEMNÍ HŘEBY dl. 2.0 m, profil 20 mm, bez povrchové úpravy	M	78,000	655,00	51 090,00	100%
N8	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	205,000	77,98	15 985,90	100%
N9	ochranná geotextilie nad a pod těsnící folií ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	24,600	1 960,00	48 216,00	100%
N10	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16+	M3	9,275	6 990,00	64 832,25	100%
N11	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	13,250	1 960,00	25 970,00	100%
N12	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	17,188	103,98	1 787,16	100%
N13	obnovení středové dělící čáry a vodícího proužku CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇU kamenné obruby vč. kotvení	M	53,000	4 620,00	244 860,00	100%
N14	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	53,000	201,50	10 679,50	100%
N15	OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M	M2	8,520	3 490,00	29 734,80	100%

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michal Dibon
hl. stavbyvedoucí

Podpis: datum: 7.11.23

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec

Podpis: datum: 7.11.23

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 05

Název Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 103.3 /01
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103.3 - Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko **Číslo a název podobjektu/rozpočtu:** SO 103.3 - Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 331 039,41

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 331 039,41	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-2 061 161,83	2 587 416,68	2 587 416,68	40,87

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-2 061 161,83	6 857 294,26	526 254,85	8,31

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 103.3 - Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko** Číslo a název podobjektu/rozpočtu: **SO 103.3**	/ číslo Změny SO/PS: **103.3 / 01**	**5**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnicitví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

-Založení krakorce bylo změněno z lokálních základů na základ průběžný po celé délce krakorce a to z důvodu, že koruna svahu na styku s komunikací I/57 je dlouhodobě nestabilní a průběžným základem dojde k její stabilizaci, což by v případě lokálních základů nebylo možné a hrozilo sesouvání okraje vozovky k přilehlému vodnímu toku a trhání asfaltové vozovky v místech lokálních základů

-V souvislosti s výše popsanou úpravou založení byly vypuštěny pohyblivé součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto vypuštěním pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou

-Rovněž původně navržená podélná pohyblivá mezera mezi vozovkou silnice I/57 a krakorcovou deskou je nerealizovatelný detail, který by byl zdrojem poruch a neumožňoval by odvodnění vozovky, aniž by voda zatékala pod desku a po zamrznutí v zimním období způsobovala degradaci okraje vozovky, tento detail byl změnou na podélné založení s podélnou podpěrnou stěnou a následným dosypem v celém podélném směru krakorce eliminován a odvodnění bylo řešeno standartním způsobem pomocí žulové obruby a žulového dvouřádku spolu s klasickými silničními odvodňovači, což současně vyřešilo nedostatečný podélný sklon komunikace podél budovaného krakorce.

-Dále bylo změněno kotvení zábradlí na krakorce, které bylo původně řešeno zabetonováním do římsy, což již neumožňovalo žádnou další možnost manipulace s daným zábradlím, řešení bylo upraveno na zábradlí dodatečně kotvené do povrchu římsy čímž byla umožněna demontáž, montáž při případné opravě zábradlí v rámci údržby nebo opravě po havárii

-Gabionové zídky tvořící křídla krakorcové konstrukce byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)

Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222, odst. (6) ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 061 161,83	**2 587 416,68**	**526 254,85**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	M. Buranec	datum		podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno	Ing. Stanislav Puhl	datum	7.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum	7. 11. 2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum	7. 11. 23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré:

SO 103.3-K6 - KRAKORCOVÁ KONSTRUKCE

4 634 499,94 **5 160 754,79** **526 254,85** **11%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	K	014102.1	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	655,630	1 116,430	460,800	155,96	102 252,05	174 118,42	71 866,37	70%
79	K	014102.2	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	14,400	45,528	31,128	454,90	6 550,56	20 710,69	14 160,13	216%
17	K	131738	**HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	240,000	470,400	230,400	545,87	131 008,80	256 777,25	125 768,45	96%
60	K	113468	**ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIC DILCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM**	M3	6,000	18,970	12,970	920,19	5 521,14	17 456,00	11 934,86	216%
51	K	272365	**VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B**	T	1,320	4,445	3,125	44 839,65	59 188,34	199 312,24	140 123,90	237%
52	K	272325	**ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	5,280	36,900	31,620	11 528,34	60 869,64	425 395,75	364 526,11	599%
55	K	28995	**KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY**	M2	90,000	45,500	-44,500	64,99	5 849,10	2 957,05	-2 892,05	-49%
2	K	3332A7	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al**	M3	6,000	0,000	-6,000	10 118,16	60 708,96	0,00	-60 708,96	-100%
24	K	317325	**ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	3,200	2,182	-1,018	37 236,41	119 156,51	81 234,95	-37 921,56	-32%
25	K	317365	**VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B**	T	0,960	0,205	-0,755	44 839,65	43 046,06	9 192,13	-33 853,93	-79%
27	K	333325	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37**	M3	2,400	43,750	41,350	7 978,86	19 149,26	349 075,13	329 925,87	1723%
28	K	333365	**VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B**	T	0,600	3,126	2,526	44 839,65	26 903,79	140 168,75	113 264,96	421%
53	K	334325	**MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37**	M3	2,730	4,180	1,450	33 233,33	90 726,99	138 915,32	48 188,33	53%
73	K	31717	**KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY**	KG	800,000	0,000	-800,000	246,94	197 552,00	0,00	-197 552,00	-100%
6	K	42137	**VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ**	T	1,735	0,000	-1,735	157 133,60	272 626,80	0,00	-272 626,80	-100%
7	K	42861	**MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN**	KUS	12,000	0,000	-12,000	26 513,88	318 166,56	0,00	-318 166,56	-100%
8	K	45157	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO**	M3	10,400	127,750	117,350	1 243,81	12 935,62	158 896,73	145 961,11	1128%
29	K	421336	**MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50**	M3	52,000	45,510	-6,490	22 744,87	1 182 733,24	1 035 119,03	-147 614,21	-12%
32	K	458523	**VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9**	M3	48,000	25,260	-22,740	1 295,80	62 198,40	32 731,91	-29 466,49	-47%
33	K	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	20,800	0,000	-20,800	9 773,74	203 293,79	0,00	-203 293,79	-100%
48	K	421365	**VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B**	T	18,200	9,669	-8,531	44 839,65	816 081,63	433 554,58	-382 527,05	-47%
70	K	451312	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15**	M3	2,592	14,760	12,168	3 548,18	9 196,88	52 371,14	43 174,26	469%
12	K	58300	**KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)**	M3	6,000	18,970	12,970	4 808,89	28 853,34	91 224,64	62 371,30	216%
13	K	78382	**NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)**	M2	166,000	38,950	-127,050	584,87	97 088,42	22 780,69	-74 307,73	-77%
56	K	711231	**IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY**	M2	33,920	140,800	106,880	155,96	5 290,16	21 959,17	16 669,01	315%
57	K	711509	**OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ**	M2	33,920	140,800	106,880	155,96	5 290,16	21 959,17	16 669,01	315%
67	K	87434	**POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM**	M	8,000	38,000	30,000	590,06	4 720,48	22 422,28	17 701,80	375%
3	K	9112B1	**ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	48,000	53,000	5,000	8 068,97	387 310,56	427 655,41	40 344,85	10%
35	K	93151	**MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM**	M	7,000	0,000	-7,000	42 890,10	300 230,70	0,00	-300 230,70	-100%
	D	N	Nové položky									
N1		113728	**FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM**	M3	0,000	9,275	9,275	1 860,00	0,00	17 251,50	17 251,50	100%
N2		17551	**OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH**	M3	0,000	43,050	43,050	467,00	0,00	20 104,35	20 104,35	100%
			zásyp základu na líci a na rubu pod těsnící vrstvou									
N3		211992	**OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PE**	M2	0,000	102,500	102,500	101,00	0,00	10 352,50	10 352,50	100%
			těsnící vrstva za rubem									
N4	K	261316	**VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 80MM**	M	0,000	144,000	144,000	1 620,00	0,00	233 280,00	233 280,00	100%
	PP		vrty pro hřeby dl. 2.0 m - 63 ks									

N5	K	289324	**STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30**	M3	0,000	26,000	26,000	9 420,00	0,00	244 920,00	244 920,00	100%
	PP		torkret tl. 100 mm									
N6	K	289366	**VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ**	T	0,000	0,149	0,149	38 400,00	0,00	5 702,40	5 702,40	100%
	PP		karisíť 150x150x4x4, 1.35 kg/m2, vč. podélné vázané výztuže									
N7	K	28991	**ZEMNÍ HŘEBY**	M	0,000	78,000	78,000	655,00	0,00	51 090,00	51 090,00	100%
	PP		dl, 2.0 m, profil 20 mm, bez povrchové úpravy									
N8		28997C	**OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2**	M2	0,000	205,000	205,000	77,98	0,00	15 985,90	15 985,90	100%
			ochranná geotextilie nad a pod těsnící folií									
N9		46321	**ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE**	M3	0,000	24,600	24,600	1 960,00	0,00	48 216,00	48 216,00	100%
N10		574I06	**ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16+**	M3	0,000	9,275	9,275	6 990,00	0,00	64 832,25	64 832,25	100%
N11		58212	**DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC**	M2	0,000	13,250	13,250	1 960,00	0,00	25 970,00	25 970,00	100%
N12		915111	**VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA**	M2	0,000	17,188	17,188	103,98	0,00	1 787,16	1 787,16	100%
			obnovení středové dělící čáry a vodícího proužku									
N13	K	917224	**CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇU**	M	0,000	53,000	53,000	4 620,00	0,00	244 860,00	244 860,00	100%
	PP		kamenné obruby vč. kotvení									
N14		919112	**ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM**	M	0,000	53,000	53,000	201,50	0,00	10 679,50	10 679,50	100%
N15		32811	**OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M**	M2	0,000	8,520	8,520	3 490,00	0,00	29 734,80	29 734,80	100%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	217 798 293,53
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	100,01%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,04%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 769 252,62	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,35%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	17,27%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

	Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky	do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	838 977 Kč	838 977 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	31 827 976 Kč	31 827 976 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,39%	0,39%

OK v limitu OK v limitu

Skupiny změn

					-1-			-2-			-3-			-4-				-5-				-6-
					Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 52 506 604,64	52 525 216,19	18 611,55	- 288 029,20	366 882,99	78 853,79	0,00	0,00	0,00	- 28 933 239,96	36 989 560,36	8 056 320,40	65 922 800,32	- 23 220 352,40	14 394 779,38	- 8 825 573,02	37 615 131,78	- 64 983,08	773 993,46	0,39%	838 976,54	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - k	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	

ZMĚNOVÝ LIST			číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha		
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16.3.2023	

Název akce: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**

Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně ☒

Odkazy:	na Objekt:	**SO 103.3 Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko**
	na výkresy:	Změna koncepce krakorcové konstrukce
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Změna koncepce krakorcové konstrukce K6

Popis a zdůvodnění změny:

KRAKOREC K6

Změny na tomto objektu spočívají v níže popsaných bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

- Založení krakorce bylo změněno z lokálních základů na základ průběžný po celé délce krakorce a to z důvodu, že koruna svahu na styku s komunikací I/57 je dlouhodobě nestabilní a průběžným základem dojde k její stabilizaci, což by v případě lokálních základů nebylo možné a hrozilo sesouvání okraje vozovky k přilehlému vodnímu toku a trhání asfaltové vozovky v místech lokálních základů
- V souvislosti s výše popsanou úpravou založení byly vypuštěny pohyblivé součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto vypuštěním pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou
- Rovněž původně navržená podélná pohyblivá mezera mezi vozovkou silnice I/57 a krakorcovou deskou je nerealizovatelný detail, který by byl zdrojem poruch a neumožňoval by odvodnění vozovky, aniž by voda zatékala pod desku a po zamrznutí v zimním období způsobovala degradaci okraje vozovky, tento detail byl změnou na podélné založení s podélnou podpěrnou stěnou a následným dosypem v celém podélném směru krakorce eliminován a odvodnění bylo řešeno standartním způsobem pomocí žulové obruby a žulového dvouřádku spolu s klasickými silničními odvodňovači, což současně vyřešilo nedostatečný podélný sklon komunikace podél budovaného krakorce.
- Dále bylo změněno kotvení zábradlí na krakorce, které bylo původně řešeno zabetonováním do římsy, což již neumožňovalo žádnou další možnost manipulace s daným zábradlím, řešení bylo upraveno na zábradlí dodatečně kotvené do povrchu římsy čímž byla umožněna demontáž, montáž při případné opravě zábradlí v rámci údržby nebo opravě po havárii
- Gabionové zídky tvořící křídla krakorcové konstrukce byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)

Položkový rozpočet změny stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Realizace změny stavby nemá vliv na smluvený termín dokončení díla.

Ověření projektové dokumentace speciálním stavebním úřadem

k č.j.: MUVS-S 17299/2023/OÚPSŘD-280.13/Li
ze dne: 13.09.2023
ověřil: Hana Černotová
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele ☐ | chyba v PD ☐ | chyba zhotovitele ☐ | vyšší moc ☐ | jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Doprastav, a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko starosty obce :

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko autorského dozoru:

DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Příloha: Vyjádření fy. ArtepGeo. k založení krakorcových konstrukcí K6
Položkový rozdílový rozpočet
Výkres půdorys, řezy PDPS
Přehledný výkres RDS
Výkres mikropiloty RDS
Výkres tvar základů RDS
Výkres tvar dříků RDS
Výkres tvar krakorce RDS
SITUACE + VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

Ing. Ondřej Hort; Havířská 658, 664 11 Zbýšov
+420 602 781 683; o.hort@seznam.cz
IČO: 01483064

Ing. Stanislav Pukl
INFRAM a.s.

Věc: Vyjádření k návrhu změn krakorcových konstrukcí K1, K2, K4 a K6 na stavbě „I. a II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska"

Krakorcové konstrukce K1, K2, K4 a K6:

Oproti PDPS zhotovitel navrhuje změnu technického řešení spočívající v nahrazení krakorcových konstrukcí s osovou vzdáleností uložení 8,0 m za průběžnou opěrnou zeď založenou na mikropilotách.

Uvedený návrh změny lze doporučit především z důvodu trvalé „pasivní" ochrany stávajícího tělesa násypu komunikace I/57. Oproti původnímu návrhu se jedná o řešení zajišťující s dostatečnou mírou bezpečnosti trvalou stabilitu konstrukce cyklostezky i komunikace I/57 v úsecích budovaných konstrukcí K1, K2, K4 a K6.

Brno, 27.5.2022

Ing. ONDŘEJ HORT
Autorizovaný inženýr pro geotechniku
ČKAIT - 1004893

Ing. Ondřej Hort (geotechnik TDI)

za TDI:

INFRAM
INFRAM a.s.
Peluškova 1407
198 00 Praha 9-Kyje

ArtepGeo
geologicko-obchodní společnost s.r.o.
Tel.: +420 224 826 496
Tel./Fax: +420 224 828 037
www.artepgeo.cz
Radlická 103,150 00 Praha 5

Doprastav, a. s., OS Praha
K zahradnictví 13
182 00 Praha 8

Váš dopis zn./Ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Praha
	255/22/FP	Ing. F. Pták 720022995	15.5.2022

VĚC: Vyjádření k založení krakorcových konstrukcí K1, K2, K4 a K6

Akce: I. a II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska

Na základě požadavku zhotovitele, se vyjadřujeme ke změně technického řešení založení krakorcových konstrukcí K1, K2, K4 a K6. V dokumentaci PDPS jsou v místech přiblížení projektované cyklostezky s vodotečí Brumovka a komunikace I/57 navrženy krakorcové konstrukce K1, K2, K4 a K6, jde o mostní konstrukce s osovou vzdáleností uložení 8,0m, kdy pilíře i opěry jsou založeny na mikropilotách. Dle tohoto návrhu je v úseku mezi podpěrami zajištění svahu přilehlé komunikace I/57 řešeno pouze kamenným záhozem s velikostí 125-250mm, který s ohledem na tvar zásypu nelze dostatečně zhutnit.

S ohledem na nedostatečný způsob zajištění trvalé stability, kdy by v budoucnu docházelo k deformacím v podloží komunikace I/57, které by se následně projevily na povrchu vozovky, souhlasíme se změnou konstrukce na průběžnou opěrnou zeď. Založení na mikropilotách zůstane zachováno, zásyp za opěrnou stěnou bude možné realizovat s dostatečným zhutnění, tak aby byla zajištěna trvalá stabilita přilehlé komunikace I/57.

ArtepGeo
geologicko-obchodní společnost s.r.o.
Radlická 103, 150 00 Praha 5
IČO: 279 19 587 DIČ: CZ27919587

Vypracoval:

Ing. František Pták

Co:aa

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Ve Val. Meziříčí dne: 31.8.2022

Vaše zn.: --

Naše zn.: RSD-121731/2022

Vyřizuje: Pavel Pobořil
Pavel.poboril@rsd.cz
Tel.: 571 757 015

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 717/20

625 00 Brno

ID DS: 64uu6mg

Sil. I/57 - „II. etapa cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska" – vyjádření ke změně stavby před dokončením

Žádost a projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Dalibor Diviš (ČKAIT 1006480) v červnu 2022, řeší změny na stavbě „II. etapa cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska".
Jedná se o projektovou dokumentaci ke změně stavby před jejím dokončením.

Oproti původně předložené projektové dokumentaci pro potřeby společného územního rozhodnutí a stavebního povolení byly provedeny koncepční úpravy ve tvaru konstrukcí krakorcových lávek, protože původně navržené konstrukce měly nedostatky, které by znemožnily správné fungování i jejich údržbu.

1. Původní deska podepřená mostními ložisky každých 8 m na malém pilíři, založeném na mikropilotách, byla nahrazena průběžnou stěnovou konstrukcí s vykonzolováním nad tok. Založení na mikropilotách je ponecháno dle projektové dokumentace pro potřeby společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen DUSP).
2. Upraveným řešením se nezmění průtočný profil. Naopak dojde ke zlepšení průtočných poměrů, protože solitérní pilířky by tvořily možnou překážku, do které by se mohly zachytávat splaveniny, kdežto průběžná stěna toto nebezpečí eliminuje.
3. Je navrženo také doplnění vyústění uličních vpustí o kaskádový skluz s vývařištěm – v DUSP vůbec neřešeno.
4. Nově navržená konstrukce nebude obsahovat pohyblivé části (mostní závěry, mostní ložiska) a nebude tedy vyžadovat údržbu nebo zásahy do koryta či souběžné komunikace.
5. Oproti DUSP byly doplněny uliční odvodňovací vpusti, protože s ohledem na velmi malý podélný sklon přilehlé sil. I/57 byla vozovka i cyklostezka nedostatečně odvodněna a v pravé krajnici by stála voda s příliš velkým rozlivem do vozovky.
6. Na začátku a konci krakorců byly v DUSP navrženy gabionové koše. S ohledem na bezpečnost provozu a zajištění stability zábradlí byly v dokumentaci ke změně stavby před jejím dokončením gabiony nahrazeny betonovými tvarovkami vyplněnými štěrkodrtí. Jedná se o formalitu bez vlivu na míru zásahu do průtočného profilu toku.
7. V rámci dokumentace ke změně stavby před jejím dokončením bylo navrženo pažení výkopu za účelem eliminace možných nežádoucích sesuvů vozovky do základové jámy.
8. Pro minimalizaci zásahu do tělesa sil. I/57 je navrženo svislé zaříznutí vozovky na hranici stávající zpevněné části vozovky (tedy mezi vozovkou a krajnicí) svislým řezem, který umožní realizaci kamenného dvojřádku a je možno ho vyplnit těsnící asfaltovou zálivkou.
9. Výše uvedené řešení umožní nesnižovat šířku stávající vozovky.
10. V DUSP nebyla řešena stabilita krajnice (v současnosti dochází k pomalému sesouvání koruny nábřeží), protože konstrukce krakorce podepírala vozovku pouze v rastru 8 m. Nově je navrženo provést konstrukci jako průběžnou zeď, která bude krajnici stabilizovat po celé délce souběhu cyklostezky se sil. I/57.

Další části stavby zůstávají beze změn.

Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Zlín, jako organizace, která je příslušná hospodařit s majetkem státu (sil. I/57) se v souladu s §36, odst.3) zákona č.500/2004Sb – správní řád, vzdává práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a **souhlasí** se změnou stavby před dokončením, dle předložené projektové dokumentace, při dodržení zákona o pozemních komunikacích č.13/97 Sb. v platném znění.

Naše vyjádření pro potřeby společného územního rozhodnutí a stavebního povolení zn. SZ/111/53200/2020/Po ze dne 27.7.2020, které se týká zbylých objektů stavby, zůstává i nadále v platnosti.

Po dokončení předmětné stavby nám bude předložena projektová dokumentace skutečného provedení stavby.

Digitálně podepsal
Ing. Karel Chudárek
Ředitelství silnic a dálnic ČR
12.09.2022 07:55:08

Zastoupení:
ŘSD ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Pracoviště: Jičínská 177, 757 01 Valašské Meziříčí

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **152009889-119097-220915085033** převedením z dokumentu s názvem **22-2056-22050_ŘSD_Zlín_-_Souhlas_se_změnou_stavby_před_dokončením.pdf** obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** stran, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 15.09.2022 v 08:50:28. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 15.09.2022 08:41:07. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 57 2B 5A**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín, 63076, Ředitelství silnic a dálnic ČR**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 15.09.2022 v 08:50:28. Údaje o časovém razítku: datum a čas **12.09.2022 07:55:15**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 02**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**.

Vystavil: **JUDr. Eva Řehulková, Ph.D., advokátní kancelář**
Pracoviště: **JUDr. Eva Řehulková, Ph.D., advokátní kancelář**
dne **15.09.2022**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
EVA ŘEHULKOVÁ

Otisk úředního razítka:

Advokátní kancelář Zajíčková s.r.o.
JUDr. Eva Řehulková, Ph.D. (5)
jednatelka, ev. č. ČAK 11863
Na Moráni 556, 381 01 Český Krumlov
IČ 28149335, DIČ CZ28149335

152009889-119097-220915085033

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

POVODÍ MORAVY

Ing. Michael Dibon
Výrobní středisko Morava

Doprastav, a. s., OS Praha
K zahradnictví 13
182 00 Praha 8

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
	PM-34889/2022/5203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 31. 08. 2022

II. etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska – realizační dokumentace

(k. ú. Valašské Příkazy, Horní Lideč, Lidečko, Leskovec, ORP Vsetín, Valašské Klobouky, kraj Zlínský, ČHP 4-11-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o žádost k realizační dokumentaci na stavbu cyklostezky v obcích Valašské Příkazy, Horní Lideč a Lidečko a místní komunikace v obci Leskovec zpracovanou firmou PRIS s.r.o. v r. 2022.
Doplněnou DUSP zpracovala firma Dopravně inženýrská kancelář, s. r.o., Hradec Králové v 04-06/2020, k této PD jsme vydali stanovisko dne 31.7.2020 pod č.j. PM-26305/2020/5203/Vrab.
K původní žádosti jsme vydali vyjádření dne 25. 5. 2020 pod č. j. PM-16799/2020/5203/Vrab. K dokumentaci pro územní řízení jsme vydali stanovisko dne 28. 11. 2018 pod č. j. PM-24089/2018/5203/Fi.
Investorem stavby je Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč.
Oproti doplněné DUSP z r.2020 (dále původní dokumentace) bylo nutno provést koncepční úpravy ve tvaru konstrukcí krakorcových lávek, protože původně navržené konstrukce měly nedostatky, které by znemožnily správné fungování i jejich údržbu.
Výčet provedených změn:

1. Původní deska podepřená mostními ložisky každých 8 m na malém pilířku založeném na mikropilotách je nahrazena průběžnou stěnovou konstrukcí s vykonzolováním nad vodní tok. Založení na mikropilotách je ponecháno dle původní dokumentace.
2. Upraveným řešením se nezmenší průtočný profil, naopak dojde ke zlepšení průtočných poměrů, protože soliterní pilířky by tvořily možnou překážku, do které by se mohly zachytávat splaveniny, kdežto průběžná stěna toto nebezpečí eliminuje. Je navrženo doplnění vyústění uličních vpustí o kaskádový skluz s vývařištěm.
3. Nově navržená konstrukce neobsahuje pohyblivé části (mostní závěry, mostní ložiska) a nebude vyžadovat údržbu nebo zásahy do koryta či souběžné komunikace.
4. Oproti původní dokumentaci jsou doplněny uliční odvodňovací vpusti, protože s ohledem na velmi malý podélný sklon přilehlé komunikace I/57 byla vozovka i cyklostezka nedostatečně odvodněna a v pravé krajnici by stála voda s příliš velkým rozlivem do vozovky.
5. Na začátku a konci krakorců byly v původní dokumentaci navrženy gabionové koše. S ohledem na bezpečnost provozu a zajištění stability zábradlí jsou v realizační dokumentaci gabiony nahrazeny betonovými tvarovkami vyplněnými štěrkodrtí.
6. V původní dokumentaci byl opomenut a nebyl řešen zásah do vozovky I/57, přestože je z dokumentace zřejmé, že nějaký zásah je nevyhnutelný.
   a. V rámci realizační dokumentace je navrženo pažení výkopu za účelem eliminace možných sesuvů vozovky do základové jámy.

b. Pro minimalizaci zásahu do vozovky I/57 je navrženo svislé zaříznutí vozovky na hranici stávajícího obrusu (mezi vozovkou a krajnicí) svislým řezem, který umožní realizaci kamenného dvouřádku a vyplnění těsnící asfaltovou zálivkou.
c. Výše uvedené řešení umožní nesnižovat šířku stávající vozovky.
d. V původní dokumentaci nebyla řešena stabilita krajnice (v současnosti dochází k pomalému sesouvání koruny nábřeží), protože konstrukce krakorce podepírala vozovku pouze v rastru 8 m. Nyní je navržena konstrukce jako průběžná zeď, která bude krajnici stabilizovat po celé délce souběhu cyklostezky s vozovkou I/57.

Celá stavba: V katastrálním území Lidečko začíná úsek přibližně v polovině cesty mezi Lidečkem a Lužnou. Vede po levé straně komunikace (směrem na Lidečko). Přibližně 600 m před začátkem obce Lidečko cyklostezka kříží komunikaci I/57 a pokračuje přes Senici, kde prochází lesem až k PP Čertovy skály. Zde se vrací opět na levou stranu komunikace a pokračuje v intravilánu obce. Třikrát přitom kříží tok Senice. Stavba cyklostezky není spojitá. Druhý úsek začíná na konci obce Horní Lideč, naproti areálu zemědělského družstva. Vede nalevo od komunikace I/57 a pokračuje na pastvinách podél jednoho z přítoků Brumovky. Ke komunikaci se přibližuje v zatáčce mezi Horní Lidčí a Valašskými Příkazy. Třetí úsek je intravilán obce Valašské Příkazy. Trasa vede mezi komunikací I/57 a tokem Brumovky.
<u>Stavba je členěna na stavební objekty:</u>
SO 101 Cyklostezka v k. ú. Příkazy, SO 102 Cyklostezka v k. ú. Horní Lideč, SO 103 Cyklostezka v k. ú. Lidečko, SO 104 Místní komunikace v k. ú. Leskovec, SO 201.1 – 201.5 Lávky v k. ú. Lidečko, SO 301.1 – 301.3 Výšková přeložka vodovodu, SO 401 - 403 elektro a sdělovací objekty, SO 801 Kácení stromů, SO 802 Náhradní výsadba a SO 901 DIO – Dopravně inženýrské opatření.

Stavbou dojde k dotčení vodního toku Senice ve správě Povodí Moravy, s. p. Cyklostezka v k. ú. Valašské Příkazy a Lidečko v souběhu s vodním tokem vede v záplavovém území včetně aktivní zóny.
Správcem vodního toku Senice je Povodí Moravy, s. p., provoz Valašské Meziříčí (technik: Mgr. Pavel Sušeň, tel. 571 685 095, e-mail: susen@pmo.cz) a vodního toku Brumovka je Povodí Moravy, s. p., provoz Uherské Hradiště (technik: p. Jiří Sviták, tel. 572 552 716, e-mail: svitak@pmo.cz).
Stavba se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod „Průmovka (Kloboucký potok) od pramene po ústí do toku Vlára“ MOV_1470 a „Senice od pramene po tok Pozděchůvka“ MOV_0620.

<u>Stanovisko správce povodí a správce vodních toků Senice a Brumovka</u>

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru
b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s realizační dokumentací. Podmínky uvedené ve stanovisku č.j.PM-26305/2020/5203/Vrab ze dne 31.7.2020 jsou nadále platné.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy,s.p.- provoz Uherské Hradiště a provoz Valašské Meziříčí

SO 103.3-K6 - KRAKORCOVÁ KONSTRUKCE

6 331 039,41 **6 857 294,26** **526 254,85** **8%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	0	Všeobecné konstrukce a práce						147 793,61	233 820,11	86 026,50	58%
1	K	014102.1	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	655,630	1 116,430	460,800	155,96	102 252,05	174 118,42	71 866,37	70%
59	K	02730	**POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**	KPL	1,000	1,000	0,000	38 991,00	38 991,00	38 991,00	0,00	0%
79	K	014102.2	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	14,400	45,528	31,128	454,90	6 550,56	20 710,69	14 160,13	216%
	D	1	Zemní práce						247 197,50	384 900,81	137 703,31	56%
17	K	131738	**HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	240,000	470,400	230,400	545,87	131 008,80	256 777,25	125 768,45	96%
	PP											
18	K	132738	**HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	84,000	84,000	0,000	545,87	45 853,08	45 853,08	0,00	0%
	PP											
60	K	113468	**ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM**	M3	6,000	18,970	12,970	920,19	5 521,14	17 456,00	11 934,86	216%
	PP											
74	K	18241	**ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM**	M2	98,000	98,000	0,000	25,99	2 547,02	2 547,02	0,00	0%
	PP											
75	K	18221	**ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M**	M2	98,000	98,000	0,000	46,79	4 585,42	4 585,42	0,00	0%
	PP											
77	K	121108	**SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM**	M3	280,000	280,000	0,000	196,25	54 950,00	54 950,00	0,00	0%
	PP											
78	K	17120	**ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ**	M3	3,815	3,815	0,000	716,13	2 732,04	2 732,04	0,00	0%
	PP											
	D	2	Základy						1 249 757,68	1 751 515,64	501 757,96	40%
46	K	26113	**VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM**	M	214,000	214,000	0,000	1 949,55	417 203,70	417 203,70	0,00	0%
	PP											
46	K	26153	**VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 150MM**	M	2,000	2,000	0,000	2 404,45	4 808,90	4 808,90	0,00	0%
	PP											
47	K	227831	**MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU**	M	216,000	216,000	0,000	3 249,25	701 838,00	701 838,00	0,00	0%
	PP											
51	K	272365	**VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B**	T	1,320	4,445	3,125	44 839,65	59 188,34	199 312,24	140 123,90	237%
	PP											
52	K	272325	**ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	5,280	36,900	31,620	11 528,34	60 869,64	425 395,75	364 526,11	599%
	PP											
55	K	28995	**KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY**	M2	90,000	45,500	-44,500	64,99	5 849,10	2 957,05	-2 892,05	-49%
	PP											
	D	3	Svislé konstrukce						587 869,05	749 211,76	161 342,71	27%
2	K	3332A7	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al**	M3	6,000	0,000	-6,000	10 118,16	60 708,96	0,00	-60 708,96	-100%
	PP											
24	K	317325	**ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	3,200	2,182	-1,018	37 236,41	119 156,51	81 234,95	-37 921,56	-32%

	PP											
25	K	317365	**VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B**	T	0,960	0,205	-0,755	44 839,65	43 046,06	9 192,13	-33 853,93	-79%
	PP											
27	K	333325	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37**	M3	2,400	43,750	41,350	7 978,86	19 149,26	349 075,13	329 925,87	1723%
	PP											
28	K	333365	**VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B**	T	0,600	3,126	2,526	44 839,65	26 903,79	140 168,75	113 264,96	421%
	PP											
53	K	334325	**MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37**	M3	2,730	4,180	1,450	33 233,33	90 726,99	138 915,32	48 188,33	53%
	PP											
54	K	334365	**VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B**	T	0,683	0,683	0,000	44 839,65	30 625,48	30 625,48	0,00	0%
	PP											
73	K	31717	**KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY**	KG	800,000	0,000	-800,000	246,94	197 552,00	0,00	-197 552,00	-100%
	PP											
	D	4	Vodorovné konstrukce						2 953 535,29	1 788 975,76	-1 164 559,53	-39%
6	K	42137	**VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ**	T	1,735	0,000	-1,735	157 133,60	272 626,80	0,00	-272 626,80	-100%
	PP											
7	K	42861	**MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN**	KUS	12,000	0,000	-12,000	26 513,88	318 166,56	0,00	-318 166,56	-100%
	PP											
8	K	45157	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO**	M3	10,400	127,750	117,350	1 243,81	12 935,62	158 896,73	145 961,11	1128%
	PP											
9	K	45160	**PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU**	M3	5,120	5,120	0,000	2 352,46	12 044,60	12 044,60	0,00	0%
	PP											
29	K	421336	**MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50**	M3	52,000	45,510	-6,490	22 744,87	1 182 733,24	1 035 119,03	-147 614,21	-12%
	PP											
30	K	451314	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	10,400	10,400	0,000	4 120,05	42 848,52	42 848,52	0,00	0%
	PP											
32	K	458523	**VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9**	M3	48,000	25,260	-22,740	1 295,80	62 198,40	32 731,91	-29 466,49	-47%
	PP											
33	K	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	20,800	0,000	-20,800	9 773,74	203 293,79	0,00	-203 293,79	-100%
	PP											
48	K	421365	**VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B**	T	18,200	9,669	-8,531	44 839,65	816 081,63	433 554,58	-382 527,05	-47%
	PP											
66	K	451314.2	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	0,251	0,251	0,000	4 120,01	1 034,12	1 034,12	0,00	0%
	PP											
69	K	45131A	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25**	M3	5,680	5,680	0,000	3 587,17	20 375,13	20 375,13	0,00	0%
	PP											
70	K	451312	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15**	M3	2,592	14,760	12,168	3 548,18	9 196,88	52 371,14	43 174,26	469%
	PP											
	D	5	Komunikace						28 853,34	91 224,64	62 371,30	216%
12	K	58300	**KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)**	M3	6,000	18,970	12,970	4 808,89	28 853,34	91 224,64	62 371,30	216%
	PP											
	D	7	Přidružená stavební výroba						402 701,34	361 731,63	-40 969,71	-10%
13	K	78382	**NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)**	M2	166,000	38,950	-127,050	584,87	97 088,42	22 780,69	-74 307,73	-77%
	PP											

14	K	78383	**NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)**	M2	20,000	20,000	0,000	649,85	12 997,00	12 997,00	0,00	0%
	PP											
34	K	711415	**IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ**	M2	140,000	140,000	0,000	2 014,54	282 035,60	282 035,60	0,00	0%
	PP											
56	K	711231	**IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY**	M2	33,920	140,800	106,880	155,96	5 290,16	21 959,17	16 669,01	315%
	PP											
57	K	711509	**OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ**	M2	33,920	140,800	106,880	155,96	5 290,16	21 959,17	16 669,01	315%
	PP											
	D	8	Potrubí						4 720,48	22 422,28	17 701,80	375%
67	K	87434	**POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM**	M	8,000	38,000	30,000	590,06	4 720,48	22 422,28	17 701,80	375%
	PP											
	D	9	Ostatní konstrukce a práce						708 611,12	448 725,27	-259 885,85	-37%
3	K	9112B1	**ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	48,000	53,000	5,000	8 068,97	387 310,56	427 655,41	40 344,85	10%
	PP											
35	K	93151	**MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM**	M	7,000	0,000	-7,000	42 890,10	300 230,70	0,00	-300 230,70	-100%
	PP											
63	K	931182	**VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM**	M2	9,600	9,600	0,000	191,06	1 834,18	1 834,18	0,00	0%
	PP											
64	K	931328	**TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2**	M	48,000	48,000	0,000	227,45	10 917,60	10 917,60	0,00	0%
	PP											
72	K	91355	**EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU**	KUS	2,000	2,000	0,000	4 159,04	8 318,08	8 318,08	0,00	0%
	PP											
	D	N	Nové položky						0,00	1 024 766,36	1 024 766,36	100%
N1		113728	**FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM** frézování pravého jízního pásu tl. 50 mm, vč. odvozu na skládku objednatele	M3	0,000	9,275	9,275	1 860,00	0,00	17 251,50	17 251,50	100%
N2		17551	**OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH** zásyp základu na líci a na rubu pod těsnící vrstvou	M3	0,000	43,050	43,050	467,00	0,00	20 104,35	20 104,35	100%
N3		211992	**OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PE** těsnící vrstva za rubem	M2	0,000	102,500	102,500	101,00	0,00	10 352,50	10 352,50	100%
N4	K	261316	**VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 80MM** vrty pro hřeby dl. 2.0 m - 63 ks	M	0,000	144,000	144,000	1 620,00	0,00	233 280,00	233 280,00	100%
	PP											
N5	K	289324	**STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30** torkret tl. 100 mm	M3	0,000	26,000	26,000	9 420,00	0,00	244 920,00	244 920,00	100%
	PP											
N6	K	289366	**VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ** karisíť 150x150x4x4, 1.35 kg/m2, vč. podélné vázané výztuže	T	0,000	0,149	0,149	38 400,00	0,00	5 702,40	5 702,40	100%
	PP											
N7	K	28991	**ZEMNÍ HŘEBY** dl, 2.0 m, profil 20 mm, bez povrchové úpravy	M	0,000	78,000	78,000	655,00	0,00	51 090,00	51 090,00	100%
	PP											
N8		28997C	**OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2** ochranná geotextilie nad a pod těsnící folií	M2	0,000	205,000	205,000	77,98	0,00	15 985,90	15 985,90	100%
N9		46321	**ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE**	M3	0,000	24,600	24,600	1 960,00	0,00	48 216,00	48 216,00	100%
N10		574I06	**ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16+**	M3	0,000	9,275	9,275	6 990,00	0,00	64 832,25	64 832,25	100%
N11		58212	**DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC**	M2	0,000	13,250	13,250	1 960,00	0,00	25 970,00	25 970,00	100%
N12		915111	**VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA** obnovení středové dělící čáry a vodícího proužku	M2	0,000	17,188	17,188	103,98	0,00	1 787,16	1 787,16	100%
N13	K	917224	**CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇU** kamenné obruby vč. kotvení	M	0,000	53,000	53,000	4 620,00	0,00	244 860,00	244 860,00	100%
	PP											
N14		919112	**ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM**	M	0,000	53,000	53,000	201,50	0,00	10 679,50	10 679,50	100%
N15		32811	**OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M**	M2	0,000	8,520	8,520	3 490,00	0,00	29 734,80	29 734,80	100%

II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Posouzení jednotkových cen nových položek pro ZBV č. 5

Číslo ZBV:	05
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 103.3-K6 - KRAKORCOVÁ KONSTRUKCE

Změnový list pro SO 103.3 obsahuje 15 nových položek:

1) Pol č. N1 – 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM, požadovaná jednotková cena 1 860,00 Kč / M3

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 1 860,00 Kč/M3.

2) Pol č. N2 – 26 17551 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH, požadovaná jednotková cena 467,00 Kč / M3

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 467,00 Kč / M3.

3) Pol č. N3 – 211992 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PE, požadovaná jednotková cena 101,00 Kč / M2

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 101,00 Kč/M.

4) Pol č. N4 – 261316 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 80MM, požadovaná jednotková cena 1 620,00 Kč / M

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 1 620,00 Kč/M.

5) Pol č. N5 – 289324 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30, požadovaná jednotková cena 9 420,00 Kč / M3

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 9 420,00 Kč/M3.

6) Pol č. N6 – 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ, požadovaná jednotková cena 38 400,00 Kč / T

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 38 400,Kč/T.

7) Pol č. N7 – 28991 ZEMNÍ HŘEBY, požadovaná jednotková cena 655 Kč / M

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 655,00 Kč/M.

8) Pol č. N8 – 28997C OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2, požadovaná jednotková cena 77,98 Kč / M2

Cena je převzatá z nabídkového rozpočtu stavby z SO 102.1+, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj. 77,98 Kč/M2.

9) Pol č. N9 – 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE, požadovaná jednotková cena 1 960,00 Kč / M2

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 1 960,00 Kč /M3.

10) Pol č. N10 – 574I06 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16+, požadovaná jednotková cena 6 990,00 Kč / M3

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 6 990,00 Kč /M3.

11) Pol č. N11 – 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC, požadovaná jednotková cena 1 960,00 Kč / M2

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 1 960,00 Kč / M2.

12) Pol č. N12 – 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA, požadovaná jednotková cena 103,98 Kč / M2

Cena je převzatá z nabídkového rozpočtu stavby z SO 101.1a, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj. 103,98 Kč/M2.

13) Pol č. N13 – 917224 CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ, požadovaná jednotková cena 4 620,00 Kč / M

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 4 620, 00 Kč /M.

14) Pol č. N14 – 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM, požadovaná jednotková cena 201,50 Kč / M

Cena je převzatá z nabídkového rozpočtu stavby z SO 103.1a, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj. 201,50 Kč / M.

15) Pol č. N15 – 32811 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M, požadovaná jednotková cena 3 490,00 Kč / M2

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 3 490,00 Kč / M2.

Jednotková cena nových položek byla přejata ve shodné výši z výskytu daných položek v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele. Zhotovitel takto vhodně postupoval dle Smlouvy o dílo a jejích příloh.

Na základě takto doložených jednotkových cen položek nemáme námitky k jejich výši.

Za TDI:

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	06
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 203.5.1 - LÁVKA - Hlavní část - Lidečko
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	203.5.1 / 01

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO	**NE - Uloženo**
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Změnový list (Skupina 4)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Popis a zdůvodnění změny	2	
Vyjádření TDI	1	
Vyjádření Geotechnika	2	
Vyjádření TDI k novým položkám	1	
Povodí Moravy – stanovisko	2	
Soupis prací	2	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 203.5.1 - LÁVKA - Hlavní část - Lidečko** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**203.5.1 / 1**	**6**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 06 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.4	-1 985 747,18	1 217 595,26	-768 151,92

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
6	**-1 985 747,18**	**1 217 595,26**	**-768 151,92**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 06

Věcně příslušný útvar:	Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS	203.5.1 / 01
Název SO/PS:	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - konstrukce lávky
Číslo podobjektu/rozpočtu:	203.5.1
Název podobjektu/rozpočtu:	

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	**217 779 681,98 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	7 209 227,59 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-1 985 747,18 Kč, -27,54. % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	1 217 595,26Kč, 16,89% z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	218 490 157,71 Kč, 100,33 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků: Konstrukce byla zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci, došlo k vypuštění pohyblivých částí - ložiska a dilatační závěry, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

Rozpětí obou polí bylo mírně upraveno tak, aby obě pole byla stejně dlouhá.

Založení lávky bylo doplněno o mikropiloty rovněž pod obě opěry lávky a to z důvodu větší stability opěr, které měly být založeny plošně ve stejné geologii jako střední pilíř, jež byl založen na mikropilotách. S ohledem na přepracování konstrukce lávky na integrovanou konstrukci je jednotnost způsobu založení žádoucí.

V souvislosti s výše popsanou úpravou na integrovanou konstrukci, byly vypuštěny pohyblivé součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto vypuštěním pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou

Gabionové zídky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)

Dá se konstatovat, že výše popsané změny konstrukce přinesly pro daný objekt technologické zlepšení, zjednodušení údržby, úsporu na následné údržbě, veškeré tyto změny neměly dopad do ceny.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~**NE**~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 – Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny

Týká se pol. č. 1, 17, 51, 37, 38, 46, 47, 27, 28, 35, 36, 59, 6, 7, 29, 48, 60, 12, 34, 15, N1

Vzhledem k požadavku Zadavatele a správce na zjednodušení údržby a na úsporu na následné údržbě, byla konstrukce zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Příloha č. 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	8	9	12	13
1	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	382,900	155,96	59 717,09	93%
17	K	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	191,450	545,87	104 506,81	93%
51	K	113468	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	14,811	920,19	13 628,94	80%
37	K	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	21,600	9 780,24	211 253,19	600%
38	K	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	1,614	44 839,65	72 371,19	179%
46	K	26124	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM	M	92,000	2 599,40	239 144,80	192%
47	K	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	M	92,000	3 899,10	358 717,20	192%
27	K	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	-10,410	10 578,26	-110 119,68	-45%
28	K	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	-3,888	44 839,65	-174 327,59	-67%
35	K	334324	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	M3	-0,768	25 734,06	-19 763,76	-100%
36	K	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	0,059	44 839,65	2 636,57	14%
59	K	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	1,290	33 233,33	42 871,00	142%
6	K	42137	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ	T	-1,205	167 661,30	-202 031,87	-38%
7	K	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	-4,000	26 513,88	-106 055,52	-100%
29	K	421336	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50	M3	-4,652	25 344,18	-117 902,14	-6%
48	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	-16,812	44 839,65	-753 844,20	-69%
60	K	42862	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	-2,000	64 335,15	-128 670,30	-100%
12	K	58300	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	16,611	4 808,89	79 880,47	99%
34	K	711415	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	M2	-5,480	2 014,54	-11 039,68	-3%
15	K	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	-8,440	42 890,10	-361 992,44	-100%
	N		Nové položky					
N1		93161	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2	M	6,600	4 980,00	32 868,00	100%

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michal Dibon
hl. stavbyvedoucí

Podpis: M. Dibon datum: 7. 11. 23

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec

Podpis: Tkadlec v.r. datum: 7. 11. 2023

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 06

Název Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 203.5.1 /01
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 203.5.1 - LÁVKA - Hlavní část - Lidečko **Číslo a název podobjektu/rozpočtu:**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 209 227,59

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	7 209 227,59	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-1 985 747,18	1 217 595,26	1 217 595,26	16,89

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 985 747,18	6 441 075,67	-768 151,92	-10,66

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Příloha č. 7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 203.5.1 - LÁVKA - Hlavní část - Lidečko** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	/ číslo Změny SO/PS: **203.5.1 / 1**	**6**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnicitví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Konstrukce byla zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci, došlo k vypuštění pohyblivých částí - ložiska a dilatační závěry, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:
-Rozpětí obou polí bylo mírně upraveno tak, aby obě pole byla stejně dlouhá.
-Založení lávky bylo doplněno o mikropiloty rovněž pod obě opěry lávky a to z důvodu větší stability opěr, které měly být založeny plošně ve stejné geologii jako střední pilíř, jež byl založen na mikropilotách. S ohledem na přepracování konstrukce lávky na integrovanou konstrukci je jednotnost způsobu založení žádoucí.
-V souvislosti s výše popsanou úpravou na integrovanou konstrukci, byly vypuštěny pohyblivé součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto vypuštěním pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou
-Gabionové zídky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 985 747,18	**1 217 595,26**	**-768 151,92**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	M. Bivianec	datum		podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno	Ing. Stanislav Pukl	datum	7.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum	7.11.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum	7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré:

SO 203.5.1 - Hlavní část

5 860 154,86 **5 092 002,94** **-768 151,92** **-13%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	K	014102.1	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	413,814	796,714	382,900	155,96	64 538,43	124 255,52	59 717,09	93%
17	K	131738	**HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	205,400	396,850	191,450	545,87	112 121,70	216 628,51	104 506,81	93%
51	K	113468	**ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM**	M3	18,600	33,411	14,811	920,19	17 115,53	30 744,47	13 628,94	80%
37	K	272324	**ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30**	M3	3,600	25,200	21,600	9 780,24	35 208,86	246 462,05	211 253,19	600%
38	K	272365	**VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B**	T	0,900	2,514	1,614	44 839,65	40 355,69	112 726,88	72 371,19	179%
46	K	26124	**VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM**	M	48,000	140,000	92,000	2 599,40	124 771,20	363 916,00	239 144,80	192%
47	K	227841	**MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU**	M	48,000	140,000	92,000	3 899,10	187 156,80	545 874,00	358 717,20	192%
27	K	333325	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37**	M3	23,210	12,800	-10,410	10 578,26	245 521,41	135 401,73	-110 119,68	-45%
28	K	333365	**VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B**	T	5,803	1,915	-3,888	44 839,65	260 204,49	85 876,90	-174 327,59	-67%
35	K	334324	**MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30**	M3	0,768	0,000	-0,768	25 734,06	19 763,76	0,00	-19 763,76	-100%
36	K	334365	**VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B**	T	0,420	0,479	0,059	44 839,65	18 832,65	21 469,22	2 636,57	14%
59	K	334325	**MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37**	M3	0,910	2,200	1,290	33 233,33	30 242,33	73 113,33	42 871,00	142%
6	K	42137	**VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ**	T	3,145	1,940	-1,205	167 661,30	527 294,79	325 262,92	-202 031,87	-38%
7	K	42861	**MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN**	KUS	4,000	0,000	-4,000	26 513,88	106 055,52	0,00	-106 055,52	-100%
29	K	421336	**MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50**	M3	81,657	77,005	-4,652	25 344,18	2 069 529,71	1 951 627,57	-117 902,14	-6%
48	K	421365	**VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B**	T	24,497	7,685	-16,812	44 839,65	1 098 436,91	344 592,71	-753 844,20	-69%
60	K	42862	**MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN**	KUS	2,000	0,000	-2,000	64 335,15	128 670,30	0,00	-128 670,30	-100%
12	K	58300	**KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)**	M3	16,800	33,411	16,611	4 808,89	80 789,35	160 669,82	79 880,47	99%
34	K	711415	**IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ**	M2	164,580	159,100	-5,480	2 014,54	331 552,99	320 513,31	-11 039,68	-3%
15	K	93152	**MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM**	M	8,440	0,000	-8,440	42 890,10	361 992,44	0,00	-361 992,44	-100%
	N		**Nové položky**									
N1		93161	**MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2**	M	0,000	6,600	6,600	4 980,00	0,00	32 868,00	32 868,00	100%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	217 798 293,53
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	100,01%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,04%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 769 252,62	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,35%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	17,27%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

	Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky	do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	838 977 Kč	838 977 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	31 827 976 Kč	31 827 976 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,39%	0,39%

OK v limitu OK v limitu

Skupiny změn

					-1-			-2-			-3-			-4-				-5-				-6-
					Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 52 506 604,64	52 525 216,19	18 611,55	- 288 029,20	366 882,99	78 853,79	0,00	0,00	0,00	- 28 933 239,96	36 989 560,36	8 056 320,40	65 922 800,32	- 23 220 352,40	14 394 779,38	- 8 825 573,02	37 615 131,78	- 64 983,08	773 993,46	0,39%	838 976,54	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - k	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	

ZMĚNOVÝ LIST					*číslo ZL:* 6
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha				
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16.3.2023			
Název akce: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně ☒
Odkazy:	na Objekt:	**SO 203.5.1 – Hlavní část - Lidečko**			
	na výkresy:	Změna koncepce konstrukce lávky			
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				

Předmět změny: Zjednodušení konstrukce lávky SO 203.5.1

Popis a zdůvodnění změny:

LÁVKA SO 203.5.1

Půdorysné, délkové a šířkové uspořádání lávky zůstává totožné se zadávací dokumentaci.
Konstrukce byla zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci, došlo k vypuštění pohyblivých částí - ložiska a dilatační závěry, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

- Rozpětí obou polí bylo mírně upraveno tak, aby obě pole byla stejně dlouhá.
- Založení lávky bylo doplněno o mikropiloty rovněž pod obě opěry lávky a to z důvodu větší stability opěr, které měly být založeny plošně ve stejné geologii jako střední pilíř, jež byl založen na mikropilotách. S ohledem na přepracování konstrukce lávky na integrovanou konstrukci je jednotnost způsobu založení žádoucí.
- V souvislosti s výše popsanou úpravou na integrovanou konstrukci, byly vypuštěny pohyblivé součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto vypuštěním pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou
- Gabionové zítky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)

Dá se konstatovat, že výše popsané změny konstrukce přinesly pro daný objekt technologické zlepšení, zjednodušení údržby a úsporu na následné údržbě.

Položkový rozpočet změny stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Realizace změny stavby nemá vliv na smluvený termín dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací:	
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ | chyba v PD ☐ | chyba zhotovitele☐ | vyšší moc☐ | jiné okolnosti☒	

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Doprastav, a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko starosty obce :

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko autorského dozoru:

DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Božděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Příloha: Vyjádření fy. ArtepGeo k založení lávek SO203.1 – SO203.5
Položkový rozdílový rozpočet
Výkres půdorys, řezy PDPS
Výkres tvaru PDPS
Přehledný výkres RDS
Výkres mikropiloty RDS
Výkres tvar a výztuž základů RDS
Výkres tvar rámu RDS
Výkres zábradlí RDS
Výkres výztuž říms tvarovkových zdí RDS
Výkres zábrana proti pádu RDS
SITUACNÍ VÝKRES + VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

Ověření projektové dokumentace speciálním stavebním úřadem

k č.j.: MUVS-S 17299/2023/OÚPSŘD-280.13/Li
ze dne: 13.09.2023
ověřil: Hana Černotová
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

Ing. Ondřej Hort; Havířská 658, 664 11 Zbýšov
+420 602 781 683; o.hort@seznam.cz
IČO: 01483064

Ing. Stanislav Pukl
INFRAM a.s.

Věc: Vyjádření k návrhu změn založení a redukci počtu polí na lávkách SO203.1 až SO203.5 na stavbě „I. a II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska"

Lávky SO203.1 až 203.5:

Dokumentace PDPS kombinuje plošné založení lávek na patkách se založením na mikropilotách. Návrh zhotovitele sjednocuje způsob založení všech opěr a podpěr na mikropilotách. U lávek SO203.1, SO203.2 a SO203.4 mění dvoupolovou konstrukci na konstrukci jednopolovou. Schéma navržených změn je na následujícím obrázku.



Založení na mikropilotách je oproti plošnému založení bezpečnější variantou z pohledu rizika možných nehomogenit v podzákladí a možnosti přenesení větších zatížení i při méně příznivé geologické skladbě. Při založení na mikropilotách je možné provést i navrhovanou redukci polí lávek SO203.1, SO203.2 a SO203.4.

Brno, 24.6.2022

Ing. Ondřej Hort (geotechnik TDI)

Za TDI:

INFRAM
INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9-Kyje

ArtepGeo
geologicko-obchodní společnost s.r.o.
Tel.: +420 224 826 496
Tel./Fax: +420 224 828 037
www.artepgeo.cz
Radlická 103,150 00 Praha 5

Doprastav, a. s., OS Praha
K zahradnictví 13
182 00 Praha 8

Váš dopis zn./Ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Praha
	257/22/FP	Ing. F. Pták 720022995	15.6.2022

VĚC: Vyjádření k založení lávek SO203.1 – SO203.5

Akce: I. a II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska

Na základě požadavku zhotovitele, se vyjadřujeme ke změně technického řešení založení lávek SO 203.1 až SO203.5.

Objekt **SO203.1** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o dvou polích, kdy opěry jsou založeny plošně v úrovni štěrků G3 G-F a prostřední pilíř je založen na mikropilotách do úrovně jílovců R6/R5, v dokumentaci RDS je konstrukce lávky jednopolová a obě opěry jsou založeny na mikropilotách do úrovně jílovců R6/R5.

Objekt **SO203.2** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o dvou polích, kdy opěry jsou založeny plošně, OP1 v úrovni navážek charakteru F2 CG a OP3 v úrovni písků S2 SP, prostřední pilíř je založen na mikropilotách do úrovně jílovců R6, v dokumentaci RDS je konstrukce lávky jednopolová a obě opěry jsou založeny na mikropilotách do úrovně jílovců R6.

Objekt **SO203.3** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o jednom poli, kdy opěra OP1 je založena plošně v úrovni štěrků G3 G-F a opěra OP2 je založena na mikropilotách do úrovně jílovců R6, v dokumentaci RDS je konstrukce lávky taktéž jednopolová a obě opěry jsou založeny na mikropilotách do úrovně jílovců R6/R5.

Objekt **SO203.4** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o dvou polích, kdy opěra OP1 je založena plošně v úrovni štěrků G3 G-F a opěra OP3 a prostřední pilíř jsou založeny na mikropilotách do úrovně štěrků G3 G-F, v dokumentaci RDS je

konstrukce lávky jednopolová a obě opěry jsou založeny na mikropilotách do úrovně štěrků G3 G-F.

Objekt **SO203.5** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o dvou polích, kdy opěry jsou založeny plošně v úrovni štěrků G3 G-F a prostřední pilíř je založen na mikropilotách do úrovně štěrků G3 G-F, v dokumentaci RDS je konstrukce lávky taktéž dvoupolová a obě opěry i prostřední pilíř jsou založeny na mikropilotách do úrovně štěrků G3 G-F.

Změny ve způsobu založení, kdy je plošné založení doplněno o mikropiloty v jednotlivých základech, pozitivně ovlivňují únosnost stávajících základový poměrů a zároveň dojde ke zvýšení stability nosných konstrukcí jednotlivých lávek. Zároveň touto změnou nešlo ke snížení průtočného profilu. S touto změnou ve způsobu založení jednotlivých lávek SO203.1 až 203.5 souhlasíme.

ArtepGeo
geologicko-obchodní společnost s.r.o.
Radlická 103, 150 00 Praha 5
IČO: 279 19 587 DIČ: CZ27919587

Vypracoval:

Ing. František Pták

Co:aa

II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Posouzení jednotkových cen nových položek pro ZBV č. 6

Číslo ZBV:	06
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 203.5.1 - Hlavní část

Změnový list pro SO 203.5.1 obsahuje 1 novou položku:

1) Pol č. N1 – 93161 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2, požadovaná jednotková cena 4 980,00 Kč / M

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 4 980,00 Kč/M.

Jednotková cena nových položek byla přejata ve shodné výši z výskytu daných položek v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele. Zhotovitel takto vhodně postupoval dle Smlouvy o dílo a jejích příloh.

Na základě takto doložených jednotkových cen položek nemáme námitky k jejich výši.

Za TDI:

POVODÍ MORAVY

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20
625 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
	PM-3243/2023/5203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 22. 02. 2023

II. etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska – úprava realizační dokumentace

(k. ú. Valašské Příkazy, Horní Lideč, Lidečko, Leskovec, ORP Vsetín, Valašské Klobouky, kraj Zlínský, ČHP 4-11-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o žádost o stanovisko k upravené realizační dokumentaci na stavbu cyklostezky v obcích Valašské Příkazy, Horní Lideč a Lidečko a místní komunikace v obci Leskovec zpracovanou firmou PRIS s.r.o. v 06/2022.
Investorem stavby je Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč.
Oproti zadávací dokumentaci byli provedeny koncepční úpravy ve tvaru konstrukcí lávek přes vodní tok Senice (SO 203.1 – 203.5), protože původně navržené konstrukce měly nedostatky, které by znemožnily správné statické fungování i jejich údržbu (výčet změn viz PD). Úpravy neovlivní míru zásahu do průtočného profilu vodního toku.

Celá stavba: V katastrálním území Lidečko začíná úsek přibližně v polovině cesty mezi Lidečkem a Lužnou. Vede po levé straně komunikace (směrem na Lidečko). Přibližně 600 m před začátkem obce Lidečko cyklostezka kříží komunikaci I/57 a pokračuje přes Senici, kde prochází lesem až k PP Čertovy skály. Zde se vrací opět na levou stranu komunikace a pokračuje v intravilánu obce. Třikrát přitom kříží tok Senice. Stavba cyklostezky není spojitá. Druhý úsek začíná na konci obce Horní Lideč, naproti areálu zemědělského družstva. Vede nalevo od komunikace I/57 a pokračuje na pastvinách podél jednoho z přítoků Brumovky. Ke komunikaci se přibližuje v zatáčce mezi Horní Lidčí a Valašskými Příkazy. Třetí úsek je intravilán obce Valašské Příkazy. Trasa vede mezi komunikací I/57 a tokem Brumovky.

Stavbou dojde k dotčení vodního toku Senice ve správě Povodí Moravy, s. p. Cyklostezka v k. ú. Valašské Příkazy a Lidečko v souběhu s vodním tokem vede v záplavovém území včetně aktivní zóny.
Správcem vodního toku Senice je Povodí Moravy, s. p., provoz Valašské Meziříčí (technik: Mgr. Pavel Sušeň, tel. 571 685 095, e-mail: susen@pmo.cz).

Stavba se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod „Brůmovka (Kloboucký potok) od pramene po ústí do toku Vlára“ MOV_1470 a „Senice od pramene po tok Pozděchůvka“ MOV_0620.

K předložené stavbě jsme vydali stanovisko č.j. PM-34889/2022/5203/Fi ze dne 31.8.2022, č.j.PM-26305/2020/5203/Vrab ze dne 31.7.2020.
K původní žádosti jsme vydali stanovisko dne 25. 5. 2020 pod č. j. PM-16799/2020/5203/Vrab. K dokumentaci pro územní řízení jsme vydali stanovisko dne 28. 11. 2018 pod č. j. PM-24089/2018/5203/Fi.

Stanovisko správce povodí a správce vodního toku Senice

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru
b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s upravenou realizační dokumentací. Podmínky uvedené ve stanovisku č.j. PM-34889/2022/5203/Fi ze dne 31.8.2022, resp. č.j.PM-26305/2020/5203/Vrab ze dne 31.7.2020 jsou nadále platné.

Upozorňujeme:
VVT Senice je v celé navržené trase neupravený vodní tok. Přirozené koryto takového toku může měnit svůj směr, podélný sklon a příčný profil. V případě postupné změny koryta vodního toku a ohrožení cyklostezky je možné provést úpravu toku vodním dílem. Z tohoto důvodu doporučujeme investorovi zvážit provedení opevnění opěr, přestože založení stavby je navrženo jako hlubinné.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy,s.p.- provoz Valašské Meziříčí

SO 203.5.1 - Hlavní část

7 209 227,59 **6 441 075,67** **-768 151,92** **-11%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	0	**Všeobecné konstrukce a práce**						64 538,43	124 255,52	59 717,09	93%
1	K	014102.1	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	413,814	796,714	382,900	155,96	64 538,43	124 255,52	59 717,09	93%
	D	1	**Zemní práce**						233 051,78	351 187,53	118 135,75	51%
4	K	17120	**ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ**	M3	1,507	1,507	0,000	716,13	1 079,21	1 079,21	0,00	0%
	PP											
5	K	17481	**ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ**	M3	77,045	77,045	0,000	1 293,20	99 634,59	99 634,59	0,00	0%
	PP											
17	K	131738	**HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	205,400	396,850	191,450	545,87	112 121,70	216 628,51	104 506,81	93%
	PP											
51	K	113468	**ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM**	M3	18,600	33,411	14,811	920,19	17 115,53	30 744,47	13 628,94	80%
	PP											
77	K	121108	**SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM**	M3	15,800	15,800	0,000	196,25	3 100,75	3 100,75	0,00	0%
	PP											
	D	2	**Základy**						783 250,90	1 664 737,28	881 486,38	113%
37	K	272324	**ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30**	M3	3,600	25,200	21,600	9 780,24	35 208,86	246 462,05	211 253,19	600%
	PP											
38	K	272365	**VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B**	T	0,900	2,514	1,614	44 839,65	40 355,69	112 726,88	72 371,19	179%
	PP											
39	K	22694	**ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ**	T	1,692	1,692	0,000	162 462,32	274 886,25	274 886,25	0,00	0%
	PP											
40	K	22695A	**VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)**	M2	46,500	46,500	0,000	2 599,40	120 872,10	120 872,10	0,00	0%
	PP											
46	K	26124	**VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM**	M	48,000	140,000	92,000	2 599,40	124 771,20	363 916,00	239 144,80	192%
	PP											
47	K	227841	**MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU**	M	48,000	140,000	92,000	3 899,10	187 156,80	545 874,00	358 717,20	192%
	PP											
	D	3	**Svislé konstrukce**						574 564,64	315 861,18	-258 703,46	-45%
27	K	333325	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37**	M3	23,210	12,800	-10,410	10 578,26	245 521,41	135 401,73	-110 119,68	-45%
	PP											
28	K	333365	**VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B**	T	5,803	1,915	-3,888	44 839,65	260 204,49	85 876,90	-174 327,59	-67%
	PP											
35	K	334324	**MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30**	M3	0,768	0,000	-0,768	25 734,06	19 763,76	0,00	-19 763,76	-100%
	PP											
36	K	334365	**VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B**	T	0,420	0,479	0,059	44 839,65	18 832,65	21 469,22	2 636,57	14%
	PP											
59	K	334325	**MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37**	M3	0,910	2,200	1,290	33 233,33	30 242,33	73 113,33	42 871,00	142%
	PP											

	D	4	**Vodorovné konstrukce**						4 097 155,81	2 788 651,78	-1 308 504,03	-32%
6	K	42137	**VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ**	T	3,145	1,940	-1,205	167 661,30	527 294,79	325 262,92	-202 031,87	-38%
	PP											
7	K	42861	**MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN**	KUS	4,000	0,000	-4,000	26 513,88	106 055,52	0,00	-106 055,52	-100%
	PP											
8	K	45157	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO**	M3	5,824	5,824	0,000	1 243,81	7 243,95	7 243,95	0,00	0%
	PP											
9	K	45160	**PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU**	M3	4,160	4,160	0,000	2 352,46	9 786,23	9 786,23	0,00	0%
	PP											
10	K	46251	**ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE**	M3	8,475	8,475	0,000	1 416,67	12 006,28	12 006,28	0,00	0%
	PP											
29	K	421336	**MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50**	M3	81,657	77,005	-4,652	25 344,18	2 069 529,71	1 951 627,57	-117 902,14	-6%
	PP											
30	K	451314	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	5,824	5,824	0,000	4 120,05	23 995,17	23 995,17	0,00	0%
	PP											
31	K	451312	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15**	M3	6,700	6,700	0,000	3 548,18	23 772,81	23 772,81	0,00	0%
	PP		**podkladní beton pod základem**									
33	K	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	11,648	11,648	0,000	7 757,91	90 364,14	90 364,14	0,00	0%
	PP											
48	K	421365	**VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B**	T	24,497	7,685	-16,812	44 839,65	1 098 436,91	344 592,71	-753 844,20	-69%
	PP											
60	K	42862	**MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN**	KUS	2,000	0,000	-2,000	64 335,15	128 670,30	0,00	-128 670,30	-100%
	PP											
	D	5	**Komunikace**						80 789,35	160 669,82	79 880,47	99%
12	K	58300	**KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)**	M3	16,800	33,411	16,611	4 808,89	80 789,35	160 669,82	79 880,47	99%
	PP											
	D	7	**Přidružená stavební výroba**						408 364,85	397 325,17	-11 039,68	-3%
13	K	78382	**NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)**	M2	78,000	78,000	0,000	584,87	45 619,86	45 619,86	0,00	0%
	PP											
34	K	711415	**IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ**	M2	164,580	159,100	-5,480	2 014,54	331 552,99	320 513,31	-11 039,68	-3%
	PP											
43	K	711231	**IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY**	M2	100,000	100,000	0,000	155,96	15 596,00	15 596,00	0,00	0%
	PP											
44	K	711509	**OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ**	M2	100,000	100,000	0,000	155,96	15 596,00	15 596,00	0,00	0%
	PP											
	D	9	**Ostatní konstrukce a práce**						967 511,83	605 519,39	-361 992,44	-37%
3	K	9112B1	**ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	78,600	78,600	0,000	7 583,62	596 072,53	596 072,53	0,00	0%
	PP											
15	K	93152	**MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM**	M	8,440	0,000	-8,440	42 890,10	361 992,44	0,00	-361 992,44	-100%
	PP											
41	K	931182	**VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM**	M2	5,908	5,908	0,000	191,06	1 128,78	1 128,78	0,00	0%
	PP											
72	K	91355	**EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU**	KUS	2,000	2,000	0,000	4 159,04	8 318,08	8 318,08	0,00	0%
	PP											
		N	**Nové položky**						0,00	32 868,00	32 868,00	100%
N1		93161	**MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2**	M	0,000	6,600	6,600	4 980,00	0,00	32 868,00	32 868,00	100%

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	7
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 203.5.2 - Přechodová část - Lidečko
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	203.5.2 / 01

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO	**NE - Uloženo**
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Změnový list (Skupina 4)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Popis a zdůvodnění změny	2	
Vyjádření TDI k novým položkám	1	
Stanovisko Povodí Moravy	2	
Soupis prací	2	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:	---	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 203.5.2 - Přechodová část - Lidečko** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**203.5.2 / 01**	**7**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.4	-427 000,26	497 400,63	70 400,37

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
7	**-427 000,26**	**497 400,63**	**70 400,37**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 7

Věcně příslušný útvar: Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 203.5.2 / 01
Název SO/PS: Přechodová část - Lidečko
Číslo podobjektu/rozpočtu: 203.5.2
Název podobjektu/rozpočtu:

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **217 779 681,98 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 751 096,28 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -427 000,26 Kč -56,85. % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 497 400,63 Kč, 66,22 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka: 218 766 830,08. Kč, 100,36 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků: ……
Konstrukce křídel přechodové části lávky byla řešena gabionovými křídly na obou stranách lávky, s ohledem na bezpečnost provozu cyklostezky, byly gabionové křídla nahrazeny křídly z betonových tvarovek, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

- Gabionové zídky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou, a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)
- Rovněž monolitická římsa zaručuje výrazně větší bezpečnost osazeného zábradlí kotvením do betonu, než osazením do gabionu
- Monolitická římsa zaručuje i větší bezpečnost provozu cyklistů v místě rozhraní asfalt – římsa, než původní rozhraní asfalt – gabion

Dá se konstatovat, že výše popsané změny konstrukce přinesly pro daný objekt technologické zlepšení, zjednodušení údržby. Změny mají dopad do ceny, nicméně celková cena lávky a přechodových částí vykazuje úsporu.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~**NE**~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 – Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny

Vzhledem k požadavku Zadavatele a správce na zjednodušení údržby a na úsporu na následné údržbě, byla konstrukce lávky zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci. Tato změna vyvolala nezbytné změny i v SO 203.5.2.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Příloha č. 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Rozdíl v KČ	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	8	9	12	13
1	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	39,300	155,96	6 129,23	246%
54	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	19,650	700,54	13 765,61	246%
50	K	28995	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	113,900	64,99	7 402,36	76%
2	K	3332A7	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	-26,000	10 118,15	-263 071,90	-100%
8	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	86,264	1 243,81	107 296,03	827%
10	K	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	-1,525	1 416,67	-2 160,42	-100%
33	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-20,852	7 757,91	-161 767,94	-100%
	N		Nové položky					
N1	K	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	23,900	7 668,09	183 267,35	100%
N2	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	1,555	37 236,41	57 910,06	100%
N3	K	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,204	44 839,65	9 147,29	100%
N4	K	32811	OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M	M2	32,230	3 490,00	112 482,70	100%

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michal Dibon
hl. stavbyvedoucí

Podpis:

datum: 7.11.23

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec

Podpis:

datum: 2.11.2023

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 07

Název Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 203.5.2 / 1	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 203.5.2 - Přechodová část - Lidečko **Číslo a název podobjektu/rozpočtu:**	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
751 096,28

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	751 096,28	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-427 000,26	497 400,63	497 400,63	66,22

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-427 000,26	821 496,65	70 400,37	9,37

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Příloha č. 7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 203.5.2 - Přechodová část - Lidečko** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	/ číslo Změny SO/PS: **203.5.2 / 01**	**7**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnicitví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:
-Gabionové zídky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)
-Rovněž monolitická římsa zaručuje výrazně větší bezpečnost osazeného zábradlí kotvením do betonu, než osazením do gabionu
-Monolitická římsa zaručuje i větší bezpečnost provozu cyklistů v místě rozhraní asfalt – římsa, než původní rozhraní asfalt - gabion

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-427 000,26	**497 400,63**	**70 400,37**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	M. Burianec	datum		podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno	Ing. Stanislav Puhl	datum	4.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum	7.11.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum	4.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize — Číslo paré:

SO 203.5.2 - Přechodová část

457 816,40 **528 216,77** **70 400,37** **15%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	K	014102.1	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	16,000	55,300	39,300	155,96	2 495,36	8 624,59	6 129,23	246%
54	K	132738	**HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	8,000	27,650	19,650	700,54	5 604,32	19 369,93	13 765,61	246%
50	K	28995	**KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY**	M2	150,000	263,900	113,900	64,99	9 748,50	17 150,86	7 402,36	76%
2	K	3332A7	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al**	M3	26,000	0,000	-26,000	10 118,15	263 071,90	0,00	-263 071,90	-100%
8	K	45157	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO**	M3	10,426	96,690	86,264	1 243,81	12 967,96	120 263,99	107 296,03	827%
10	K	46251	**ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE**	M3	1,525	0,000	-1,525	1 416,67	2 160,42	0,00	-2 160,42	-100%
33	K	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	20,852	0,000	-20,852	7 757,91	161 767,94	0,00	-161 767,94	-100%
		N	**Nové položky**									
N1	K	9111A1	**ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	0,000	23,900	23,900	7 668,09	0,00	183 267,35	183 267,35	100%
N2	K	317325	**ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	0,000	1,555	1,555	37 236,41	0,00	57 910,06	57 910,06	100%
N3	K	317365	**VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B**	T	0,000	0,204	0,204	44 839,65	0,00	9 147,29	9 147,29	100%
N4	K	32811	**OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M**	M2	0,000	32,230	32,230	3 490,00	0,00	112 482,70	112 482,70	100%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	217 798 293,53
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	100,01%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,04%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 769 252,62	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,35%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	17,27%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

	Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky	do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	838 977 Kč	838 977 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	31 827 976 Kč	31 827 976 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,39%	0,39%

OK v limitu OK v limitu

Skupiny změn

					-1-			-2-			-3-			-4-				-5-				-6-
					Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 52 506 604,64	52 525 216,19	18 611,55	- 288 029,20	366 882,99	78 853,79	0,00	0,00	0,00	- 28 933 239,96	36 989 560,36	8 056 320,40	65 922 800,32	- 23 220 352,40	14 394 779,38	- 8 825 573,02	37 615 131,78	- 64 983,08	773 993,46	0,39%	838 976,54	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - k	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	
203.5.2	7	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37	924 400,89			0,00%	0,00	

ZMĚNOVÝ LIST			číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha		
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16.3.2023	

Název akce: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**

Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně ☒

Odkazy:	na Objekt:	**SO 203.5.2 – Přechodová část - Lidečko**
	na výkresy:	Změna konstrukce křídel v přechodové části lávky
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Změna konstrukce křídel v přechodové části lávky SO 203.5.2

Popis a zdůvodnění změny:

LÁVKA SO 203.5.2

Konstrukce křídel přechodové části lávky byla řešena gabionovými křídly na obou stranách lávky, s ohledem na bezpečnost provozu cyklostezky, byly gabionové křídla nahrazeny křídly z betonových tvarovek, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

- Gabionové zítky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)
- Rovněž monolitická římsa zaručuje snadnější kotvení do betonové římsy s možností jednoduché výměny zábradlí než osazením do gabionu
- Monolitická římsa zaručuje i větší bezpečnost provozu cyklistů v místě rozhraní asfalt – římsa, než původní rozhraní asfalt - gabion

Dá se konstatovat, že výše popsané změny konstrukce přinesly pro daný objekt technologické zlepšení, zjednodušení údržby.

Položkový rozpočet změny stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Realizace změny stavby nemá vliv na smluvený termín dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☒

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Doprastav, a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko starosty obce :

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko autorského dozoru:

Souhlasím s provedenou změnou.

DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868

.....

Příloha: Položkový rozdílový rozpočet
Výkres půdorys, řezy PDPS
Přehledné výkresy RDS
Výkres zábradlí RDS
Výkres říms RDS
Výkres zábrany proti pádu RDS
SITUACNÍ VÝŘEZ + VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

Ověření projektové dokumentace speciálním stavebním úřadem

k č.j.: MUVS-S 17299/2023/OÚPSŘD-280.13/Li
ze dne: 13.09.2023
ověřil: Hana Černotová
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Posouzení jednotkových cen nových položek pro ZBV č. 7

Číslo ZBV:	07
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	203.5.2 - Přechodová část

Změnový list pro SO 203.5.2 obsahuje 4 nové položky:

1) Pol č. N1 – 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ, požadovaná jednotková cena 7 668,09 Kč / M

Cena je převzatá z nabídkového rozpočtu stavby z SO 103.1a, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj. 7 668,09 Kč / M.

2) Pol č. N2 – 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37, požadovaná jednotková cena 37 236,41 Kč / M3

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 37 236,41Kč / M3.

3) Pol č. N3 – 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B, požadovaná jednotková cena 44 839,65 Kč / T

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 44 839,65 Kč/T.

4) Pol č. N4 – 32811 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M, požadovaná jednotková cena 3 490,00 Kč / M2

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 3 490,00 Kč / M2.

Jednotková cena nových položek byla přejata ve shodné výši z výskytu daných položek v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele. Zhotovitel takto vhodně postupoval dle Smlouvy o dílo a jejích příloh.

Na základě takto doložených jednotkových cen položek nemáme námitky k jejich výši.

Za TDI:

POVODÍ MORAVY

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20
625 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
	PM-3243/2023/5203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 22. 02. 2023

II. etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska – úprava realizační dokumentace

(k. ú. Valašské Příkazy, Horní Lideč, Lidečko, Leskovec, ORP Vsetín, Valašské Klobouky, kraj Zlínský, ČHP 4-11-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o žádost o stanovisko k upravené realizační dokumentaci na stavbu cyklostezky v obcích Valašské Příkazy, Horní Lideč a Lidečko a místní komunikace v obci Leskovec zpracovanou firmou PRIS s.r.o. v 06/2022.
Investorem stavby je Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč.
Oproti zadávací dokumentaci byli provedeny koncepční úpravy ve tvaru konstrukcí lávek přes vodní tok Senice (SO 203.1 – 203.5), protože původně navržené konstrukce měly nedostatky, které by znemožnily správné statické fungování i jejich údržbu (výčet změn viz PD). Úpravy neovlivní míru zásahu do průtočného profilu vodního toku.

Celá stavba: V katastrálním území Lidečko začíná úsek přibližně v polovině cesty mezi Lidečkem a Lužnou. Vede po levé straně komunikace (směrem na Lidečko). Přibližně 600 m před začátkem obce Lidečko cyklostezka kříží komunikaci I/57 a pokračuje přes Senici, kde prochází lesem až k PP Čertovy skály. Zde se vrací opět na levou stranu komunikace a pokračuje v intravilánu obce. Třikrát přitom kříží tok Senice. Stavba cyklostezky není spojitá. Druhý úsek začíná na konci obce Horní Lideč, naproti areálu zemědělského družstva. Vede nalevo od komunikace I/57 a pokračuje na pastvinách podél jednoho z přítoků Brumovky. Ke komunikaci se přibližuje v zatáčce mezi Horní Lidčí a Valašskými Příkazy. Třetí úsek je intravilán obce Valašské Příkazy. Trasa vede mezi komunikací I/57 a tokem Brumovky.

Stavbou dojde k dotčení vodního toku Senice ve správě Povodí Moravy, s. p. Cyklostezka v k. ú. Valašské Příkazy a Lidečko v souběhu s vodním tokem vede v záplavovém území včetně aktivní zóny.
Správcem vodního toku Senice je Povodí Moravy, s. p., provoz Valašské Meziříčí (technik: Mgr. Pavel Sušeň, tel. 571 685 095, e-mail: susen@pmo.cz).

Stavba se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod „Brůmovka (Kloboucký potok) od pramene po ústí do toku Vlára“ MOV_1470 a „Senice od pramene po tok Pozděchůvka“ MOV_0620.

K předložené stavbě jsme vydali stanovisko č.j. PM-34889/2022/5203/Fi ze dne 31.8.2022, č.j.PM-26305/2020/5203/Vrab ze dne 31.7.2020.
K původní žádosti jsme vydali stanovisko dne 25. 5. 2020 pod č. j. PM-16799/2020/5203/Vrab. K dokumentaci pro územní řízení jsme vydali stanovisko dne 28. 11. 2018 pod č. j. PM-24089/2018/5203/Fi.

Stanovisko správce povodí a správce vodního toku Senice

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru
b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s upravenou realizační dokumentací. Podmínky uvedené ve stanovisku č.j. PM-34889/2022/5203/Fi ze dne 31.8.2022, resp. č.j.PM-26305/2020/5203/Vrab ze dne 31.7.2020 jsou nadále platné.

Upozorňujeme:
VVT Senice je v celé navržené trase neupravený vodní tok. Přirozené koryto takového toku může měnit svůj směr, podélný sklon a příčný profil. V případě postupné změny koryta vodního toku a ohrožení cyklostezky je možné provést úpravu toku vodním dílem. Z tohoto důvodu doporučujeme investorovi zvážit provedení opevnění opěr, přestože založení stavby je navrženo jako hlubinné.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy,s.p.- provoz Valašské Meziříčí

SO 203.5.2 - Přechodová část

751 096,28 | 821 496,65 | 70 400,37 | 9%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	0	**Všeobecné konstrukce a práce**						2 495,36	8 624,59	6 129,23	246%
1	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	16,000	55,300	39,300	155,96	2 495,36	8 624,59	6 129,23	246%
	D	1	**Zemní práce**						109 940,76	123 706,37	13 765,61	13%
5	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	78,756	78,756	0,000	1 293,20	101 847,26	101 847,26	0,00	0%
	PP		vrstvený zásyp mezi tvarovkami									
52	K	17481.2	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,600	1,600	0,000	1 555,74	2 489,18	2 489,18	0,00	0%
	PP		obsyp líce zdi									
54	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	8,000	27,650	19,650	700,54	5 604,32	19 369,93	13 765,61	246%
	PP											
	D	2	**Základy**						9 748,50	17 150,86	7 402,36	76%
50	K	28995	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	150,000	263,900	113,900	64,99	9 748,50	17 150,86	7 402,36	76%
	PP											
	D	3	**Svislé konstrukce**						263 071,90	0,00	-263 071,90	-100%
2	K	3332A7	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	26,000	0,000	-26,000	10 118,15	263 071,90	0,00	-263 071,90	-100%
	PP											
	D	4	**Vodorovné konstrukce**						221 920,21	165 287,88	-56 632,33	-26%
8	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	10,426	96,690	86,264	1 243,81	12 967,96	120 263,99	107 296,03	827%
	PP											
10	K	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1,525	0,000	-1,525	1 416,67	2 160,42	0,00	-2 160,42	-100%
	PP											
30	K	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	10,426	10,426	0,000	4 120,05	42 955,64	42 955,64	0,00	0%
	PP											
33	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	20,852	0,000	-20,852	7 757,91	161 767,94	0,00	-161 767,94	-100%
	PP											
56	K	451314.2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,502	0,502	0,000	4 120,01	2 068,25	2 068,25	0,00	0%
	PP											
	D	8	**Potrubí**						9 440,96	9 440,96	0,00	0%
57	K	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	16,000	16,000	0,000	590,06	9 440,96	9 440,96	0,00	0%
	PP											
	D	9	**Ostatní konstrukce a práce**						134 478,59	134 478,59	0,00	0%
3	K	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	14,400	14,400	0,000	9 205,48	132 558,91	132 558,91	0,00	0%

	PP											
53	K	931328	**TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2**	M	8,440	8,440	0,000	227,45	1 919,68	1 919,68	0,00	0%
	PP											

		N	**Nové položky**						0,00	362 807,40	362 807,40	
N1	K	9111A1	**ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	0,000	23,900	23,900	7 668,09	0,00	183 267,35	183 267,35	100%
N2	K	317325	**ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	0,000	1,555	1,555	37 236,41	0,00	57 910,06	57 910,06	100%
N3	K	317365	**VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B**	T	0,000	0,204	0,204	44 839,65	0,00	9 147,29	9 147,29	100%
N4	K	32811	**OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M**	M2	0,000	32,230	32,230	3 490,00	0,00	112 482,70	112 482,70	100%

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	8
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 203.4.1 Hlavní část - Lidečko
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	203.4.1 / 01

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO	**NE - Uloženo**
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Změnový list (Skupina 4)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Popis a zdůvodnění změny	2	
Vyjádření TDI	1	
Vyjádření Geotechnika	2	
Vyjádření TDI k novým položkám	1	
Povodí Moravy – stanovisko	2	
Soupis prací	3	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 203.4.1 - Hlavní část - Lidečko** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**203.4.1 / 01**	**8**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.4	-2 671 306,89	795 002,61	-1 876 304,28

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
8	**-2 671 306,89**	**795 002,61**	**-1 876 304,28**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 8

Věcně příslušný útvar:	Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	203.4.1 / 01
Název SO/PS:	Hlavní část - Lidečko
Číslo podobjektu/rozpočtu:	203.4.1
Název podobjektu/rozpočtu:	

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	**217 779 681,98 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	6 131 034,51 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-2 671 306,89 Kč -43,57. % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	795 002,61Kč, 12,97 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	216 684 920,72Kč, 99,50 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků: ……
Konstrukce lávky o dvou polích byla zjednodušena na rámovou konstrukci o jednom poli (první mostní pole bylo vynecháno, s ohledem na morfologii okolí lávky by nepřispívalo do průtočného průřezu. Naopak nízká světlá výška mezi původním prvním (inundačním) polem a podhledem lávky by jednoznačně vedla k rychlému zarostení keřovým náletem a tedy k bezprostřednímu omezení průtoku a tím k ohrožení celé konstrukce SO 203.4.1.
Konstrukce byla zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci, došlo k vypuštění pohyblivých částí - ložiska a dilatační závěry, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

- Šířkové řešení zůstává zachováno.
- Délka lávky se zmenšila, levobřežní opěra byla posunuta směrem k toku a to bez vlivu na průtočný profil (s ohledem na směr toku).
- Rozpětí zbylého pole bylo zvětšeno, aby bylo možno zachovat původní průtočný profil.
- Založení lávky na mikropilotách je zachováno.
- V souvislosti s výše popsanou úpravou na integrovanou konstrukci, byly vypuštěny pohyblivé součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto vypuštěním pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou
- Gabionové zítky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)

Dá se konstatovat, že výše popsané změny konstrukce přinesly pro daný objekt technologické zlepšení, zjednodušení údržby, úsporu na následné údržbě, veškeré tyto změny neměly dopad do ceny.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~**NE**~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 – Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny

Vzhledem k požadavku Zadavatele a správce na zjednodušení údržby a na úsporu na následné údržbě, byla konstrukce zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Příloha č. 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	8	9	12	13
1	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	402,900	155,96	62 836,29	104%
17	K	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	201,450	545,87	109 965,51	105%
51	K	113468	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	36,200	920,19	33 310,88	215%
38	K	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	1,270	44 839,65	56 946,35	141%
46	K	26124	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM	M	38,000	2 599,40	98 777,20	53%
47	K	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	M	38,000	3 899,10	148 165,80	53%
27	K	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	-0,155	10 578,26	-1 639,63	-2%
28	K	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	-0,392	44 839,65	-17 577,14	-17%
35	K	334324	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	M3	-0,446	25 734,06	-11 477,39	-100%
36	K	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	-0,339	44 839,65	-15 200,64	-100%
59	K	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	-0,910	33 233,33	-30 242,33	-100%
6	K	42137	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ	T	-1,544	167 661,30	-258 869,05	-58%
7	K	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	-4,000	26 513,88	-106 055,52	-100%
8	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	62,430	1 243,81	77 651,06	942%
29	K	421336	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50	M3	-28,926	25 344,18	-733 100,68	-42%
33	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-13,260	7 757,91	-102 869,89	-100%
48	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	-14,937	44 839,65	-669 769,86	-72%
60	K	42862	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	-2,000	64 335,15	-128 670,30	-100%
12	K	58300	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	36,200	4 808,89	174 081,82	215%
34	K	711415	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	M2	-52,860	2 014,54	-106 488,58	-38%
43	K	711231	IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	-16,120	155,96	-2 514,08	-25%
44	K	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	-16,120	155,96	-2 514,08	-25%
3	K	911281	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-16,000	7 645,33	-122 325,28	-24%
15	K	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	-8,440	42 890,10	-361 992,44	-100%
41	K	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	2,092	191,06	399,70	35%
	D	N	Nové položky					
N1		93161	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2	M	6,600	4 980,00	32 868,00	100%

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michal Dibon
hl. stavbyvedoucí

Podpis: 

datum: 7. 11. 23

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec

Podpis:

datum: 7. 11. 2023

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 8

Název Stavby:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
203.4.1 / 1

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 203.4.1 - Přechodová část - Lidečko

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 131 034,51

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 131 034,51	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-2 671 306,89	795 002,61	795 002,61	12,97

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-2 671 306,89	4 254 730,23	-1 876 304,28	-30,60

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Příloha č. 7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:		
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 203.4.1 - Hlavní část - Lidečko** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: **203.4.1 / 01**	Číslo ZBV: **8**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnícitví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Konstrukce lávky o dvou polích byla zjednodušena na rámovou konstrukci o jednom poli (první mostní pole bylo vynecháno, s ohledem na morfologii okolí lávky by nepřispívalo do průtočného průřezu. Naopak nízká světlá výška mezi původním prvním (inundačním) polem a podhledem lávky by jednoznačně vedla k rychlému zarostení keřovým náletem a tedy k bezprostřednímu omezení průtoku.
Konstrukce byla zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci, došlo k vypuštění pohyblivých částí - ložiska a dilatační závěry, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:
-Šířkové řešení zůstává zachováno.
-Délka lávky se zmenšila, levobřežní opěra byla posunuta směrem k toku a to bez vlivu na průtočný profil (s ohledem na směr toku).
-Rozpětí zbylého pole bylo zvětšeno, aby bylo možno zachovat původní průtočný profil.
-Založení lávky na mikropilotách je zachováno.
-V souvislosti s výše popsanou úpravou na integrovanou konstrukci, byly vypuštěny pohyblivé součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto vypuštěním pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou
-Gabionové zítky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 671 306,89	**795 002,61**	**-1 876 304,28**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno M. Buriánec		datum	podpis
Supervize	jméno		datum	podpis
Správce stavby	jméno		datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum 7.11.2023	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum 9.11.23	podpis	

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré:

SO 203.4.1 - Hlavní část

5 675 956,03 | 3 799 651,75 | -1 876 304,28 | -33%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	388,522	791,422	402,900	155,96	60 593,89	123 430,18	62 836,29	104%
17	K	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	192,000	393,450	201,450	545,87	104 807,04	214 772,55	109 965,51	105%
51	K	113468	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	16,800	53,000	36,200	920,19	15 459,19	48 770,07	33 310,88	215%
38	K	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	0,900	2,170	1,270	44 839,65	40 355,69	97 302,04	56 946,35	141%
46	K	26124	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM	M	72,000	110,000	38,000	2 599,40	187 156,80	285 934,00	98 777,20	53%
47	K	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	M	72,000	110,000	38,000	3 899,10	280 735,20	428 901,00	148 165,80	53%
27	K	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	9,115	8,960	-0,155	10 578,26	96 420,84	94 781,21	-1 639,63	-2%
28	K	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	2,279	1,887	-0,392	44 839,65	102 189,56	84 612,42	-17 577,14	-17%
35	K	334324	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,446	0,000	-0,446	25 734,06	11 477,39	0,00	-11 477,39	-100%
36	K	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	0,339	0,000	-0,339	44 839,65	15 200,64	0,00	-15 200,64	-100%
59	K	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,910	0,000	-0,910	33 233,33	30 242,33	0,00	-30 242,33	-100%
6	K	42137	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ	T	2,685	1,141	-1,544	167 661,30	450 170,59	191 301,54	-258 869,05	-58%
7	K	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	4,000	0,000	-4,000	26 513,88	106 055,52	0,00	-106 055,52	-100%
8	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	6,630	69,060	62,430	1 243,81	8 246,46	85 897,52	77 651,06	942%
29	K	421336	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50	M3	68,997	40,071	-28,926	25 344,18	1 748 672,39	1 015 571,71	-733 100,68	-42%
33	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	13,260	0,000	-13,260	7 757,91	102 869,89	0,00	-102 869,89	-100%
48	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	20,699	5,762	-14,937	44 839,65	928 135,92	258 366,06	-669 769,86	-72%
60	K	42862	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	2,000	0,000	-2,000	64 335,15	128 670,30	0,00	-128 670,30	-100%
12	K	58300	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	16,800	53,000	36,200	4 808,89	80 789,35	254 871,17	174 081,82	215%
34	K	711415	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	M2	139,260	86,400	-52,860	2 014,54	280 544,84	174 056,26	-106 488,58	-38%
43	K	711231	IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	65,000	48,880	-16,120	155,96	10 137,40	7 623,32	-2 514,08	-25%
44	K	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	65,000	48,880	-16,120	155,96	10 137,40	7 623,32	-2 514,08	-25%
3	K	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	67,200	51,200	-16,000	7 645,33	513 766,18	391 440,90	-122 325,28	-24%
15	K	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	8,440	0,000	-8,440	42 890,10	361 992,44	0,00	-361 992,44	-100%
41	K	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	5,908	8,000	2,092	191,06	1 128,78	1 528,48	399,70	35%
	D	N	Nové položky									
N1		93161	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2	M	0,000	6,600	6,600	4 980,00	0,00	32 868,00	32 868,00	100%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	217 798 293,53
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	100,01%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,04%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 769 252,62	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,35%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	17,27%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky		do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	838 977 Kč	838 977 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	31 827 976 Kč	31 827 976 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,39%	0,39%

OK v limitu OK v limitu

Skupiny změn

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-		-6-
	Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		Smluvní kompenzační nároky

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 52 506 604,64	52 525 216,19	18 611,55	- 288 029,20	366 882,99	78 853,79	0,00	0,00	0,00	- 28 933 239,96	36 989 560,36	8 056 320,40	65 922 800,32	- 23 220 352,40	14 394 779,38	- 8 825 573,02	37 615 131,78	- 64 983,08	773 993,46	0,39%	838 976,54	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - k	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	
203.5.2	7	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37	924 400,89			0,00%	0,00	
203.4.1	8	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28	3 466 309,50			0,00%	0,00	

ZMĚNOVÝ LIST			číslo ZL: 8
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha		
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16.3.2023	

Název akce: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**

Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně ☒

Odkazy:	na Objekt:	**SO 203.4.1 – Hlavní část - Lidečko**
	na výkresy:	Změna koncepce konstrukce lávky
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Zjednodušení konstrukce lávky SO 203.4.1

Popis a zdůvodnění změny:

LÁVKA SO 203.4.1

Konstrukce lávky o dvou polích byla zjednodušena na rámovou konstrukci o jednom poli (první mostní pole bylo vynecháno, s ohledem na morfologii okolí lávky by nepřispívalo do průtočného průřezu. Naopak nízká světlá výška mezi původním prvním (inundačním) polem a podhledem lávky by jednoznačně vedla k rychlému zarostení keřovým náletem a tedy k bezprostřednímu omezení průtoku a tím k ohrožení celé konstrukce SO 203.4.1.

Konstrukce byla zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci, došlo k vypuštění pohyblivých částí - ložiska a dilatační závěry, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

- Šířkové řešení zůstává zachováno.
- Délka lávky se zmenšila, levobřežní opěra byla posunuta směrem k toku a to bez vlivu na průtočný profil (s ohledem na směr toku).
- Rozpětí zbylého pole bylo zvětšeno, aby bylo možno zachovat původní průtočný profil.
- Založení lávky na mikropilotách je zachováno.
- V souvislosti s výše popsanou úpravou na integrovanou konstrukci, byly vypuštěny pohyblivé součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto vypuštěním pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou
- Gabionové zítky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)

Dá se konstatovat, že výše popsané změny konstrukce přinesly pro daný objekt technologické zlepšení, zjednodušení údržby, úsporu na následné údržbě.

Položkový rozpočet změny stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Realizace změny stavby nemá vliv na smluvený termín dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ | chyba v PD ☐ | chyba zhotovitele☐ | vyšší moc☐ | jiné okolnosti☒

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Doprastav, a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko starosty obce :

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko autorského dozoru:

DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Bozděchova 1688, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27465868 DIČ: CZ27465868

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Příloha: Vyjádření fy. ArtepGeo k založení lávek SO203.1 – SO203.5
- Položkový rozdílový rozpočet
- Výkres půdorys, řezy PDPS
- Výkres tvaru PDPS
- Přehledný výkres RDS
- Výkres mikropiloty RDS
- Výkres tvar a výztuž základů RDS
- Výkres tvar rámu RDS
- Výkres zábradlí 1 RDS
- Výkres zábradlí 2 RDS
- Výkres výztuže říms tvarovkových zdí RDS
- Výkres zábrana proti pádu

SITUACNÍ VÝKRES + VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

Ověření projektové dokumentace speciálním stavebním úřadem

k č.j.: MUVS-S 17299/2023/OÚPSŘD-280.13/Li
ze dne: 13.09.2023
ověřil: Hana Černotová
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

Ing. Ondřej Hort; Havířská 658, 664 11 Zbýšov
+420 602 781 683; o.hort@seznam.cz
IČO: 01483064

Ing. Stanislav Pukl
INFRAM a.s.

Věc: Vyjádření k návrhu změn založení a redukci počtu polí na lávkách SO203.1 až SO203.5 na stavbě „I. a II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska"

Lávky SO203.1 až 203.5:

Dokumentace PDPS kombinuje plošné založení lávek na patkách se založením na mikropilotách. Návrh zhotovitele sjednocuje způsob založení všech opěr a podpěr na mikropilotách. U lávek SO203.1, SO203.2 a SO203.4 mění dvoupolovou konstrukci na konstrukci jednopolovou. Schéma navržených změn je na následujícím obrázku.



Založení na mikropilotách je oproti plošnému založení bezpečnější variantou z pohledu rizika možných nehomogenit v podzákladí a možnosti přenesení větších zatížení i při méně příznivé geologické skladbě. Při založení na mikropilotách je možné provést i navrhovanou redukci polí lávek SO203.1, SO203.2 a SO203.4.

Brno, 24.6.2022

Ing. Ondřej Hort (geotechnik TDI)

za TDI:

INFRAM
INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9-Kyje

ArtepGeo
geologicko-obchodní společnost s.r.o.
Tel.: +420 224 826 496
Tel./Fax: +420 224 828 037
www.artepgeo.cz
Radlická 103,150 00 Praha 5

Doprastav, a. s., OS Praha
K zahradnictví 13
182 00 Praha 8

Váš dopis zn./Ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Praha
	257/22/FP	Ing. F. Pták 720022995	15.6.2022

VĚC: Vyjádření k založení lávek SO203.1 – SO203.5

Akce: I. a II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska

Na základě požadavku zhotovitele, se vyjadřujeme ke změně technického řešení založení lávek SO 203.1 až SO203.5.

Objekt **SO203.1** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o dvou polích, kdy opěry jsou založeny plošně v úrovni štěrků G3 G-F a prostřední pilíř je založen na mikropilotách do úrovně jílovců R6/R5, v dokumentaci RDS je konstrukce lávky jednopolová a obě opěry jsou založeny na mikropilotách do úrovně jílovců R6/R5.

Objekt **SO203.2** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o dvou polích, kdy opěry jsou založeny plošně, OP1 v úrovni navážek charakteru F2 CG a OP3 v úrovni písků S2 SP, prostřední pilíř je založen na mikropilotách do úrovně jílovců R6, v dokumentaci RDS je konstrukce lávky jednopolová a obě opěry jsou založeny na mikropilotách do úrovně jílovců R6.

Objekt **SO203.3** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o jednom poli, kdy opěra OP1 je založena plošně v úrovni štěrků G3 G-F a opěra OP2 je založena na mikropilotách do úrovně jílovců R6, v dokumentaci RDS je konstrukce lávky taktéž jednopolová a obě opěry jsou založeny na mikropilotách do úrovně jílovců R6/R5.

Objekt **SO203.4** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o dvou polích, kdy opěra OP1 je založena plošně v úrovni štěrků G3 G-F a opěra OP3 a prostřední pilíř jsou založeny na mikropilotách do úrovně štěrků G3 G-F, v dokumentaci RDS je

konstrukce lávky jednopolová a obě opěry jsou založeny na mikropilotách do úrovně štěrků G3 G-F.

Objekt **SO203.5** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o dvou polích, kdy opěry jsou založeny plošně v úrovni štěrků G3 G-F a prostřední pilíř je založen na mikropilotách do úrovně štěrků G3 G-F, v dokumentaci RDS je konstrukce lávky taktéž dvoupolová a obě opěry i prostřední pilíř jsou založeny na mikropilotách do úrovně štěrků G3 G-F.

Změny ve způsobu založení, kdy je plošné založení doplněno o mikropiloty v jednotlivých základech, pozitivně ovlivňují únosnost stávajících základový poměrů a zároveň dojde ke zvýšení stability nosných konstrukcí jednotlivých lávek. Zároveň touto změnou nešlo ke snížení průtočného profilu. S touto změnou ve způsobu založení jednotlivých lávek SO203.1 až 203.5 souhlasíme.

ArtepGeo
Geologicko-obchodní společnost s.r.o.
Radlická 103, 150 00 Praha 5
IČO: 279 19 587 DIČ: CZ27919587

Vypracoval:

Ing. František Pták

Co:aa

II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Posouzení jednotkových cen nových položek pro ZBV č. 8

Číslo ZBV:	08
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 203.4.1 - Hlavní část

Změnový list pro SO 203.4.1 obsahuje 1 novou položku:

1) Pol č. N1 – 93161 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2, požadovaná jednotková cena 4 980,00 Kč / M

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 4 980,00 Kč/M.

Jednotková cena nových položek byla přejata ve shodné výši z výskytu daných položek v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele. Zhotovitel takto vhodně postupoval dle Smlouvy o dílo a jejích příloh.
Na základě takto doložených jednotkových cen položek nemáme námitky k jejich výši.

Za TDI:

POVODÍ MORAVY

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20
625 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
	PM-3243/2023/5203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 22. 02. 2023

II. etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska – úprava realizační dokumentace

(k. ú. Valašské Příkazy, Horní Lideč, Lidečko, Leskovec, ORP Vsetín, Valašské Klobouky, kraj Zlínský, ČHP 4-11-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o žádost o stanovisko k upravené realizační dokumentaci na stavbu cyklostezky v obcích Valašské Příkazy, Horní Lideč a Lidečko a místní komunikace v obci Leskovec zpracovanou firmou PRIS s.r.o. v 06/2022.
Investorem stavby je Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč.
Oproti zadávací dokumentaci byli provedeny koncepční úpravy ve tvaru konstrukcí lávek přes vodní tok Senice (SO 203.1 – 203.5), protože původně navržené konstrukce měly nedostatky, které by znemožnily správné statické fungování i jejich údržbu (výčet změn viz PD). Úpravy neovlivní míru zásahu do průtočného profilu vodního toku.

Celá stavba: V katastrálním území Lidečko začíná úsek přibližně v polovině cesty mezi Lidečkem a Lužnou. Vede po levé straně komunikace (směrem na Lidečko). Přibližně 600 m před začátkem obce Lidečko cyklostezka kříží komunikaci I/57 a pokračuje přes Senici, kde prochází lesem až k PP Čertovy skály. Zde se vrací opět na levou stranu komunikace a pokračuje v intravilánu obce. Třikrát přitom kříží tok Senice. Stavba cyklostezky není spojitá. Druhý úsek začíná na konci obce Horní Lideč, naproti areálu zemědělského družstva. Vede nalevo od komunikace I/57 a pokračuje na pastvinách podél jednoho z přítoků Brumovky. Ke komunikaci se přibližuje v zatáčce mezi Horní Lidčí a Valašskými Příkazy. Třetí úsek je intravilán obce Valašské Příkazy. Trasa vede mezi komunikací I/57 a tokem Brumovky.

Stavbou dojde k dotčení vodního toku Senice ve správě Povodí Moravy, s. p. Cyklostezka v k. ú. Valašské Příkazy a Lidečko v souběhu s vodním tokem vede v záplavovém území včetně aktivní zóny.
Správcem vodního toku Senice je Povodí Moravy, s. p., provoz Valašské Meziříčí (technik: Mgr. Pavel Sušeň, tel. 571 685 095, e-mail: susen@pmo.cz).

Stavba se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod „Brůmovka (Kloboucký potok) od pramene po ústí do toku Vlára“ MOV_1470 a „Senice od pramene po tok Pozděchůvka“ MOV_0620.

K předložené stavbě jsme vydali stanovisko č.j. PM-34889/2022/5203/Fi ze dne 31.8.2022, č.j.PM-26305/2020/5203/Vrab ze dne 31.7.2020.
K původní žádosti jsme vydali stanovisko dne 25. 5. 2020 pod č. j. PM-16799/2020/5203/Vrab. K dokumentaci pro územní řízení jsme vydali stanovisko dne 28. 11. 2018 pod č. j. PM-24089/2018/5203/Fi.

Stanovisko správce povodí a správce vodního toku Senice

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru
b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s upravenou realizační dokumentací. Podmínky uvedené ve stanovisku č.j. PM-34889/2022/5203/Fi ze dne 31.8.2022, resp. č.j.PM-26305/2020/5203/Vrab ze dne 31.7.2020 jsou nadále platné.

Upozorňujeme:
VVT Senice je v celé navržené trase neupravený vodní tok. Přirozené koryto takového toku může měnit svůj směr, podélný sklon a příčný profil. V případě postupné změny koryta vodního toku a ohrožení cyklostezky je možné provést úpravu toku vodním dílem. Z tohoto důvodu doporučujeme investorovi zvážit provedení opevnění opěr, přestože založení stavby je navrženo jako hlubinné.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy,s.p.- provoz Valašské Meziříčí

SO 203.4.1 - Hlavní část

6 131 034,51 **4 254 730,23** **-1 876 304,28** **-31%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	0	**Všeobecné konstrukce a práce**						60 593,89	123 430,18	62 836,29	104%
1	K	014102.1	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	388,522	791,422	402,900	155,96	60 593,89	123 430,18	62 836,29	104%
	D	1	**Zemní práce**						206 581,06	349 857,45	143 276,39	69%
4	K	17120	**ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ**	M3	2,261	2,261	0,000	716,13	1 619,17	1 619,17	0,00	0%
5	K	17481	**ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ**	M3	63,065	63,065	0,000	1 293,20	81 555,66	81 555,66	0,00	0%
17	K	131738	**HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	192,000	393,450	201,450	545,87	104 807,04	214 772,55	109 965,51	105%
51	K	113468	**ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM**	M3	16,800	53,000	36,200	920,19	15 459,19	48 770,07	33 310,88	215%
77	K	121108	**SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM**	M3	16,000	16,000	0,000	196,25	3 140,00	3 140,00	0,00	0%
	D	2	**Základy**						766 094,99	1 069 984,34	303 889,35	40%
37	K	272324	**ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30**	M3	3,600	3,600	0,000	9 780,24	35 208,86	35 208,86	0,00	0%
38	K	272365	**VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B**	T	0,900	2,170	1,270	44 839,65	40 355,69	97 302,04	56 946,35	141%
39	K	22694	**ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ**	T	0,846	0,846	0,000	194 954,80	164 931,76	164 931,76	0,00	0%
40	K	22695A	**VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)**	M2	22,200	22,200	0,000	2 599,40	57 706,68	57 706,68	0,00	0%
46	K	26124	**VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM**	M	72,000	110,000	38,000	2 599,40	187 156,80	285 934,00	98 777,20	53%
47	K	227841	**MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU**	M	72,000	110,000	38,000	3 899,10	280 735,20	428 901,00	148 165,80	53%
	D	3	**Svislé konstrukce**						255 530,76	179 393,63	-76 137,13	-30%
27	K	333325	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37**	M3	9,115	8,960	-0,155	10 578,26	96 420,84	94 781,21	-1 639,63	-2%
28	K	333365	**VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B**	T	2,279	1,887	-0,392	44 839,65	102 189,56	84 612,42	-17 577,14	-17%
35	K	334324	**MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30**	M3	0,446	0,000	-0,446	25 734,06	11 477,39	0,00	-11 477,39	-100%

36	K	334365	**VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B**	T	0,339	0,000	-0,339	44 839,65	15 200,64	0,00	-15 200,64	-100%
59	K	334325	**MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37**	M3	0,910	0,000	-0,910	33 233,33	30 242,33	0,00	-30 242,33	-100%
	D	4	**Vodorovné konstrukce**						3 537 168,84	1 615 484,60	-1 921 684,24	-54%
6	K	42137	**VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ**	T	2,685	1,141	-1,544	167 661,30	450 170,59	191 301,54	-258 869,05	-58%
7	K	42861	**MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN**	KUS	4,000	0,000	-4,000	26 513,88	106 055,52	0,00	-106 055,52	-100%
8	K	45157	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO**	M3	6,630	69,060	62,430	1 243,81	8 246,46	85 897,52	77 651,06	942%
9	K	45160	**PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU**	M3	4,032	4,032	0,000	2 352,46	9 485,12	9 485,12	0,00	0%
10	K	46251	**ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE**	M3	8,700	8,700	0,000	1 416,67	12 325,03	12 325,03	0,00	0%
29	K	421336	**MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50**	M3	68,997	40,071	-28,926	25 344,18	1 748 672,39	1 015 571,71	-733 100,68	-42%
30	K	451314	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	6,630	6,630	0,000	4 120,05	27 315,93	27 315,93	0,00	0%
31	K	451312	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15** pod základem	M3	4,290	4,290	0,000	3 548,18	15 221,69	15 221,69	0,00	0%
33	K	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	13,260	0,000	-13,260	7 757,91	102 869,89	0,00	-102 869,89	-100%
48	K	421365	**VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B**	T	20,699	5,762	-14,937	44 839,65	928 135,92	258 366,06	-669 769,86	-72%
60	K	42862	**MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN**	KUS	2,000	0,000	-2,000	64 335,15	128 670,30	0,00	-128 670,30	-100%
	D	5	**Komunikace**						80 789,35	254 871,17	174 081,82	215%
12	K	58300	**KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)**	M3	16,800	53,000	36,200	4 808,89	80 789,35	254 871,17	174 081,82	215%
	D	7	**Přidružená stavební výroba**						339 070,14	227 553,40	-111 516,74	-33%
13	K	78382	**NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)**	M2	65,400	65,400	0,000	584,87	38 250,50	38 250,50	0,00	0%
34	K	711415	**IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ**	M2	139,260	86,400	-52,860	2 014,54	280 544,84	174 056,26	-106 488,58	-38%
43	K	711231	**IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY**	M2	65,000	48,880	-16,120	155,96	10 137,40	7 623,32	-2 514,08	-25%
44	K	711509	**OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ**	M2	65,000	48,880	-16,120	155,96	10 137,40	7 623,32	-2 514,08	-25%

	D	9	**Ostatní konstrukce a práce**						885 205,48	401 287,46	-483 918,02	-55%
3	K	9112B1	**ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	67,200	51,200	-16,000	7 645,33	513 766,18	391 440,90	-122 325,28	-24%
15	K	93152	**MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM**	M	8,440	0,000	-8,440	42 890,10	361 992,44	0,00	-361 992,44	-100%
41	K	931182	**VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM**	M2	5,908	8,000	2,092	191,06	1 128,78	1 528,48	399,70	35%
72	K	91355	**EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU**	KUS	2,000	2,000	0,000	4 159,04	8 318,08	8 318,08	0,00	0%
	D	N	Nové položky						0,00	32 868,00	32 868,00	
N1		93161	**MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2**	M	0,000	6,600	6,600	4 980,00	0,00	32 868,00	32 868,00	100%

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	9
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 203.4.2 - Přechodová část - Lidečko
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	203.4.2 / 01

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO	**NE - Uloženo**
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Změnový list (Skupina 4)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Popis a zdůvodnění změny	2	
Vyjádření TDI k novým položkám	1	
Stanovisko Povodí Moravy	2	
Soupis prací	2	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:	---	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 203.4.2 - Přechodová část - Lidečko** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**203.4.2 / 01**	**9**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.4	-238 968,67	305 203,11	66 234,44

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
9	**-238 968,67**	**305 203,11**	**66 234,44**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 9

Věcně příslušný útvar: Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 203.4.2 / 01
Název SO/PS: Přechodová část - Lidečko
Číslo podobjektu/rozpočtu: 203.4.2
Název podobjektu/rozpočtu:

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **217 779 681,98 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 298 478,61 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -238 968,67 Kč -80,06. % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 305 203,11 Kč, 102,25 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka: 216 751 155,16 Kč, 99,53 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků: ……
Konstrukce křídel přechodové části lávky byla řešena gabionovými křídly na obou stranách lávky, s ohledem na bezpečnost provozu cyklostezky, byly gabionové křídla nahrazeny křídly z betonových tvarovek, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

- Gabionové zídky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou, a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)
- Rovněž monolitická římsa zaručuje výrazně větší bezpečnost osazeného zábradlí kotvením do betonu, než osazením do gabionu
- Monolitická římsa zaručuje i větší bezpečnost provozu cyklistů v místě rozhraní asfalt – římsa, než původní rozhraní asfalt – gabion

Dá se konstatovat, že výše popsané změny konstrukce přinesly pro daný objekt technologické zlepšení, zjednodušení údržby, tyto změny měly dopad do ceny (byl vykázán nárust ceny), nicméně celková cena lávky a přechodových částí vykazuje úsporu.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~**NE**~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 – Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny

Vzhledem k požadavku Zadavatele a správce na zjednodušení údržby a na úsporu na následné údržbě, byla konstrukce lávky zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci. Tato změna vyvolala nezbytné změny i v SO 203.4.2.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Příloha č. 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	8	9	12	13
1	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	20,500	155,96	3 197,18	155%
54	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	10,250	700,54	7 180,54	155%
50	K	28995	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	111,600	64,98	7 251,77	186%
2	K	3332A7	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	-8,000	10 118,16	-80 945,28	-100%
8	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	58,530	1 243,81	72 800,20	1501%
10	K	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	-3,800	1 416,67	-5 383,35	-100%
33	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-7,800	7 757,91	-60 511,70	-100%
3	K	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-8,800	10 469,13	-92 128,34	-100%
		N	Nové položky					
N1	K	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	11,900	7 668,09	91 250,27	100%
N2	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	1,183	37 236,41	44 035,78	100%
N3	K	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,153	44 839,65	6 860,47	100%
N4	K	32811	OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M	M2	20,810	3 490,00	72 626,90	100%

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michal Dibon
hl. stavbyvedoucí

Podpis:

datum: 7. 11. 23

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec

Podpis:

datum: 7.11.2023

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 09

Název Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 203.4.2 / 1	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 203.4.2 - Přechodová část - Lidečko **Číslo a název podobjektu/rozpočtu:**	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
298 478,61

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	298 478,61	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-238 968,67	305 203,11	305 203,11	102,25

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-238 968,67	364 713,05	66 234,44	22,19

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Příloha č. 7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska** Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 203.4.2 - Přechodová část - Lidečko** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: **203.4.2 / 01**	Číslo ZBV: **9**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnicitví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Konstrukce křídel přechodové části lávky byla řešena gabionovými křídly na obou stranách lávky, s ohledem na bezpečnost provozu cyklostezky, byly gabionové křídla nahrazeny křídly z betonových tvarovek, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:
-Gabionové zídky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)
-Rovněž monolitická římsa zaručuje výrazně větší bezpečnost osazeného zábradlí kotvením do betonu, než osazením do gabionu
-Monolitická římsa zaručuje i větší bezpečnost provozu cyklistů v místě rozhraní asfalt – římsa, než původní rozhraní asfalt – gabion

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-238 968,67	**305 203,11**	**66 234,44**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	M. Burianec	datum		podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno	Ing. Slavomír Pichl	datum	7.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum	7.11.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum	7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

SO 203.4.2 - Přechodová část

254 400,56 **320 635,00** **66 234,44** **26%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	K	014102.1	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	13,200	33,700	20,500	155,96	2 058,67	5 255,85	3 197,18	155%
54	K	132738	**HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	6,600	16,850	10,250	700,54	4 623,56	11 804,10	7 180,54	155%
50	K	28995	**KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY**	M2	60,000	171,600	111,600	64,98	3 898,80	11 150,57	7 251,77	186%
2	K	3332A7	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al**	M3	8,000	0,000	-8,000	10 118,16	80 945,28	0,00	-80 945,28	-100%
8	K	45157	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO**	M3	3,900	62,430	58,530	1 243,81	4 850,86	77 651,06	72 800,20	1501%
10	K	46251	**ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE**	M3	3,800	0,000	-3,800	1 416,67	5 383,35	0,00	-5 383,35	-100%
33	K	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	7,800	0,000	-7,800	7 757,91	60 511,70	0,00	-60 511,70	-100%
3	K	9112B1	**ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	8,800	0,000	-8,800	10 469,13	92 128,34	0,00	-92 128,34	-100%
		N	**Nové položky**									
N1	K	9111A1	**ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	0,000	11,900	11,900	7 668,09	0,00	91 250,27	91 250,27	100%
N2	K	317325	**ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	0,000	1,183	1,183	37 236,41	0,00	44 035,78	44 035,78	100%
N3	K	317365	**VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B**	T	0,000	0,153	0,153	44 839,65	0,00	6 860,47	6 860,47	100%
N4	K	32811	**OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M**	M2	0,000	20,810	20,810	3 490,00	0,00	72 626,90	72 626,90	100%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	217 798 293,53
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	100,01%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,04%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 769 252,62	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,35%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	17,27%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

	Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky	do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	838 977 Kč	838 977 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	31 827 976 Kč	31 827 976 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,39%	0,39%
				OK v limitu	OK v limitu

Skupiny změn

			-1-			-2-			-3-			-4-			-5-				-6-
			Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 52 506 604,64	52 525 216,19	18 611,55	- 288 029,20	366 882,99	78 853,79	0,00	0,00	0,00	- 28 933 239,96	36 989 560,36	8 056 320,40	65 922 800,32	- 23 220 352,40	14 394 779,38	- 8 825 573,02	37 615 131,78	- 64 983,08	773 993,46	0,39%	838 976,54	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - k	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	
203.5.2	7	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37	924 400,89			0,00%	0,00	
203.4.1	8	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28	3 466 309,50			0,00%	0,00	
203.4.2	9	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44			0,00			0,00			0,00	0,00	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44	544 171,78			0,00%	0,00	

ZMĚNOVÝ LIST					*číslo ZL:* 9
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha				
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16.3.2023			
Název akce: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně ☒
Odkazy:	na Objekt:	**SO 203.4.2 – Přechodová část - Lidečko**			
	na výkresy:	Změna konstrukce křídel v přechodové části lávky			
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				

Předmět změny: Změna konstrukce křídel v přechodové části lávky SO 203.4.2

Popis a zdůvodnění změny:

LÁVKA SO 203.4.2

Konstrukce křídel přechodové části lávky byla řešena gabionovými křídly na obou stranách lávky, s ohledem na bezpečnost provozu cyklostezky, byly gabionové křídla nahrazeny křídly z betonových tvarovek, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

- Gabionové zítky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)
- Rovněž monolitická římsa zaručuje snadnější kotvení do betonové římsy s možností jednoduché výměny zábradlí než osazením do gabionu
- Monolitická římsa zaručuje i větší bezpečnost provozu cyklistů v místě rozhraní asfalt – římsa, než původní rozhraní asfalt - gabion

Dá se konstatovat, že výše popsané změny konstrukce přinesly pro daný objekt technologické zlepšení, zjednodušení údržby.

Položkový rozpočet změny stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Realizace změny stavby nemá vliv na smluvený termín dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☒

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Doprastav, a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko starosty obce :

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko autorského dozoru:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ [illegible], s.r.o.
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868

Příloha: Položkový rozdílový rozpočet
Výkres půdorys, řezy PDPS
Přehledný výkres RDS
Výkres zábradlí 1 RDS
Výkres zábradlí 2 RDS
Výkres výztuž říms tvarovkových zdí RDS
Výkres zábrany proti pádu RDS
SITUACNÍ VÝKRES + VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

Ověření projektové dokumentace speciálním stavebním úřadem

k č.j.: MUVS-S 17299/2023/OÚPSŘD-280.13/Li
ze dne: 13.09.2023
ověřil: Hana Černotová
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Posouzení jednotkových cen nových položek pro ZBV č. 9

Číslo ZBV:	09
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	203.4.2 - Přechodová část

Změnový list pro SO 203.4.2 obsahuje 4 nové položky:

1) Pol č. N1 – 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ, požadovaná jednotková cena 7 668,09 Kč / M

Cena je převzatá z nabídkového rozpočtu stavby z SO 103.1a, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj. 7 668,09 Kč / M.

2) Pol č. N2 – 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37, požadovaná jednotková cena 37 236,41 Kč / M3

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 37 236,41Kč / M3.

3) Pol č. N3 – 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B, požadovaná jednotková cena 44 839,65 Kč / T

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 44 839,65 Kč/T.

4) Pol č. N4 – – 32811 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M, požadovaná jednotková cena 3 490,00 Kč / M2

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 3 490,00 Kč / M2.

Jednotková cena nových položek byla přejata ve shodné výši z výskytu daných položek v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele. Zhotovitel takto vhodně postupoval dle Smlouvy o dílo a jejích příloh.

Na základě takto doložených jednotkových cen položek nemáme námitky k jejich výši.

Za TDI:

POVODÍ MORAVY

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20
625 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
	PM-3243/2023/5203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 22. 02. 2023

II. etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska – úprava realizační dokumentace

(k. ú. Valašské Příkazy, Horní Lideč, Lidečko, Leskovec, ORP Vsetín, Valašské Klobouky, kraj Zlínský, ČHP 4-11-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o žádost o stanovisko k upravené realizační dokumentaci na stavbu cyklostezky v obcích Valašské Příkazy, Horní Lideč a Lidečko a místní komunikace v obci Leskovec zpracovanou firmou PRIS s.r.o. v 06/2022.
Investorem stavby je Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč.
Oproti zadávací dokumentaci byli provedeny koncepční úpravy ve tvaru konstrukcí lávek přes vodní tok Senice (SO 203.1 – 203.5), protože původně navržené konstrukce měly nedostatky, které by znemožnily správné statické fungování i jejich údržbu (výčet změn viz PD). Úpravy neovlivní míru zásahu do průtočného profilu vodního toku.

Celá stavba: V katastrálním území Lidečko začíná úsek přibližně v polovině cesty mezi Lidečkem a Lužnou. Vede po levé straně komunikace (směrem na Lidečko). Přibližně 600 m před začátkem obce Lidečko cyklostezka kříží komunikaci I/57 a pokračuje přes Senici, kde prochází lesem až k PP Čertovy skály. Zde se vrací opět na levou stranu komunikace a pokračuje v intravilánu obce. Třikrát přitom kříží tok Senice. Stavba cyklostezky není spojitá. Druhý úsek začíná na konci obce Horní Lideč, naproti areálu zemědělského družstva. Vede nalevo od komunikace I/57 a pokračuje na pastvinách podél jednoho z přítoků Brumovky. Ke komunikaci se přibližuje v zatáčce mezi Horní Lidčí a Valašskými Příkazy. Třetí úsek je intravilán obce Valašské Příkazy. Trasa vede mezi komunikací I/57 a tokem Brumovky.

Stavbou dojde k dotčení vodního toku Senice ve správě Povodí Moravy, s. p. Cyklostezka v k. ú. Valašské Příkazy a Lidečko v souběhu s vodním tokem vede v záplavovém území včetně aktivní zóny.
Správcem vodního toku Senice je Povodí Moravy, s. p., provoz Valašské Meziříčí (technik: Mgr. Pavel Sušeň, tel. 571 685 095, e-mail: susen@pmo.cz).

Stavba se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod „Brůmovka (Kloboucký potok) od pramene po ústí do toku Vlára“ MOV_1470 a „Senice od pramene po tok Pozděchůvka“ MOV_0620.

K předložené stavbě jsme vydali stanovisko č.j. PM-34889/2022/5203/Fi ze dne 31.8.2022, č.j.PM-26305/2020/5203/Vrab ze dne 31.7.2020.
K původní žádosti jsme vydali stanovisko dne 25. 5. 2020 pod č. j. PM-16799/2020/5203/Vrab. K dokumentaci pro územní řízení jsme vydali stanovisko dne 28. 11. 2018 pod č. j. PM-24089/2018/5203/Fi.

Stanovisko správce povodí a správce vodního toku Senice

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru
b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s upravenou realizační dokumentací. Podmínky uvedené ve stanovisku č.j. PM-34889/2022/5203/Fi ze dne 31.8.2022, resp. č.j.PM-26305/2020/5203/Vrab ze dne 31.7.2020 jsou nadále platné.

Upozorňujeme:
VVT Senice je v celé navržené trase neupravený vodní tok. Přirozené koryto takového toku může měnit svůj směr, podélný sklon a příčný profil. V případě postupné změny koryta vodního toku a ohrožení cyklostezky je možné provést úpravu toku vodním dílem. Z tohoto důvodu doporučujeme investorovi zvážit provedení opevnění opěr, přestože založení stavby je navrženo jako hlubinné.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy,s.p.- provoz Valašské Meziříčí

SO 203.4.2 - Přechodová část

298 478,61 **364 713,05** **66 234,44** **22%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	0	**Všeobecné konstrukce a práce**						2 058,67	5 255,85	3 197,18	155%
1	K	014102.1	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	13,200	33,700	20,500	155,96	2 058,67	5 255,85	3 197,18	155%
	D	1	**Zemní práce**						24 959,11	32 139,65	7 180,54	29%
5	K	17481	**ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ**	M3	14,137	14,137	0,000	1 293,20	18 281,97	18 281,97	0,00	0%
52	K	17481.2	**ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ**	M3	1,320	1,320	0,000	1 555,74	2 053,58	2 053,58	0,00	0%
54	K	132738	**HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	6,600	16,850	10,250	700,54	4 623,56	11 804,10	7 180,54	155%
	D	2	**Základy**						3 898,80	11 150,57	7 251,77	186%
50	K	28995	**KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY**	M2	60,000	171,600	111,600	64,98	3 898,80	11 150,57	7 251,77	186%
	D	3	**Svislé konstrukce**						80 945,28	0,00	-80 945,28	-100%
2	K	3332A7	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al**	M3	8,000	0,000	-8,000	10 118,16	80 945,28	0,00	-80 945,28	-100%
	D	4	**Vodorovné konstrukce**						87 848,25	94 753,40	6 905,15	8%
8	K	45157	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO**	M3	3,900	62,430	58,530	1 243,81	4 850,86	77 651,06	72 800,20	1501%
10	K	46251	**ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE**	M3	3,800	0,000	-3,800	1 416,67	5 383,35	0,00	-5 383,35	-100%
30	K	451314	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	3,900	3,900	0,000	4 120,05	16 068,20	16 068,20	0,00	0%
33	K	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	7,800	0,000	-7,800	7 757,91	60 511,70	0,00	-60 511,70	-100%
56	K	451314.2	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	0,251	0,251	0,000	4 120,09	1 034,14	1 034,14	0,00	0%

	D	8	**Potrubí**						4 720,48	4 720,48	0,00	0%
57	K	87434	**POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM**	M	8,000	8,000	0,000	590,06	4 720,48	4 720,48	0,00	0%
	D	9	**Ostatní konstrukce a práce**						94 048,02	1 919,68	-92 128,34	-98%
3	K	9112B1	**ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	8,800	0,000	-8,800	10 469,13	92 128,34	0,00	-92 128,34	-100%
53	K	931328	**TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2**	M	8,440	8,440	0,000	227,45	1 919,68	1 919,68	0,00	0%
		N	**Nové položky**						0,00	214 773,42	214 773,42	100%
N1	K	9111A1	**ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	0,000	11,900	11,900	7 668,09	0,00	91 250,27	91 250,27	100%
N2	K	317325	**ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	0,000	1,183	1,183	37 236,41	0,00	44 035,78	44 035,78	100%
N3	K	317365	**VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B**	T	0,000	0,153	0,153	44 839,65	0,00	6 860,47	6 860,47	100%
N4	K	32811	**OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M**	M2	0,000	20,810	20,810	3 490,00	0,00	72 626,90	72 626,90	100%

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	10
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 203.3.1 - LÁVKA - Hlavní část - Lidečko
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	203.3.1 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Změnový list (Skupina 4)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Popis a zdůvodnění změny	2	
Vyjádření TDI	1	
Vyjádření Geotechnika	2	
Vyjádření TDI k novým položkám	1	
Povodí Moravy – stanovisko	2	
Soupis prací	2	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 203.3.1 - LÁVKA - Hlavní část - Lidečko** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**203.3.1 / 1**	**10**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.4	-1 334 511,26	859 370,52	-475 140,74

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
10	**-1 334 511,26**	**859 370,52**	**-475 140,74**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 10

Věcně příslušný útvar:	Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	203.3.1 / 01
Název SO/PS:	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko
Číslo podobjektu/rozpočtu:	203.4.1
Název podobjektu/rozpočtu:	

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	**217 779 681,98 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	4 381 440,52 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-1 334 511,26 Kč -30,46. % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	859 370,52Kč, 19,61 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	216 276 014,42 Kč, 99,31 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:
V průběhu zpracování RDS se jako jednoznačně výhodnější projevila jednoduchá rámová konstrukce lávky bez ložisek a dilatačních závěrů, čímž nedošlo k žádné změně vůči profilu toku, ale budoucímu správci objektu bude usnadněna jeho údržba.
Konstrukce lávky o jednom poli byla zjednodušena na rámovou konstrukci.
Konstrukce byla zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci, došlo k vypuštění pohyblivých částí - ložiska a dilatační závěry, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

- Šířkové řešení zůstává zachováno.
- Délka lávky se zmenšila, levobřežní opěra byla posunuta směrem do toku a to bez vlivu na průtočný profil (s ohledem na směr toku).
- Rozpětí pole bylo zmenšeno, protože konec lávky končil v prostoru, který neměl vliv na průtočný profil a část lávky byla tedy nevyužita, jednoznačně byl zachován původní průtočný profil.
- Založení lávky na mikropilotách bylo doplněno i pod OP1, kde bylo původně navrženo založení plošné, toto doplnění pod opěru 1 stabilizuje novou integrovanou konstrukci mostu.
- V souvislosti s výše popsanou úpravou na integrovanou konstrukci, byly vypuštěny pohyblivé součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto vypuštěním pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou
- Gabionové zídky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)

Dá se konstatovat, že výše popsané změny konstrukce přinesly pro daný objekt technologické zlepšení, zjednodušení údržby, úsporu na následné údržbě, veškeré tyto změny neměly dopad do ceny (byla vykázána úspora).

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~**NE**~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 – Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny

Vzhledem k požadavku Zadavatele a správce na zjednodušení údržby a na úsporu na následné údržbě, byla konstrukce zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Příloha č. 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	8	9	12	13
1	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	214,900	155,96	33 515,80	96%
17	K	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	107,450	545,87	58 653,73	104%
55	K	113468	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	36,200	920,19	33 310,88	215%
46	K	26124	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM	M	56,000	2 599,40	145 566,40	117%
47	K	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	M	56,000	5 848,65	327 524,40	117%
27	K	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	-2,314	10 578,26	-24 478,10	-22%
28	K	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	-0,772	44 839,65	-34 616,21	-29%
6	K	42137	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ	T	-0,777	167 661,39	-130 272,90	-41%
7	K	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	-4,000	26 513,88	-106 055,52	-100%
29	K	421336	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50	M3	-4,554	25 344,16	-115 422,38	-9%
33	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-9,121	7 757,91	-70 759,90	-100%
48	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	-8,891	44 839,65	-398 669,33	-61%
12	K	58300	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	36,200	4 808,89	174 081,82	215%
13	K	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	-34,132	584,87	-19 962,79	-74%
34	K	711415	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	M2	-35,880	2 014,54	-72 281,69	-35%
43	K	711231	IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	3,080	155,96	480,36	7%
44	K	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	3,080	155,96	480,36	7%
3	K	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6,400	7 823,08	50 067,71	14%
15	K	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	-8,440	42 890,10	-361 992,44	-100%
41	K	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	2,092	191,06	399,70	35%
51	K	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	9,000	269,04	2 421,36	75%
	D	N	Nové položky					
N1		93161	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2	M	6,600	4 980,00	32 868,00	100%

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michal Dibon
hl. stavbyvedoucí

Podpis: 

datum: 7.11.23

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec

Podpis: 

datum: 7.11.2023

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 10

Název Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 203.3.1 / 1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 203.3.1 - LÁVKA - Hlavní část - Lidečko **Číslo a název podobjektu/rozpočtu:**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 381 440,52

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 381 440,52	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-1 334 511,26	859 370,52	859 370,52	19,61

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 334 511,26	3 906 299,78	-475 140,74	-10,84

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Příloha č. 7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 203.3.1 - LÁVKA - Hlavní část - Lidečko** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**203.3.1 / 01**	**10**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnicitví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Konstrukce lávky o jednom poli byla zjednodušena na rámovou konstrukci.
Konstrukce byla zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci, došlo k vypuštění pohyblivých částí - ložiska a dilatační závěry, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:
-Šířkové řešení zůstává zachováno.
-Délka lávky se zmenšila, levobřežní opěra byla posunuta směrem do toku a to bez vlivu na průtočný profil (s ohledem na směr toku).
-Rozpětí pole bylo zmenšeno, protože konec lávky končil v prostoru, který neměl vliv na průtočný profil a část lávky byla tedy nevyužita, jednoznačně byl zachován původní průtočný profil.
-Založení lávky na mikropilotách bylo doplněno i pod OP1, kde bylo původně navrženo založení plošné, toto doplnění pod opěru 1 stabilizuje novou integrovanou konstrukci mostu.
-V souvislosti s výše popsanou úpravou na integrovanou konstrukci, byly vypuštěny pohyblivé součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto vypuštěním pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou
-Gabionové zídky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu).

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 334 511,26	**859 370,52**	**-475 140,74**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno M. Baričanec		datum	podpis
Supervize	jméno		datum	podpis
Správce stavby	jméno		datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum 7.11.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum 7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

SO 203.3.1 - Hlavní část

4 202 409,29 **3 727 268,55** **-475 140,74** **-11%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl		Poznámka
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	224,414	439,314	214,900	155,96	34 999,61	68 515,41	33 515,80	96%	
17	K	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	103,500	210,950	107,450	545,87	56 497,55	115 151,28	58 653,73	104%	
55	K	113468	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	16,800	53,000	36,200	920,19	15 459,19	48 770,07	33 310,88	215%	
46	K	26124	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM	M	48,000	104,000	56,000	2 599,40	124 771,20	270 337,60	145 566,40	117%	
47	K	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	M	48,000	104,000	56,000	5 848,65	280 735,20	608 259,60	327 524,40	117%	
27	K	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	10,634	8,320	-2,314	10 578,26	112 489,22	88 011,12	-24 478,10	-22%	
28	K	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	2,659	1,887	-0,772	44 839,65	119 228,63	84 612,42	-34 616,21	-29%	
6	K	42137	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ	T	1,918	1,141	-0,777	167 661,39	321 574,55	191 301,65	-130 272,90	-41%	
7	K	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	4,000	0,000	-4,000	26 513,88	106 055,52	0,00	-106 055,52	-100%	
29	K	421336	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50	M3	48,889	44,335	-4,554	25 344,16	1 239 050,64	1 123 628,26	-115 422,38	-9%	
33	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	9,121	0,000	-9,121	7 757,91	70 759,90	0,00	-70 759,90	-100%	
48	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	14,667	5,776	-8,891	44 839,65	657 663,15	258 993,82	-398 669,33	-61%	
12	K	58300	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	16,800	53,000	36,200	4 808,89	80 789,35	254 871,17	174 081,82	215%	
13	K	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	46,340	12,208	-34,132	584,87	27 102,88	7 140,09	-19 962,79	-74%	
34	K	711415	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	M2	101,280	65,400	-35,880	2 014,54	204 032,61	131 750,92	-72 281,69	-35%	
43	K	711231	IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	45,000	48,080	3,080	155,96	7 018,20	7 498,56	480,36	7%	
44	K	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	45,000	48,080	3,080	155,96	7 018,20	7 498,56	480,36	7%	
3	K	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	47,400	53,800	6,400	7 823,08	370 813,99	420 881,70	50 067,71	14%	
15	K	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	8,440	0,000	-8,440	42 890,10	361 992,44	0,00	-361 992,44	-100%	
41	K	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	5,908	8,000	2,092	191,06	1 128,78	1 528,48	399,70	35%	
51	K	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	12,000	21,000	9,000	269,04	3 228,48	5 649,84	2 421,36	75%	
	D	N	Nové položky										
N1		93161	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2	M	0,000	6,600	6,600	4 980,00	0,00	32 868,00	32 868,00	100%	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	217 798 293,53
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	100,01%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,04%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 769 252,62	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,35%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	17,27%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

	Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky	do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	838 977 Kč	838 977 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	31 827 976 Kč	31 827 976 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,39%	0,39%
				OK v limitu	OK v limitu

Skupiny změn

						-1-			-2-			-3-			-4-			-5-				-6-
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 52 506 604,64	52 525 216,19	18 611,55	- 288 029,20	366 882,99	78 853,79	0,00	0,00	0,00	- 28 933 239,96	36 989 560,36	8 056 320,40	65 922 800,32	- 23 220 352,40	14 394 779,38	- 8 825 573,02	37 615 131,78	- 64 983,08	773 993,46	0,39%	838 976,54	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - k	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	
203.5.2	7	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37	924 400,89			0,00%	0,00	
203.4.1	8	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28	3 466 309,50			0,00%	0,00	
203.4.2	9	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44			0,00			0,00			0,00	0,00	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44	544 171,78			0,00%	0,00	
203.3.1	10	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74	2 193 881,78			0,00%	0,00	

ZMĚNOVÝ LIST			číslo ZL: 10
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha		
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16.3.2023	

Název akce: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**

Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně ☒

Odkazy:	na Objekt:	**SO 203.3.1 – Hlavní část - Lidečko**
	na výkresy:	Změna koncepce konstrukce lávky
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Zjednodušení konstrukce lávky SO 203.3.1

Popis a zdůvodnění změny:

LÁVKA SO 203.3.1

Konstrukce lávky o jednom poli byla zjednodušena na rámovou konstrukci.

Konstrukce byla zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci, došlo k vypuštění pohyblivých částí - ložiska a dilatační závěry, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

- Šířkové řešení zůstává zachováno.
- Délka lávky se zmenšila, levobřežní opěra byla posunuta směrem do toku a to bez vlivu na průtočný profil (s ohledem na směr toku).
- Rozpětí pole bylo zmenšeno, protože konec lávky končil v prostoru, který neměl vliv na průtočný profil a část lávky byla tedy nevyužita, jednoznačně byl zachován původní průtočný profil.
- Založení lávky na mikropilotách bylo doplněno i pod OP1, kde bylo původně navrženo založení plošné, toto doplnění pod opěru 1 stabilizuje novou integrovanou konstrukci mostu.
- V souvislosti s výše popsanou úpravou na integrovanou konstrukci, byly vypuštěny pohyblivé součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto vypuštěním pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou
- Gabionové zítky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)

Dá se konstatovat, že výše popsané změny konstrukce přinesly pro daný objekt technologické zlepšení, zjednodušení údržby, úsporu na následné údržbě.

Položkový rozpočet změny stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Realizace změny stavby nemá vliv na smluvený termín dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ | chyba v PD ☐ | chyba zhotovitele☐ | vyšší moc☐ | jiné okolnosti☒

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Doprastav, a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko starosty obce :

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko autorského dozoru:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Příloha: Vyjádření fy. ArtepGeo k založení lávek SO203.1 – SO203.5
Položkový rozdílový rozpočet
Výkres půdorys, řezy PDPS
Výkres tvaru PDPS
Přehledný výkres RDS
Výkres mikropiloty RDS
Výkres tvar a výztuž základů RDS
Výkres tvar rámu RDS
Výkres zábradlí 1 RDS
Výkres zábradlí 2 RDS
Výkres výztuže říms tvarovkových zdí RDS
Výkres zábrana proti pádu
SITUACNÍ VÝKRES + VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

Ověření projektové dokumentace speciálním stavebním úřadem

k č.j.: MUVS-S 17299/2023/OÚPSŘD-280.13/Li
ze dne: 13.09.2023
ověřil: Hana Černotová
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

Ing. Ondřej Hort; Havířská 658, 664 11 Zbýšov
+420 602 781 683; o.hort@seznam.cz
IČO: 01483064

Ing. Stanislav Pukl
INFRAM a.s.

Věc: Vyjádření k návrhu změn založení a redukci počtu polí na lávkách SO203.1 až SO203.5 na stavbě „I. a II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska“

Lávky SO203.1 až 203.5:

Dokumentace PDPS kombinuje plošné založení lávek na patkách se založením na mikropilotách. Návrh zhotovitele sjednocuje způsob založení všech opěr a podpěr na mikropilotách. U lávek SO203.1, SO203.2 a SO203.4 mění dvoupolovou konstrukci na konstrukci jednopolovou. Schéma navržených změn je na následujícím obrázku.



Založení na mikropilotách je oproti plošnému založení bezpečnější variantou z pohledu rizika možných nehomogenit v podzákladí a možnosti přenesení větších zatížení i při méně příznivé geologické skladbě. Při založení na mikropilotách je možné provést i navrhovanou redukci polí lávek SO203.1, SO203.2 a SO203.4.

Brno, 24.6.2022

Ing. Ondřej Hort (geotechnik TDI)

za TDI:

INFRAM
INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9-Kyje

ArtepGeo
geologicko-obchodní společnost s.r.o.
Tel.: +420 224 826 496
Tel./Fax: +420 224 828 037
www.artepgeo.cz
Radlická 103,150 00 Praha 5

Doprastav, a. s., OS Praha
K zahradnictví 13
182 00 Praha 8

Váš dopis zn./Ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Praha
	257/22/FP	Ing. F. Ták 720022995	15.6.2022

VĚC: Vyjádření k založení lávek SO203.1 – SO203.5

Akce: I. a II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska

Na základě požadavku zhotovitele, se vyjadřujeme ke změně technického řešení založení lávek SO 203.1 až SO203.5.

Objekt **SO203.1** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o dvou polích, kdy opěry jsou založeny plošně v úrovni štěrků G3 G-F a prostřední pilíř je založen na mikropilotách do úrovně jílovců R6/R5, v dokumentaci RDS je konstrukce lávky jednopolová a obě opěry jsou založeny na mikropilotách do úrovně jílovců R6/R5.

Objekt **SO203.2** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o dvou polích, kdy opěry jsou založeny plošně, OP1 v úrovni navážek charakteru F2 CG a OP3 v úrovni písků S2 SP, prostřední pilíř je založen na mikropilotách do úrovně jílovců R6, v dokumentaci RDS je konstrukce lávky jednopolová a obě opěry jsou založeny na mikropilotách do úrovně jílovců R6.

Objekt **SO203.3** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o jednom poli, kdy opěra OP1 je založena plošně v úrovni štěrků G3 G-F a opěra OP2 je založena na mikropilotách do úrovně jílovců R6, v dokumentaci RDS je konstrukce lávky taktéž jednopolová a obě opěry jsou založeny na mikropilotách do úrovně jílovců R6/R5.

Objekt **SO203.4** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o dvou polích, kdy opěra OP1 je založena plošně v úrovni štěrků G3 G-F a opěra OP3 a prostřední pilíř jsou založeny na mikropilotách do úrovně štěrků G3 G-F, v dokumentaci RDS je

konstrukce lávky jednopolová a obě opěry jsou založeny na mikropilotách do úrovně štěrků G3 G-F.

Objekt **SO203.5** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o dvou polích, kdy opěry jsou založeny plošně v úrovni štěrků G3 G-F a prostřední pilíř je založen na mikropilotách do úrovně štěrků G3 G-F, v dokumentaci RDS je konstrukce lávky taktéž dvoupolová a obě opěry i prostřední pilíř jsou založeny na mikropilotách do úrovně štěrků G3 G-F.

Změny ve způsobu založení, kdy je plošné založení doplněno o mikropiloty v jednotlivých základech, pozitivně ovlivňují únosnost stávajících základový poměrů a zároveň dojde ke zvýšení stability nosných konstrukcí jednotlivých lávek. Zároveň touto změnou nešlo ke snížení průtočného profilu. S touto změnou ve způsobu založení jednotlivých lávek SO203.1 až 203.5 souhlasíme.

ArtepGeo
geologicko-obchodní společnost s.r.o.
Radlická 103, 150 00 Praha 5
IČO: 279 19 587 DIČ: CZ27919587

Vypracoval:

Ing. František Pták

Co:aa

II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Posouzení jednotkových cen nových položek pro ZBV č. 10

Číslo ZBV:	10
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 203.3.1 - Hlavní část

Změnový list pro SO 203.3.1 obsahuje 1 novou položku:

1) Pol č. N1 – 93161 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2, požadovaná jednotková cena 4 980,00 Kč / M

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 4 980,00 Kč/M.

Jednotková cena nových položek byla přejata ve shodné výši z výskytu daných položek v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele. Zhotovitel takto vhodně postupoval dle Smlouvy o dílo a jejích příloh.
Na základě takto doložených jednotkových cen položek nemáme námitky k jejich výši.

Za TDI:

POVODÍ MORAVY

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20
625 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
	PM-3243/2023/5203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 22. 02. 2023

II. etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska – úprava realizační dokumentace

(k. ú. Valašské Příkazy, Horní Lideč, Lidečko, Leskovec, ORP Vsetín, Valašské Klobouky, kraj Zlínský, ČHP 4-11-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o žádost o stanovisko k upravené realizační dokumentaci na stavbu cyklostezky v obcích Valašské Příkazy, Horní Lideč a Lidečko a místní komunikace v obci Leskovec zpracovanou firmou PRIS s.r.o. v 06/2022.
Investorem stavby je Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč.
Oproti zadávací dokumentaci byli provedeny koncepční úpravy ve tvaru konstrukcí lávek přes vodní tok Senice (SO 203.1 – 203.5), protože původně navržené konstrukce měly nedostatky, které by znemožnily správné statické fungování i jejich údržbu (výčet změn viz PD). Úpravy neovlivní míru zásahu do průtočného profilu vodního toku.

Celá stavba: V katastrálním území Lidečko začíná úsek přibližně v polovině cesty mezi Lidečkem a Lužnou. Vede po levé straně komunikace (směrem na Lidečko). Přibližně 600 m před začátkem obce Lidečko cyklostezka kříží komunikaci I/57 a pokračuje přes Senici, kde prochází lesem až k PP Čertovy skály. Zde se vrací opět na levou stranu komunikace a pokračuje v intravilánu obce. Třikrát přitom kříží tok Senice. Stavba cyklostezky není spojitá. Druhý úsek začíná na konci obce Horní Lideč, naproti areálu zemědělského družstva. Vede nalevo od komunikace I/57 a pokračuje na pastvinách podél jednoho z přítoků Brumovky. Ke komunikaci se přibližuje v zatáčce mezi Horní Lidčí a Valašskými Příkazy. Třetí úsek je intravilán obce Valašské Příkazy. Trasa vede mezi komunikací I/57 a tokem Brumovky.

Stavbou dojde k dotčení vodního toku Senice ve správě Povodí Moravy, s. p. Cyklostezka v k. ú. Valašské Příkazy a Lidečko v souběhu s vodním tokem vede v záplavovém území včetně aktivní zóny.
Správcem vodního toku Senice je Povodí Moravy, s. p., provoz Valašské Meziříčí (technik: Mgr. Pavel Sušeň, tel. 571 685 095, e-mail: susen@pmo.cz).

Stavba se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod „Brůmovka (Kloboucký potok) od pramene po ústí do toku Vlára“ MOV_1470 a „Senice od pramene po tok Pozděchůvka“ MOV_0620.

K předložené stavbě jsme vydali stanovisko č.j. PM-34889/2022/5203/Fi ze dne 31.8.2022, č.j.PM-26305/2020/5203/Vrab ze dne 31.7.2020.
K původní žádosti jsme vydali stanovisko dne 25. 5. 2020 pod č. j. PM-16799/2020/5203/Vrab. K dokumentaci pro územní řízení jsme vydali stanovisko dne 28. 11. 2018 pod č. j. PM-24089/2018/5203/Fi.

Stanovisko správce povodí a správce vodního toku Senice

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s upravenou realizační dokumentací. Podmínky uvedené ve stanovisku č.j. PM-34889/2022/5203/Fi ze dne 31.8.2022, resp. č.j.PM-26305/2020/5203/Vrab ze dne 31.7.2020 jsou nadále platné.

Upozorňujeme:
VVT Senice je v celé navržené trase neupravený vodní tok. Přirozené koryto takového toku může měnit svůj směr, podélný sklon a příčný profil. V případě postupné změny koryta vodního toku a ohrožení cyklostezky je možné provést úpravu toku vodním dílem. Z tohoto důvodu doporučujeme investorovi zvážit provedení opevnění opěr, přestože založení stavby je navrženo jako hlubinné.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy,s.p.- provoz Valašské Meziříčí

SO 203.3.1 - Hlavní část

4 381 440,52 **3 906 299,78** **-475 140,74** **-11%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	0	Všeobecné konstrukce a práce						80 541,16	114 056,96	33 515,80	42%
1	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	224,414	439,314	214,900	155,96	34 999,61	68 515,41	33 515,80	96%
49	K	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	14,400	14,400	0,000	454,90	6 550,56	6 550,56	0,00	0%
54	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	38 990,99	38 990,99	38 990,99	0,00	0%
	D	1	Zemní práce						144 702,18	236 666,79	91 964,61	64%
4	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1,507	1,507	0,000	716,13	1 079,21	1 079,21	0,00	0%
5	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	44,750	44,750	0,000	1 293,20	57 870,70	57 870,70	0,00	0%
17	K	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	103,500	210,950	107,450	545,87	56 497,55	115 151,28	58 653,73	104%
52	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	5,760	5,760	0,000	1 338,69	7 710,85	7 710,85	0,00	0%
53	K	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	7,200	7,200	0,000	670,65	4 828,68	4 828,68	0,00	0%
55	K	113468	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	16,800	53,000	36,200	920,19	15 459,19	48 770,07	33 310,88	215%
77	K	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,400	6,400	0,000	196,25	1 256,00	1 256,00	0,00	0%
	D	2	Základy						405 506,40	878 597,20	473 090,80	117%
46	K	26124	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM	M	48,000	104,000	56,000	2 599,40	124 771,20	270 337,60	145 566,40	117%
47	K	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	M	48,000	104,000	56,000	5 848,65	280 735,20	608 259,60	327 524,40	117%
	D	3	Svislé konstrukce						231 717,85	172 623,54	-59 094,31	-26%
27	K	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	10,634	8,320	-2,314	10 578,26	112 489,22	88 011,12	-24 478,10	-22%
28	K	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	2,659	1,887	-0,772	44 839,65	119 228,63	84 612,42	-34 616,21	-29%
	D	4	Vodorovné konstrukce						2 447 529,92	1 626 349,89	-821 180,03	-34%
6	K	42137	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ	T	1,918	1,141	-0,777	167 661,39	321 574,55	191 301,65	-130 272,90	-41%
7	K	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	4,000	0,000	-4,000	26 513,88	106 055,52	0,00	-106 055,52	-100%

8	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	4,560	4,560	0,000	1 243,81	5 671,77	5 671,77	0,00	0%
9	K	45160	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	4,096	4,096	0,000	2 352,46	9 635,68	9 635,68	0,00	0%
10	K	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	4,925	4,925	0,000	1 416,67	6 977,10	6 977,10	0,00	0%
29	K	421336	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50	M3	48,889	44,335	-4,554	25 344,16	1 239 050,64	1 123 628,26	-115 422,38	-9%
30	K	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	4,560	4,560	0,000	4 120,05	18 787,43	18 787,43	0,00	0%
31	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	3,200	3,200	0,000	3 548,18	11 354,18	11 354,18	0,00	0%
			pod základem									
33	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	9,121	0,000	-9,121	7 757,91	70 759,90	0,00	-70 759,90	-100%
48	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	14,667	5,776	-8,891	44 839,65	657 663,15	258 993,82	-398 669,33	-61%
	D	5	Komunikace						80 789,35	254 871,17	174 081,82	215%
12	K	58300	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	16,800	53,000	36,200	4 808,89	80 789,35	254 871,17	174 081,82	215%
	D	7	Přidružená stavební výroba						245 171,89	153 888,13	-91 283,76	-37%
13	K	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	46,340	12,208	-34,132	584,87	27 102,88	7 140,09	-19 962,79	-74%
34	K	711415	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	M2	101,280	65,400	-35,880	2 014,54	204 032,61	131 750,92	-72 281,69	-35%
43	K	711231	IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	45,000	48,080	3,080	155,96	7 018,20	7 498,56	480,36	7%
44	K	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	45,000	48,080	3,080	155,96	7 018,20	7 498,56	480,36	7%
	D	9	Ostatní konstrukce a práce						745 481,77	436 378,10	-309 103,67	-41%
3	K	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	47,400	53,800	6,400	7 823,08	370 813,99	420 881,70	50 067,71	14%
15	K	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	8,440	0,000	-8,440	42 890,10	361 992,44	0,00	-361 992,44	-100%
41	K	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	5,908	8,000	2,092	191,06	1 128,78	1 528,48	399,70	35%
51	K	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	12,000	21,000	9,000	269,04	3 228,48	5 649,84	2 421,36	75%
72	K	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	2,000	0,000	4 159,04	8 318,08	8 318,08	0,00	0%
	D	N	Nové položky						0,00	32 868,00	32 868,00	100%
N1		93161	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2	M	0,000	6,600	6,600	4 980,00	0,00	32 868,00	32 868,00	100%

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	11
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 203.3.2 - LÁVKA - Přechodová část - Lidečko
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	203.3.2 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Změnový list (Skupina 4)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Popis a zdůvodnění změny	2	
Vyjádření TDI k novým položkám	1	
Stanovisko Povodí Moravy	2	
Soupis prací	2	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:	---	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 203.3.2 - LÁVKA - Přechodová část - Lidečko** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**203.3.2 / 1**	**11**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.4	-226 361,13	284 006,26	57 645,13

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
11	**-226 361,13**	**284 006,26**	**57 645,13**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 11

Věcně příslušný útvar: Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 203.3.2 / 01
Název SO/PS: LÁVKA - Přechodová část - Lidečko
Číslo podobjektu/rozpočtu: SO 203.3.2
Název podobjektu/rozpočtu:

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **217 779 681,98 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 296 214,21 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -226 361,13 Kč -76,42. % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 284 006,26 Kč, 95,88 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka: 216 333 659,55 Kč, 99,34 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků: Konstrukce křídel přechodové části lávky byla řešena gabionovými křídly na obou stranách lávky, s ohledem na bezpečnost provozu cyklostezky, byly gabionové křídla nahrazeny křídly z betonových tvarovek, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

- Gabionové zídky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou, a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)
- Rovněž monolitická římsa zaručuje výrazně větší bezpečnost osazeného zábradlí kotvením do betonu, než osazením do gabionu
- Monolitická římsa zaručuje i větší bezpečnost provozu cyklistů v místě rozhraní asfalt – římsa, než původní rozhraní asfalt – gabion

Dá se konstatovat, že výše popsané změny konstrukce přinesly pro daný objekt technologické zlepšení, zjednodušení údržby, tyto změny měly dopad do ceny (byl vykázán nárust ceny), nicméně celková cena lávky a přechodových částí vykazuje úsporu.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~**NE**~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 – Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny

Vzhledem k požadavku Zadavatele a správce na zjednodušení údržby a na úsporu na následné údržbě, byla konstrukce lávky zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci. Tato změna vyvolala nezbytné změny i v SO 203.4.2.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Příloha č. 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	8	9	12	13
50	K	28995	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	56,300	64,99	3 658,94	63%
2	K	3332A7	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	-10,750	10 118,14	-108 770,01	-100%
8	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	55,790	1 243,81	69 392,16	2154%
10	K	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	-0,825	1 416,67	-1 168,75	-100%
33	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-5,179	7 757,89	-40 178,11	-100%
3	K	911281	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-6,600	11 552,16	-76 244,26	-100%
57	K	931328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2	M	9,860	227,45	2 242,66	117%
	N		Nové položky					
N1	K	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	12,100	7 668,09	92 783,89	100%
N2	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	1,112	37 236,41	41 421,78	100%
N3	K	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,147	44 839,65	6 591,43	100%
N4	K	32811	OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M	M2	19,460	3 490,00	67 915,40	100%

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michal Dibon
hl. stavbyvedoucí

Podpis:

datum: 7. 11. 23

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec

Podpis:

datum: 7. 11. 2023

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 11

Název Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 203.3.2 / 01	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 203.3.2 - LÁVKA - Přechodová část - Lidečko **Číslo a název podobjektu/rozpočtu:**	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
296 214,21

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	296 214,21	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-226 361,13	284 006,26	284 006,26	95,88

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-226 361,13	353 859,34	57 645,13	19,46

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Příloha č. 7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 203.3.2 - LÁVKA - Přechodová část - Lidečko** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	/ číslo Změny SO/PS: **203.3.2 / 1**	**11**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Konstrukce křídel přechodové části lávky byla řešena gabionovými křídly na obou stranách lávky, s ohledem na bezpečnost provozu cyklostezky, byly gabionové křídla nahrazeny křídly z betonových tvarovek, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:
-Gabionové zídky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou, a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)
-Rovněž monolitická římsa zaručuje výrazně větší bezpečnost osazeného zábradlí kotvením do betonu, než osazením do gabionu
-Monolitická římsa zaručuje i větší bezpečnost provozu cyklistů v místě rozhraní asfalt – římsa, než původní rozhraní asfalt – gabion

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-226 361,13	**284 006,26**	**57 645,13**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	M. Barinec	datum		podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno	Ing. Stanislav Puki	datum	7.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum	7.11.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum	7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

SO 203.3.2 - Přechodová část

237 351,38 **294 996,51** **57 645,13** **24%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	K	28995	**KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY**	M2	90,000	146,300	56,300	64,99	5 849,10	9 508,04	3 658,94	63%
2	K	3332A7	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al**	M3	10,750	0,000	-10,750	10 118,14	108 770,01	0,00	-108 770,01	-100%
8	K	45157	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO**	M3	2,590	58,380	55,790	1 243,81	3 221,47	72 613,63	69 392,16	2154%
10	K	46251	**ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE**	M3	0,825	0,000	-0,825	1 416,67	1 168,75	0,00	-1 168,75	-100%
33	K	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	5,179	0,000	-5,179	7 757,89	40 178,11	0,00	-40 178,11	-100%
3	K	9112B1	**ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	6,600	0,000	-6,600	11 552,16	76 244,26	0,00	-76 244,26	-100%
57	K	931328	**TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2**	M	8,440	18,300	9,860	227,45	1 919,68	4 162,34	2 242,66	117%
		N	**Nové položky**									
N1	K	9111A1	**ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	0,000	12,100	12,100	7 668,09	0,00	92 783,89	92 783,89	100%
N2	K	317325	**ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	0,000	1,112	1,112	37 236,41	0,00	41 421,78	41 421,78	100%
N3	K	317365	**VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B**	T	0,000	0,147	0,147	44 839,65	0,00	6 591,43	6 591,43	100%
N4	K	32811	**OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M**	M2	0,000	19,460	19,460	3 490,00	0,00	67 915,40	67 915,40	100%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	217 798 293,53
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	100,01%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,04%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 769 252,62	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,35%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	17,27%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky		do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	838 977 Kč	838 977 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	31 827 976 Kč	31 827 976 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,39%	0,39%
				OK v limitu	OK v limitu

Skupiny změn

					-1-			-2-			-3-				-4-			-5-				-6-
					Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 52 506 604,64	52 525 216,19	18 611,55	- 288 029,20	366 882,99	78 853,79	0,00	0,00	0,00	- 28 933 239,96	36 989 560,36	8 056 320,40	65 922 800,32	- 23 220 352,40	14 394 779,38	- 8 825 573,02	37 615 131,78	- 64 983,08	773 993,46	0,39%	838 976,54	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - k	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	
203.5.2	7	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37	924 400,89			0,00%	0,00	
203.4.1	8	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28	3 466 309,50			0,00%	0,00	
203.4.2	9	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44			0,00			0,00			0,00	0,00	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44	544 171,78			0,00%	0,00	
203.3.1	10	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74	2 193 881,78			0,00%	0,00	
203.3.2	11	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13			0,00			0,00			0,00	0,00	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13	510 367,39			0,00%	0,00	

ZMĚNOVÝ LIST					*číslo ZL:* 11
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha				
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16.3.2023			
Název akce: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně ☒	
Odkazy: na Objekt:	**SO 203.3.2 – Přechodová část - Lidečko**				
na výkresy:	Změna konstrukce křídel v přechodové části lávky				
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					

Předmět změny: Změna konstrukce křídel v přechodové části lávky SO 203.3.2

Popis a zdůvodnění změny:

LÁVKA SO 203.3.2

Konstrukce křídel přechodové části lávky byla řešena gabionovými křídly na obou stranách lávky, s ohledem na bezpečnost provozu cyklostezky, byly gabionové křídla nahrazeny křídly z betonových tvarovek, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

- Gabionové zítky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)
- Rovněž monolitická římsa zaručuje snadnější kotvení do betonové římsy s možností jednoduché výměny zábradlí než osazením do gabionu
- Monolitická římsa zaručuje i větší bezpečnost provozu cyklistů v místě rozhraní asfalt – římsa, než původní rozhraní asfalt - gabion

Dá se konstatovat, že výše popsané změny konstrukce přinesly pro daný objekt technologické zlepšení, zjednodušení údržby.

Položkový rozpočet změny stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Realizace změny stavby nemá vliv na smluvený termín dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☒	

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Doprastav, a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko starosty obce :

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko autorského dozoru:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Příloha: Položkový rozdílový rozpočet
Výkres půdorys, řezy PDPS
Přehledný výkres RDS
Výkres zábradlí RDS
Výkres říms RDS
Výkres zábrany proti pádu RDS
SITUAČNÍ VÝKRES + VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

Ověření projektové dokumentace speciálním stavebním úřadem

k č.j.: MUVS-S 17299/2023/OÚPSŘD-280.13/Li
ze dne: 13.09.2023
ověřil: Hana Černotová
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Posouzení jednotkových cen nových položek pro ZBV č. 11

Číslo ZBV:	11
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	203.3.2 - Přechodová část

Změnový list pro SO 203.3.2 obsahuje 4 nové položky:

1) Pol č. N1 – 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ, požadovaná jednotková cena 7 668,09 Kč / M

Cena je převzatá z nabídkového rozpočtu stavby z SO 103.1a, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj. 7 668,09 Kč / M.

2) Pol č. N2 – 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37, požadovaná jednotková cena 37 236,41 Kč / M3

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 37 236,41Kč / M3.

3) Pol č. N3 – 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B, požadovaná jednotková cena 44 839,65 Kč / T

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 44 839,65 Kč/T.

4) Pol č. N4 – – 32811 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M, požadovaná jednotková cena 3 490,00 Kč / M2

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 3 490,00 Kč / M2.

Jednotková cena nových položek byla přejata ve shodné výši z výskytu daných položek v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele. Zhotovitel takto vhodně postupoval dle Smlouvy o dílo a jejích příloh.

Na základě takto doložených jednotkových cen položek nemáme námitky k jejich výši.

Za TDI: 

POVODÍ MORAVY

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20
625 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
	PM-3243/2023/5203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 22. 02. 2023

II. etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska – úprava realizační dokumentace

(k. ú. Valašské Příkazy, Horní Lideč, Lidečko, Leskovec, ORP Vsetín, Valašské Klobouky, kraj Zlínský, ČHP 4-11-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o žádost o stanovisko k upravené realizační dokumentaci na stavbu cyklostezky v obcích Valašské Příkazy, Horní Lideč a Lidečko a místní komunikace v obci Leskovec zpracovanou firmou PRIS s.r.o. v 06/2022.
Investorem stavby je Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč.
Oproti zadávací dokumentaci byli provedeny koncepční úpravy ve tvaru konstrukcí lávek přes vodní tok Senice (SO 203.1 – 203.5), protože původně navržené konstrukce měly nedostatky, které by znemožnily správné statické fungování i jejich údržbu (výčet změn viz PD). Úpravy neovlivní míru zásahu do průtočného profilu vodního toku.

Celá stavba: V katastrálním území Lidečko začíná úsek přibližně v polovině cesty mezi Lidečkem a Lužnou. Vede po levé straně komunikace (směrem na Lidečko). Přibližně 600 m před začátkem obce Lidečko cyklostezka kříží komunikaci I/57 a pokračuje přes Senici, kde prochází lesem až k PP Čertovy skály. Zde se vrací opět na levou stranu komunikace a pokračuje v intravilánu obce. Třikrát přitom kříží tok Senice. Stavba cyklostezky není spojitá. Druhý úsek začíná na konci obce Horní Lideč, naproti areálu zemědělského družstva. Vede nalevo od komunikace I/57 a pokračuje na pastvinách podél jednoho z přítoků Brumovky. Ke komunikaci se přibližuje v zatáčce mezi Horní Lidčí a Valašskými Příkazy. Třetí úsek je intravilán obce Valašské Příkazy. Trasa vede mezi komunikací I/57 a tokem Brumovky.

Stavbou dojde k dotčení vodního toku Senice ve správě Povodí Moravy, s. p. Cyklostezka v k. ú. Valašské Příkazy a Lidečko v souběhu s vodním tokem vede v záplavovém území včetně aktivní zóny.
Správcem vodního toku Senice je Povodí Moravy, s. p., provoz Valašské Meziříčí (technik: Mgr. Pavel Sušeň, tel. 571 685 095, e-mail: susen@pmo.cz).

Stavba se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod „Brůmovka (Kloboucký potok) od pramene po ústí do toku Vlára“ MOV_1470 a „Senice od pramene po tok Pozděchůvka“ MOV_0620.

K předložené stavbě jsme vydali stanovisko č.j. PM-34889/2022/5203/Fi ze dne 31.8.2022, č.j.PM-26305/2020/5203/Vrab ze dne 31.7.2020.
K původní žádosti jsme vydali stanovisko dne 25. 5. 2020 pod č. j. PM-16799/2020/5203/Vrab. K dokumentaci pro územní řízení jsme vydali stanovisko dne 28. 11. 2018 pod č. j. PM-24089/2018/5203/Fi.

Stanovisko správce povodí a správce vodního toku Senice

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s upravenou realizační dokumentací. Podmínky uvedené ve stanovisku č.j. PM-34889/2022/5203/Fi ze dne 31.8.2022, resp. č.j.PM-26305/2020/5203/Vrab ze dne 31.7.2020 jsou nadále platné.

Upozorňujeme:
VVT Senice je v celé navržené trase neupravený vodní tok. Přirozené koryto takového toku může měnit svůj směr, podélný sklon a příčný profil. V případě postupné změny koryta vodního toku a ohrožení cyklostezky je možné provést úpravu toku vodním dílem. Z tohoto důvodu doporučujeme investorovi zvážit provedení opevnění opěr, přestože založení stavby je navrženo jako hlubinné.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy,s.p.- provoz Valašské Meziříčí

SO 203.3.2 - Přechodová část

296 214,21 | 353 859,34 | 57 645,13 | 19%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	0	Všeobecné konstrukce a práce						1 871,52	1 871,52	0,00	0%
1	K	014102.1	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	12,000	12,000	0,000	155,96	1 871,52	1 871,52	0,00	0%
	D	1	Zemní práce						40 565,75	40 565,75	0,00	0%
5	K	17481	**ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ**	M3	25,231	25,231	0,000	1 293,20	32 628,73	32 628,73	0,00	0%
56	K	17481.2	**ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ**	M3	2,400	2,400	0,000	1 555,74	3 733,78	3 733,78	0,00	0%
58	K	132738	**HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	6,000	6,000	0,000	700,54	4 203,24	4 203,24	0,00	0%
	D	2	Základy						5 849,10	9 508,04	3 658,94	63%
50	K	28995	**KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY**	M2	90,000	146,300	56,300	64,99	5 849,10	9 508,04	3 658,94	63%
	D	3	Svislé konstrukce						108 770,01	0,00	-108 770,01	-100%
2	K	3332A7	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al**	M3	10,750	0,000	-10,750	10 118,14	108 770,01	0,00	-108 770,01	-100%
	D	4	Vodorovné konstrukce						56 273,41	84 318,71	28 045,30	50%
8	K	45157	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO**	M3	2,590	58,380	55,790	1 243,81	3 221,47	72 613,63	69 392,16	2154%
10	K	46251	**ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE**	M3	0,825	0,000	-0,825	1 416,67	1 168,75	0,00	-1 168,75	-100%
30	K	451314	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU**	M3	2,590	2,590	0,000	4 120,05	10 670,93	10 670,93	0,00	0%
33	K	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	5,179	0,000	-5,179	7 757,89	40 178,11	0,00	-40 178,11	-100%
60	K	451314.2	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU**	M3	0,251	0,251	0,000	4 120,13	1 034,15	1 034,15	0,00	0%
	D	8	Potrubí						4 720,48	4 720,48	0,00	0%
61	K	87434	**POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM**	M	8,000	8,000	0,000	590,06	4 720,48	4 720,48	0,00	0%
	D	9	Ostatní konstrukce a práce						78 163,94	4 162,34	-74 001,60	-95%
3	K	9112B1	**ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	6,600	0,000	-6,600	11 552,16	76 244,26	0,00	-76 244,26	-100%

57	K	931328	**TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2**	M	8,440	18,300	9,860	227,45	1 919,68	4 162,34	2 242,66	117%
		N	**Nové položky**						0,00	208 712,50	208 712,50	
N1	K	9111A1	**ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	0,000	12,100	12,100	7 668,09	0,00	92 783,89	92 783,89	100%
N2	K	317325	**ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	0,000	1,112	1,112	37 236,41	0,00	41 421,78	41 421,78	100%
N3	K	317365	**VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B**	T	0,000	0,147	0,147	44 839,65	0,00	6 591,43	6 591,43	100%
N4	K	32811	**OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M**	M2	0,000	19,460	19,460	3 490,00	0,00	67 915,40	67 915,40	100%

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	12
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 203.2.1 - LÁVKA - Hlavní část - Lidečko
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	203.2.1 / 01

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO	**NE - Uloženo**
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Změnový list (Skupina 4)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Popis a zdůvodnění změny	2	
Vyjádření TDI	1	
Vyjádření Geotechnika	2	
Vyjádření TDI k novým položkám	1	
Povodí Moravy – stanovisko	2	
Soupis prací	3	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 203.2.1 – Hlavní část - Lidečko** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**203.2.1 / 1**	**12**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.4	-1 999 407,44	1 240 628,07	-758 779,37

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
12	**-1 999 407,44**	**1 240 628,07**	**-758 779,37**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 12

Věcně příslušný útvar: Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 203.2.1 / 01
Název SO/PS: Hlavní část - Lidečko
Číslo podobjektu/rozpočtu: 203.2.1
Název podobjektu/rozpočtu:

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **217 779 681,98 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 6 442 237,46 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -1 999 407,44 Kč -31,04. % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 1 240 628,07Kč, 19,26 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka: 215 574 880,18 Kč, 98,99 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:
Konstrukce lávky o dvou polích byla zjednodušena na rámovou konstrukci o jednom poli (první mostní pole bylo vynecháno, s ohledem na morfologii okolí lávky by nepřispívalo do průtočného průřezu, ale naopak by nízká světlá výška mezi původním prvním (inundačním) polem a podhledem lávky vedla k rychlému zarostení keřovým náletem a tedy k bezprostřednímu omezení průtoku).
Konstrukce byla zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci, došlo k vypuštění pohyblivých částí - ložiska a dilatační závěry, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

- Šířkové řešení zůstává zachováno.
- Délka lávky se zmenšila, levobřežní opěra byla posunuta směrem k toku a to bez vlivu na průtočný profil (s ohledem na směr toku).
- Rozpětí zbylého pole bylo zvětšeno, aby bylo možno zachovat původní průtočný profil.
- Založení lávky na mikropilotách je zachováno a je založeno tímto způsobem pod oběma opěrami.
- V souvislosti s výše popsanou úpravou na integrovanou konstrukci, byly vypuštěny pohyblivé součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto vypuštěním pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou
- Gabionové zídky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou, a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)

Dá se konstatovat, že výše popsané změny konstrukce přinesly pro daný objekt technologické zlepšení, zjednodušení údržby, úsporu na následné údržbě, veškeré tyto změny neměly dopad do ceny (byla vykázána úspora).

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~**NE**~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 – Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny

Vzhledem k požadavku Zadavatele a správce na zjednodušení údržby a na úsporu na následné údržbě, byla konstrukce zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Příloha č. 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	8	9	12	13
1	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	214,900	155,96	33 515,81	55%
17	K	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	107,450	545,87	58 653,73	56%
52	K	113468	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	36,200	920,19	33 310,88	215%
37	K	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	16,000	9 780,24	156 483,84	444%
38	K	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	1,436	44 839,65	64 389,73	160%
46	K	26124	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM	M	121,500	2 404,45	292 140,68	127%
47	K	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	M	121,500	3 249,25	394 783,88	127%
27	K	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	-5,198	10 578,26	-54 985,80	-42%
28	K	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	-1,005	44 839,65	-45 063,85	-33%
35	K	334324	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	M3	-0,322	25 734,06	-8 286,37	-100%
36	K	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	-0,308	44 839,65	-13 810,61	-100%
59	K	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	-0,910	33 233,33	-30 242,33	-100%
6	K	42137	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ	T	-1,342	167 661,30	-225 001,47	-49%
7	K	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	-4,000	26 513,88	-106 055,52	-100%
29	K	421336	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50	M3	-6,638	25 344,17	-168 224,46	-9%
33	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-15,837	7 757,91	-122 862,02	-100%
48	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	-12,172	44 839,65	-545 788,22	-57%
60	K	42862	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	-2,000	64 335,15	-128 670,30	-100%
12	K	58300	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	36,200	4 808,89	174 081,82	215%
13	K	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	-52,940	584,87	-30 963,02	-79%
34	K	711415	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	M2	-39,143	2 014,54	-78 855,14	-28%
43	K	711231	IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	-23,020	155,96	-3 590,20	-28%
44	K	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	-23,020	155,96	-3 590,20	-28%
3	K	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-9,350	7 639,09	-71 425,49	-14%
15	K	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	-8,440	42 890,10	-361 992,44	-100%
41	K	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	2,092	191,06	399,70	35%
	N		Nové položky					
N1		93161	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2	M	6,600	4 980,00	32 868,00	100%

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michal Dibon
hl. stavbyvedoucí

Podpis: 

datum: 7.11.23

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec

Podpis: 

datum: 7. 11. 2023

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 12

Název Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 203.2.1. / 1	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 203.2.1 – Hlavní část - Lidečko **Číslo a název podobjektu/rozpočtu:**	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 442 237,46

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 442 237,46	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-1 999 407,44	1 240 628,07	1 240 628,07	19,26

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 999 407,44	5 683 458,09	-758 779,37	-11,78

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Příloha č. 7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 203.2.1 – Hlavní část - Lidečko** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	/ číslo Změny SO/PS: **203.2.1 / 01**	**12**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnicví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Konstrukce lávky o dvou polích byla zjednodušena na rámovou konstrukci o jednom poli (první mostní pole bylo vynecháno, s ohledem na morfologii okolí lávky by nepřispívalo do průtočného průřezu, ale naopak by nízká světlá výška mezi původním prvním (inundačním) polem a podhledem lávky vedla k rychlému zarostení keřovým náletem a tedy k bezprostřednímu omezení průtoku).
Konstrukce byla zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci, došlo k vypuštění pohyblivých částí – ložiska a dilatační závěry, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:
-Šířkové řešení zůstává zachováno.
-Délka lávky se zmenšila, levobřežní opěra byla posunuta směrem k toku a to bez vlivu na průtočný profil (s ohledem na směr toku).
-Rozpětí zbylého pole bylo zvětšeno, aby bylo možno zachovat původní průtočný profil.
-Založení lávky na mikropilotách je zachováno a je založeno tímto způsobem pod oběma opěrami.
-V souvislosti s výše popsanou úpravou na integrovanou konstrukci, byly vypuštěny pohyblivé součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto vypuštěním pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou
-Gabionové zídky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou, a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 999 407,44	**1 240 628,07**	**-758 779,37**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	M. Buriánec	datum		podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno	Ing. Stanislav Pulš	datum	7.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum	7.11.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum	7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré:

SO 203.2.1 - Hlavní část

5 992 054,69 **5 233 275,32** **-758 779,37** **-13%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	387,628	602,528	214,900	155,96	60 454,46	93 970,27	33 515,81	55%
17	K	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	190,800	298,250	107,450	545,87	104 152,00	162 805,73	58 653,73	56%
52	K	113468	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	16,800	53,000	36,200	920,19	15 459,19	48 770,07	33 310,88	215%
37	K	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	3,600	19,600	16,000	9 780,24	35 208,86	191 692,70	156 483,84	444%
38	K	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	0,900	2,336	1,436	44 839,65	40 355,69	104 745,42	64 389,73	160%
46	K	26124	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM	M	96,000	217,500	121,500	2 404,45	230 827,20	522 967,88	292 140,68	127%
47	K	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	M	96,000	217,500	121,500	3 249,25	311 928,00	706 711,88	394 783,88	127%
27	K	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	12,238	7,040	-5,198	10 578,26	129 456,75	74 470,95	-54 985,80	-42%
28	K	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	3,060	2,055	-1,005	44 839,65	137 209,33	92 145,48	-45 063,85	-33%
35	K	334324	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,322	0,000	-0,322	25 734,06	8 286,37	0,00	-8 286,37	-100%
36	K	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	0,308	0,000	-0,308	44 839,65	13 810,61	0,00	-13 810,61	-100%
59	K	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,910	0,000	-0,910	33 233,33	30 242,33	0,00	-30 242,33	-100%
6	K	42137	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ	T	2,761	1,419	-1,342	167 661,30	462 912,85	237 911,38	-225 001,47	-49%
7	K	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	4,000	0,000	-4,000	26 513,88	106 055,52	0,00	-106 055,52	-100%
29	K	421336	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50	M3	70,622	63,984	-6,638	25 344,17	1 789 855,97	1 621 631,51	-168 224,46	-9%
33	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	15,837	0,000	-15,837	7 757,91	122 862,02	0,00	-122 862,02	-100%
48	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	21,187	9,015	-12,172	44 839,65	950 017,66	404 229,44	-545 788,22	-57%
60	K	42862	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	2,000	0,000	-2,000	64 335,15	128 670,30	0,00	-128 670,30	-100%
12	K	58300	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	16,800	53,000	36,200	4 808,89	80 789,35	254 871,17	174 081,82	215%
13	K	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	66,940	14,000	-52,940	584,87	39 151,20	8 188,18	-30 963,02	-79%
34	K	711415	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	M2	141,243	102,100	-39,143	2 014,54	284 539,67	205 684,53	-78 855,14	-28%
43	K	711231	IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	82,400	59,380	-23,020	155,96	12 851,10	9 260,90	-3 590,20	-28%
44	K	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	82,400	59,380	-23,020	155,96	12 851,10	9 260,90	-3 590,20	-28%
3	K	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	68,200	58,850	-9,350	7 639,09	520 985,94	449 560,45	-71 425,49	-14%
15	K	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	8,440	0,000	-8,440	42 890,10	361 992,44	0,00	-361 992,44	-100%
41	K	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	5,908	8,000	2,092	191,06	1 128,78	1 528,48	399,70	35%
	N		Nové položky									
N1		93161	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2	M	0,000	6,600	6,600	4 980,00	0,00	32 868,00	32 868,00	100%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	217 798 293,53
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	100,01%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,04%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 769 252,62	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,35%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	17,27%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky		do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	838 977 Kč	838 977 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	31 827 976 Kč	31 827 976 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,39%	0,39%
				OK v limitu	OK v limitu

Skupiny změn

					-1-			-2-			-3-				-4-				-5-				-6-
					Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 52 506 604,64	52 525 216,19	18 611,55	- 288 029,20	366 882,99	78 853,79	0,00	0,00	0,00	- 28 933 239,96	36 989 560,36	8 056 320,40	65 922 800,32	- 23 220 352,40	14 394 779,38	- 8 825 573,02	37 615 131,78	- 64 983,08	773 993,46	0,39%	838 976,54	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - k	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	
203.5.2	7	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37	924 400,89			0,00%	0,00	
203.4.1	8	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28	3 466 309,50			0,00%	0,00	
203.4.2	9	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44			0,00			0,00			0,00	0,00	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44	544 171,78			0,00%	0,00	
203.3.1	10	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74	2 193 881,78			0,00%	0,00	
203.3.2	11	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13			0,00			0,00			0,00	0,00	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13	510 367,39			0,00%	0,00	
203.2.1	12	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37	3 240 035,51			0,00%	0,00	

ZMĚNOVÝ LIST					*číslo ZL:* 12
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha				
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16.3.2023			
Název akce: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně ☒
Odkazy:	na Objekt:	**SO 203.2.1 – Hlavní část - Lidečko**			
	na výkresy:	Změna koncepce konstrukce lávky			
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				

Předmět změny: Zjednodušení konstrukce lávky SO 203.2.1

Popis a zdůvodnění změny:

LÁVKA SO 203.2.1

Konstrukce lávky o dvou polích byla zjednodušena na rámovou konstrukci o jednom poli (první mostní pole bylo vynecháno, s ohledem na morfologii okolí lávky by nepřispívalo do průtočného průřezu, ale naopak by nízká světlá výška mezi původním prvním (inundačním) polem a podhledem lávky vedla k rychlému zarostení keřovým náletem a k bezprostřednímu omezení průtoku a tím k ohrožení celkové konstrukce SO 203.2.1.

Konstrukce byla zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci, došlo k vypuštění pohyblivých částí - ložiska a dilatační závěry, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

- Šířkové řešení zůstává zachováno.
- Délka lávky se zmenšila, levobřežní opěra byla posunuta směrem k toku a to bez vlivu na průtočný profil (s ohledem na směr toku).
- Rozpětí zbylého pole bylo zvětšeno, aby bylo možno zachovat původní průtočný profil.
- Založení lávky na mikropilotách je zachováno a je založeno tímto způsobem pod oběma opěrami.
- V souvislosti s výše popsanou úpravou na integrovanou konstrukci, byly vypuštěny pohyblivé součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto vypuštěním pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou
- Gabionové zítky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)

Dá se konstatovat, že výše popsané změny konstrukce přinesly pro daný objekt technologické zlepšení, zjednodušení údržby, úsporu na následné údržbě.

Položkový rozpočet změny stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Realizace změny stavby nemá vliv na smluvený termín dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Doprastav, a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko starosty obce :

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko autorského dozoru:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ, a.s. / PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bozděchova 1668, 540 02 Trutnov, Královéhradecký kraj
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868

Příloha: Vyjádření fy. ArtepGeo k založení lávek SO203.1 – SO203.5
Položkový rozdílový rozpočet
Výkres půdorys, řezy PDPS
Výkres tvaru PDPS
Přehledný výkres RDS
Výkres mikropiloty RDS
Výkres tvar a výztuž základů RDS
Výkres tvar rámu RDS
Výkres zábradlí 1 RDS
Výkres zábradlí 2 RDS
Výkres výztuže říms tvarovkových zdí RDS
SITUACNÍ VÝKRES + VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

Ověření projektové dokumentace speciálním stavebním úřadem

k č.j.: MUVS-S 17299/2023/OÚPSŘD-280.13/Li
ze dne: 13.09.2023
ověřil: Hana Černotová
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

Ing. Ondřej Hort; Havířská 658, 664 11 Zbýšov
+420 602 781 683; o.hort@seznam.cz
IČO: 01483064

Ing. Stanislav Pukl
INFRAM a.s.

Věc: Vyjádření k návrhu změn založení a redukci počtu polí na lávkách SO203.1 až SO203.5 na stavbě „I. a II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska"

Lávky SO203.1 až 203.5:

Dokumentace PDPS kombinuje plošné založení lávek na patkách se založením na mikropilotách. Návrh zhotovitele sjednocuje způsob založení všech opěr a podpěr na mikropilotách. U lávek SO203.1, SO203.2 a SO203.4 mění dvoupolovou konstrukci na konstrukci jednopolovou. Schéma navržených změn je na následujícím obrázku.



Založení na mikropilotách je oproti plošnému založení bezpečnější variantou z pohledu rizika možných nehomogenit v podzákladí a možnosti přenesení větších zatížení i při méně příznivé geologické skladbě. Při založení na mikropilotách je možné provést i navrhovanou redukci polí lávek SO203.1, SO203.2 a SO203.4.

Brno, 24.6.2022

Ing. Ondřej Hort (geotechnik TDI)

za TDI:

INFRAM
INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9-Kyje

ArtepGeo
geologicko-obchodní společnost s.r.o.
Tel.: +420 224 826 496
Tel./Fax: +420 224 828 037
www.artepgeo.cz
Radlická 103,150 00 Praha 5

Doprastav, a. s., OS Praha
K zahradnictví 13
182 00 Praha 8

Váš dopis zn./Ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Praha
	257/22/FP	Ing. F. Ták 720022995	15.6.2022

VĚC: Vyjádření k založení lávek SO203.1 – SO203.5

Akce: I. a II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska

Na základě požadavku zhotovitele, se vyjadřujeme ke změně technického řešení založení lávek SO 203.1 až SO203.5.

Objekt **SO203.1** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o dvou polích, kdy opěry jsou založeny plošně v úrovni štěrků G3 G-F a prostřední pilíř je založen na mikropilotách do úrovně jílovců R6/R5, v dokumentaci RDS je konstrukce lávky jednopolová a obě opěry jsou založeny na mikropilotách do úrovně jílovců R6/R5.

Objekt **SO203.2** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o dvou polích, kdy opěry jsou založeny plošně, OP1 v úrovni navážek charakteru F2 CG a OP3 v úrovni písků S2 SP, prostřední pilíř je založen na mikropilotách do úrovně jílovců R6, v dokumentaci RDS je konstrukce lávky jednopolová a obě opěry jsou založeny na mikropilotách do úrovně jílovců R6.

Objekt **SO203.3** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o jednom poli, kdy opěra OP1 je založena plošně v úrovni štěrků G3 G-F a opěra OP2 je založena na mikropilotách do úrovně jílovců R6, v dokumentaci RDS je konstrukce lávky taktéž jednopolová a obě opěry jsou založeny na mikropilotách do úrovně jílovců R6/R5.

Objekt **SO203.4** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o dvou polích, kdy opěra OP1 je založena plošně v úrovni štěrků G3 G-F a opěra OP3 a prostřední pilíř jsou založeny na mikropilotách do úrovně štěrků G3 G-F, v dokumentaci RDS je

konstrukce lávky jednopolová a obě opěry jsou založeny na mikropilotách do úrovně štěrků G3 G-F.

Objekt **SO203.5** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o dvou polích, kdy opěry jsou založeny plošně v úrovni štěrků G3 G-F a prostřední pilíř je založen na mikropilotách do úrovně štěrků G3 G-F, v dokumentaci RDS je konstrukce lávky taktéž dvoupolová a obě opěry i prostřední pilíř jsou založeny na mikropilotách do úrovně štěrků G3 G-F.

Změny ve způsobu založení, kdy je plošné založení doplněno o mikropiloty v jednotlivých základech, pozitivně ovlivňují únosnost stávajících základový poměrů a zároveň dojde ke zvýšení stability nosných konstrukcí jednotlivých lávek. Zároveň touto změnou nešlo ke snížení průtočného profilu. S touto změnou ve způsobu založení jednotlivých lávek SO203.1 až 203.5 souhlasíme.

ArtepGeo
geologicko-obchodní společnost s.r.o.
Radlická 103, 150 00 Praha 5
IČO: 279 19 587 DIČ: CZ27919587

Vypracoval:

Ing. František Pták

Co:aa

II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Posouzení jednotkových cen nových položek pro ZBV č. 12

Číslo ZBV:	12
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 203.2.1 - Hlavní část

Změnový list pro SO 203.2.1 obsahuje 1 novou položku:

1) Pol č. N1 – 93161 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2, požadovaná jednotková cena 4 980,00 Kč/M

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 4 980,00 Kč/M.

Jednotková cena nových položek byla přejata ve shodné výši z výskytu daných položek v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele. Zhotovitel takto vhodně postupoval dle Smlouvy o dílo a jejích příloh.

Na základě takto doložených jednotkových cen položek nemáme námitky k jejich výši.

Za TDI: Jaislav R.

POVODÍ MORAVY

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20
625 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
	PM-3243/2023/5203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 22. 02. 2023

II. etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska – úprava realizační dokumentace

(k. ú. Valašské Příkazy, Horní Lideč, Lidečko, Leskovec, ORP Vsetín, Valašské Klobouky, kraj Zlínský, ČHP 4-11-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o žádost o stanovisko k upravené realizační dokumentaci na stavbu cyklostezky v obcích Valašské Příkazy, Horní Lideč a Lidečko a místní komunikace v obci Leskovec zpracovanou firmou PRIS s.r.o. v 06/2022.
Investorem stavby je Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč.
Oproti zadávací dokumentaci byli provedeny koncepční úpravy ve tvaru konstrukcí lávek přes vodní tok Senice (SO 203.1 – 203.5), protože původně navržené konstrukce měly nedostatky, které by znemožnily správné statické fungování i jejich údržbu (výčet změn viz PD). Úpravy neovlivní míru zásahu do průtočného profilu vodního toku.

Celá stavba: V katastrálním území Lidečko začíná úsek přibližně v polovině cesty mezi Lidečkem a Lužnou. Vede po levé straně komunikace (směrem na Lidečko). Přibližně 600 m před začátkem obce Lidečko cyklostezka kříží komunikaci I/57 a pokračuje přes Senici, kde prochází lesem až k PP Čertovy skály. Zde se vrací opět na levou stranu komunikace a pokračuje v intravilánu obce. Třikrát přitom kříží tok Senice. Stavba cyklostezky není spojitá. Druhý úsek začíná na konci obce Horní Lideč, naproti areálu zemědělského družstva. Vede nalevo od komunikace I/57 a pokračuje na pastvinách podél jednoho z přítoků Brumovky. Ke komunikaci se přibližuje v zatáčce mezi Horní Lidčí a Valašskými Příkazy. Třetí úsek je intravilán obce Valašské Příkazy. Trasa vede mezi komunikací I/57 a tokem Brumovky.

Stavbou dojde k dotčení vodního toku Senice ve správě Povodí Moravy, s. p. Cyklostezka v k. ú. Valašské Příkazy a Lidečko v souběhu s vodním tokem vede v záplavovém území včetně aktivní zóny.
Správcem vodního toku Senice je Povodí Moravy, s. p., provoz Valašské Meziříčí (technik: Mgr. Pavel Sušeň, tel. 571 685 095, e-mail: susen@pmo.cz).

Stavba se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod „Brůmovka (Kloboucký potok) od pramene po ústí do toku Vlára" MOV_1470 a „Senice od pramene po tok Pozděchůvka" MOV_0620.

K předložené stavbě jsme vydali stanovisko č.j. PM-34889/2022/5203/Fi ze dne 31.8.2022, č.j.PM-26305/2020/5203/Vrab ze dne 31.7.2020.
K původní žádosti jsme vydali stanovisko dne 25. 5. 2020 pod č. j. PM-16799/2020/5203/Vrab. K dokumentaci pro územní řízení jsme vydali stanovisko dne 28. 11. 2018 pod č. j. PM-24089/2018/5203/Fi.

Stanovisko správce povodí a správce vodního toku Senice

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru
b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s upravenou realizační dokumentací. Podmínky uvedené ve stanovisku č.j. PM-34889/2022/5203/Fi ze dne 31.8.2022, resp. č.j.PM-26305/2020/5203/Vrab ze dne 31.7.2020 jsou nadále platné.

Upozorňujeme:
VVT Senice je v celé navržené trase neupravený vodní tok. Přirozené koryto takového toku může měnit svůj směr, podélný sklon a příčný profil. V případě postupné změny koryta vodního toku a ohrožení cyklostezky je možné provést úpravu toku vodním dílem. Z tohoto důvodu doporučujeme investorovi zvážit provedení opevnění opěr, přestože založení stavby je navrženo jako hlubinné.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy,s.p.- provoz Valašské Meziříčí

SO 203.2.1 - Hlavní část

6 442 237,46 **5 683 458,09** **-758 779,37** **-12%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	0	**Všeobecné konstrukce a práce**						99 445,46	132 961,27	33 515,81	34%
1	K	014102.1	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	387,628	602,528	214,900	155,96	60 454,46	93 970,27	33 515,81	55%
51	K	02730	**POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**	KPL	1,000	1,000	0,000	38 991,00	38 991,00	38 991,00	0,00	0%
	D	1	**Zemní práce**						236 197,41	328 162,02	91 964,61	39%
4	K	17120	**ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ**	M3	3,014	3,014	0,000	716,13	2 158,42	2 158,42	0,00	0%
5	K	17481	**ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ**	M3	86,390	86,390	0,000	1 293,20	111 719,55	111 719,55	0,00	0%
17	K	131738	**HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	190,800	298,250	107,450	545,87	104 152,00	162 805,73	58 653,73	56%
52	K	113468	**ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM**	M3	16,800	53,000	36,200	920,19	15 459,19	48 770,07	33 310,88	215%
77	K	121108	**SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM**	M3	13,800	13,800	0,000	196,25	2 708,25	2 708,25	0,00	0%
	D	2	**Základy**						817 174,09	1 724 972,22	907 798,13	111%
37	K	272324	**ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30**	M3	3,600	19,600	16,000	9 780,24	35 208,86	191 692,70	156 483,84	444%
38	K	272365	**VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B**	T	0,900	2,336	1,436	44 839,65	40 355,69	104 745,42	64 389,73	160%
39	K	22694	**ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ**	T	0,740	0,740	0,000	194 955,32	144 266,94	144 266,94	0,00	0%
40	K	22695A	**VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)**	M2	21,000	21,000	0,000	2 599,40	54 587,40	54 587,40	0,00	0%
46	K	26124	**VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM**	M	96,000	217,500	121,500	2 404,45	230 827,20	522 967,88	292 140,68	127%
47	K	227841	**MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU**	M	96,000	217,500	121,500	3 249,25	311 928,00	706 711,88	394 783,88	127%
	D	3	**Svislé konstrukce**						319 005,39	166 616,43	-152 388,96	-48%
27	K	333325	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37**	M3	12,238	7,040	-5,198	10 578,26	129 456,75	74 470,95	-54 985,80	-42%
28	K	333365	**VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B**	T	3,060	2,055	-1,005	44 839,65	137 209,33	92 145,48	-45 063,85	-33%

35	K	334324	**MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30**	M3	0,322	0,000	-0,322	25 734,06	8 286,37	0,00	-8 286,37	-100%
36	K	334365	**VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B**	T	0,308	0,000	-0,308	44 839,65	13 810,61	0,00	-13 810,61	-100%
59	K	334325	**MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37**	M3	0,910	0,000	-0,910	33 233,33	30 242,33	0,00	-30 242,33	-100%
	D	4	**Vodorovné konstrukce**						3 647 807,45	2 351 205,46	-1 296 601,99	-36%
6	K	42137	**VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ**	T	2,761	1,419	-1,342	167 661,30	462 912,85	237 911,38	-225 001,47	-49%
7	K	42861	**MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN**	KUS	4,000	0,000	-4,000	26 513,88	106 055,52	0,00	-106 055,52	-100%
8	K	45157	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO**	M3	7,918	7,918	0,000	1 243,81	9 848,49	9 848,49	0,00	0%
9	K	45160	**PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU**	M3	4,057	4,057	0,000	2 352,46	9 543,93	9 543,93	0,00	0%
10	K	46251	**ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE**	M3	10,825	10,825	0,000	1 416,67	15 335,45	15 335,45	0,00	0%
29	K	421336	**MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50**	M3	70,622	63,984	-6,638	25 344,17	1 789 855,97	1 621 631,51	-168 224,46	-9%
30	K	451314	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	7,918	7,918	0,000	4 120,05	32 622,56	32 622,56	0,00	0%
31	K	451312	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15**	M3	5,660	5,660	0,000	3 548,18	20 082,70	20 082,70	0,00	0%
			podkladní beton tvarovek									
33	K	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	15,837	0,000	-15,837	7 757,91	122 862,02	0,00	-122 862,02	-100%
48	K	421365	**VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B**	T	21,187	9,015	-12,172	44 839,65	950 017,66	404 229,44	-545 788,22	-57%
60	K	42862	**MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN**	KUS	2,000	0,000	-2,000	64 335,15	128 670,30	0,00	-128 670,30	-100%
	D	5	**Komunikace**						80 789,35	254 871,17	174 081,82	215%
12	K	58300	**KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)**	M3	16,800	53,000	36,200	4 808,89	80 789,35	254 871,17	174 081,82	215%
	D	7	**Přidružená stavební výroba**						349 393,07	232 394,51	-116 998,56	-33%
13	K	78382	**NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)**	M2	66,940	14,000	-52,940	584,87	39 151,20	8 188,18	-30 963,02	-79%
34	K	711415	**IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ**	M2	141,243	102,100	-39,143	2 014,54	284 539,67	205 684,53	-78 855,14	-28%
43	K	711231	**IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY**	M2	82,400	59,380	-23,020	155,96	12 851,10	9 260,90	-3 590,20	-28%
44	K	711509	**OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ**	M2	82,400	59,380	-23,020	155,96	12 851,10	9 260,90	-3 590,20	-28%

	D	9	**Ostatní konstrukce a práce**						892 425,24	459 407,01	-433 018,23	-49%
3	K	9112B1	**ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	68,200	58,850	-9,350	7 639,09	520 985,94	449 560,45	-71 425,49	-14%
15	K	93152	**MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM**	M	8,440	0,000	-8,440	42 890,10	361 992,44	0,00	-361 992,44	-100%
41	K	931182	**VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM**	M2	5,908	8,000	2,092	191,06	1 128,78	1 528,48	399,70	35%
72	K	91355	**EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU**	KUS	2,000	2,000	0,000	4 159,04	8 318,08	8 318,08	0,00	0%
		N	**Nové položky**						0,00	32 868,00	32 868,00	100%
N1		93161	**MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2**	M	0,000	6,600	6,600	4 980,00	0,00	32 868,00	32 868,00	100%

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	13
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 203.2.2 - LÁVKA - Přechodová část - Lidečko
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	203.2.2 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Změnový list (Skupina 4)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Popis a zdůvodnění změny	2	
Vyjádření TDI k novým položkám	1	
Stanovisko Povodí Moravy	2	
Soupis prací	2	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:	---	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 203.2.2 – Přechodová část - Lidečko** **část 3. - konstrukce lávky**	**203.2.2 / 01**	**13**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.4	-287 210,38	160 828,57	-126 381,81

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
13	**-287 210,38**	**160 828,57**	**-126 381,81**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 13

Věcně příslušný útvar: Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 203.2.2 / 01
Název SO/PS: Přechodová část - Lidečko
Číslo podobjektu/rozpočtu: 203.2.2
Název podobjektu/rozpočtu:

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **217 779 681,98 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 371 099,05 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -287 210,38 Kč -77,39. % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 160 828,57 Kč, 43,34 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka: 215 448 498,37 Kč, 98,93 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Konstrukce křídel přechodové části lávky byla řešena gabionovými křídly na obou stranách lávky, s ohledem na bezpečnost provozu cyklostezky, byly gabionové křídla nahrazeny křídly z betonových tvarovek, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

- Gabionové zídky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)
- Rovněž monolitická římsa zaručuje výrazně větší bezpečnost osazeného zábradlí kotvením do betonu, než osazením do gabionu
- Monolitická římsa zaručuje i větší bezpečnost provozu cyklistů v místě rozhraní asfalt – římsa, než původní rozhraní asfalt – gabion

Dá se konstatovat, že výše popsané změny konstrukce přinesly pro daný objekt technologické zlepšení, zjednodušení údržby, tyto změny měly dopad do ceny (byl vykázán nárust ceny), nicméně celková cena lávky a přechodových částí vykazuje úsporu.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~**NE**~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 – Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny

Vzhledem k požadavku Zadavatele a správce na zjednodušení údržby a na úsporu na následné údržbě, byla konstrukce lávky zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci. Tato změna vyvolala nezbytné změny i v SO 203.4.2.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Příloha č. 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	8	9	12	13
1	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	20,000	155,96	3 119,20	222%
55	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	10,000	700,54	7 005,40	222%
50	K	28995	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	-78,600	64,98	-5 107,43	-44%
2	K	3332A7	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	-10,000	10 118,27	-101 182,70	-100%
8	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	35,278	1 243,81	43 879,13	660%
10	K	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	-4,175	1 416,67	-5 914,60	-100%
30	K	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	4,058	4 120,05	16 719,16	76%
33	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-10,683	7 757,91	-82 877,75	-100%
3	K	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-8,800	10 469,08	-92 127,90	-100%
54	K	931328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2	M	8,360	227,45	1 901,48	99%
	N		Nové položky					
N1	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,950	37 236,41	35 389,48	100%
N2	K	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,124	44 839,65	5 560,12	100%
N3	K	32811	OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M	M2	13,540	3 490,00	47 254,60	100%

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michal Dibon
hl. stavbyvedoucí

Podpis: datum: 7. 11. 23

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec

Podpis: datum: 7. 11. 2023

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 13

Název Stavby:	
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	
203.2.2 / 01	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	
SO 203.2.2 – Přechodová část - Lidečko	
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
371 099,05

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	371 099,05	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-287 210,38	160 828,57	160 828,57	43,34

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-287 210,38	244 717,24	-126 381,81	-34,06

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Příloha č. 7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:		
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 203.2.2 – Přechodová část - Lidečko** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: **203.2.2 / 01**	Číslo ZBV: **13**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnicitví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Konstrukce křídel přechodové části lávky byla řešena gabionovými křídly na obou stranách lávky, s ohledem na bezpečnost provozu cyklostezky, byly gabionové křídla nahrazeny křídly z betonových tvarovek, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:
-Gabionové zídky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)
-Rovněž monolitická římsa zaručuje výrazně větší bezpečnost osazeného zábradlí kotvením do betonu, než osazením do gabionu
-Monolitická římsa zaručuje i větší bezpečnost provozu cyklistů v místě rozhraní asfalt – římsa, než původní rozhraní asfalt – gabion.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-287 210,38	**160 828,57**	**-126 381,81**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	M. Buriánec	datum	podpis	
Supervize	jméno		datum	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Stanislav Puhl	datum	7.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum	7.11.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum	7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize — Číslo paré:

SO 203.2.2 - Přechodová část

328 928,84 **202 547,03** **-126 381,81** **-38%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	K	014102.1	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	9,000	29,000	20,000	155,96	1 403,64	4 522,84	3 119,20	222%
55	K	132738	**HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	4,500	14,500	10,000	700,54	3 152,43	10 157,83	7 005,40	222%
50	K	28995	**KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY**	M2	180,000	101,400	-78,600	64,98	11 696,40	6 588,97	-5 107,43	-44%
2	K	3332A7	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al**	M3	10,000	0,000	-10,000	10 118,27	101 182,70	0,00	-101 182,70	-100%
8	K	45157	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO**	M3	5,342	40,620	35,278	1 243,81	6 644,43	50 523,56	43 879,13	660%
10	K	46251	**ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE**	M3	4,175	0,000	-4,175	1 416,67	5 914,60	0,00	-5 914,60	-100%
30	K	451314	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	5,342	9,400	4,058	4 120,05	22 009,31	38 728,47	16 719,16	76%
33	K	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	10,683	0,000	-10,683	7 757,91	82 877,75	0,00	-82 877,75	-100%
3	K	9112B1	**ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	8,800	0,000	-8,800	10 469,08	92 127,90	0,00	-92 127,90	-100%
54	K	931328	**TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2**	M	8,440	16,800	8,360	227,45	1 919,68	3 821,16	1 901,48	99%
		N	**Nové položky**									
N1	K	317325	**ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	0,000	0,950	0,950	37 236,41	0,00	35 389,48	35 389,48	100%
N2	K	317365	**VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B**	T	0,000	0,124	0,124	44 839,65	0,00	5 560,12	5 560,12	100%
N3	K	32811	**OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M**	M2	0,000	13,540	13,540	3 490,00	0,00	47 254,60	47 254,60	100%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	217 798 293,53
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	100,01%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,04%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 769 252,62	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,35%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	17,27%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

	Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky	do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	838 977 Kč	838 977 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	31 827 976 Kč	31 827 976 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,39%	0,39%
				OK v limitu	OK v limitu

Skupiny změn

					-1-			-2-			-3-			-4-			-5-				-6-	
					Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				Smluvní kompenzační nároky	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 52 506 604,64	52 525 216,19	18 611,55	- 288 029,20	366 882,99	78 853,79	0,00	0,00	0,00	- 28 933 239,96	36 989 560,36	8 056 320,40	65 922 800,32	- 23 220 352,40	14 394 779,38	- 8 825 573,02	37 615 131,78	- 64 983,08	773 993,46	0,39%	838 976,54	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - k	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	
203.5.2	7	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37	924 400,89			0,00%	0,00	
203.4.1	8	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28	3 466 309,50			0,00%	0,00	
203.4.2	9	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44			0,00			0,00			0,00	0,00	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44	544 171,78			0,00%	0,00	
203.3.1	10	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74	2 193 881,78			0,00%	0,00	
203.3.2	11	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13			0,00			0,00			0,00	0,00	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13	510 367,39			0,00%	0,00	
203.2.1	12	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37	3 240 035,51			0,00%	0,00	
203.2.2	13	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81			0,00			0,00			0,00	0,00	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81	448 038,95			0,00%	0,00	

ZMĚNOVÝ LIST			číslo ZL: 13
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha		
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16.3.2023	

Název akce: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**

Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně ☒

Odkazy:	na Objekt:	**SO 203.2.2 – Přechodová část - Lidečko**
	na výkresy:	Změna konstrukce křídel v přechodové části lávky
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Změna konstrukce křídel v přechodové části lávky SO 203.2.2

Popis a zdůvodnění změny:

LÁVKA SO 203.2.2

Konstrukce křídel přechodové části lávky byla řešena gabionovými křídly na obou stranách lávky, s ohledem na bezpečnost provozu cyklostezky, byly gabionové křídla nahrazeny křídly z betonových tvarovek, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

- Gabionové zítky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)
- Rovněž monolitická římsa zaručuje snadnější kotvení do betonové římsy s možností jednoduché výměny zábradlí než osazením do gabionu
- Monolitická římsa zaručuje i větší bezpečnost provozu cyklistů v místě rozhraní asfalt – římsa, než původní rozhraní asfalt - gabion

Dá se konstatovat, že výše popsané změny konstrukce přinesly pro daný objekt technologické zlepšení, zjednodušení údržby.

Položkový rozpočet změny stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Realizace změny stavby nemá vliv na smluvený termín dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☒

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Doprastav, a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko starosty obce :

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko autorského dozoru:

Souhlasím s provedenou změnou.

DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÉ STAVBY HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o.
Bozděchova 1668, 500 [illegible] Hradec Králové
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868

.....

Příloha: Položkový rozdílový rozpočet
Výkres půdorys, řezy PDPS
Přehledný výkres RDS
Výkres zábradlí RDS
Výkres říms RDS
SITUACNÍ VÝKRES + VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

Ověření projektové dokumentace speciálním stavebním úřadem

k č.j.: MUVS-S 17299/2023/OÚPSŘD-280.13/Li
ze dne: 13.09.2023
ověřil: Hana Černotová
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Posouzení jednotkových cen nových položek pro ZBV č. 13

Číslo ZBV:	13
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	203.2.2 - Přechodová část

Změnový list pro SO 203.2.2 obsahuje 3 nové položky:

1) Pol č. N1 – 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37, požadovaná jednotková cena 37 236,41 Kč / M3

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 37 236,41Kč / M3.

2) Pol č. N2 – 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B, požadovaná jednotková cena 44 839,65 Kč / T

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 44 839,65 Kč/T.

3) Pol č. N3 – – 32811 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M, požadovaná jednotková cena 3 490,00 Kč / M2

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 3 490,00 Kč / M2.

Jednotková cena nových položek byla přejata ve shodné výši z výskytu daných položek v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele. Zhotovitel takto vhodně postupoval dle Smlouvy o dílo a jejích příloh.

Na základě takto doložených jednotkových cen položek nemáme námitky k jejich výši.

Za TDI:

POVODÍ MORAVY

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20
625 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
	PM-3243/2023/5203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 22. 02. 2023

II. etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska – úprava realizační dokumentace

(k. ú. Valašské Příkazy, Horní Lideč, Lidečko, Leskovec, ORP Vsetín, Valašské Klobouky, kraj Zlínský, ČHP 4-11-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o žádost o stanovisko k upravené realizační dokumentaci na stavbu cyklostezky v obcích Valašské Příkazy, Horní Lideč a Lidečko a místní komunikace v obci Leskovec zpracovanou firmou PRIS s.r.o. v 06/2022.
Investorem stavby je Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč.
Oproti zadávací dokumentaci byli provedeny koncepční úpravy ve tvaru konstrukcí lávek přes vodní tok Senice (SO 203.1 – 203.5), protože původně navržené konstrukce měly nedostatky, které by znemožnily správné statické fungování i jejich údržbu (výčet změn viz PD). Úpravy neovlivní míru zásahu do průtočného profilu vodního toku.

Celá stavba: V katastrálním území Lidečko začíná úsek přibližně v polovině cesty mezi Lidečkem a Lužnou. Vede po levé straně komunikace (směrem na Lidečko). Přibližně 600 m před začátkem obce Lidečko cyklostezka kříží komunikaci I/57 a pokračuje přes Senici, kde prochází lesem až k PP Čertovy skály. Zde se vrací opět na levou stranu komunikace a pokračuje v intravilánu obce. Třikrát přitom kříží tok Senice. Stavba cyklostezky není spojitá. Druhý úsek začíná na konci obce Horní Lideč, naproti areálu zemědělského družstva. Vede nalevo od komunikace I/57 a pokračuje na pastvinách podél jednoho z přítoků Brumovky. Ke komunikaci se přibližuje v zatáčce mezi Horní Lidčí a Valašskými Příkazy. Třetí úsek je intravilán obce Valašské Příkazy. Trasa vede mezi komunikací I/57 a tokem Brumovky.

Stavbou dojde k dotčení vodního toku Senice ve správě Povodí Moravy, s. p. Cyklostezka v k. ú. Valašské Příkazy a Lidečko v souběhu s vodním tokem vede v záplavovém území včetně aktivní zóny.
Správcem vodního toku Senice je Povodí Moravy, s. p., provoz Valašské Meziříčí (technik: Mgr. Pavel Sušeň, tel. 571 685 095, e-mail: susen@pmo.cz).

Stavba se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod „Brůmovka (Kloboucký potok) od pramene po ústí do toku Vlára“ MOV_1470 a „Senice od pramene po tok Pozděchůvka“ MOV_0620.

K předložené stavbě jsme vydali stanovisko č.j. PM-34889/2022/5203/Fi ze dne 31.8.2022, č.j.PM-26305/2020/5203/Vrab ze dne 31.7.2020.
K původní žádosti jsme vydali stanovisko dne 25. 5. 2020 pod č. j. PM-16799/2020/5203/Vrab. K dokumentaci pro územní řízení jsme vydali stanovisko dne 28. 11. 2018 pod č. j. PM-24089/2018/5203/Fi.

Stanovisko správce povodí a správce vodního toku Senice

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s upravenou realizační dokumentací. Podmínky uvedené ve stanovisku č.j. PM-34889/2022/5203/Fi ze dne 31.8.2022, resp. č.j.PM-26305/2020/5203/Vrab ze dne 31.7.2020 jsou nadále platné.

Upozorňujeme:
VVT Senice je v celé navržené trase neupravený vodní tok. Přirozené koryto takového toku může měnit svůj směr, podélný sklon a příčný profil. V případě postupné změny koryta vodního toku a ohrožení cyklostezky je možné provést úpravu toku vodním dílem. Z tohoto důvodu doporučujeme investorovi zvážit provedení opevnění opěr, přestože založení stavby je navrženo jako hlubinné.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy,s.p.- provoz Valašské Meziříčí

SO 203.2.2 - Přechodová část

371 099,05 **244 717,24** **-126 381,81** **-34%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	0	**Všeobecné konstrukce a práce**						1 403,64	4 522,84	3 119,20	222%
1	K	014102.1	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	9,000	29,000	20,000	155,96	1 403,64	4 522,84	3 119,20	222%
	D	1	**Zemní práce**						39 568,06	46 573,46	7 005,40	18%
5	K	17481	**ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ**	M3	26,836	26,836	0,000	1 293,20	34 704,32	34 704,32	0,00	0%
53	K	17481.2	**ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ**	M3	1,100	1,100	0,000	1 555,74	1 711,31	1 711,31	0,00	0%
55	K	132738	**HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	4,500	14,500	10,000	700,54	3 152,43	10 157,83	7 005,40	222%
	D	2	**Základy**						11 696,40	6 588,97	-5 107,43	-44%
50	K	28995	**KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY**	M2	180,000	101,400	-78,600	64,98	11 696,40	6 588,97	-5 107,43	-44%
	D	3	**Svislé konstrukce**						101 182,70	0,00	-101 182,70	-100%
2	K	3332A7	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al**	M3	10,000	0,000	-10,000	10 118,27	101 182,70	0,00	-101 182,70	-100%
	D	4	**Vodorovné konstrukce**						118 480,19	90 286,13	-28 194,06	-24%
8	K	45157	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO**	M3	5,342	40,620	35,278	1 243,81	6 644,43	50 523,56	43 879,13	660%
10	K	46251	**ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE**	M3	4,175	0,000	-4,175	1 416,67	5 914,60	0,00	-5 914,60	-100%
30	K	451314	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	5,342	9,400	4,058	4 120,05	22 009,31	38 728,47	16 719,16	76%
33	K	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	10,683	0,000	-10,683	7 757,91	82 877,75	0,00	-82 877,75	-100%
57	K	451314.2	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	0,251	0,251	0,000	4 119,93	1 034,10	1 034,10	0,00	0%
	D	8	**Potrubí**						4 720,48	4 720,48	0,00	0%
58	K	87434	**POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM**	M	8,000	8,000	0,000	590,06	4 720,48	4 720,48	0,00	0%
	D	9	**Ostatní konstrukce a práce**						94 047,58	3 821,16	-90 226,42	-96%
3	K	9112B1	**ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	8,800	0,000	-8,800	10 469,08	92 127,90	0,00	-92 127,90	-100%

54	K	931328	**TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2**	M	8,440	16,800	8,360	227,45	1 919,68	3 821,16	1 901,48	99%
	N		**Nové položky**						0,00	88 204,20	88 204,20	
N1	K	317325	**ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	0,000	0,950	0,950	37 236,41	0,00	35 389,48	35 389,48	100%
N2	K	317365	**VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B**	T	0,000	0,124	0,124	44 839,65	0,00	5 560,12	5 560,12	100%
N3	K	32811	**OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M**	M2	0,000	13,540	13,540	3 490,00	0,00	47 254,60	47 254,60	100%

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	14
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 203.1.1 - LÁVKA - Hlavní část - Lidečko
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	203.1.1 / 01

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO	**NE - Uloženo**
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Změnový list (Skupina 4)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Popis a zdůvodnění změny	2	
Vyjádření TDI	1	
Vyjádření Geotechnika	2	
Vyjádření TDI k novým položkám	1	
Povodí Moravy – stanovisko	2	
Soupis prací	3	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 203.1.1 - Hlavní část - Lidečko** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**203.1.1 / 01**	**14**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 14 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.4	-2 695 731,62	1 246 247,93	-1 449 483,69

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
14	**-2 695 731,62**	**1 246 247,93**	**-1 449 483,69**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 14

Věcně příslušný útvar:	Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	203.1.1 / 01
Název SO/PS:	Hlavní část - Lidečko
Číslo podobjektu/rozpočtu:	203.1.1
Název podobjektu/rozpočtu:	

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	**217 779 681,98 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	6 998 327,26 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	- 2 695 731,62 Kč -38,52. % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	1 246 247,93 Kč, 17,81 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	213 999 014,68 Kč, 98,26 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Konstrukce lávky o dvou polích byla zjednodušena na rámovou konstrukci o jednom poli (druhé mostní pole bylo vynecháno a nahrazeno násypem ohraničeným KB Blokovou zdí, což umožnilo zachovat plně funkční stávající dopravní obslužnost pozemku p. č. st. 459), to vše bez vlivu na průtočný profil (s ohledem na směr toku).
Konstrukce byla zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci, došlo k vypuštění pohyblivých částí - ložiska a dilatační závěry, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

- Šířkové řešení zůstává zachováno.
- Délka lávky se zmenšila, druhý mostní otvor byl nahrazen násypem a to bez vlivu na průtočný profil (s ohledem na směr toku).
- Rozpětí zbylého pole bylo zvětšeno, aby bylo možno zachovat původní průtočný profil.
- Založení lávky na mikropilotách je doplněno i pod OP1 a tímto je na mikropilotách založeno pod oběma opěrami.
- V souvislosti s výše popsanou úpravou na integrovanou konstrukci, byly vypuštěny pohyblivé součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto vypuštěním pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou
- Gabionové zídky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou, a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)

Dá se konstatovat, že výše popsané změny konstrukce přinesly pro daný objekt technologické zlepšení, zjednodušení údržby, úsporu na následné údržbě, veškeré tyto změny neměly dopad do ceny (byla vykázána úspora).

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~**NE**~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 – Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny

Vzhledem k požadavku Zadavatele a správce na zjednodušení údržby a na úsporu na následné údržbě, byla konstrukce zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Příloha č. 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	8	9	12	13
1	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	214,900	155,96	33 515,80	132%
17	K	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	107,450	545,87	58 653,73	134%
52	K	113468	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	36,200	920,19	33 310,88	215%
37	K	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	14,000	9 780,24	136 923,36	389%
38	K	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	1,279	44 839,65	57 349,91	142%
46	K	26124	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM	M	117,000	2 404,45	281 320,65	244%
47	K	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	M	117,000	3 249,25	380 162,25	244%
27	K	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	-8,265	10 578,26	-87 429,32	-49%
28	K	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	-1,722	44 839,65	-77 213,88	-41%
35	K	334324	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	M3	-0,770	25 734,06	-19 815,23	-100%
36	K	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	-0,420	44 839,65	-18 832,65	-100%
59	K	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	-0,910	33 233,33	-30 242,33	-100%
6	K	42137	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ	T	-1,749	167 661,30	-293 239,62	-56%
7	K	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	-4,000	26 513,88	-106 055,52	-100%
10	K	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	13,625	1 416,67	19 302,13	232%
29	K	421336	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50	M3	-20,492	25 344,15	-519 352,33	-25%
33	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-13,026	7 757,91	-101 054,54	-100%
48	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	-16,478	44 839,65	-738 867,76	-67%
60	K	42862	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	-2,000	64 335,15	-128 670,30	-100%
12	K	58300	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	36,200	4 808,89	174 081,82	215%
13	K	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	-66,504	584,87	-38 896,19	-83%
34	K	711415	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	M2	-80,892	2 014,54	-162 960,17	-50%
43	K	711231	IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	-35,616	155,96	-5 554,67	-39%
44	K	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	-35,616	155,96	-5 554,67	-39%
3	K	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	5,110	7 585,01	38 759,40	7%
15	K	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	-8,440	42 890,10	-361 992,44	-100%
	N		Nové položky					
N1		93161	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2	M	6,600	4 980,00	32 868,00	100%

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michal Dibon
hl. stavbyvedoucí

Podpis: datum: 7.11.23

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec

Podpis: datum: 7.11.2023

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 14

Název Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 203.1.1 / 01
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 203.1.1 - Hlavní část - Lidečko **Číslo a název podobjektu/rozpočtu:**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 998 327,26

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 998 327,26	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-2 695 731,62	1 246 247,93	1 246 247,93	17,81

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-2 695 731,62	5 548 843,57	-1 449 483,69	-20,71

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 203.1.1 - Hlavní část - Lidečko** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	/ číslo Změny SO/PS: **203.1.1 / 01**	**14**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnicitví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Konstrukce byla zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci, došlo k vypuštění pohyblivých částí - ložiska a dilatační závěry, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:
-Šířkové řešení zůstává zachováno.
-Délka lávky se zmenšila, druhý mostní otvor byl nahrazen násypem, a to bez vlivu na průtočný profil (s ohledem na směr toku).
-Rozpětí zbylého pole bylo zvětšeno, aby bylo možno zachovat původní průtočný profil.
-Založení lávky na mikropilotách je doplněno i pod OP1 a tímto je na mikropilotách založeno pod oběma opěrami.
-V souvislosti s výše popsanou úpravou na integrovanou konstrukci, byly vypuštěny pohyblivé součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto vypuštěním pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou
-Gabionové zídky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou, a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu).

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 695 731,62	**1 246 247,93**	**-1 449 483,69**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	M. Šuvianec	datum		podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno	Ing. Jaroslav Puhl	datum	7.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum	7. 11. 2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum	7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize — Číslo paré:

SO 203.1.1 - Hlavní část

								6 345 178,50	4 895 694,81	-1 449 483,69		-23%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	163,334	378,234	214,900	155,96	25 473,57	58 989,37	33 515,80	132%
17	K	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	80,160	187,610	107,450	545,87	43 756,94	102 410,67	58 653,73	134%
52	K	113468	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	16,800	53,000	36,200	920,19	15 459,19	48 770,07	33 310,88	215%
37	K	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	3,600	17,600	14,000	9 780,24	35 208,86	172 132,22	136 923,36	389%
38	K	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	0,900	2,179	1,279	44 839,65	40 355,69	97 705,60	57 349,91	142%
46	K	26124	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM	M	48,000	165,000	117,000	2 404,45	115 413,60	396 734,25	281 320,65	244%
47	K	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	M	48,000	165,000	117,000	3 249,25	155 964,00	536 126,25	380 162,25	244%
27	K	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	16,905	8,640	-8,265	10 578,26	178 825,49	91 396,17	-87 429,32	-49%
28	K	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	4,226	2,504	-1,722	44 839,65	189 492,36	112 278,48	-77 213,88	-41%
35	K	334324	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,770	0,000	-0,770	25 734,06	19 815,23	0,00	-19 815,23	-100%
36	K	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	0,420	0,000	-0,420	44 839,65	18 832,65	0,00	-18 832,65	-100%
59	K	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,910	0,000	-0,910	33 233,33	30 242,33	0,00	-30 242,33	-100%
6	K	42137	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ	T	3,122	1,373	-1,749	167 661,30	523 438,58	230 198,96	-293 239,62	-56%
7	K	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	4,000	0,000	-4,000	26 513,88	106 055,52	0,00	-106 055,52	-100%
10	K	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	5,875	19,500	13,625	1 416,67	8 322,94	27 625,07	19 302,13	232%
29	K	421336	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50	M3	81,657	61,165	-20,492	25 344,15	2 069 527,26	1 550 174,93	-519 352,33	-25%
33	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	13,026	0,000	-13,026	7 757,91	101 054,54	0,00	-101 054,54	-100%
48	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	24,497	8,019	-16,478	44 839,65	1 098 436,91	359 569,15	-738 867,76	-67%
60	K	42862	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	2,000	0,000	-2,000	64 335,15	128 670,30	0,00	-128 670,30	-100%
12	K	58300	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	16,800	53,000	36,200	4 808,89	80 789,35	254 871,17	174 081,82	215%
13	K	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	80,000	13,496	-66,504	584,87	46 789,60	7 893,41	-38 896,19	-83%
34	K	711415	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	M2	163,314	82,422	-80,892	2 014,54	329 002,59	166 042,42	-162 960,17	-50%
43	K	711231	IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	90,896	55,280	-35,616	155,96	14 176,14	8 621,47	-5 554,67	-39%
44	K	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	90,896	55,280	-35,616	155,96	14 176,14	8 621,47	-5 554,67	-39%
3	K	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	78,300	83,410	5,110	7 585,01	593 906,28	632 665,68	38 759,40	7%
15	K	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	8,440	0,000	-8,440	42 890,10	361 992,44	0,00	-361 992,44	-100%
	N		Nové položky									
N1		93161	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2	M	0,000	6,600	6,600	4 980,00	0,00	32 868,00	32 868,00	100%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	217 798 293,53
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	100,01%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,04%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 769 252,62	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,35%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	17,27%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky		do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	838 977 Kč	838 977 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	31 827 976 Kč	31 827 976 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,39%	0,39%
				OK v limitu	OK v limitu

Skupiny změn

						-1-			-2-			-3-			-4-			-5-				-6-
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 52 506 604,64	52 525 216,19	18 611,55	- 288 029,20	366 882,99	78 853,79	0,00	0,00	0,00	- 28 933 239,96	36 989 560,36	8 056 320,40	65 922 800,32	- 23 220 352,40	14 394 779,38	- 8 825 573,02	37 615 131,78	- 64 983,08	773 993,46	0,39%	838 976,54	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - k	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	
203.5.2	7	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37	924 400,89			0,00%	0,00	
203.4.1	8	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28	3 466 309,50			0,00%	0,00	
203.4.2	9	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44			0,00			0,00			0,00	0,00	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44	544 171,78			0,00%	0,00	
203.3.1	10	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74	2 193 881,78			0,00%	0,00	
203.3.2	11	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13			0,00			0,00			0,00	0,00	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13	510 367,39			0,00%	0,00	
203.2.1	12	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37	3 240 035,51			0,00%	0,00	
203.2.2	13	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81			0,00			0,00			0,00	0,00	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81	448 038,95			0,00%	0,00	
203.1.1	14	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69	3 941 979,55			0,00%	0,00	

ZMĚNOVÝ LIST			číslo ZL: 14
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha		
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16.3.2023	

Název akce: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**

Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně ☒

Odkazy:	na Objekt:	**SO 203.1.1 – Hlavní část - Lidečko**
	na výkresy:	Změna koncepce konstrukce lávky
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Zjednodušení konstrukce lávky SO 203.1.1

Popis a zdůvodnění změny:

LÁVKA SO 203.1.1

Konstrukce lávky o dvou polích byla zjednodušena na rámovou konstrukci o jednom poli (druhé mostní pole bylo vynecháno a nahrazeno násypem ohraničeným KB Blokovou zdí, což umožnilo zachovat plně funkční stávající dopravní obslužnost pozemku p. č. st. 459), to vše bez vlivu na průtočný profil (s ohledem na směr toku).

Konstrukce byla zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci, došlo k vypuštění pohyblivých částí - ložiska a dilatační závěry, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

- Šířkové řešení zůstává zachováno.
- Délka lávky se zmenšila, druhý mostní otvor byl nahrazen násypem a to bez vlivu na průtočný profil (s ohledem na směr toku).
- Rozpětí zbylého pole bylo zvětšeno, aby bylo možno zachovat původní průtočný profil.
- Založení lávky na mikropilotách je doplněno i pod OP1 a tímto je na mikropilotách založeno pod oběma opěrami.
- V souvislosti s výše popsanou úpravou na integrovanou konstrukci, byly vypuštěny pohyblivé součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto vypuštěním pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou
- Gabionové zítky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)

Dá se konstatovat, že výše popsané změny konstrukce přinesly pro daný objekt technologické zlepšení, zjednodušení údržby, úsporu na následné údržbě.

Položkový rozpočet změny stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Realizace změny stavby nemá vliv na smluvený termín dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele ☐ | chyba v PD ☐ | chyba zhotovitele ☐ | vyšší moc ☐ | jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Doprastav, a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko starosty obce :

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko autorského dozoru:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Příloha: Vyjádření fy. ArtepGeo k založení lávek SO203.1 – SO203.5
Položkový rozdílový rozpočet
Výkres půdorys, řezy PDPS
Výkres tvaru PDPS
Přehledný výkres RDS
Výkres mikropiloty RDS
Výkres tvar a výztuž základů RDS
Výkres tvar rámu RDS
Výkres zábradlí 1 RDS
Výkres zábradlí 2 RDS
Výkres výztuže říms tvarovkových zdí RDS
SITUACNI PLANEK + VYJADRENI PROJEKTANTA

Ověření projektové dokumentace speciálním stavebním úřadem

k č.j.: MUVS-S 17299/2023/OÚPSŘD-280.13/Li
ze dne: 13.09.2023
ověřil: Hana Černotová
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

Ing. Ondřej Hort; Havířská 658, 664 11 Zbýšov
+420 602 781 683; o.hort@seznam.cz
IČO: 01483064

Ing. Stanislav Pukl
INFRAM a.s.

Věc: Vyjádření k návrhu změn založení a redukci počtu polí na lávkách SO203.1 až SO203.5 na stavbě „I. a II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska"

Lávky SO203.1 až 203.5:

Dokumentace PDPS kombinuje plošné založení lávek na patkách se založením na mikropilotách. Návrh zhotovitele sjednocuje způsob založení všech opěr a podpěr na mikropilotách. U lávek SO203.1, SO203.2 a SO203.4 mění dvoupolovou konstrukci na konstrukci jednopolovou. Schéma navržených změn je na následujícím obrázku.



Založení na mikropilotách je oproti plošnému založení bezpečnější variantou z pohledu rizika možných nehomogenit v podzákladí a možnosti přenesení větších zatížení i při méně příznivé geologické skladbě. Při založení na mikropilotách je možné provést i navrhovanou redukci polí lávek SO203.1, SO203.2 a SO203.4.

Brno, 24.6.2022

Ing. Ondřej Hort (geotechnik TDI)

Za TDI:

INFRAM
INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9-Kyje

ArtepGeo
geologicko-obchodní společnost s.r.o.
Tel.: +420 224 826 496
Tel./Fax: +420 224 828 037
www.artepgeo.cz
Radlická 103,150 00 Praha 5

Doprastav, a. s., OS Praha
K zahradnictví 13
182 00 Praha 8

Váš dopis zn./Ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Praha
	257/22/FP	Ing. F. Ták 720022995	15.6.2022

VĚC: Vyjádření k založení lávek SO203.1 – SO203.5

Akce: I. a II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska

Na základě požadavku zhotovitele, se vyjadřujeme ke změně technického řešení založení lávek SO 203.1 až SO203.5.

Objekt **SO203.1** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o dvou polích, kdy opěry jsou založeny plošně v úrovni štěrků G3 G-F a prostřední pilíř je založen na mikropilotách do úrovně jílovců R6/R5, v dokumentaci RDS je konstrukce lávky jednopolová a obě opěry jsou založeny na mikropilotách do úrovně jílovců R6/R5.

Objekt **SO203.2** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o dvou polích, kdy opěry jsou založeny plošně, OP1 v úrovni navážek charakteru F2 CG a OP3 v úrovni písků S2 SP, prostřední pilíř je založen na mikropilotách do úrovně jílovců R6, v dokumentaci RDS je konstrukce lávky jednopolová a obě opěry jsou založeny na mikropilotách do úrovně jílovců R6.

Objekt **SO203.3** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o jednom poli, kdy opěra OP1 je založena plošně v úrovni štěrků G3 G-F a opěra OP2 je založena na mikropilotách do úrovně jílovců R6, v dokumentaci RDS je konstrukce lávky taktéž jednopolová a obě opěry jsou založeny na mikropilotách do úrovně jílovců R6/R5.

Objekt **SO203.4** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o dvou polích, kdy opěra OP1 je založena plošně v úrovni štěrků G3 G-F a opěra OP3 a prostřední pilíř jsou založeny na mikropilotách do úrovně štěrků G3 G-F, v dokumentaci RDS je

konstrukce lávky jednopolová a obě opěry jsou založeny na mikropilotách do úrovně štěrků G3 G-F.

Objekt **SO203.5** - v dokumentaci PDPS je konstrukce lávky o dvou polích, kdy opěry jsou založeny plošně v úrovni štěrků G3 G-F a prostřední pilíř je založen na mikropilotách do úrovně štěrků G3 G-F, v dokumentaci RDS je konstrukce lávky taktéž dvoupolová a obě opěry i prostřední pilíř jsou založeny na mikropilotách do úrovně štěrků G3 G-F.

Změny ve způsobu založení, kdy je plošné založení doplněno o mikropiloty v jednotlivých základech, pozitivně ovlivňují únosnost stávajících základový poměrů a zároveň dojde ke zvýšení stability nosných konstrukcí jednotlivých lávek. Zároveň touto změnou nešlo ke snížení průtočného profilu. S touto změnou ve způsobu založení jednotlivých lávek SO203.1 až 203.5 souhlasíme.

ArtepGeo
geologicko-obchodní společnost s.r.o.
Radlická 103, 150 00 Praha 5
IČO: 279 19 587 DIČ: CZ27919587

Vypracoval:

Ing. František Pták

Co:aa

II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Posouzení jednotkových cen nových položek pro ZBV č. 14

Číslo ZBV:	14
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 203.1.1 - Hlavní část

Změnový list pro SO 203.1.1 obsahuje 1 novou položku:

1) Pol č. N1 – 93161 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2, požadovaná jednotková cena 4 980,00 Kč/M

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 4 980,00 Kč/M.

Jednotková cena nových položek byla přejata ve shodné výši z výskytu daných položek v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele. Zhotovitel takto vhodně postupoval dle Smlouvy o dílo a jejích příloh.
Na základě takto doložených jednotkových cen položek nemáme námitky k jejich výši.

Za TDI:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20
625 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
	PM-3243/2023/5203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 22. 02. 2023

II. etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska – úprava realizační dokumentace

(k. ú. Valašské Příkazy, Horní Lideč, Lidečko, Leskovec, ORP Vsetín, Valašské Klobouky, kraj Zlínský, ČHP 4-11-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o žádost o stanovisko k upravené realizační dokumentaci na stavbu cyklostezky v obcích Valašské Příkazy, Horní Lideč a Lidečko a místní komunikace v obci Leskovec zpracovanou firmou PRIS s.r.o. v 06/2022.
Investorem stavby je Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč.
Oproti zadávací dokumentaci byli provedeny koncepční úpravy ve tvaru konstrukcí lávek přes vodní tok Senice (SO 203.1 – 203.5), protože původně navržené konstrukce měly nedostatky, které by znemožnily správné statické fungování i jejich údržbu (výčet změn viz PD). Úpravy neovlivní míru zásahu do průtočného profilu vodního toku.

Celá stavba: V katastrálním území Lidečko začíná úsek přibližně v polovině cesty mezi Lidečkem a Lužnou. Vede po levé straně komunikace (směrem na Lidečko). Přibližně 600 m před začátkem obce Lidečko cyklostezka kříží komunikaci I/57 a pokračuje přes Senici, kde prochází lesem až k PP Čertovy skály. Zde se vrací opět na levou stranu komunikace a pokračuje v intravilánu obce. Třikrát přitom kříží tok Senice. Stavba cyklostezky není spojitá. Druhý úsek začíná na konci obce Horní Lideč, naproti areálu zemědělského družstva. Vede nalevo od komunikace I/57 a pokračuje na pastvinách podél jednoho z přítoků Brumovky. Ke komunikaci se přibližuje v zatáčce mezi Horní Lidčí a Valašskými Příkazy. Třetí úsek je intravilán obce Valašské Příkazy. Trasa vede mezi komunikací I/57 a tokem Brumovky.

Stavbou dojde k dotčení vodního toku Senice ve správě Povodí Moravy, s. p. Cyklostezka v k. ú. Valašské Příkazy a Lidečko v souběhu s vodním tokem vede v záplavovém území včetně aktivní zóny.
Správcem vodního toku Senice je Povodí Moravy, s. p., provoz Valašské Meziříčí (technik: Mgr. Pavel Sušeň, tel. 571 685 095, e-mail: susen@pmo.cz).

Stavba se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod „Brůmovka (Kloboucký potok) od pramene po ústí do toku Vlára“ MOV_1470 a „Senice od pramene po tok Pozděchůvka“ MOV_0620.

K předložené stavbě jsme vydali stanovisko č.j. PM-34889/2022/5203/Fi ze dne 31.8.2022, č.j.PM-26305/2020/5203/Vrab ze dne 31.7.2020.
K původní žádosti jsme vydali stanovisko dne 25. 5. 2020 pod č. j. PM-16799/2020/5203/Vrab. K dokumentaci pro územní řízení jsme vydali stanovisko dne 28. 11. 2018 pod č. j. PM-24089/2018/5203/Fi.

Stanovisko správce povodí a správce vodního toku Senice

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru
b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s upravenou realizační dokumentací. Podmínky uvedené ve stanovisku č.j. PM-34889/2022/5203/Fi ze dne 31.8.2022, resp. č.j.PM-26305/2020/5203/Vrab ze dne 31.7.2020 jsou nadále platné.

Upozorňujeme:
VVT Senice je v celé navržené trase neupravený vodní tok. Přirozené koryto takového toku může měnit svůj směr, podélný sklon a příčný profil. V případě postupné změny koryta vodního toku a ohrožení cyklostezky je možné provést úpravu toku vodním dílem. Z tohoto důvodu doporučujeme investorovi zvážit provedení opevnění opěr, přestože založení stavby je navrženo jako hlubinné.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy,s.p.- provoz Valašské Meziříčí

SO 203.1.1 - Hlavní část

6 998 327,26 **5 548 843,57** **-1 449 483,69** **-21%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	0	**Všeobecné konstrukce a práce**						64 464,57	97 980,37	33 515,80	52%
1	K	014102.1	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	163,334	378,234	214,900	155,96	25 473,57	58 989,37	33 515,80	132%
51	K	02730	**POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**	KPL	1,000	1,000	0,000	38 991,00	38 991,00	38 991,00	0,00	0%
	D	1	**Zemní práce**						162 810,86	254 775,47	91 964,61	56%
5	K	17481	**ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ**	M3	78,300	78,300	0,000	1 293,20	101 257,56	101 257,56	0,00	0%
17	K	131738	**HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	80,160	187,610	107,450	545,87	43 756,94	102 410,67	58 653,73	134%
52	K	113468	**ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM**	M3	16,800	53,000	36,200	920,19	15 459,19	48 770,07	33 310,88	215%
77	K	121108	**SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM**	M3	6,410	6,410	0,000	196,25	1 257,96	1 257,96	0,00	0%
78	K	17120	**ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ**	M3	1,507	1,507	0,000	716,13	1 079,21	1 079,21	0,00	0%
	D	2	**Základy**						781 399,71	1 637 155,88	855 756,17	110%
37	K	272324	**ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30**	M3	3,600	17,600	14,000	9 780,24	35 208,86	172 132,22	136 923,36	389%
38	K	272365	**VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B**	T	0,900	2,179	1,279	44 839,65	40 355,69	97 705,60	57 349,91	142%
39	K	22694	**ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ**	T	1,692	1,692	0,000	194 955,07	329 863,98	329 863,98	0,00	0%
40	K	22695A	**VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)**	M2	43,500	43,500	0,000	2 404,45	104 593,58	104 593,58	0,00	0%
46	K	26124	**VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM**	M	48,000	165,000	117,000	2 404,45	115 413,60	396 734,25	281 320,65	244%
47	K	227841	**MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU**	M	48,000	165,000	117,000	3 249,25	155 964,00	536 126,25	380 162,25	244%
	D	3	**Svislé konstrukce**						437 208,06	203 674,65	-233 533,41	-53%
27	K	333325	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37**	M3	16,905	8,640	-8,265	10 578,26	178 825,49	91 396,17	-87 429,32	-49%
28	K	333365	**VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B**	T	4,226	2,504	-1,722	44 839,65	189 492,36	112 278,48	-77 213,88	-41%
35	K	334324	**MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30**	M3	0,770	0,000	-0,770	25 734,06	19 815,23	0,00	-19 815,23	-100%

36	K	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	0,420	0,000	-0,420	44 839,65	18 832,65	0,00	-18 832,65	-100%
59	K	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,910	0,000	-0,910	33 233,33	30 242,33	0,00	-30 242,33	-100%
	D	4	Vodorovné konstrukce						4 102 970,93	2 235 032,99	-1 867 937,94	-46%
6	K	42137	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ	T	3,122	1,373	-1,749	167 661,30	523 438,58	230 198,96	-293 239,62	-56%
7	K	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	4,000	0,000	-4,000	26 513,88	106 055,52	0,00	-106 055,52	-100%
8	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	6,513	6,513	0,000	1 243,81	8 100,93	8 100,93	0,00	0%
9	K	45160	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	4,160	4,160	0,000	2 352,46	9 786,23	9 786,23	0,00	0%
10	K	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	5,875	19,500	13,625	1 416,67	8 322,94	27 625,07	19 302,13	232%
29	K	421336	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50	M3	81,657	61,165	-20,492	25 344,15	2 069 527,26	1 550 174,93	-519 352,33	-25%
30	K	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	6,513	6,513	0,000	4 120,05	26 833,89	26 833,89	0,00	0%
33	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	13,026	0,000	-13,026	7 757,91	101 054,54	0,00	-101 054,54	-100%
48	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	24,497	8,019	-16,478	44 839,65	1 098 436,91	359 569,15	-738 867,76	-67%
60	K	42862	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	2,000	0,000	-2,000	64 335,15	128 670,30	0,00	-128 670,30	-100%
61	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	6,410	6,410	0,000	3 548,18	22 743,83	22 743,83	0,00	0%
	D	5	Komunikace						80 789,35	254 871,17	174 081,82	215%
12	K	58300	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	16,800	53,000	36,200	4 808,89	80 789,35	254 871,17	174 081,82	215%
	D	7	Přidružená stavební výroba						404 144,47	191 178,77	-212 965,70	-53%
13	K	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	80,000	13,496	-66,504	584,87	46 789,60	7 893,41	-38 896,19	-83%
34	K	711415	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	M2	163,314	82,422	-80,892	2 014,54	329 002,59	166 042,42	-162 960,17	-50%
43	K	711231	IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	90,896	55,280	-35,616	155,96	14 176,14	8 621,47	-5 554,67	-39%
44	K	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	90,896	55,280	-35,616	155,96	14 176,14	8 621,47	-5 554,67	-39%

	D	9	**Ostatní konstrukce a práce**						964 539,31	641 306,27	-323 233,04	-34%
3	K	9112B1	**ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	78,300	83,410	5,110	7 585,01	593 906,28	632 665,68	38 759,40	7%
15	K	93152	**MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM**	M	8,440	0,000	-8,440	42 890,10	361 992,44	0,00	-361 992,44	-100%
41	K	931182	**VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM**	M2	1,688	1,688	0,000	191,06	322,51	322,51	0,00	0%
72	K	91355	**EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU**	KUS	2,000	2,000	0,000	4 159,04	8 318,08	8 318,08	0,00	0%
		N	**Nové položky**						0,00	32 868,00	32 868,00	100%
N1		93161	**MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2**	M	0,000	6,600	6,600	4 980,00	0,00	32 868,00	32 868,00	100%

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	15
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 203.1.2 - LÁVKA - Přechodová část - Lidečko
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	203.1.2 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Změnový list (Skupina 4)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Popis a zdůvodnění změny	2	
Vyjádření TDI k novým položkám	1	
Stanovisko Povodí Moravy	2	
Soupis prací	2	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:	---	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 203.1.2 – Přechodová část - Lidečko** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**203.2.1 / 01**	**15**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č.15 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.4	-480 019,12	540 665,40	60 646,28

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
15	**-480 019,12**	**540 665,40**	**60 646,28**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 15

Věcně příslušný útvar:	Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	203.1.2 / 01
Název SO/PS:	Přechodová část - Lidečko
Číslo podobjektu/rozpočtu:	203.1.2
Název podobjektu/rozpočtu:	

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	**217 779 681,98 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	670 440,64 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-480 019,12 Kč, -71,60. % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	540 665,40 Kč, 98,29 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	214 059 660,96 Kč, 98,29 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Konstrukce křídel přechodové části lávky byla řešena gabionovými křídly na obou stranách lávky, s ohledem na bezpečnost provozu cyklostezky, byly gabionové křídla nahrazeny křídly z betonových tvarovek, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

- Gabionové zítky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)
- Rovněž monolitická římsa zaručuje výrazně větší bezpečnost osazeného zábradlí kotvením do betonu, než osazením do gabionu
- Monolitická římsa zaručuje i větší bezpečnost provozu cyklistů v místě rozhraní asfalt – římsa, než původní rozhraní asfalt - gabion

Dá se konstatovat, že výše popsané změny konstrukce přinesly pro daný objekt technologické zlepšení, zjednodušení údržby, tyto změny měly dopad do ceny (byl vykázán nárust ceny), nicméně celková cena lávky a přechodových částí vykazuje úsporu.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~**NE**~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 – Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny

Vzhledem k požadavku Zadavatele a správce na zjednodušení údržby a na úsporu na následné údržbě, byla konstrukce lávky zjednodušena na integrovanou bezúdržbovou konstrukci. Tato změna vyvolala nezbytné změny i v SO 203.4.2.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Příloha č. 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	8	9	12	13
1	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	23,800	155,96	3 711,85	183%
55	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	11,900	700,54	8 336,43	183%
50	K	28995	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	228,300	64,99	14 837,22	152%
2	K	3332A7	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	-22,500	10 118,15	-227 658,38	-100%
8	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	134,933	1 243,81	167 831,01	1677%
10	K	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	7,325	1 416,67	10 377,10	189%
33	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-16,094	7 757,91	-124 855,80	-100%
3	K	911281	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-13,700	9 306,93	-127 504,94	-100%
54	K	931328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2	M	34,760	227,45	7 906,16	412%
	N		Nové položky					
N1	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	3,802	37 236,41	141 557,94	100%
N2	K	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,441	44 839,65	19 774,29	100%
N3	K	32811	OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M	M2	47,660	3 490,00	166 333,40	100%

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michal Dibon
hl. stavbyvedoucí

Podpis: datum: 7. 11. 23

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec

Podpis: datum: 7. 11. 2023

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 15

Název Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 203.1.2 /01
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 203.1.2 – Přechodová část - Lidečko **Číslo a název podobjektu/rozpočtu:**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
670 440,64

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	670 440,64	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-480 019,12	540 665,40	540 665,40	80,64

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-480 019,12	731 086,92	60 646,28	9,05

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Příloha č. 7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:		
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 203.1.2 – Přechodová část - Lidečko** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: **403 / 01**	Číslo ZBV: **15**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnicitví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Konstrukce křídel přechodové části lávky byla řešena gabionovými křídly na obou stranách lávky, s ohledem na bezpečnost provozu cyklostezky, byly gabionové křídla nahrazeny křídly z betonových tvarovek, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:
-Gabionové zítky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)
-Rovněž monolitická římsa zaručuje výrazně větší bezpečnost osazeného zábradlí kotvením do betonu, než osazením do gabionu
-Monolitická římsa zaručuje i větší bezpečnost provozu cyklistů v místě rozhraní asfalt – římsa, než původní rozhraní asfalt - gabion

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-480 019,12	**540 665,40**	**60 646,28**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	M. Jurianec	datum		podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno	Ing. Bohuslav Pukl	datum	7.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum	7.11.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum	7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize — Číslo paré:

SO 203.1.2 - Přechodová část

513 766,83 **574 413,11** **60 646,28** **12%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	K	014102.1	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	13,000	36,800	23,800	155,96	2 027,48	5 739,33	3 711,85	183%
55	K	132738	**HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	6,500	18,400	11,900	700,54	4 553,51	12 889,94	8 336,43	183%
50	K	28995	**KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY**	M2	150,000	378,300	228,300	64,99	9 748,50	24 585,72	14 837,22	152%
2	K	3332A7	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al**	M3	22,500	0,000	-22,500	10 118,15	227 658,38	0,00	-227 658,38	-100%
8	K	45157	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO**	M3	8,047	142,980	134,933	1 243,81	10 008,94	177 839,95	167 831,01	1677%
10	K	46251	**ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE**	M3	3,875	11,200	7,325	1 416,67	5 489,60	15 866,70	10 377,10	189%
33	K	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	16,094	0,000	-16,094	7 757,91	124 855,80	0,00	-124 855,80	-100%
3	K	9112B1	**ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	13,700	0,000	-13,700	9 306,93	127 504,94	0,00	-127 504,94	-100%
54	K	931328	**TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2**	M	8,440	43,200	34,760	227,45	1 919,68	9 825,84	7 906,16	412%
		N	**Nové položky**									
N1	K	317325	**ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	0,000	3,802	3,802	37 236,41	0,00	141 557,94	141 557,94	100%
N2	K	317365	**VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B**	T	0,000	0,441	0,441	44 839,65	0,00	19 774,29	19 774,29	100%
N3	K	32811	**OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M**	M2	0,000	47,660	47,660	3 490,00	0,00	166 333,40	166 333,40	100%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	217 798 293,53
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	100,01%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,04%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 769 252,62	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,35%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	17,27%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

	Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky	do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	838 977 Kč	838 977 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	31 827 976 Kč	31 827 976 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,39%	0,39%
				OK v limitu	OK v limitu

Skupiny změn

						-1-			-2-			-3-			-4-			-5-				-6-
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 52 506 604,64	52 525 216,19	18 611,55	- 288 029,20	366 882,99	78 853,79	0,00	0,00	0,00	- 28 933 239,96	36 989 560,36	8 056 320,40	65 922 800,32	- 23 220 352,40	14 394 779,38	- 8 825 573,02	37 615 131,78	- 64 983,08	773 993,46	0,39%	838 976,54	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - k	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	
203.5.2	7	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37	924 400,89			0,00%	0,00	
203.4.1	8	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28	3 466 309,50			0,00%	0,00	
203.4.2	9	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44			0,00			0,00			0,00	0,00	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44	544 171,78			0,00%	0,00	
203.3.1	10	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74	2 193 881,78			0,00%	0,00	
203.3.2	11	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13			0,00			0,00			0,00	0,00	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13	510 367,39			0,00%	0,00	
203.2.1	12	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37	3 240 035,51			0,00%	0,00	
203.2.2	13	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81			0,00			0,00			0,00	0,00	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81	448 038,95			0,00%	0,00	
203.1.1	14	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69	3 941 979,55			0,00%	0,00	
203.1.2	15	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28	1 020 684,52			0,00%	0,00	

ZMĚNOVÝ LIST					*číslo ZL:* 15
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha				
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16.3.2023			
Název akce: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒	
Odkazy: na Objekt:	**SO 203.1.2 – Přechodová část - Lidečko**				
na výkresy:	Změna konstrukce křídel v přechodové části lávky				
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					

Předmět změny: Změna konstrukce křídel v přechodové části lávky SO 203.1.2

Popis a zdůvodnění změny:

LÁVKA SO 203.1.2

Konstrukce křídel přechodové části lávky byla řešena gabionovými křídly na obou stranách lávky, s ohledem na bezpečnost provozu cyklostezky, byly gabionové křídla nahrazeny křídly z betonových tvarovek, změny na tomto objektu jsou níže popsány v bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

- Gabionové zítky tvořící křídla konstrukce lávky byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)
- Rovněž monolitická římsa zaručuje snadnější kotvení do betonové římsy s možností jednoduché výměny zábradlí než osazením do gabionu
- Monolitická římsa zaručuje i větší bezpečnost provozu cyklistů v místě rozhraní asfalt – římsa, než původní rozhraní asfalt - gabion

Dá se konstatovat, že výše popsané změny konstrukce přinesly pro daný objekt technologické zlepšení, zjednodušení údržby.

Položkový rozpočet změny stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Realizace změny stavby nemá vliv na smluvený termín dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Doprastav, a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko starosty obce :

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko autorského dozoru:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Příloha: Položkový rozdílový rozpočet
Výkres půdorys, řezy PDPS
Přehledný výkres RDS
Výkres zábradlí RDS
Výkres říms RDS
SITUACNÍ VÝKRES + VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

Ověření projektové dokumentace speciálním stavebním úřadem

k č.j.: MUVS-S 17299/2023/OÚPSŘD-280.13/Li
ze dne: 13.09.2023
ověřil: Hana Černotová
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Posouzení jednotkových cen nových položek pro ZBV č. 15

Číslo ZBV:	15
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	203.1.2 - Přechodová část

Změnový list pro SO 203.1.2 obsahuje 3 nové položky:

1) Pol č. N1 – 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37, požadovaná jednotková cena 37 236,41 Kč / M3

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 37 236,41Kč / M3.

2) Pol č. N2 – 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B, požadovaná jednotková cena 44 839,65 Kč / T

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 44 839,65 Kč/T.

3) Pol č. N3 – – 32811 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M, požadovaná jednotková cena 3 490,00 Kč / M2

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj 3 490,00 Kč / M2.

Jednotková cena nových položek byla přejata ve shodné výši z výskytu daných položek v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele. Zhotovitel takto vhodně postupoval dle Smlouvy o dílo a jejích příloh.

Na základě takto doložených jednotkových cen položek nemáme námitky k jejich výši.

Za TDI: 

POVODÍ MORAVY

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20
625 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
	PM-3243/2023/5203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 22. 02. 2023

II. etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska – úprava realizační dokumentace

(k. ú. Valašské Příkazy, Horní Lideč, Lidečko, Leskovec, ORP Vsetín, Valašské Klobouky, kraj Zlínský, ČHP 4-11-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o žádost o stanovisko k upravené realizační dokumentaci na stavbu cyklostezky v obcích Valašské Příkazy, Horní Lideč a Lidečko a místní komunikace v obci Leskovec zpracovanou firmou PRIS s.r.o. v 06/2022.
Investorem stavby je Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč.
Oproti zadávací dokumentaci byli provedeny koncepční úpravy ve tvaru konstrukcí lávek přes vodní tok Senice (SO 203.1 – 203.5), protože původně navržené konstrukce měly nedostatky, které by znemožnily správné statické fungování i jejich údržbu (výčet změn viz PD). Úpravy neovlivní míru zásahu do průtočného profilu vodního toku.

Celá stavba: V katastrálním území Lidečko začíná úsek přibližně v polovině cesty mezi Lidečkem a Lužnou. Vede po levé straně komunikace (směrem na Lidečko). Přibližně 600 m před začátkem obce Lidečko cyklostezka kříží komunikaci I/57 a pokračuje přes Senici, kde prochází lesem až k PP Čertovy skály. Zde se vrací opět na levou stranu komunikace a pokračuje v intravilánu obce. Třikrát přitom kříží tok Senice. Stavba cyklostezky není spojitá. Druhý úsek začíná na konci obce Horní Lideč, naproti areálu zemědělského družstva. Vede nalevo od komunikace I/57 a pokračuje na pastvinách podél jednoho z přítoků Brumovky. Ke komunikaci se přibližuje v zatáčce mezi Horní Lidčí a Valašskými Příkazy. Třetí úsek je intravilán obce Valašské Příkazy. Trasa vede mezi komunikací I/57 a tokem Brumovky.

Stavbou dojde k dotčení vodního toku Senice ve správě Povodí Moravy, s. p. Cyklostezka v k. ú. Valašské Příkazy a Lidečko v souběhu s vodním tokem vede v záplavovém území včetně aktivní zóny.
Správcem vodního toku Senice je Povodí Moravy, s. p., provoz Valašské Meziříčí (technik: Mgr. Pavel Sušeň, tel. 571 685 095, e-mail: susen@pmo.cz).

Stavba se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod „Brůmovka (Kloboucký potok) od pramene po ústí do toku Vlára“ MOV_1470 a „Senice od pramene po tok Pozděchůvka“ MOV_0620.

K předložené stavbě jsme vydali stanovisko č.j. PM-34889/2022/5203/Fi ze dne 31.8.2022, č.j.PM-26305/2020/5203/Vrab ze dne 31.7.2020.
K původní žádosti jsme vydali stanovisko dne 25. 5. 2020 pod č. j. PM-16799/2020/5203/Vrab. K dokumentaci pro územní řízení jsme vydali stanovisko dne 28. 11. 2018 pod č. j. PM-24089/2018/5203/Fi.

Stanovisko správce povodí a správce vodního toku Senice

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru
b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s upravenou realizační dokumentací. Podmínky uvedené ve stanovisku č.j. PM-34889/2022/5203/Fi ze dne 31.8.2022, resp. č.j.PM-26305/2020/5203/Vrab ze dne 31.7.2020 jsou nadále platné.

Upozorňujeme:
VVT Senice je v celé navržené trase neupravený vodní tok. Přirozené koryto takového toku může měnit svůj směr, podélný sklon a příčný profil. V případě postupné změny koryta vodního toku a ohrožení cyklostezky je možné provést úpravu toku vodním dílem. Z tohoto důvodu doporučujeme investorovi zvážit provedení opevnění opěr, přestože založení stavby je navrženo jako hlubinné.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy,s.p.- provoz Valašské Meziříčí

SO 203.1.2 - Přechodová část

								670 440,64	731 086,92	60 646,28	9%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	0	Všeobecné konstrukce a práce						2 027,48	5 739,33	3 711,85	183%
1	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	13,000	36,800	23,800	155,96	2 027,48	5 739,33	3 711,85	183%
	D	1	Zemní práce						120 161,22	128 497,65	8 336,43	7%
5	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	87,953	87,953	0,000	1 293,20	113 740,82	113 740,82	0,00	0%
53	K	17481.2	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,200	1,200	0,000	1 555,74	1 866,89	1 866,89	0,00	0%
55	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	6,500	18,400	11,900	700,54	4 553,51	12 889,94	8 336,43	183%
	D	2	Základy						9 748,50	24 585,72	14 837,22	152%
50	K	28995	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	150,000	378,300	228,300	64,99	9 748,50	24 585,72	14 837,22	152%
	D	3	Svislé konstrukce						227 658,38	0,00	-227 658,38	-100%
2	K	3332A7	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	22,500	0,000	-22,500	10 118,15	227 658,38	0,00	-227 658,38	-100%
	D	4	Vodorovné konstrukce						174 929,78	228 282,09	53 352,31	30%
8	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	8,047	142,980	134,933	1 243,81	10 008,94	177 839,95	167 831,01	1677%
10	K	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	3,875	11,200	7,325	1 416,67	5 489,60	15 866,70	10 377,10	189%
30	K	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	8,047	8,047	0,000	4 120,05	33 154,04	33 154,04	0,00	0%
33	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	16,094	0,000	-16,094	7 757,91	124 855,80	0,00	-124 855,80	-100%
57	K	451314.2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,345	0,345	0,000	4 119,99	1 421,40	1 421,40	0,00	0%
	D	8	Potrubí						6 490,66	6 490,66	0,00	0%
58	K	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	11,000	11,000	0,000	590,06	6 490,66	6 490,66	0,00	0%
	D	9	Ostatní konstrukce a práce						129 424,62	9 825,84	-119 598,78	-92%
3	K	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	13,700	0,000	-13,700	9 306,93	127 504,94	0,00	-127 504,94	-100%
54	K	931328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2	M	8,440	43,200	34,760	227,45	1 919,68	9 825,84	7 906,16	412%

	N	**Nové položky**						0,00	327 665,63	327 665,63	
N1	K	317325	**ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	0,000	3,802	3,802	37 236,41	0,00	141 557,94	141 557,94	100%
N2	K	317365	**VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B**	T	0,000	0,441	0,441	44 839,65	0,00	19 774,29	19 774,29	100%
N3	K	32811	**OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M**	M2	0,000	47,660	47,660	3 490,00	0,00	166 333,40	166 333,40	100%

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	16
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101.1a - Cyklostezka Valašské Příkazy
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101.1a / 01

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO	**NE - Uloženo**
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Změnový list (Skupina 3)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Popis a zdůvodnění změny	2	
Stanovisko Policie ČR	3	
Vyjádření projektanta RDS	1	
Posouzení ceny nových položek	1	
Soupis prací	3	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:	---	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 101.1a - Cyklostezka Valašské Příkazy** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**101.1a**	**16**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 16 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.3	-561 902,37	1 354 126,76	792 224,39

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
16.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
16	**-561 902,37**	**1 354 126,76**	**792 224,39**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 16

Věcně příslušný útvar: Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.1.a / 01
Název SO/PS: Cyklostezka Valašské Příkazy
Číslo podobjektu/rozpočtu: 101.1a
Název podobjektu/rozpočtu:

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **217 779 681,98 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 4 260 896,69 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -561 902,37 Kč -13,19. % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 1 354 126,76 Kč, 31,78 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka: 214 851 885,35 Kč, 98,66 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Změna spočívá v doplnění zábradlí v trase nově budované cyklostezky. Před zahájením prací proběhlo podrobné vytýčení trasy nově budované cyklostezky. Po provedení prací na samotné cyklostezce byla provedena pochůzka za účasti zhotovitele, objednatele a autorského dozoru. Byly vyznačeny úseky, kde bude s ohledem na bezpečnost provozu na cyklostezce nutno doplnit zábradlí podél cyklostezky.

Tato skutečnost byla dána tím, že trasa cyklostezky nebyla ve stupni PDPS kompletně ukotvena v katastrální mapě, ale byla vložena jen osa trasy, okraje trasy (zářezy, násypy, lávky a krakorce) nebyly zaznačeny, tudíž i předpoklad umístění případného zábradlí nemohl být podrobně specifikován.
Tato změna byla naprosto nezbytná pro budoucí uvedení stavby do provozu. Změna má dopad do ceny a pro daný objekt došlo k navýšení původní ceny.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~**NE**~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Skutečnosti zjištěné při podrobném vytyčení trasy cyklostezky v rámci RDS bylo možné objektivně vyhodnotit až na místě a přijetí dalších opatření bylo možné až při samotné realizaci prací.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222, odst. (6) ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Rozdíl	
				Rozdíl		v Kč	v %
1	3	4	5	8	9	12	13
27	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-28,725	7 757,91	-222 845,96	-100%
28	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	-234,955	1 319,20	-309 952,64	-100%
23	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	13 844,24	27 688,48	20%
24	87133	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	M	-10,000	440,60	-4 406,00	-17%
36	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	2 599,40	5 198,80	20%
40	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	-122,600	201,45	-24 697,77	-29%
		Nové položky					
N1	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	172,300	7 668,25	1 321 239,48	100%

ZPRACOVATEL :		
Jméno, funkce: Ing. Michael Dibon hl. stavbyvedoucí	Podpis:	datum: 7.11.23
SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):		
Jméno: Josef Tkadlec	Podpis:	datum: 7.11.2023

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 16

Název Stavby:	
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	
101.1a / 01	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	
SO 101.1a - Cyklostezka Valašské Příkazy	
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 260 896,69

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 260 896,69	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-561 902,37	1 354 126,76	1 354 126,76	31,78

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-561 902,37	5 053 121,08	792 224,39	18,59

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Příloha č. 7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 101.1a - Cyklostezka Valašské Příkazy** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**101.1a / 1**	**16**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnicitví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Změna spočívá v doplnění zábradlí v trase nově budované cyklostezky. Před zahájením prací proběhlo podrobné vytýčení trasy nově budované cyklostezky. Po provedení prací na samotné cyklostezce byla provedena pochůzka za účasti zhotovitele, objednatele a autorského dozoru. Byly vyznačeny úseky, kde bude s ohledem na bezpečnost provozu na cyklostezce nutno doplnit zábradlí podél cyklostezky.

Tato skutečnost byla dána tím, že trasa cyklostezky nebyla ve stupni PDPS kompletně ukotvena v katastrální mapě, ale byla vložena jen osa trasy, okraje trasy (zářezy, násypy, lávky a krakorce) nebyly zaznačeny, tudíž i předpoklad umístění případného zábradlí nemohl být podrobně specifikován.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222, odst. (6) ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-561 902,37	**1 354 126,76**	**792 224,39**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	M. Bujňanec	datum		podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno	Ing. Bohuslav Puhl	datum	4.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum	7.11.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum	7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

SO 101.1a - Cyklostezka Valašské Příkazy

809 972,18 **1 602 196,57** **792 224,39**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
				PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	28,725	0,000	-28,725	7 757,91	222 845,96	0,00	-222 845,96	-100%
28	58222	**DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC**	M2	234,955	0,000	-234,955	1 319,20	309 952,64	0,00	-309 952,64	-100%
23	89712	**VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ**	KUS	10,000	12,000	2,000	13 844,24	138 442,40	166 130,88	27 688,48	20%
24	87133	**POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM**	M	60,000	50,000	-10,000	440,60	26 436,00	22 030,00	-4 406,00	-17%
36	89921	**VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ**	KUS	10,000	12,000	2,000	2 599,40	25 994,00	31 192,80	5 198,80	20%
40	919112	**ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM**	M	428,400	305,800	-122,600	201,45	86 301,18	61 603,41	-24 697,77	-29%
		Nové položky									
N1	9111A1	**ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	0,000	172,300	172,300	7 668,25	0,00	1 321 239,48	1 321 239,48	100%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	214 851 885,35
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	98,66%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 2 927 796,63	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-1,34%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	20,41%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	8,95%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

	Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky	do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	0 Kč	0 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,00%	0,00%

OK v limitu OK v limitu

Skupiny změn

					-1-			-2-			-3-				-4-				-5-				-6-	
					Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				Smluvní kompenzační nároky	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 33 436 105,41	30 508 308,78	- 2 927 796,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21 089 841,46	23 361 360,42	2 271 518,96	44 451 201,88	- 12 346 263,95	7 146 948,36	- 5 199 315,59	19 493 212,31	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - kons	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
B01	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
B01	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	
203.5.2	7	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37	924 400,89			0,00%	0,00	
203.4.1	8	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28	3 466 309,50			0,00%	0,00	
203.4.2	9	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44			0,00			0,00			0,00	0,00	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44	544 171,78			0,00%	0,00	
203.3.1	10	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74	2 193 881,78			0,00%	0,00	
203.3.2	11	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13			0,00			0,00			0,00	0,00	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13	510 367,39			0,00%	0,00	
203.2.1	12	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37	3 240 035,51			0,00%	0,00	
203.2.2	13	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81			0,00			0,00			0,00	0,00	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81	448 038,95			0,00%	0,00	
203.1.1	14	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69	3 941 979,55			0,00%	0,00	
203.1.2	15	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28	1 020 684,52			0,00%	0,00	
101.1a	16	Cyklostezka – Valašské Příkazy - zábradlí	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39			0,00			0,00	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39	1 916 029,13			0,00	0,00			0,00%	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Legenda:

ZBV s datumem schválení do 31.12.2019
ZBV s datumem schválení od 1.1.2020
ZBV bez datumu schválení:

ZMĚNOVÝ LIST			číslo ZL: 16
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha		
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16.3.2023	

Název akce: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**

Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒

Odkazy		
	na Objekt:	**SO 101.1a Cyklostezka – Valašské Příkazy**
	na výkresy:	Doplnění zábradlí
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Doplnění zábradlí podél cyklostezky v katastrálním území Valašské Příkazy

Popis a zdůvodnění změny:

Změna spočívá v doplnění zábradlí v trase nově budované cyklostezky. Před zahájením prací proběhlo podrobné vytýčení trasy nově budované cyklostezky. Po provedení prací na samotné cyklostezce byla provedena pochůzka za účasti zhotovitel, objednatele a autorského dozoru. Byly vyznačeny úseky, kde bude s ohledem na bezpečnost provozu na cyklostezce nutno doplnit zábradlí podél cyklostezky.
Tato skutečnost byla dána tím, že trasa cyklostezky nebyla ve stupni PDPS kompletně ukotvena v katastrální mapě ale byla vložena jen osa trasy, okraje trasy (zářezy, násypy, lávky a krakorce) nebyly zaznačeny, tudíž i předpoklad umístění případného zábradlí nemohl být podrobně specifikován.
Tato změna byla naprosto nezbytná pro budoucí uvedení stavby do provozu.

Položkový rozpočet změny stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Realizace změny stavby nemá vliv na smluvený termín dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Doprastav, a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Ověření projektové dokumentace speciálním stavebním úřadem

k č.j.: MUVS-S 17299/2023/OÚPSŘD-280.13/Li
ze dne: 13.09.2023
ověřil: Hana Černotová
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko starosty obce :

Souhlasím s provedenou změnou.

Obec Valašské Příkazy
756 12 Horní Lideč
IČ: 00304395

.....

Stanovisko autorského dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bezručova 1000, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868

.....

Příloha: Položkový rozdílový rozpočet

SITUACNI SNIMEK

VYJADRENI PROJEKTANTA

VYJADRENI KE PCR ZE DNE 19.7.2023

JID: PCR15ETRfo38274155

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní odbor Zlín
Dopravní inspektorát

Pomáhat a chránit

Č. j. KRPZ-71509-3/ČJ-2023-150506

Zlín 19. července 2023
Počet stran: 2

Sdružení obcí Hornolidečska
292 292
756 12 Horní Lideč

ZSPD; Stavba: II. etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska - stanovisko ke změně stavby.
K č. j. OHL-1448/2023

Krajské ředitelství Zlínského kraje, dopravní inspektorát Zlín obdržel v elektronické podobě Vaše podání ve věci žádosti ke změně stavby před dokončením. Toto podání bylo vyhodnoceno jako žádost ve smyslu § 16 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen *„zákon o pozemních komunikacích"*).

Na základě těchto skutečností Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Zlín, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v souladu s § 16 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, ***s o u h l a s í*** po posouzení předložené dokumentace se změnou stavby u akce ***„II. etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska".***

Změna spočívá v dodatečné instalaci zábradlí mezi cyklostezkou a potokem Brumovka, protože břehy tohoto potoka se staly v mezičase erozí břehů velmi příkré a pro cyklistu, v případě jeho nepozornosti, dost nebezpečné. Nově navržené zábradlí ve Val. Příkazech bude v úsecích daném staničením : km 0,0316 – 0,1146; 0,338-0,370 a 0,565-0,622

Uvedené stanovisko bylo vypracováno na žádost Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12 IČO: 62334743 • ID schránky: c66a9vd •Bankovní spojení: 1760899359/0800, ČS a.s., pobočka Vsetín pro povolení změny stavby před dokončením.

Nám. T. G. M. 3218
760 01 Zlín

Tel.: 974 666 259
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: w6thp3w

por. Zdeněk Kratochvíla DiS.
komisař
tel: 974 666 578

npor. Bc. Michal Jungwirt, DiS.
vedoucí oddělení

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument ZSPD - Stanovisko DI PČR Zlín._sig.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem **158666987-28518-230726152152**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Obsah vstupní datové zprávy byl ve shodě se záznamy IS datových schránek. Datová zpráva s číslem **1217805337** byla systémem přenesena dne **19.07.2023 16:36:48**. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 26.07.2023. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečetí založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečetí. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 5C FB 92**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p.**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem **26.07.2023 09:29:48**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 72 6C** , časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**.

Informace o datové zprávě

ID datové zprávy: **1217805337**	ID schránky příjemce: **c66a9vd**
ID schránky odesílatele: **w6thp3w**	Datum a čas dodání: **19.07.2023 16:36:48**

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu **19.07.2023 15:26:00**. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu **26.07.2023 15:14:13**. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 5A E9 E4**, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **"Bc. Michal Jungwirt, 311957, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně**. Podpis byl označen platným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost elektronického časového razítka byla ověřena dne **19.07.2023 15:26:00**. Údaje o časovém razítku: **19.07.2023 15:26:00**, číslo certifikátu pro časové razítko **37 0F**, kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru: **NCA SubCA1/RSA 05/2022, Správa základních registrů**.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Obec Valašská Polanka, IČ: 00304361

Pracoviště: Obec Valašská Polanka

Datum vyhotovení: 26.07.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: MARIE MARTINKOVÁ Martinková

Otisk úředního razítka:

OBECNÍ ÚŘAD * 756 11 VALAŠSKÁ POLANKA * 1

158666987-28518-230726152152

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky .

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o. Bozděchova 1668 , Hradec Králové 500 02
tel: 495219036, 495212647, fax : 495221677, e.mail: dik@dik-hk.cz , http: www.dik-hk.cz

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

V Hradci Králové 25.5.2023

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA – DOPLNĚNÍ ZÁBRADLÍ „PD PRO II. ETAPU CYKLOSTEZKY BEČVA – VLÁRA – VÁH NA ÚZEMÍ OBCÍ HORNOLIDEČSKA“

Na základě provedené pochůzky v terénu z kontrolního dne stavby bylo dohodnuto doplnění zábradlí v jednotlivých katastrech:

Katastr Valašské Příkazy:
Km 0,040 - 0,100
Km 0,340 - 0,371
Km 0,610 – 0,623

Katastr Lidečko:
Km 1,660 - 1,740 bude navržené zábradlí z dokumentace PDPS vynecháno. Přesné staniční bude upřesněno na základě zaslaných podkladů zhotovitele stavby.

Pavel Müller Dis
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Posouzení jednotkových cen nových položek pro ZBV č. 16

Číslo ZBV:	16
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	101.1a - Cyklostezka Valašské Příkazy

Změnový list pro SO 101.1a obsahuje 1 novou položu:

1) Pol č. N1 – 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ, požadovaná jednotková cena 7 668,09 Kč / M

Cena je převzatá z nabídkového rozpočtu stavby z SO 103.1a, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj. 7 668,09 Kč / M.

Jednotková cena nových položek byla přejata ve shodné výši z výskytu daných položek v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele. Zhotovitel takto vhodně postupoval dle Smlouvy o dílo a jejích příloh.

Na základě takto doložených jednotkových cen položek nemáme námitky k jejich výši.

Za TDI:

SO 101.1a - Cyklostezka Valašské Příkazy | **4 260 896,69** | **5 053 121,08** | **792 224,39** | **18,59%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	0	Všeobecné konstrukce a práce						204 556,11	204 556,11	0,00	0,00%
1	K	014102.a	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	893,260	893,260	0,000	155,96	139 312,83	139 312,83	0,00	0%
34	K	014102.b	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	209,160	209,160	0,000	311,93	65 243,28	65 243,28	0,00	0%
	D	1	Zemní práce						674 981,14	674 981,14	0,00	0,00%
16	K	113138	**ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM**	M3	87,150	87,150	0,000	838,31	73 058,72	73 058,72	0,00	0%
17	K	113328	**ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM**	M3	174,300	174,300	0,000	838,31	146 117,43	146 117,43	0,00	0%
18	K	123738	**ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	352,000	352,000	0,000	545,87	192 146,24	192 146,24	0,00	0%
19	K	18110	**ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I**	M2	1 922,000	1 922,000	0,000	19,50	37 479,00	37 479,00	0,00	0%
20	K	17310	**ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM**	M3	26,400	26,400	0,000	1 358,19	35 856,22	35 856,22	0,00	0%
21	K	18221	**ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M**	M2	500,000	500,000	0,000	46,79	23 395,00	23 395,00	0,00	0%
22	K	18242	**ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI**	M2	500,000	500,000	0,000	25,99	12 995,00	12 995,00	0,00	0%
29	K	17110	**ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM**	M3	207,000	207,000	0,000	142,97	29 594,79	29 594,79	0,00	0%
30	K	121108	**SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM**	M3	153,600	153,600	0,000	196,25	30 144,00	30 144,00	0,00	0%
31	K	131738	**HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	21,600	21,600	0,000	690,14	14 907,02	14 907,02	0,00	0%
32	K	132738	**HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	28,800	28,800	0,000	700,54	20 175,55	20 175,55	0,00	0%
33	K	17481	**ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ**	M3	45,710	45,710	0,000	1 293,20	59 112,17	59 112,17	0,00	0%
	D	2	Základy						167 108,77	167 108,77	0,00	0,00%
47	K	21263	**TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM**	M	227,000	227,000	0,000	623,86	141 616,22	141 616,22	0,00	0%
48	K	21361	**DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE**	M2	408,600	408,600	0,000	62,39	25 492,55	25 492,55	0,00	0%
	D	4	Vodorovné konstrukce						251 628,13	28 782,17	-222 845,96	-88,56%

27	K	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	28,725	0,000	-28,725	7 757,91	222 845,96	0,00	-222 845,96	-100%
43	K	461314	**PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	6,160	6,160	0,000	4 672,43	28 782,17	28 782,17	0,00	0%
	D	5	Komunikace						2 213 808,40	1 903 855,76	-309 952,64	-14,00%
1	K	56333	**VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM**	M2	4 059,755	4 059,755	0,000	188,45	765 060,83	765 060,83	0,00	0%
3	K	574C56	**ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM**	M2	1 502,971	1 502,971	0,000	408,92	614 594,90	614 594,90	0,00	0%
4	K	574A34	**ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM**	M2	1 226,175	1 226,175	0,000	325,86	399 561,39	399 561,39	0,00	0%
5	K	572211	**SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2**	M2	1 495,700	1 495,700	0,000	13,01	19 459,06	19 459,06	0,00	0%
13	K	56932	**ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM**	M2	524,000	524,000	0,000	194,96	102 159,04	102 159,04	0,00	0%
28	K	58222	**DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC**	M2	234,955	0,000	-234,955	1 319,20	309 952,64	0,00	-309 952,64	-100%
45	K	56334	**VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM**	M2	8,300	8,300	0,000	363,92	3 020,54	3 020,54	0,00	0%
	D	8	Potrubí						346 212,40	374 693,68	28 481,28	8,23%
23	K	89712	**VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ**	KUS	10,000	12,000	2,000	13 844,24	138 442,40	166 130,88	27 688,48	20%
24	K	87133	**POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM**	M	60,000	50,000	-10,000	440,60	26 436,00	22 030,00	-4 406,00	-17%
36	K	89921	**VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ**	KUS	10,000	12,000	2,000	2 599,40	25 994,00	31 192,80	5 198,80	20%
44	K	899524	**OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30**	M3	36,000	36,000	0,000	4 315,00	155 340,00	155 340,00	0,00	0%
	D	9	Ostatní konstrukce a práce						402 601,74	377 903,97	-24 697,77	-6,13%
24	K	914131	**DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ**	KUS	29,000	29,00	0,000	1 754,60	50 883,40	50 883,40	0,00	0%
25	K	914911	**SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ**	KUS	29,000	29,000	0,000	3 574,18	103 651,22	103 651,22	0,00	0%
35	K	915111	**VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA**	M2	65,500	65,500	0,000	103,98	6 810,69	6 810,69	0,00	0%
38	K	917224	**SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ DO 150MM**	M	57,000	57,000	0,000	714,84	40 745,88	40 745,88	0,00	0%
39	K	9113C3	**SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM**	M	276,000	276,000	0,000	271,64	74 972,64	74 972,64	0,00	0%

40	K	919112	**ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM**	M	428,400	305,800	-122,600	201,45	86 301,18	61 603,41	-24 697,77	-29%
41	K	914122	**DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM**	KUS	9,000	9,000	0,000	1 364,69	12 282,21	12 282,21	0,00	0%
42	K	914123	**DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ**	KUS	9,000	9,000	0,000	235,25	2 117,25	2 117,25	0,00	0%
46	K	9113C1	**SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	9,100	9,100	0,000	2 729,37	24 837,27	24 837,27	0,00	0%
			Nové položky						0,00	1 321 239,48	1 321 239,48	100,00%
N1	K	9111A1	**ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	0,000	172,300	172,300	7 668,25	0,00	1 321 239,48	1 321 239,48	100%

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	17
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 103.1.b – Sanace aktivní zóny
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	103.1b / 01

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO	**NE - Uloženo**
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Změnový list (Skupina 4)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Popis a zdůvodnění změny	2	
Stanovisko Lesy ČR	2	
Soupis prací	1	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:		

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 103.1b - Sanace aktivní zóny** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**103.1b / 01**	**17**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 17 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17.4	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
17.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
17	**0,00**	**3 481 630,14**	**3 481 630,14**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 17

Věcně příslušný útvar:	Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	103.1b / 01
Název SO/PS:	Sanace aktivní zóny
Číslo podobjektu/rozpočtu:	103.1b
Název podobjektu/rozpočtu:	

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	**217 779 681,98 Kč;**	
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	15 894 488,23 Kč	(bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-0,00 Kč,	-0,00. % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	3 481 630,14 Kč,	14,61 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	218 333 515,49 Kč,	100,25% z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Na základě požadavku Lesy České republiky, na provoz traktorové lesní techniky byla konstrukce cyklostezky v km 1,070 – 2,177 zesílena a rozšířena, tak aby parametricky byl možný provoz lesní techniky.
Tato změna byla naprosto nezbytná pro provedení stavby a má dopad do ceny a pro daný objekt došlo k navýšení původní ceny.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~NE~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 – Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny

Vzhledem k požadavku správce na provoz těžké techniky musela být konstrukce cyklostezky v daném úseku zesílena a rozšířena.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	8	9	12	13
1	K	014102.a	POPLATKY ZA SKLADKU	T	3 167,800	155,96	494 050,09	57%
2	K	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 580,300	545,87	862 638,36	56%
3	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 583,900	1 295,80	2 052 417,62	57%
5	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 073,000	9,10	9 764,30	15%
4	K	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	1 073,000	58,49	62 759,77	15%

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michael Dibon, hl. stavbyvedoucí Podpis: datum: 7.11.23

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec Podpis: datum: 9.11.23

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 17

Název Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 103.1b /01
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103.1b - Sanace aktivní zóny **Číslo a název podobjektu/rozpočtu:**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 495 856,87

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 495 856,87	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14	53,60

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	9 977 487,01	3 481 630,14	53,60

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 103.1b - Sanace aktivní zóny** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	/ číslo Změny SO/PS: **103.1b / 01**	**17**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnicitví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Na základě požadavku Lesy České republiky, na provoz traktorové lesní techniky byla konstrukce cyklostezky v km 1,070 – 2,177 zesílena a rozšířena, tak aby parametricky byl možný provoz lesní techniky.

Tato změna byla naprosto nezbytná pro provedení stavby a má dopad do ceny a pro daný objekt došlo k navýšení původní ceny.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	**3 481 630,14**	**3 481 630,14**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	M. Burianec	datum		podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno	Ing. Stanislav Puhl	datum	7.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum	7.11.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum	7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize — Číslo paré:

SO 103.1b - Sanace aktivní zóny

6 495 856,87 **9 977 487,01** **3 481 630,14** **54%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	K	014102.a	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	5 592,000	8 759,800	3 167,800	155,96	872 128,32	1 366 178,41	494 050,09	57%
2	K	123738	**ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	2 799,600	4 379,900	1 580,300	545,87	1 528 217,65	2 390 856,01	862 638,36	56%
3	K	17180	**ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ**	M3	2 796,000	4 379,900	1 583,900	1 295,80	3 623 056,80	5 675 474,42	2 052 417,62	57%
5	K	18110	**ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I**	M2	6 990,000	8 063,000	1 073,000	9,10	63 609,00	73 373,30	9 764,30	15%
4	K	28997	**OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN**	M2	6 990,000	8 063,000	1 073,000	58,49	408 845,10	471 604,87	62 759,77	15%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	218 333 515,49
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	100,25%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	553 833,51	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,25%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	20,41%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	10,55%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

	Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky	do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	0 Kč	0 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,00%	0,00%

OK v limitu OK v limitu

Skupiny změn

						-1-			-2-			-3-			-4-			-5-				-6-
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 33 436 105,41	33 989 938,92	553 833,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21 089 841,46	23 361 360,42	2 271 518,96	44 451 201,88	- 12 346 263,95	10 628 578,50	- 1 717 685,45	22 974 842,45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - kons	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
B01	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
B01	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	
203.5.2	7	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37	924 400,89			0,00%	0,00	
203.4.1	8	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28	3 466 309,50			0,00%	0,00	
203.4.2	9	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44			0,00			0,00			0,00	0,00	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44	544 171,78			0,00%	0,00	
203.3.1	10	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74	2 193 881,78			0,00%	0,00	
203.3.2	11	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13			0,00			0,00			0,00	0,00	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13	510 367,39			0,00%	0,00	
203.2.1	12	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37	3 240 035,51			0,00%	0,00	
203.2.2	13	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81			0,00			0,00			0,00	0,00	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81	448 038,95			0,00%	0,00	
203.1.1	14	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69	3 941 979,55			0,00%	0,00	
203.1.2	15	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28	1 020 684,52			0,00%	0,00	
101.1a	16	Cyklostezka – Valašské Příkazy - zábradlí	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39			0,00			0,00	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39	1 916 029,13			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.1b	17	Sanace aktivní zóny	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00%	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Legenda:

ZBV s datumem schválení do 31.12.2019
ZBV s datumem schválení od 1.1.2020
ZBV bez datumu schválení:

ZMĚNOVÝ LIST			číslo ZL: 17
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha		
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16. 3. 2023	

Název akce: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**

Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒

Odkazy:	na Objekt:	**SO 103.1b Sanace aktivní zóny**
	na výkresy:	Změna rozsahu sanace aktivní zóny
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Změna rozsahu sanace aktivní zóny v katastrálním území Lidečko

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku Lesy České republiky, na provoz traktorové lesní techniky byla konstrukce cyklostezky v km 1,070 – 2,177 zesílena a rozšířena, tak aby parametricky byl možný provoz těžké lesní techniky.
Cyklostezka byla rozšířena o 1 m a tloušťka sanace byla zvětšena o 20 cm.
Tato změna byla naprosto nezbytná pro provedení stavby .

Položkový rozpočet změny stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Realizace změny stavby nemá vliv na smluvený termín dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Doprastav, a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Ověření projektové dokumentace speciálním stavebním úřadem

k č.j.: MUVS-S 17299/2023/OÚPSŘD-280.13/Li
ze dne: 13.09.2023
ověřil: Hana Černotová
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko starosty obce :

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko autorského dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Příloha: Položkový rozdílový rozpočet
Vyjádření Lesů ČR
Vyjádření geotechnika

SITUACE ÚN TRAST CYKLOSTEZKY
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., LESNÍ SPRÁVA LUHAČOVICE
Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice, tel. +420 956136111, ls136@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ		SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
			312.4/He	26.5.2020

VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX	E-MAIL
Ing. Heraltová	956136108	724720487		michaela.heraltova@lesycr.cz

Věc: „II. ETAPA CYKLOSTEZKY BEČVA-VLÁRA-VÁH NA ÚZEMÍ OBCÍ HORNOLIDEČSKA"- vyjádření pro sloučené územní a stavební řízení

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Luhačovice, mají mimo jiné právo hospodařit k nemovitostem ve vlastnictví ČR, a to k pozemkům p.č. 4103/31, 600/7, 600/6, 600/5, 3700/1, ostatní plochy, a k lesním pozemkům p.č. 3459/1, 3463 a 3700/2, vše zapsané na LV č. 1108 v katastrálním území Lidečko.

Tímto **souhlasíme** jako vlastník výše uvedených pozemků s provedením stavby **„II. etapa cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska".**

Budou dodrženy následující podmínky:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace
- Nedojde k poškození okolních lesních porostů
- Stavební materiál ani přebytky zeminy nebudou ukládány na lesních pozemcích
- Po ukončení stavebních prací budou staveniště a okolní pozemky uklizeny
- Odkácení dřevin z lesních porostů bude konzultováno s revírníkem LS Luhačovice Ing. Josefem Žákem (tel.: 724523835).
- Na dotčené části pozemků bude před zahájením stavebních prací sepsána *Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB- služebnosti a smlouva nájemní*
- po ukončení stavby bude tato na dotčených pozemcích geometricky zaměřena, bude předložen znalecký posudek k ocenění VB- služebnosti
- v k.ú. Lidečko v úseku 1,07 – 1,22 km (využití stávající lesní odvozní cesty) bude stavba souběžně sloužit i k odvozu dříví a v km 1,22 až 2,177 (PUPFL – traktorová linka) k sezónnímu pojezdu lesní techniky

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., LESNÍ SPRÁVA LUHAČOVICE
Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice, tel. +420 956136111, ls136@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

- v k.ú. Lidečko ve staničení 1,06 km, 1,22 km a 2,177 km budou umístěny značky upozorňující na provoz lesní techniky

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p. [03]
500 08 Hradec Králové
IČ 42196451, DIČ CZ42196451
Lesní správa Luhačovice
Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice

Ing. Jaroslav Turek
lesní správce LS Luhačovice

SO 103.1b - Sanace aktivní zóny

6 495 856,87 **9 977 487,01** **3 481 630,14** **54%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	0	Všeobecné konstrukce a práce						872 128,32	1 366 178,41	494 050,09	57%
1	K	014102.a	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	5 592,000	8 759,800	3 167,800	155,96	872 128,32	1 366 178,41	494 050,09	57%
	D	1	Zemní práce						5 214 883,45	8 139 703,73	2 924 820,28	56%
2	K	123738	**ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	2 799,600	4 379,900	1 580,300	545,87	1 528 217,65	2 390 856,01	862 638,36	56%
	PP											
3	K	17180	**ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ**	M3	2 796,000	4 379,900	1 583,900	1 295,80	3 623 056,80	5 675 474,42	2 052 417,62	57%
5	K	18110	**ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I**	M2	6 990,000	8 063,000	1 073,000	9,10	63 609,00	73 373,30	9 764,30	15%
	PP											
	D	2	Základy						408 845,10	471 604,87	62 759,77	15%
4	K	28997	**OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN**	M2	6 990,000	8 063,000	1 073,000	58,49	408 845,10	471 604,87	62 759,77	15%
	PP											

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	18
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 103.1a - Cyklostezka
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	103.1a / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Změnový list (Skupina 4)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Popis a zdůvodnění změny	2	
Zápis Policie ČR do SD	7	
Vyjádření Lesy ČR	2	
Posouzení cen nových položek	1	
Soupis prací	3	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:		

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 103.1a - Cyklostezka** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**103.1a / 01**	**18**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 18 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.4	-3 650 604,26	2 321 559,67	-1 329 044,59

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

18	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
18	**-3 650 604,26**	**2 321 559,67**	**-1 329 044,59**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 18

Věcně příslušný útvar:	Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	103.1a / 01
Název SO/PS:	Cyklostezka
Číslo podobjektu/rozpočtu:	103.1a
Název podobjektu/rozpočtu:	

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	**217 779 681,98 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	15 894 488,23 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-3 650 604,26 Kč, -22,97. % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	2 321 559,67 Kč, 14,61 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	217 004 470,90 Kč, 99,64 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Na základě požadavku Lesy České republiky, na provoz traktorové lesní techniky byla konstrukce cyklostezky v km 1,070 – 2,177 zesílena a rozšířena, tak aby parametricky byl možný provoz lesní techniky.
Tato změna byla naprosto nezbytná pro provedení stavby a má dopad do ceny a pro daný objekt došlo k navýšení původní ceny.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~**NE**~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 – Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny

Vzhledem k požadavku správce na provoz těžké techniky musela být konstrukce cyklostezky v daném úseku zesílena a rozšířena.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
1	3	4	5	8	9	12	13
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 710,000	155,96	266 691,60	53%
23	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 166,400	311,93	363 835,15	200%
17	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	243,000	838,31	203 709,33	100%
18	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	855,000	545,87	466 718,85	27%
19	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 073,000	19,50	20 923,50	15%
38	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-8,400	7 757,91	-65 166,44	-100%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 073,000	188,46	202 217,58	8%
3	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	536,500	399,27	214 208,36	12%
4	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	536,500	293,06	157 226,69	13%
5	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	536,500	13,01	6 979,87	10%
28	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	-24,000	1 319,20	-31 660,80	-100%
31	582607	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE	M2	-18,000	1 949,55	-35 091,90	-100%
42	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-23,000	896,79	-20 626,17	-100%
40	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	-21,000	2 599,40	-54 587,40	-84%
23	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-411,000	7 668,09	-3 151 584,99	-69%
27	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	14,000	4 315,00	60 410,00	33%
26	9181C5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 30/37	KUS	3,000	20 470,28	61 410,84	38%
29	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-60,000	714,84	-42 890,40	-100%
30	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	-130,000	514,68	-66 908,40	-100%
43	9182C	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	-6,000	30 347,96	-182 087,76	-100%
	N	Nové položky					
1	917223	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	148,000	427,00	63 196,00	100%
21	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	815,600	196,25	160 061,50	100%
22	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	362,600	204,00	73 970,40	100%

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michael Dibon
hl. stavbyvedoucí

Podpis:

datum: 7.11.23

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec

Podpis:

datum: 7.11.2023

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 18

Název Stavby:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
103.1a / 01

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 103.1a - Cyklostezka

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
15 894 488,23

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	15 894 488,23	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-3 650 604,26	2 321 559,67	2 321 559,67	14,61

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-3 650 604,26	14 565 443,64	-1 329 044,59	-8,36

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 103.1a - Cyklostezka** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**103.1a / 01**	**18**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnicitví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Na základě požadavku Lesy České republiky, na provoz traktorové lesní techniky byla konstrukce cyklostezky v km 1,070 – 2,177 zesílena a rozšířena, tak aby parametricky byl možný provoz lesní techniky.
Tato změna byla naprosto nezbytná pro provedení stavby a má dopad do ceny a pro daný objekt došlo k navýšení původní ceny.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 650 604,26	**2 321 559,67**	**-1 329 044,59**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	M. Žuriánec	datum		podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno	Ing. Stanislav Pohl	datum	7.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum	7.11.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum	7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize — Číslo paré:

SO 103.1a - Cyklostezka Lidečko

13 873 389,78 **12 544 345,19** **-1 329 044,59**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
				PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	014102.a	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	3 242,000	4 952,000	1 710,000	155,96	505 622,32	772 313,92	266 691,60	53%
23	014102.b	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	583,200	1 749,600	1 166,400	311,93	181 917,58	545 752,73	363 835,15	200%
17	113328	**ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM**	M3	243,000	486,000	243,000	838,31	203 709,33	407 418,66	203 709,33	100%
18	123738	**ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	3 192,000	4 047,000	855,000	545,87	1 742 417,04	2 209 135,89	466 718,85	27%
19	18110	**ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I**	M2	6 999,000	8 072,000	1 073,000	19,50	136 480,50	157 404,00	20 923,50	15%
38	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	8,400	0,000	-8,400	7 757,91	65 166,44	0,00	-65 166,44	-100%
1	56333	**VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM**	M2	13 684,000	14 757,000	1 073,000	188,46	2 578 886,64	2 781 104,22	202 217,58	8%
3	574C56	**ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM**	M2	4 522,000	5 058,500	536,500	399,27	1 805 498,94	2 019 707,30	214 208,36	12%
4	574A34	**ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM**	M2	4 072,000	4 608,500	536,500	293,06	1 193 340,32	1 350 567,01	157 226,69	13%
5	572211	**SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2**	M2	5 400,000	5 936,500	536,500	13,01	70 254,00	77 233,87	6 979,87	10%
28	58222	**DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC**	M2	24,000	0,000	-24,000	1 319,20	31 660,80	0,00	-31 660,80	-100%
31	582607	**KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE**	M2	18,000	0,000	-18,000	1 949,55	35 091,90	0,00	-35 091,90	-100%
42	582611	**KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM**	M2	23,000	0,000	-23,000	896,79	20 626,17	0,00	-20 626,17	-100%
40	89921	**VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ**	KUS	25,000	4,000	-21,000	2 599,40	64 985,00	10 397,60	-54 587,40	-84%
23	9111A1	**ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	600,000	189,000	-411,000	7 668,09	4 600 854,00	1 449 269,01	-3 151 584,99	-69%
27	918357	**PROPUSTY Z TRUB DN 500MM**	M	42,000	56,000	14,000	4 315,00	181 230,00	241 640,00	60 410,00	33%
28	9181C5	**ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 30/37**	KUS	8,000	11,000	3,000	20 470,28	163 762,24	225 173,08	61 410,84	38%
29	917224	**SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM**	M	60,000	0,000	-60,000	714,84	42 890,40	0,00	-42 890,40	-100%
30	917211	**ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM**	M	130,000	0,000	-130,000	514,68	66 908,40	0,00	-66 908,40	-100%
43	9182C	**VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM**	KUS	6,000	0,000	-6,000	30 347,96	182 087,76	0,00	-182 087,76	-100%
	N	Nové položky									
1	917223	**ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM**	M	0,000	148,000	148,000	427,00	0,00	63 196,00	63 196,00	100%
21	121108	**SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM**	M3	0,000	815,600	815,600	196,25	0,00	160 061,50	160 061,50	100%
22	18230	**ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ**	M3	0,000	362,600	362,600	204,00	0,00	73 970,40	73 970,40	100%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	217 004 470,90
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	99,64%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 775 211,08	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,36%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	20,41%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	13,29%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

	Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky	do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	0 Kč	0 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,00%	0,00%

OK v limitu OK v limitu

Skupiny změn

						-1-			-2-			-3-			-4-			-5-				-6-
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 37 086 709,67	36 311 498,59	- 775 211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21 089 841,46	23 361 360,42	2 271 518,96	44 451 201,88	- 15 996 868,21	12 950 138,17	- 3 046 730,04	28 947 006,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - kons	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
B01	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
B01	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	
203.5.2	7	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37	924 400,89			0,00%	0,00	
203.4.1	8	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28	3 466 309,50			0,00%	0,00	
203.4.2	9	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44			0,00			0,00			0,00	0,00	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44	544 171,78			0,00%	0,00	
203.3.1	10	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74	2 193 881,78			0,00%	0,00	
203.3.2	11	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13			0,00			0,00			0,00	0,00	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13	510 367,39			0,00%	0,00	
203.2.1	12	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37	3 240 035,51			0,00%	0,00	
203.2.2	13	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81			0,00			0,00			0,00	0,00	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81	448 038,95			0,00%	0,00	
203.1.1	14	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69	3 941 979,55			0,00%	0,00	
203.1.2	15	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28	1 020 684,52			0,00%	0,00	
101.1a	16	Cyklostezka – Valašské Příkazy - zábradlí	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39			0,00			0,00	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39	1 916 029,13			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.1b	17	Sanace aktivní zóny	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00%	0,00	
103.1a	18	Cyklostezka - změna rozsahu	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59			0,00			0,00			0,00	0,00	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59	5 972 163,93			0,00%	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Legenda:

ZBV s datumem schválení do 31.12.2019
ZBV s datumem schválení od 1.1.2020
ZBV bez datumu schválení:

ZMĚNOVÝ LIST					číslo ZL: 18
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha				
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16. 3. 2023			
Název akce: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒	
Odkazy: na Objekt:	**SO 103.1a Cyklostezka**				
na výkresy:	Změna rozsahu konstrukce cyklostezky a zrušení části zábradlí				
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					

Předmět změny: Změna rozsahu konstrukce cyklostezky a zrušení části zábradůí

v katastrálním území Lidečko

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku Lesů ČR na provoz traktorové lesní techniky byla konstrukce cyklostezky v km 1,070 – 2,177 zesílena a rozšířena tak, aby parametricky byl možný provoz těžké lesní techniky.

Cyklostezka bude v úrovni štěrkodrtí rozšířena o 1m, v úrovni živičného koberce o 50 cm.

Pro požadavek LČR na provoz těžké lesní techniky po cyklostezce v tomto lesním úseku bylo v některých úsecích dle změnové PD a na základě vyjádření DI PČR zrušeno zábradlí, které by omezovalo provoz této techniky.

Tyto změny byly naprosto nezbytné pro provedení stavby a pro provoz na ní

Položkový rozpočet změny stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Realizace změny stavby nemá vliv na smluvený termín dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ | chyba v PD ☐ | chyba zhotovitele ☐ | vyšší moc ☐ | jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Doprastav, a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Ověření projektové dokumentace speciálním stavebním úřadem

k č.j.: MUVS-S 17299/2023/OÚPSŘD-280.13/Li
ze dne: 13.09.2023
ověřil: Hana Černotová
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko starosty obce :

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko autorského dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.



.....

Příloha: Položkový rozdílový rozpočet
Vyjádření Lesů ČR
Vyjádření geotechnika
Vyjádření DI PČR Vsetín zápisem do stavebního deníku

SITUACE KU TRASY CYKLOSTEZKY
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

Denní záznamy stavby: List č. 43059 Datum:

ZÁPIS DI PČR ÚSTÍ : 14.6.2023

DNES BYLA PROVEDENA PROHLÍDKA STAVBY CYKLOSTEZKY V ÚSEKU LIDEČKO, KM 1,220 - 2,135 PO DOKONČENÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV PLÁNĚ - NÁSYPŮ A ZÁŘEZŮ - VE RÁMCI TOHOTO LESNÍHO ÚSEKU KONSTATUJI, ŽE PŮVODNĚ NAVRŽENÉ ZÁBRADLÍ DLE PD NENÍ TŘEBA BUDOVAT AŽ NA NÁSLEDUJÍCÍ ÚSEKY ZAMĚŘENÉ GEODETEM: V KM 1,584 - 1,591,
V KM 1,564 - 1,585,
V KM 1,686 - 1,693,
(VIZ. PROTOKOL O MĚŘENÍ Kg. GEFOS Č. 4223002 - 234 / 2023 ZE DNE 14.6.2023, KTERÝ JE PŘÍLOHOU TOHOTO ZÁPISU).

PRAP. BC. ANTONÍN JAVOREK

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ZLÍNSKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR VSETÍN
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
755 01 VSETÍN, ul. HLÁSENKA 1516

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Valašská Polanka

poř. č. vidimace 111/2023
tento/tato úplný/á* – ~~částečný/á*~~ ~~opis*~~/ kopie*,
obsahující 1 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je prvopisem*
~~ověřenou vidimovanou listinou*~~
~~listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů*~~
~~opisem nebo kopií pořízenou ze spisu*~~
~~stejnopisem, písem. vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*~~,
obsahujícím 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, ~~obsahuje~~/neobsahuje* viditelný zajišťovací prvek.

Ve Valašské Polance dne 21.6.2023 Marie Martinková

Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla (nebo otisk jmenovky)

* Nehodící se škrtněte

OBECNÍ ÚŘAD matrika VALAŠSKÁ POLANKA

PROTOKOL O MĚŘENÍ č.: 4223002 – 234/2023

Název zakázky:	II.etapa výstavby cyklostezky na území obcí Hornolidečska
Název akce:	Zaměření nově navrženého zábradlí V.Příkazy, Lidečko
Objednatel:	**Doprastav, a.s.,** OS Praha, K zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
Měření zadal:	Kamil Fabisz
Podklady:	Projektová dokumentace zaslaná dne 24.06.2022
Projektant:	Ing. Dalibor Diviš, PRIS spol.s.r.o.
Zaměřil:	Ing. Petr Bartoněk
Datum měření:	12.06.2023
Použité přístroje:	Leica TS13 2" R1000 výrobní číslo: 3266561 Leica GS 07 - CS 20 vč. 3277789
Přesnost měření:	$\sigma_{xy} \leq \pm 5$ mm, $\sigma_h \leq \pm 5$ mm $\sigma_{xy} \leq \pm 30$ mm, $\sigma_h \leq \pm 50$ mm
Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Použité body měřické sítě:	Body ZVS Globální transformační modul CZ_JT18
Zpracoval:	Ing. Petr Bartoněk
Popis prací:	Dne 12.06.2023 bylo provedeno zaměření nově navrženého zábradlí ve Valašských Příkazech a v Lidečku. Do zaměření není zahrnuto zábradlí na krakorcích ve V.Příkazech dle platné projektové dokumentace. Body byly zaměřeny prostorovou polární metodou s připojením na body ZVS a technologií GNSS metodou RTK. Celkem bylo zaměřeno X bodů.
Seznam příloh:	1) Seznam souřadnic použitých bodů měřické sítě 1 x A4 2) Seznam souřadnic měřených bodů 1 x A4 3) Výpis nově navrženého zábradlí 1 x A4 4) Situační náčrt 2 x A4 Výpisy z registračního zařízení přístroje jsou uloženy v archivu zhotovitele.

Ověřil:
Číslo ověření:
Datum ověření:

Za zhotovitele předal:

Bc. Ondřej Pajda
ondrej.pajda@gefos.cz

Protokol byl odeslán na smluvenou adresu elektronické pošty:

Kamil.fabisz@doprastav.cz

Dne: 14.06.2023

Příloha č. 1: Seznam souřadnic použitých bodů měřické sítě

Č.b.	Y	X	Z	pozn.
8013	493417.730	1168191.354	438.977	ZVS
5067	493395.472	1168130.574	439.203	ZVS
5068	493411.404	1168019.542	440.282	ZVS

Příloha č. 2: Seznam souřadnic měřených bodů

č.b.	Y	X	Z	pozn.
230612001	493841.281	1174483.322	428.849	ZABR-ZAC
230612002	493769.613	1174441.711	427.210	ZABR-KON
230612003	493591.646	1174341.370	431.636	ZABR-ZAC
230612004	493549.248	1174317.724	432.977	ZABR-KON
230612007	493416.968	1174181.647	435.149	ZABR-ZAC
230612008	493368.548	1174152.628	436.881	ZABR-KON
230612009	493398.727	1168149.632	438.015	ZABR-KON
230612010	493405.293	1168179.204	438.088	ZABR-ZAC
230612011	493405.942	1168158.484	437.930	ZABR-ZAC
230612012	493405.093	1168152.801	437.912	ZABR-KON
230612013	493413.291	1168058.514	438.451	ZABR-ZAC
230612014	493411.286	1168056.897	438.492	ZABRADLI
230612015	493411.240	1168052.001	438.604	ZABR-KON

Příloha č.3: Výpis nově navrženého zábradlí

SO 101 Valašské Příkazy

Staničení [km]	Délka [m]
0,0316 - 0,1146 vpravo	82,9
0,338 – 0,370 vpravo	32,2
0,565 – 0,622 vpravo	57,2

SO 103 Lidečko

Staničení [km]	Délka [m]
1,564 – 1,595 vpravo	30,6
1,584 – 1,591 vlevo	5,7
1,686 – 1,693 vlevo	7,5

Příloha č.4: Situační náčrt

SO 101 Valašské Příkazy



SO 103 Lidečko

KM 1,590 00 TRUBNÍ PROPUSTEK
DN 400, DL.6,0m



KM 1,714 00 TRUBNÍ PROPUSTEK
DN 400, DL.6,0m



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., LESNÍ SPRÁVA LUHAČOVICE
Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice, tel. +420 956136111, ls136@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ		SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
			312.4/He	26.5.2020

VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX	E-MAIL
Ing. Heraltová	956136108	724720487		michaela.heraltova@lesycr.cz

Věc: „II. ETAPA CYKLOSTEZKY BEČVA-VLÁRA-VÁH NA ÚZEMÍ OBCÍ HORNOLIDEČSKA"- vyjádření pro sloučené územní a stavební řízení

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Luhačovice, mají mimo jiné právo hospodařit k nemovitostem ve vlastnictví ČR, a to k pozemkům p.č. 4103/31, 600/7, 600/6, 600/5, 3700/1, ostatní plochy, a k lesním pozemkům p.č. 3459/1, 3463 a 3700/2, vše zapsané na LV č. 1108 v katastrálním území Lidečko.

Tímto **souhlasíme** jako vlastník výše uvedených pozemků s provedením stavby **„II. etapa cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska".**

Budou dodrženy následující podmínky:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace
- Nedojde k poškození okolních lesních porostů
- Stavební materiál ani přebytky zeminy nebudou ukládány na lesních pozemcích
- Po ukončení stavebních prací budou staveniště a okolní pozemky uklizeny
- Odkácení dřevin z lesních porostů bude konzultováno s revírníkem LS Luhačovice Ing. Josefem Žákem (tel.: 724523835).
- Na dotčené části pozemků bude před zahájením stavebních prací sepsána *Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB- služebnosti a smlouva nájemní*
- po ukončení stavby bude tato na dotčených pozemcích geometricky zaměřena, bude předložen znalecký posudek k ocenění VB- služebnosti
- v k.ú. Lidečko v úseku 1,07 – 1,22 km (využití stávající lesní odvozní cesty) bude stavba souběžně sloužit i k odvozu dříví a v km 1,22 až 2,177 (PUPFL – traktorová linka) k sezónnímu pojezdu lesní techniky

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., LESNÍ SPRÁVA LUHAČOVICE
Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice, tel. +420 956136111, ls136@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

- v k.ú. Lidečko ve staničení 1,06 km, 1,22 km a 2,177 km budou umístěny značky upozorňující na provoz lesní techniky

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní správa Luhačovice
Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice

Ing. Jaroslav Turek
lesní správce LS Luhačovice

II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Posouzení jednotkových cen nových položek pro ZBV č. 18

Číslo ZBV:	18
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	103.1a - Cyklostezka Lidečko

Změnový list pro SO 103.1a obsahuje 3 nové položky:

1) Pol č. N1 – 917223 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM, požadovaná jednotková cena 427,00 Kč / M

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj. 427,00 Kč / M.

2) Pol č. N2 – 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM, požadovaná jednotková cena 196,25 Kč / M3

Cena je převzatá z nabídkového rozpočtu stavby z SO 101.1a, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj. 196,25 Kč / M.

3) Pol č. N3 – 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ, požadovaná jednotková cena 204,00 Kč / M3

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj. 204,00 Kč / M3.

Jednotková cena nových položek byla přejata ve shodné výši z výskytu daných položek v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele a cenové databázi OTSKP 2022. Zhotovitel takto vhodně postupoval dle Smlouvy o dílo a jejích příloh.
Na základě takto doložených jednotkových cen položek nemáme námitky k jejich výši.

Za TDI:

SO 103.1a - Cyklostezka Lidečko

15 894 488,23 **14 565 443,64** **-1 329 044,59** **-8%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	0	Všeobecné konstrukce a práce						687 539,90	1 318 066,65	630 526,75	92%
1	K	014102.a	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	3 242,000	4 952,000	1 710,000	155,96	505 622,32	772 313,92	266 691,60	53%
	PP		zemina a kamení									
23	K	014102.b	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	583,200	1 749,600	1 166,400	311,93	181 917,58	545 752,73	363 835,15	200%
	D	1	Zemní práce						2 913 192,95	3 604 544,63	691 351,68	24%
16	K	113138	**ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM**	M3	243,000	243,000	0,000	838,31	203 709,33	203 709,33	0,00	0%
	PP											
17	K	113328	**ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM**	M3	243,000	486,000	243,000	838,31	203 709,33	407 418,66	203 709,33	100%
18	K	123738	**ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	3 192,000	4 047,000	855,000	545,87	1 742 417,04	2 209 135,89	466 718,85	27%
	PP											
19	K	18110	**ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I**	M2	6 999,000	8 072,000	1 073,000	19,50	136 480,50	157 404,00	20 923,50	15%
	PP											
20	K	17310	**ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM**	M3	95,000	95,000	0,000	1 358,19	129 028,05	129 028,05	0,00	0%
	PP											
21	K	18221	**ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M**	M2	4 530,000	4 530,000	0,000	46,79	211 958,70	211 958,70	0,00	0%
	PP											
22	K	18242	**ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI**	M2	4 530,000	4 530,000	0,000	25,99	117 734,70	117 734,70	0,00	0%
	PP											
32	K	17110	**ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM**	M3	851,000	851,000	0,000	142,97	121 667,47	121 667,47	0,00	0%
33	K	132738	**HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	66,360	66,360	0,000	700,54	46 487,83	46 487,83	0,00	0%
	D	4	Vodorovné konstrukce						597 502,48	532 336,04	-65 166,44	-11%
33	K	451312	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15**	M3	7,770	7,770	0,000	3 548,18	27 569,36	27 569,36	0,00	0%
	PP											
34	K	451314	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	9,954	9,954	0,000	4 120,05	41 010,98	41 010,98	0,00	0%
	PP											
35	K	451382	**PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE**	M3	9,954	9,954	0,000	7 148,35	71 154,68	71 154,68	0,00	0%
36	K	45157	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO**	M3	66,360	66,360	0,000	1 243,81	82 539,23	82 539,23	0,00	0%
	PP											
37	K	461314	**PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	66,360	66,360	0,000	4 672,42	310 061,79	310 061,79	0,00	0%
	PP											
38	K	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	8,400	0,000	-8,400	7 757,91	65 166,44	0,00	-65 166,44	-100%

	D	5	Komunikace						6 086 286,77	6 579 540,40	493 253,63	8%
1	K	56333	**VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM**	M2	13 684,000	14 757,000	1 073,000	188,46	2 578 886,64	2 781 104,22	202 217,58	8%
3	K	574C56	**ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM**	M2	4 522,000	5 058,500	536,500	399,27	1 805 498,94	2 019 707,30	214 208,36	12%
4	K	574A34	**ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM**	M2	4 072,000	4 608,500	536,500	293,06	1 193 340,32	1 350 567,01	157 226,69	13%
5	K	572211	**SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2**	M2	5 400,000	5 936,500	536,500	13,01	70 254,00	77 233,87	6 979,87	10%
13	K	56932	**ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM**	M2	1 800,000	1 800,000	0,000	194,96	350 928,00	350 928,00	0,00	0%
28	K	58222	**DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC**	M2	24,000	0,000	-24,000	1 319,20	31 660,80	0,00	-31 660,80	-100%
31	K	582607	**KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE**	M2	18,000	0,000	-18,000	1 949,55	35 091,90	0,00	-35 091,90	-100%
42	K	582611	**KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM**	M2	23,000	0,000	-23,000	896,79	20 626,17	0,00	-20 626,17	-100%
	D	8	Potrubí						64 985,00	10 397,60	-54 587,40	-84%
40	K	89921	**VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ**	KUS	25,000	4,000	-21,000	2 599,40	64 985,00	10 397,60	-54 587,40	-84%
	PP											
	D	9	Ostatní konstrukce a práce						5 544 981,13	2 223 330,42	-3 321 650,71	-60%
23	K	9111A1	**ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	600,000	189,000	-411,000	7 668,09	4 600 854,00	1 449 269,01	-3 151 584,99	-69%
	PP											
24	K	914131	**DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ**	KUS	56,000	56,000	0,000	1 624,63	90 979,28	90 979,28	0,00	0%
	PP											
25	K	914911	**SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ**	KUS	56,000	56,000	0,000	3 054,30	171 040,80	171 040,80	0,00	0%
	PP											
27	K	918357	**PROPUSTY Z TRUB DN 500MM**	M	42,000	56,000	14,000	4 315,00	181 230,00	241 640,00	60 410,00	33%
	PP											
28	K	9181C5	**ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 30/37**	KUS	8,000	11,000	3,000	20 470,28	163 762,24	225 173,08	61 410,84	38%
29	K	917224	**SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM**	M	60,000	0,000	-60,000	714,84	42 890,40	0,00	-42 890,40	-100%
30	K	917211	**ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM**	M	130,000	0,000	-130,000	514,68	66 908,40	0,00	-66 908,40	-100%
39	K	915111	**VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA**	M2	262,500	262,500	0,000	103,98	27 294,75	27 294,75	0,00	0%
41	K	919112	**ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM**	M	89,000	89,000	0,000	201,50	17 933,50	17 933,50	0,00	0%

	PP												
43	K	9182C	**VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM**	KUS	6,000	0,000	-6,000	30 347,96	182 087,76	0,00	-182 087,76	-100%
	D	N	Nové položky						0,00	297 227,90	297 227,90	100%
1	K	917223	**ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM**	M	0,000	148,000	148,000	427,00	0,00	63 196,00	63 196,00	100%
21		121108	**SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM**	M3	0,000	815,600	815,600	196,25	0,00	160 061,50	160 061,50	100%
22		18230	**ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ**	M3	0,000	362,600	362,600	204,00	0,00	73 970,40	73 970,40	100%

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	19
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102.2 Krakorcová konstrukce (K5) – Horní Lideč
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102.2 / 1

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO	**NE - Uloženo**
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	3	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Změnový list (Skupina 3)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	2	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Popis a zdůvodnění změny	3	
Zápis z jednání	1	
Vyjádření TDI	1	
Stanovisko Geotechnika	1	
Stanovisko Povodí Moravy	2	
Vyjádření ŘSD ČR	3	
Soupis prací	3	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:	---	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 102.2 Krakorcová konstrukce (K5) – Horní Lideč** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**102.2 / 01**	**19**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 19 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19.3	-7 843 398,50	13 628 199,94	5 784 801,44

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
19	**-7 843 398,50**	**13 628 199,94**	**5 784 801,44**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 19

Věcně příslušný útvar:	Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102.2 / 01
Název SO/PS:	Krakorcová konstrukce (K5) – Horní Lideč
Číslo podobjektu/rozpočtu:	102.2
Název podobjektu/rozpočtu:	

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	**217 779 681,98 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	15 185 684,23 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-7 843 398,50 Kč -51,65 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	13 628 199,94 Kč, 89,74 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	222 789 272,34 Kč, 102,30 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Předmětný objekt SO 102.2 Krakorcová konstrukce K5v Horní Lidči musel být změněn z následujících objektivních důvodů:

- V období, mezi vypracováním projektu „ II. Etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh, na území Hornolidečska a vysoutěžení realizace díla, došlo ze strany správce přilehlé komunikace první třídy (ŘSD Zlín) k podstatné rekonstrukci komunikace I/57, která přiléhá k budované cyklostezce.
- Při vstupní prohlídce staveniště za účasti zhotovitele, zástupců obcí a TD bylo zjištěno, že právě v části komunikace I/57 podél projektovaného Krakorce K5 jsou na krajnici (zátrhy), na svodidlech (vychýlení sloupků, vytržení šroubů z pásnic) a na svahu (zvlnění terénu, náklon mladšího porostu) viditelné poruchy způsobené geologickou nestabilitou vysokého svahu mezi I/57 a vodotečí Brumovka.
- Následně bylo konstatováno geotechnikem zhotovitele a potvrzeno geotechnikem TD po prohlídce v insitu, že prováděním založení podle soutěžního projektu by s velkou pravděpodobností ohrozilo stabilitu svahu komunikace I/57 a tím také stabilitu původně navržené konstrukce Krakorce K5.
- Původně navržené založení pro rozpětí mostních polí cca 8m by narušilo svah komunikace I/57 natolik, že by mohlo dojít k narušení stability svahu již při výstavbě a následně i v čase budoucím, neboť nelze predikovat jak by byly porušeny resp. změněny stávající geotechnické a hydrogeologické poměry ve svahu.

Po několika konzultacích s odbornou mostařskou projekční kanceláři a geotechniky bylo vyhodnoceno, že jedinou možností, jak realizovat cyklostezku v místě Krakorce K5 je zvolit pro část v oblasti nejvyššího svahu I/57 jednopolovou mostní konstrukci, čímž budou minimalizovány zásahy do nestabilního svahu výše zmiňované konstrukce I/57.
Jako nejvhodnější pro převedení cyklostezky byla zvolena lehká ocelová konstrukce, která nijak nenaruší charakter cyklostezky ani okolní krajiny a nedaleké zástavby.

Změny na tomto objektu spočívají v níže popsaných bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

- Stabilita koruny rokle (svahu) v místě plánované výstavby krakorce K6 je nestabilní a již před zahájením stavby vykazovala drobné zátrhy, což svědčilo o geologické nestabilitě svahu v místě vedení silnice I/57. Z tohoto důvodu byla upravena trasa lávky a konstrukční řešení, s ohledem na nutnost minimalizace zásahů do stávajícího svahu a tělesa komunikace.
- Založení krakorce bylo změněno z lokálních základů umístěných, co osm metrů na konstrukci o ocelovém poli délky cca 60 m (Opěra 1 je umístěna mimo rizikové území a pilíř 2 je rovněž již umístěn za kritickým územím) následuje cca 30 m železobetonová konstrukce. Pilíř 2 je společný pro obě konstrukce, následuje pilíř 3 a opěra 4 na železobetonové části. V případě lokálních základů hrozilo sesouvání okraje vozovky k přilehlému vodnímu toku a trhání asfaltové vozovky v místech lokálních základů.
- V souvislosti s výše popsanou úpravou založení byla vypuštěna většina pohyblivých součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), zůstaly jen dvě ložiska a jeden dilatační závěr na opěře 1, které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto snížením počtu pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou.
- Rovněž původně navržená podélná pohyblivá mezera mezi vozovkou silnice I/57 a krakorcovou deskou je nerealizovatelný detail, který by byl zdrojem poruch a neumožňoval by odvodnění vozovky, aniž by voda zatékala pod desku a po zamrznutí v zimním období způsobovala degradaci okraje vozovky.

- Dále bylo změněno kotvení zábradlí na krakorci, které bylo původně řešeno zabetonováním do římsy, což již neumožňovalo žádnou další možnost manipulace s daným zábradlím, řešení bylo upraveno na zábradlí dodatečně kotvené do povrchu římsy čímž byla umožněna demontáž, montáž při případné opravě zábradlí v rámci údržby nebo opravě po havárii.
- Rovněž bylo změněno zábradlí z ocelového se svislou výplní na dílcové dřevěné a to na základě smlouvy o smlouvě budoucí s účastníkem řízení o stavebním povolení.
- Gabionové zídky tvořící křídla krakorcové konstrukce byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~**NE**~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.
Zjištěná provedené na silnic I/57 a zjištění geotechnika o možném ohrození stability silnice při realizaci původního návrhu představuje nepředvídatelné fyzické podmínky k a spadá pod rizika nesená Objednatelem, neboť Zhotovitel vycházel jenom z podkladů Objednatele, které byly součástí zadávací dokumentace stavby a neměl možnost předmětné skutečnosti zjistit před zahájením prací na Díle.
Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222, odst. (6) ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	8	9	12	13
1	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-1 542,86	155,96	-240 624,45	-79%
59	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	-3,00	38 991,00	-116 973,00	-100%
79	K	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-110,88	454,90	-50 439,31	-100%
17	K	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-719,00	545,87	-392 480,53	-78%
18	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-44,80	545,87	-24 454,98	-100%
60	K	113468	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	-46,20	920,19	-42 512,78	-100%
74	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	-392,00	25,99	-10 188,08	-100%
75	K	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	-353,00	46,79	-16 516,87	-90%
77	K	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	-47,53	196,25	-9 327,76	-33%
78	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	197,37	716,13	141 342,58	2587%
47	K	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	95,00	3 249,25	308 678,75	22%
51	K	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	-1,84	44 839,65	-82 504,95	-72%
52	K	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	-3,16	11 528,34	-36 429,55	-31%
55	K	28995	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	-32,00	64,99	-2 079,68	-29%
68	K	26113	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM	M	95,00	1 949,55	185 207,25	23%
2	K	3332A7	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	-11,50	10 118,16	-116 358,84	-100%
24	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	-12,44	37 236,41	-463 206,05	-95%
25	K	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	-3,84	44 839,65	-172 040,77	-97%
27	K	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	20,63	7 978,86	164 623,83	860%
28	K	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	1,87	44 839,65	83 805,31	312%
53	K	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	4,29	33 233,33	142 637,45	40%
54	K	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	-1,15	44 839,65	-51 431,07	-43%
73	K	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	-1 800,00	246,94	-444 492,00	-100%
6	K	42137	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ	T	-3,88	157 133,71	-609 993,06	-100%
7	K	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	-22,00	26 513,88	-583 305,36	-100%
8	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	-24,27	1 243,81	-30 183,54	-100%
9	K	45160	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	-5,12	2 352,46	-12 044,60	-100%
29	K	421336	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50	M3	-5,78	22 744,88	-131 374,43	-5%
30	K	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-24,27	4 120,05	-99 981,25	-100%
32	K	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	-165,57	1 295,80	-214 545,61	-55%
33	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-48,53	9 773,74	-474 348,92	-100%
48	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	-25,94	44 839,65	-1 163 050,84	-63%
66	K	451314.2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,00	4 120,05	0,00	0%
69	K	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	-52,40	3 587,17	-187 967,71	-100%
12	K	58300	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	-46,20	4 808,89	-222 170,72	-100%
13	K	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	-373,50	584,87	-218 448,95	-100%
14	K	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	-82,00	649,85	-53 287,70	-100%
34	K	711415	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	M2	-37,14	2 014,54	-74 820,02	-12%
67	K	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	4,00	590,06	2 360,24	57%
3	K	911281	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-172,50	7 249,13	-1 250 474,93	-100%
15	K	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	-4,10	42 890,10	-175 849,41	-51%
63	K	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	-4,85	191,06	-926,64	-100%
64	K	931328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2	M	-24,25	227,45	-5 515,66	-100%
71	K	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	-33,00	1 910,56	-63 048,48	-97%
		R42713	MOSTNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE - dodávka - kompletní provedení včetně všech konstrukcí	T	65,30	134 178,18	8 761 835,15	100%
		R42714	MOSTNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE MOSTU - kompletní montáž včetně konstrukcí, manipulační techniky - jeřábu, / přepravy na staveništi	T	65,30	25 993,34	1 697 365,10	100%
		78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2		684,92	420 609,37	100%
		78314	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁSTŘIKEM METALIZACÍ	M2		1 081,32	664 038,61	100%
N5	K	261316	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 80MM	M	262,00	1 620,00	424 440,00	100%
N6	K	289324	STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30	M3	66,500	9 420,00	626 430,00	100%
N7	K	289366	VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	T	0,126	38 400,00	4 826,30	100%

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michael Dibon
hl. stavbyvedoucí

Podpis: 

datum: 7.11.23

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec

Podpis: 

datum: 7.11.2023

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 19

Název Stavby:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
102.2 / 1

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 102.2 Krakorcová konstrukce (K5) – Horní Lideč

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
15 185 684,23

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	15 185 684,23	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-7 843 398,50	13 628 199,94	13 628 199,94	89,74

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-7 843 398,50	20 970 485,67	5 784 801,44	38,09

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 102.2 Krakorcová konstrukce (K5) – Horní Lideč** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**102.2 / 1**	**19**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnicitví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Jako nejvhodnější pro převedení cyklostezky byla zvolena lehká ocelová konstrukce, která nijak nenaruší charakter cyklostezky ani okolní krajiny a nedaleké zástavby.
Změny na tomto objektu spočívají v níže popsaných bodech a platí pro uvedenou konstrukci:
-Stabilita koruny rokle (svahu) v místě plánované výstavby krakorce K6 je nestabilní a již před zahájením stavby vykazovala drobné zátrhy, což svědčilo o geologické nestabilitě svahu v místě vedení silnice I/57. Z tohoto důvodu byla upravena trasa lávky a konstrukční řešení, s ohledem na nutnost minimalizace zásahů do stávajícího svahu a tělesa komunikace.
-Založení krakorce bylo změněno z lokálních základů umístěných, co osm metrů na konstrukci o ocelovém poli délky cca 60 m (Opěra 1 je umístěna mimo rizikové území a pilíř 2 je rovněž již umístěn za kritickým územím) následuje cca 30 m železobetonová konstrukce. Pilíř 2 je společný pro obě konstrukce, následuje pilíř 3 a opěra 4 na železobetonové části. V případě lokálních základů hrozilo sesouvání okraje vozovky k přilehlému vodnímu toku a trhání asfaltové vozovky v místech lokálních základů.
-V souvislosti s výše popsanou úpravou založení byla vypuštěna většina pohyblivých součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), zůstaly jen dvě ložiska a jeden dilatační závěr na opěře 1, které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto snížením počtu pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou.
-Rovněž původně navržená podélná pohyblivá mezera mezi vozovkou silnice I/57 a krakorcovou deskou je nerealizovatelný detail, který by byl zdrojem poruch a neumožňoval by odvodnění vozovky, aniž by voda zatékala pod desku a po zamrznutí v zimním období způsobovala degradaci okraje vozovky.
-Dále bylo změněno kotvení zábradlí na krakorci, které bylo původně řešeno zabetonováním do římsy, což již neumožňovalo žádnou další možnost manipulace s daným zábradlím, řešení bylo upraveno na zábradlí dodatečně kotvené do povrchu římsy čímž byla umožněna demontáž, montáž při případné opravě zábradlí v rámci údržby nebo opravě po havárii.
-Rovněž bylo změněno zábradlí z ocelového se svislou výplní na dílcové dřevěné a to na základě smlouvy o smlouvě budoucí s účastníkem řízení o stavebním povolení.
-Gabionové zítky tvořící křídla krakorcové konstrukce byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu).
Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222, odst. (6) ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-7 843 398,50	**13 628 199,94**	**5 784 801,44**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	M. Šuriánec	datum		podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno	Ing. Michal Puhl	datum	7.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum	7.11.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum	7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

SO 102.2 - KRAKORCOVÁ KONSTRUKCE

14 984 664,62 20 769 466,06 5 784 801,44 39%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 952,860	410,00	-1 542,86	155,96	304 568,05	63 943,60	-240 624,45	-79%
59	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	3,000	0,00	-3,00	38 991,00	116 973,00	0,00	-116 973,00	-100%
79	K	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	110,880	0,00	-110,88	454,90	50 439,31	0,00	-50 439,31	-100%
17	K	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	924,000	205,00	-719,00	545,87	504 383,88	111 903,35	-392 480,53	-78%
18	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	44,800	0,00	-44,80	545,87	24 454,98	0,00	-24 454,98	-100%
60	K	113468	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	46,200	0,00	-46,20	920,19	42 512,78	0,00	-42 512,78	-100%
74	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	392,000	0,00	-392,00	25,99	10 188,08	0,00	-10 188,08	-100%
75	K	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	392,000	39,00	-353,00	46,79	18 341,68	1 824,81	-16 516,87	-90%
77	K	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	145,530	98,00	-47,53	196,25	28 560,26	19 232,50	-9 327,76	-33%
78	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	7,630	205,00	197,37	716,13	5 464,07	146 806,65	141 342,58	2587%
47	K	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	432,000	527,00	95,00	3 249,25	1 403 676,00	1 712 354,75	308 678,75	22%
51	K	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	2,540	0,70	-1,84	44 839,65	113 892,71	31 387,76	-82 504,95	-72%
52	K	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	10,160	7,00	-3,16	11 528,34	117 127,93	80 698,38	-36 429,55	-31%
55	K	28995	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	110,000	78,00	-32,00	64,99	7 148,90	5 069,22	-2 079,68	-29%
68	K	26113	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM	M	421,000	516,00	95,00	1 949,55	820 760,55	1 005 967,80	185 207,25	23%
2	K	3332A7	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	11,500	0,00	-11,50	10 118,16	116 358,84	0,00	-116 358,84	-100%
24	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	13,120	0,68	-12,44	37 236,41	488 541,70	25 335,65	-463 206,05	-95%
25	K	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	3,936	0,10	-3,84	44 839,65	176 488,86	4 448,09	-172 040,77	-97%
27	K	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	2,400	23,03	20,63	7 978,86	19 149,26	183 773,09	164 623,83	860%
28	K	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	0,600	2,47	1,87	44 839,65	26 903,79	110 709,10	83 805,31	312%
53	K	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	10,700	14,99	4,29	33 233,33	355 596,63	498 234,08	142 637,45	40%
54	K	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	2,675	1,53	-1,15	44 839,65	119 946,06	68 514,99	-51 431,07	-43%
73	K	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	1 800,000	0,00	-1 800,00	246,94	444 492,00	0,00	-444 492,00	-100%
6	K	42137	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ	T	3,882	0,00	-3,88	157 133,71	609 993,06	0,00	-609 993,06	-100%
7	K	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	22,000	0,00	-22,00	26 513,88	583 305,36	0,00	-583 305,36	-100%
8	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	24,267	0,00	-24,27	1 243,81	30 183,54	0,00	-30 183,54	-100%
9	K	45160	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	5,120	0,00	-5,12	2 352,46	12 044,60	0,00	-12 044,60	-100%
29	K	421336	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50	M3	117,000	111,22	-5,78	22 744,88	2 661 150,96	2 529 776,53	-131 374,43	-5%
30	K	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	24,267	0,00	-24,27	4 120,05	99 981,25	0,00	-99 981,25	-100%
32	K	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	303,400	137,83	-165,57	1 295,80	393 145,72	178 600,11	-214 545,61	-55%
33	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	48,533	0,00	-48,53	9 773,74	474 348,92	0,00	-474 348,92	-100%
48	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	40,950	15,01	-25,94	44 839,65	1 836 183,67	673 132,83	-1 163 050,84	-63%

66	K	451314.2	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	0,220	0,22	0,00	4 120,05	906,41	906,41	0,00	0%
69	K	45131A	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25**	M3	52,400	0,00	-52,40	3 587,17	187 967,71	0,00	-187 967,71	-100%
12	K	58300	**KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)**	M3	46,200	0,00	-46,20	4 808,89	222 170,72	0,00	-222 170,72	-100%
13	K	78382	**NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)**	M2	373,500	0,00	-373,50	584,87	218 448,95	0,00	-218 448,95	-100%
14	K	78383	**NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)**	M2	82,000	0,00	-82,00	649,85	53 287,70	0,00	-53 287,70	-100%
34	K	711415	**IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ**	M2	306,000	268,86	-37,14	2 014,54	616 449,24	541 629,22	-74 820,02	-12%
67	K	87434	**POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM**	M	7,000	11,00	4,00	590,06	4 130,42	6 490,66	2 360,24	57%
3	K	9112B1	**ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	172,500	0,00	-172,50	7 249,13	1 250 474,93	0,00	-1 250 474,93	-100%
15	K	93152	**MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM**	M	8,000	3,90	-4,10	42 890,10	343 120,80	167 271,39	-175 849,41	-51%
63	K	931182	**VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM**	M2	4,850	0,00	-4,85	191,06	926,64	0,00	-926,64	-100%
64	K	931328	**TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2**	M	24,250	0,00	-24,25	227,45	5 515,66	0,00	-5 515,66	-100%
71	K	936541	**MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI**	KUS	34,000	1,00	-33,00	1 910,56	64 959,04	1 910,56	-63 048,48	-97%
		R42713	**MOSTNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE - dodávka - kompletní provedení včetně všech konstrukcí**	T	0,000	65,30	65,30	134 178,18	0,00	8 761 835,15	8 761 835,15	100%
		R42714	**MOSTNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE MOSTU - kompletní montáž včetně konstrukcí, manipulační techniky - jeřábu, / přepravy na staveništi**	T	0,000	65,30	65,30	25 993,34	0,00	1 697 365,10	1 697 365,10	100%
		78312	**PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST**	M2	0,000	614,10		684,92	0,00	420 609,37	420 609,37	100%
		78314	**PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁSTŘIKEM METALIZACÍ**	M2	0,000	614,10		1 081,32	0,00	664 038,61	664 038,61	100%
N5	K	261316	**VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 80MM**	M	0,000	262,00	262,00	1 620,00	0,00	424 440,00	424 440,00	100%
N6	K	289324	**STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30**	M3	0,000	66,500	66,500	9 420,00	0,00	626 430,00	626 430,00	100%
N7	K	289366	**VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ**	T	0,000	0,126	0,126	38 400,00	0,00	4 826,30	4 826,30	100%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	222 789 272,34
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	102,30%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 009 590,36	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,30%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	13,29%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky		do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019 / a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	0 Kč / 0 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč / 32 666 952 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,00% / 0,00%

OK v limitu OK v limitu

Skupiny změn

			-1-			-2-			-3-			-4-			-5-				-6-
			Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 44 930 108,17	49 939 698,53	5 009 590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28 933 239,96	36 989 560,36	8 056 320,40	65 922 800,32	- 15 996 868,21	12 950 138,17	- 3 046 730,04	28 947 006,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - kons	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
B01	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
B01	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	
203.5.2	7	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37	924 400,89			0,00%	0,00	
203.4.1	8	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28	3 466 309,50			0,00%	0,00	
203.4.2	9	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44			0,00			0,00			0,00	0,00	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44	544 171,78			0,00%	0,00	
203.3.1	10	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74	2 193 881,78			0,00%	0,00	
203.3.2	11	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13			0,00			0,00			0,00	0,00	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13	510 367,39			0,00%	0,00	
203.2.1	12	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37	3 240 035,51			0,00%	0,00	
203.2.2	13	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81			0,00			0,00			0,00	0,00	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81	448 038,95			0,00%	0,00	
203.1.1	14	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69	3 941 979,55			0,00%	0,00	
203.1.2	15	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28	1 020 684,52			0,00%	0,00	
101.1a	16	Cyklostezka – Valašské Příkazy - zábradlí	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39			0,00			0,00	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39	1 916 029,13			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.1b	17	Sanace aktivní zóny	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00%	0,00	
103.1a	18	Cyklostezka - změna rozsahu	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59			0,00			0,00			0,00	0,00	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59	5 972 163,93			0,00%	0,00	
102.2	19	Krakorcová konstrukce (K5) – Horní Lideč	- 7 843 398,50	13 628 199,94	5 784 801,44			0,00			0,00	- 7 843 398,50	13 628 199,94	5 784 801,44	21 471 598,44			0,00	0,00			0,00%	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Legenda:

ZBV s datumem schválení do 31.12.2019
ZBV s datumem schválení od 1.1.2020
ZBV bez datumu schválení:

ZMĚNOVÝ LIST			číslo ZL: 19
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha		
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16.3.2023	

Název akce: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**

Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně ☒

Odkazy:	na Objekt:	**SO 102.2 Krakorcová konstrukce (K5) – Horní Lideč**
	na výkresy:	Změna koncepce krakorcové konstrukce
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Změna koncepce krakorcové konstrukce K5

Popis a zdůvodnění změny:

KRAKOREC K5

Předmětný objekt SO 102.2 Krakorcová konstrukce K5v Horní Lidči musel být změněn z následujících objektivních důvodů:

- V období, mezi vypracováním projektu „ II. Etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh, na území Hornolidečska a vysoutěžením realizace díla, došlo ze strany správce přilehlé komunikace první třídy (ŘSD Zlín) k podstatné rekonstrukci komunikace I/57, která přiléhá k budované cyklostezce.
- Při vstupní prohlídce staveniště za účasti zhotovitele, zástupců obcí a TD bylo zjištěno, že právě v části komunikace I/57 podél projektovaného Krakorce K5 jsou na krajnici (zátrhy), na svodidlech (vychýlení sloupků, vytržení šroubů z pásnic) a na svahu (zvlnění terénu, náklon mladšího porostu) viditelné poruchy způsobené geologickou nestabilitou vysokého svahu mezi I/57 a vodotečí Brumovka.
- Následně bylo konstatováno geotechnikem zhotovitele a potvrzeno geotechnikem TD po prohlídce v insitu, že prováděním založení podle soutěžního projektu by s velkou pravděpodobností ohrozilo stabilitu svahu komunikace I/57 a tím také stabilitu původně navržené konstrukce Krakorce K5.
- Původně navržené založení pro rozpětí mostních polí cca 8m by narušilo svah komunikace I/57 natolik, že by mohlo dojít k narušení stability svahu již při výstavbě a následně i v čase budoucím, neboť nelze predikovat jak by byly porušeny resp. změněny stávající geotechnické a hydrogeologické poměry ve svahu.

Po několika konzultacích s odbornou mostařskou projekční kanceláři a geotechniky bylo vyhodnoceno, že jedinou možností jak realizovat cyklostezku v místě Krakorce K5 je zvolit pro část v oblasti nejvyššího svahu I/57 jednopolovou mostní konstrukci, čímž budou minimalizovány zásahy do nestabilního svahu výše zmiňované konstrukce I/57.

Jako nejvhodnější pro převedení cyklostezky byla zvolena lehká ocelová konstrukce, která nijak nenaruší charakter cyklostezky ani okolní krajiny a nedaleké zástavby.

Změny na tomto objektu spočívají v níže popsaných bodech a platí pro uvedenou konstrukci:

- Stabilita koruny rokle (svahu) v místě plánované výstavby krakorce K6 je nestabilní a již před zahájením stavby vykazovala drobné zátrhy, což svědčilo o geologické nestabilitě svahu v místě vedení silnice I/57. Z tohoto důvodu byla upravena trasa lávky a konstrukční řešení, s ohledem na nutnost minimalizace zásahů do stávajícího svahu a tělesa

komunikace.

- Založení krakorce bylo změněno z lokálních základů umístěných co osm metrů na konstrukci o ocelovém poli délky cca 60 m (Opěra 1 je umístěna mimo rizikové území a pilíř 2 je rovněž již umístěn za kritickým územím) následuje cca 30 m železobetonová konstrukce. Pilíř 2 je společný pro obě konstrukce, následuje pilíř 3 a opěra 4 na železobetonové části. V případě lokálních základů hrozilo sesouvání okraje vozovky k přilehlému vodnímu toku a trhání asfaltové vozovky v místech lokálních základů.
- V souvislosti s výše popsanou úpravou založení byla vypuštěna většina pohyblivých součástí konstrukce (ložiska a dilatační závěry), zůstaly jen dvě ložiska a jeden dilatační závěr na opěře 1, které bývají častou příčinou poruch a vyžadují pravidelnou nákladnou kontrolu a údržbu ze strany vlastníka konstrukce, tímto snížením počtu pohyblivých součástí dojde k výraznému zjednodušení a úspoře nákladů pro investora v souvislosti s následující údržbou.
- Rovněž původně navržená podélná pohyblivá mezera mezi vozovkou silnice I/57 a krakorcovou deskou je nerealizovatelný detail, který by byl zdrojem poruch a neumožňoval by odvodnění vozovky, aniž by voda zatékala pod desku a po zamrznutí v zimním období způsobovala degradaci okraje vozovky.
- Dále bylo změněno kotvení zábradlí na krakorci, které bylo původně řešeno zabetonováním do římsy, což již neumožňovalo žádnou další možnost manipulace s daným zábradlím, řešení bylo upraveno na zábradlí dodatečně kotvené do povrchu římsy čímž byla umožněna demontáž, montáž při případné opravě zábradlí v rámci údržby nebo opravě po havárii.
- Rovněž bylo změněno zábradlí z ocelového se svislou výplní na dílcové dřevěné a to na základě smlouvy o smlouvě budoucí s účastníkem řízení o stavebním povolení.
- Gabionové zítky tvořící křídla krakorcové konstrukce byly nahrazeny betonovými tvarovkami s monolitickou římsou a to z důvodu, nekompatibility gabionové konstrukce s trvanlivostí přilehlých asfaltových vrstev (docházení k poruchám na rozhraní asfaltu a gabionu)

Dá se konstatovat, že výše popsané změny konstrukce přinesly pro daný objekt technologické zlepšení, ale hlavně nedošlo k zásahu do sesouvajícího se svahu přilehlé silnice I/57.

Položkový rozpočet změny stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Doprastav, a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Ověření projektové dokumentace speciálním stavebním úřadem

k č.j.: MUVS-S 17280/2023/OÚPSŘD-280.13/Li
ze dne: 08.09.2023
ověřil: Hana Černotová
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko starosty obce :

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko autorského dozoru:

Souhlasím s provedenou změnou.

DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ A.S.
Bozděchova 1888, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868

.....

Příloha: Vyjádření fy. ArtepGeo k založení krakorcových konstrukcí K5
Položkový rozdílový rozpočet
Výkres půdorys, řezy PDPS
Výkres tvaru 1 PDPS
Výkres tvaru 2 PDPS
Přehledný výkres RDS
Výkres mikropiloty RDS
Výkres tvar základu OP1 RDS
Výkres tvar základů P2, P3, OP4 RDS
Výkres tvar a vytýčení mostovky RDS
Výkres zábradlí RDS
SITUACNÍ VÝKRES + VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

Zápis z jednání ke SO 102.2 (K5) v k.ú. Horní Lideč, konaného dne 22.11.2022 na OÚ ve Valašských Příkazech

Účastníci jednání se shodli na následujícím:

1) bylo dohodnuto, že kce SO 102.2 (K5) bude následující
- oceluvá část OP1 po P2 v délce cca 60m bude tvořena spodním ocelovým obloukem s příhradou a horní ŽB mostovkou.

2) zbývající část P2 až OP4 v délce cca 30m bude podle původního zadání ze ŽB

3) na obou výše jmenovaných kcích bude zřízena dřevěná neprůhledná optická zábrana ze strany k nemovitosti rodiny Jánošíků ve výšce 1,80m

4) obdobná zábrana bude zřízena ve směru stanični od OP4 po hranici pozemku p.č. 1663/7 k.ú. Horní Lideč ve výšce 1,80m

5) problematika clonící stěny mezi I/57 a cyklostezkou bude mezi všema stranami řešena následně. Zhotovitel předloží návrh do 9.12.2022.

za TD: [signature]

za zhotovitele: [signature]

za OÚ H. Lideč [signature]

za projektanta: [signature]

za OÚ V. Příkazy [signature]

p. Jánošík: [signature]

Ing. Ondřej Hort; Havířská 658, 664 11 Zbýšov
+420 602 781 683; o.hort@seznam.cz
IČO: 01483064

Ing. Stanislav Pukl
INFRAM a.s.

Věc: Vyjádření k návrhu změn krakorcové konstrukce K5 na stavbě „I. a II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska"

Krakorcová konstrukce K5:

Oproti PDPS zhotovitel navrhuje změnu technického řešení spočívající v nahrazení krakorcové konstrukce s uložením na mikropilotách v osové vzdálenosti 8,0 m za konstrukci lávky o třech polích založených na mikropilotách.

S uvedenou změnou lze souhlasit z důvodu rovnocennosti předloženého řešení s minimalizací zásahu do stávajícího násypu komunikace I/57, kdy v celém úseku probíhají konstrukce stezky a komunikace v těsném souběhu.

Brno, 19.8.2022

Ing. ONDŘEJ HORT
Autorizovaný inženýr pro geotechniku
ČKAIT - 1004883

Ing. Ondřej Hort (geotechnik TDI)

Za TDI:

INFRAM
INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9-Kyje

ArtepGeo
geologicko-obchodní společnost s.r.o.
Tel.: +420 224 826 496
Tel./Fax: +420 224 828 037
www.artepgeo.cz
Radlická 103,150 00 Praha 5

Doprastav, a. s., OS Praha
K zahradnictví 13
182 00 Praha 8

Váš dopis zn./Ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Praha
	340/22/FP	Ing. F. Pták 720022995	07.8.2022

VĚC: Vyjádření k založení krakorcových konstrukcí K5

Akce: I. a II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska

Na základě požadavku zhotovitele, se vyjadřujeme k technickému řešení založení krakorcové konstrukce K5. V dokumentaci PDPS je v místě přiblížení projektované cyklostezky s vodotečí Brumovka a komunikace I/57 navržena krakorcová konstrukce K5, jde o mostní konstrukce s osovou vzdáleností uložení 8,0m, kdy pilíře i opěry jsou založeny na mikropilotách. Dle tohoto návrhu je v úseku mezi podpěrami zajištění svahu přilehlé komunikace I/57 řešeno pouze kamenným záhozem s velikostí 125-250mm, který s ohledem na stávající sklon svahu a tvar nového zásypu nelze dostatečně zhutnit. Při tomto návrhu může být ohrožena stabilita stávajícího tělesa násypu komunikace I/57.

S ohledem na nedostatečný způsob zajištění trvalé stability, kdy by v budoucnu byla ohrožena stabilita násypu komunikace I/57 v předmětném úseku, souhlasíme se změnou projektu, kdy krakorcová konstrukce bude nahrazena mostní konstrukcí o třech polích. Takto navržená konstrukce bude minimálně zasahovat do stávajícího násypu (pouze v místech opěr) a nebude negativně ovlivňovat trvalou stabilitu přilehlé komunikace I/57.

Vypracoval:

ArtepGeo
geologicko-obchodní společnost s.r.o.
Radlická 103, 150 00 Praha 5
IČO: 279 19 587 DIČ: CZ27919587
Ing. František Pták

Co:aa

Ing. Michael Dibon
Výrobní středisko Morava

Doprastav, a. s., OS Praha
K zahradnictví 13
182 00 Praha 8

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
	PM-34889/2022/5203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 31. 08. 2022

II. etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska – realizační dokumentace

(k. ú. Valašské Příkazy, Horní Lideč, Lidečko, Leskovec, ORP Vsetín, Valašské Klobouky, kraj Zlínský, ČHP 4-11-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o žádost k realizační dokumentaci na stavbu cyklostezky v obcích Valašské Příkazy, Horní Lideč a Lidečko a místní komunikace v obci Leskovec zpracovanou firmou PRIS s.r.o. v r. 2022.
Doplněnou DUSP zpracovala firma Dopravně inženýrská kancelář, s. r.o., Hradec Králové v 04-06/2020, k této PD jsme vydali stanovisko dne 31.7.2020 pod č.j. PM-26305/2020/5203/Vrab.
K původní žádosti jsme vydali vyjádření dne 25. 5. 2020 pod č. j. PM-16799/2020/5203/Vrab. K dokumentaci pro územní řízení jsme vydali stanovisko dne 28. 11. 2018 pod č. j. PM-24089/2018/5203/Fi.
Investorem stavby je Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč.
Oproti doplněné DUSP z r.2020 (dále původní dokumentace) bylo nutno provést koncepční úpravy ve tvaru konstrukcí krakorcových lávek, protože původně navržené konstrukce měly nedostatky, které by znemožnily správné fungování i jejich údržbu.
Výčet provedených změn:

1. Původní deska podepřená mostními ložisky každých 8 m na malém pilířku založeném na mikropilotách je nahrazena průběžnou stěnovou konstrukcí s vykonzolováním nad vodní tok. Založení na mikropilotách je ponecháno dle původní dokumentace.
2. Upraveným řešením se nezmenší průtočný profil, naopak dojde ke zlepšení průtočných poměrů, protože soliterní pilířky by tvořily možnou překážku, do které by se mohly zachytávat splaveniny, kdežto průběžná stěna toto nebezpečí eliminuje. Je navrženo doplnění vyústění uličních vpustí o kaskádový skluz s vývařištěm.
3. Nově navržená konstrukce neobsahuje pohyblivé části (mostní závěry, mostní ložiska) a nebude vyžadovat údržbu nebo zásahy do koryta či souběžné komunikace.
4. Oproti původní dokumentaci jsou doplněny uliční odvodňovací vpusti, protože s ohledem na velmi malý podélný sklon přilehlé komunikace I/57 byla vozovka i cyklostezka nedostatečně odvodněna a v pravé krajnici by stála voda s příliš velkým rozlivem do vozovky.
5. Na začátku a konci krakorců byly v původní dokumentaci navrženy gabionové koše. S ohledem na bezpečnost provozu a zajištění stability zábradlí jsou v realizační dokumentaci gabiony nahrazeny betonovými tvarovkami vyplněnými štěrkodrtí.
6. V původní dokumentaci byl opomenut a nebyl řešen zásah do vozovky I/57, přestože je z dokumentace zřejmé, že nějaký zásah je nevyhnutelný.
   a. V rámci realizační dokumentace je navrženo pažení výkopu za účelem eliminace možných sesuvů vozovky do základové jámy.

b. Pro minimalizaci zásahu do vozovky I/57 je navrženo svislé zaříznutí vozovky na hranici stávajícího obrusu (mezi vozovkou a krajnicí) svislým řezem, který umožní realizaci kamenného dvouřádku a vyplnění těsnící asfaltovou zálivkou.
c. Výše uvedené řešení umožní nesnižovat šířku stávající vozovky.
d. V původní dokumentaci nebyla řešena stabilita krajnice (v současnosti dochází k pomalému sesouvání koruny nábřeží), protože konstrukce krakorce podepírala vozovku pouze v rastru 8 m. Nyní je navržena konstrukce jako průběžná zeď, která bude krajnici stabilizovat po celé délce souběhu cyklostezky s vozovkou I/57.

Celá stavba: V katastrálním území Lidečko začíná úsek přibližně v polovině cesty mezi Lidečkem a Lužnou. Vede po levé straně komunikace (směrem na Lidečko). Přibližně 600 m před začátkem obce Lidečko cyklostezka kříží komunikaci I/57 a pokračuje přes Senici, kde prochází lesem až k PP Čertovy skály. Zde se vrací opět na levou stranu komunikace a pokračuje v intravilánu obce. Třikrát přitom kříží tok Senice. Stavba cyklostezky není spojitá. Druhý úsek začíná na konci obce Horní Lideč, naproti areálu zemědělského družstva. Vede nalevo od komunikace I/57 a pokračuje na pastvinách podél jednoho z přítoků Brumovky. Ke komunikaci se přibližuje v zatáčce mezi Horní Lidčí a Valašskými Příkazy. Třetí úsek je intravilán obce Valašské Příkazy. Trasa vede mezi komunikací I/57 a tokem Brumovky.
Stavba je členěna na stavební objekty:
SO 101 Cyklostezka v k. ú. Příkazy, SO 102 Cyklostezka v k. ú. Horní Lideč, SO 103 Cyklostezka v k. ú. Lidečko, SO 104 Místní komunikace v k. ú. Leskovec, SO 201.1 – 201.5 Lávky v k. ú. Lidečko, SO 301.1 – 301.3 Výšková přeložka vodovodu, SO 401 - 403 elektro a sdělovací objekty, SO 801 Kácení stromů, SO 802 Náhradní výsadba a SO 901 DIO – Dopravně inženýrské opatření.

Stavbou dojde k dotčení vodního toku Senice ve správě Povodí Moravy, s. p. Cyklostezka v k. ú. Valašské Příkazy a Lidečko v souběhu s vodním tokem vede v záplavovém území včetně aktivní zóny.
Správcem vodního toku Senice je Povodí Moravy, s. p., provoz Valašské Meziříčí (technik: Mgr. Pavel Sušeň, tel. 571 685 095, e-mail: susen@pmo.cz) a vodního toku Brumovka je Povodí Moravy, s. p., provoz Uherské Hradiště (technik: p. Jiří Sviták, tel. 572 552 716, e-mail: svitak@pmo.cz).
Stavba se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod „Brůmovka (Kloboucký potok) od pramene po ústí do toku Vlára" MOV_1470 a „Senice od pramene po tok Pozděchůvka" MOV_0620

Stanovisko správce povodí a správce vodních toků Senice a Brumovka

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru
b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s realizační dokumentací. Podmínky uvedené ve stanovisku č.j.PM-26305/2020/5203/Vrab ze dne 31.7.2020 jsou nadále platné.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy,s.p.- provoz Uherské Hradiště a provoz Valašské Meziříčí

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Ve Val. Meziříčí dne: 31.8.2022

Vaše zn.: --

Naše zn.: RSD-121731/2022

Vyřizuje: Pavel Pobořil
Pavel.poboril@rsd.cz
Tel.: 571 757 015

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20
625 00 Brno
ID DS: 64uu6mg

Sil. I/57 - „II. etapa cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska" – vyjádření ke změně stavby před dokončením

Žádost a projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Dalibor Diviš (ČKAIT 1006480) v červnu 2022, řeší změny na stavbě „II. etapa cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska".
Jedná se o projektovou dokumentaci ke změně stavby před jejím dokončením.

Oproti původně předložené projektové dokumentaci pro potřeby společného územního rozhodnutí a stavebního povolení byly provedeny koncepční úpravy ve tvaru konstrukcí krakorcových lávek, protože původně navržené konstrukce měly nedostatky, které by znemožnily správné fungování i jejich údržbu.

1. Původní deska podepřená mostními ložisky každých 8 m na malém pilíři, založeném na mikropilotách, byla nahrazena průběžnou stěnovou konstrukcí s vykonzolováním nad tok. Založení na mikropilotách je ponecháno dle projektové dokumentace pro potřeby společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen DUSP).
2. Upraveným řešením se nezmění průtočný profil. Naopak dojde ke zlepšení průtočných poměrů, protože solitérní pilířky by tvořily možnou překážku, do které by se mohly zachytávat splaveniny, kdežto průběžná stěna toto nebezpečí eliminuje.
3. Je navrženo také doplnění vyústění uličních vpustí o kaskádový skluz s vývařištěm – v DUSP vůbec neřešeno.
4. Nově navržená konstrukce nebude obsahovat pohyblivé části (mostní závěry, mostní ložiska) a nebude tedy vyžadovat údržbu nebo zásahy do koryta či souběžné komunikace.
5. Oproti DUSP byly doplněny uliční odvodňovací vpusti, protože s ohledem na velmi malý podélný sklon přilehlé sil. I/57 byla vozovka i cyklostezka nedostatečně odvodněna a v pravé krajnici by stála voda s příliš velkým rozlivem do vozovky.
6. Na začátku a konci krakorců byly v DUSP navrženy gabionové koše. S ohledem na bezpečnost provozu a zajištění stability zábradlí byly v dokumentaci ke změně stavby před jejím dokončením gabiony nahrazeny betonovými tvarovkami vyplněnými štěrkodrtí. Jedná se o formalitu bez vlivu na míru zásahu do průtočného profilu toku.
7. V rámci dokumentace ke změně stavby před jejím dokončením bylo navrženo pažení výkopu za účelem eliminace možných nežádoucích sesuvů vozovky do základové jámy.
8. Pro minimalizaci zásahu do tělesa sil. I/57 je navrženo svislé zařízntutí vozovky na hranici stávající zpevněné části vozovky (tedy mezi vozovkou a krajnicí) svislým řezem, který umožní realizaci kamenného dvojřádku a je možno ho vyplnit těsnící asfaltovou zálivkou.
9. Výše uvedené řešení umožní nesnižovat šířku stávající vozovky.
10. V DUSP nebyla řešena stabilita krajnice (v současnosti dochází k pomalému sesouvání koruny nábřeží), protože konstrukce krakorce podepírala vozovku pouze v rastru 8 m. Nově je navrženo provést konstrukci jako průběžnou zeď, která bude krajnici stabilizovat po celé délce souběhu cyklostezky se sil. I/57.

Další části stavby zůstávají beze změn.

Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Zlín, jako organizace, která je příslušná hospodařit s majetkem státu (sil. I/57) se v souladu s §36, odst.3) zákona č.500/2004Sb – správní řád, vzdává práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a **souhlasí** se změnou stavby před dokončením, dle předložené projektové dokumentace, při dodržení zákona o pozemních komunikacích č.13/97 Sb. v platném znění.

Naše vyjádření pro potřeby společného územního rozhodnutí a stavebního povolení zn. SZ/111/53200/2020/Po ze dne 27.7.2020, které se týká zbylých objektů stavby, zůstává i nadále v platnosti.

Po dokončení předmětné stavby nám bude předložena projektová dokumentace skutečného provedení stavby.

Digitálně podepsal
Ing. Karel Chudárek
Ředitelství silnic a dálnic ČR
12.09.2022 07:55:08

Zastoupení:
ŘSD ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Pracoviště: Jičínská 177, 757 01 Valašské Meziříčí

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **152009889-119097-220915085033** převedením z dokumentu s názvem **22-2056-22050_ŘSD_Zlín_-_Souhlas_se_změnou_stavby_před_dokončením.pdf** obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** stran, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 15.09.2022 v 08:50:28. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 15.09.2022 08:41:07. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 57 2B 5A**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín, 63076, Ředitelství silnic a dálnic ČR**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 15.09.2022 v 08:50:28. Údaje o časovém razítku: datum a čas **12.09.2022 07:55:15**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 02**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**.

Vystavil: **JUDr. Eva Řehulková, Ph.D., advokátní kancelář**
Pracoviště: **JUDr. Eva Řehulková, Ph.D., advokátní kancelář**
dne **15.09.2022**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
EVA ŘEHULKOVÁ

Otisk úředního razítka:

advokátní kancelář Zajíčková s.r.o.
JUDr. Eva Řehulková, Ph.D. (5)
jednatelka, ev. č. ČAK 11863
Na Mořání 556, 381 01 Český Krumlov
IČ 28140335, DIČ CZ28149335

152009889-119097-220915085033

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

SO 102.2 - KRAKORCOVÁ KONSTRUKCE

15 185 684,23 20 970 485,67 5 784 801,44 38%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1300%
Náklady soupisu celkem												
	D	0	Všeobecné konstrukce a práce						471 980,36	63 943,60	-408 036,76	-86%
1	K	014102.1	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	1 952,860	410,00	-1 542,86	155,96	304 568,05	63 943,60	-240 624,45	-79%
59	K	02730	**POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ**	KPL	3,000	0,00	-3,00	38 991,00	116 973,00	0,00	-116 973,00	-100%
79	K	014102.2	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	110,880	0,00	-110,88	454,90	50 439,31	0,00	-50 439,31	-100%
	D	1	Zemní práce						633 905,73	279 767,31	-354 138,42	-56%
17	K	131738	**HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	924,000	205,00	-719,00	545,87	504 383,88	111 903,35	-392 480,53	-78%
18	K	132738	**HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	44,800	0,00	-44,80	545,87	24 454,98	0,00	-24 454,98	-100%
60	K	113468	**ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM**	M3	46,200	0,00	-46,20	920,19	42 512,78	0,00	-42 512,78	-100%
74	K	18241	**ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM**	M2	392,000	0,00	-392,00	25,99	10 188,08	0,00	-10 188,08	-100%
75	K	18221	**ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M**	M2	392,000	39,00	-353,00	46,79	18 341,68	1 824,81	-16 516,87	-90%
77	K	121108	**SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM**	M3	145,530	98,00	-47,53	196,25	28 560,26	19 232,50	-9 327,76	-33%
78	K	17120	**ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ**	M3	7,630	205,00	197,37	716,13	5 464,07	146 806,65	141 342,58	2587%
	D	2	Základy						2 489 055,04	2 861 926,86	372 871,82	15%
46	K	26153	**VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 150MM**	M	11,000	11,00	0,00	2 404,45	26 448,95	26 448,95	0,00	0%
47	K	227831	**MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU**	M	432,000	527,00	95,00	3 249,25	1 403 676,00	1 712 354,75	308 678,75	22%
51	K	272365	**VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B**	T	2,540	0,70	-1,84	44 839,65	113 892,71	31 387,76	-82 504,95	-72%
52	K	272325	**ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	10,160	7,00	-3,16	11 528,34	117 127,93	80 698,38	-36 429,55	-31%
55	K	28995	**KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY**	M2	110,000	78,00	-32,00	64,99	7 148,90	5 069,22	-2 079,68	-29%
68	K	26113	**VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM**	M	421,000	516,00	95,00	1 949,55	820 760,55	1 005 967,80	185 207,25	23%
	D	3	Svislé konstrukce						1 747 477,14	891 015,00	-856 462,14	-49%
2	K	3332A7	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al**	M3	11,500	0,00	-11,50	10 118,16	116 358,84	0,00	-116 358,84	-100%
24	K	317325	**ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	13,120	0,68	-12,44	37 236,41	488 541,70	25 335,65	-463 206,05	-95%
25	K	317365	**VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B**	T	3,936	0,10	-3,84	44 839,65	176 488,86	4 448,09	-172 040,77	-97%
27	K	333325	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37**	M3	2,400	23,03	20,63	7 978,86	19 149,26	183 773,09	164 623,83	860%
28	K	333365	**VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B**	T	0,600	2,47	1,87	44 839,65	26 903,79	110 709,10	83 805,31	312%
53	K	334325	**MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37**	M3	10,700	14,99	4,29	33 233,33	355 596,63	498 234,08	142 637,45	40%
54	K	334365	**VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B**	T	2,675	1,53	-1,15	44 839,65	119 946,06	68 514,99	-51 431,07	-43%
73	K	31717	**KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY**	KG	1 800,000	0,00	-1 800,00	246,94	444 492,00	0,00	-444 492,00	-100%
	D	4	Vodorovné konstrukce						7 034 926,96	3 528 131,64	-3 506 795,32	-50%

6	K	42137	**VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ**	T	3,882	0,00	-3,88	157 133,71	609 993,06	0,00	-609 993,06	-100%
7	K	42861	**MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN**	KUS	22,000	0,00	-22,00	26 513,88	583 305,36	0,00	-583 305,36	-100%
8	K	45157	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO**	M3	24,267	0,00	-24,27	1 243,81	30 183,54	0,00	-30 183,54	-100%
9	K	45160	**PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU**	M3	5,120	0,00	-5,12	2 352,46	12 044,60	0,00	-12 044,60	-100%
29	K	421336	**MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50**	M3	117,000	111,22	-5,78	22 744,88	2 661 150,96	2 529 776,53	-131 374,43	-5%
30	K	451314	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	24,267	0,00	-24,27	4 120,05	99 981,25	0,00	-99 981,25	-100%
32	K	458523	**VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9**	M3	303,400	137,83	-165,57	1 295,80	393 145,72	178 600,11	-214 545,61	-55%
33	K	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	48,533	0,00	-48,53	9 773,74	474 348,92	0,00	-474 348,92	-100%
48	K	421365	**VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B**	T	40,950	15,01	-25,94	44 839,65	1 836 183,67	673 132,83	-1 163 050,84	-63%
66	K	451314.2	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	0,220	0,22	0,00	4 120,05	906,41	906,41	0,00	0%
69	K	45131A	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25**	M3	52,400	0,00	-52,40	3 587,17	187 967,71	0,00	-187 967,71	-100%
70	K	451312	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15**	M3	4,804	4,80	0,00	3 548,18	17 045,46	17 045,46	0,00	0%
76	K	42862	**MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN**	KUS	2,000	2,00	0,00	64 335,15	128 670,30	128 670,30	0,00	0%
	D	5	Komunikace						222 170,72	0,00	-222 170,72	-100%
12	K	58300	**KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)**	M3	46,200	0,00	-46,20	4 808,89	222 170,72	0,00	-222 170,72	-100%
	D	7	Přidružená stavební výroba						908 722,71	562 166,04	-346 556,67	-38%
13	K	78382	**NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)**	M2	373,500	0,00	-373,50	584,87	218 448,95	0,00	-218 448,95	-100%
14	K	78383	**NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)**	M2	82,000	0,00	-82,00	649,85	53 287,70	0,00	-53 287,70	-100%
34	K	711415	**IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ**	M2	306,000	268,86	-37,14	2 014,54	616 449,24	541 629,22	-74 820,02	-12%
56	K	711231	**IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY**	M2	65,840	65,84	0,00	155,96	10 268,41	10 268,41	0,00	0%
57	K	711509	**OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ**	M2	65,840	65,84	0,00	155,96	10 268,41	10 268,41	0,00	0%
	D	8	Potrubí						4 130,42	6 490,66	2 360,24	57%
67	K	87434	**POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM**	M	7,000	11,00	4,00	590,06	4 130,42	6 490,66	2 360,24	57%
	D	9	Ostatní konstrukce a práce						1 673 315,15	177 500,03	-1 495 815,12	-89%
3	K	9112B1	**ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	172,500	0,00	-172,50	7 249,13	1 250 474,93	0,00	-1 250 474,93	-100%
15	K	93152	**MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM**	M	8,000	3,90	-4,10	42 890,10	343 120,80	167 271,39	-175 849,41	-51%
63	K	931182	**VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM**	M2	4,850	0,00	-4,85	191,06	926,64	0,00	-926,64	-100%
64	K	931328	**TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2**	M	24,250	0,00	-24,25	227,45	5 515,66	0,00	-5 515,66	-100%
71	K	936541	**MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI**	KUS	34,000	1,00	-33,00	1 910,56	64 959,04	1 910,56	-63 048,48	-97%
72	K	91355	**EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU**	KUS	2,000	2,00	0,00	4 159,04	8 318,08	8 318,08	0,00	0%
	D	9	Nové položky						0,00	12 599 544,53	12 599 544,53	
		R42713	**MOSTNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE - dodávka - kompletní provedení včetně všech konstrukcí**	T	0,000	65,30	65,30	134 178,18	0,00	8 761 835,15	8 761 835,15	100%
		R42714	**MOSTNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE MOSTU - kompletní montáž včetně konstrukcí, manipulační techniky - jeřábu, / přepravy na staveništi**	T	0,000	65,30	65,30	25 993,34	0,00	1 697 365,10	1 697 365,10	100%

		78312	**PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST**	M2	0,000	614,10		684,92	0,00	420 609,37	420 609,37	100%
		78314	**PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁSTŘIKEM METALIZACÍ**	M2	0,000	614,10		1 081,32	0,00	664 038,61	664 038,61	100%
N5	K	261316	**VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 80MM**	M	0,000	262,00	262,00	1 620,00	0,00	424 440,00	424 440,00	100%
N6	K	289324	**STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30**	M3	0,000	66,500	66,500	9 420,00	0,00	626 430,00	626 430,00	100%
N7	K	289366	**VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ**	T	0,000	0,126	0,126	38 400,00	0,00	4 826,30	4 826,30	100%

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	20
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102.1a Cyklostezka
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102.1a / 01

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO	**NE - Uloženo**
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Změnový list (Skupina 4)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Popis a zdůvodnění změny	2	
Zápis z jednání	1	
Vyjádření Lesy ČR	2	
Soupis prací	2	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:	---	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 102.1a CyklostezkaSO 102.1a Cyklostezka** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**102.1a / 01**	**20**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 20 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.4	-1 418 626,25	1 444 641,21	26 014,96

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
20	**-1 418 626,25**	**1 444 641,21**	**26 014,96**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 20

Věcně příslušný útvar: Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 102.1a / 01
Název SO/PS: Cyklostezka
Číslo podobjektu/rozpočtu: 102.1a
Název podobjektu/rozpočtu:

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **217 779 681,98 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 9 027 703,60 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -1 418 626,25 Kč -15,71. % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 1 444 641,21 Kč, 16,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka: 222 815 287,30 Kč, 102,31 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků: .....

Na základě požadavku majitele pozemku 1663/7 k.ú. Horní Lideč, je nutno v celé délce pozemku sousedícího s budovanou cyklostezkou zrealizovat dřevěnou neprůhlednou optickou clonu výšky 180 cm.

Tato změna vzešla ze Smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené mezi Jiřím Jánošíkem a obcí Horní Lideč a Zápisu z jednání ze dne 22.11.2022 a má dopad do ceny a pro daný objekt došlo k navýšení původní ceny.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~NE~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 – Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny

Změna vyplynula z požadavku majitele sousedního pozemku, tato změna je nezbytná k dokončení objektu.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
1	3	4	5	8	9	12	13
23	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-185,000	7 668,25	-1 418 626,25	-100%
34	9181C5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 30/37	KUS	2,000	20 470,28	40 940,56	50%
35	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	1,500	4 315,00	6 472,50	9%
	N	Nové položky					
N1	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	822,200	196,25	161 356,75	100%
N2	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	466,600	204,00	95 186,40	100%
N3	N111	ZÁBRADELNÍ CLONA - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	65,000	17 549,00	1 140 685,00	100%

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michael Dibon
hl. stavbyvedoucí
Podpis: datum: 7.11.23

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec
Podpis: datum: 7. 11. 2023

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 20

Název Stavby:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
102.1a / 1

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 102.1a CyklostezkaSO 102.1a Cyklostezka

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
9 027 703,60

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	9 027 703,60	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-1 418 626,25	1 444 641,21	1 444 641,21	16,00

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 418 626,25	9 053 718,56	26 014,96	0,29

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 102.1a Cyklostezka** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	/ číslo Změny SO/PS: **102.1a / 01**	**20**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnicitví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Na základě požadavku majitele pozemku 1663/7 k.ú. Horní Lideč, je nutno v celé délce pozemku sousedícího s budovanou cyklostezkou zrealizovat dřevěnou neprůhlednou optickou clonu výšky 180 cm.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 418 626,25	**1 444 641,21**	**26 014,96**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	M. Buriánec	datum		podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno	Ing. Stanislav Rzuh	datum	4.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum	7.11.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum	7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 1

SO 102.1a CYKLOSTEZKA HORNÍ LIDEČ

1 569 331,62 **1 595 346,58** **26 014,96**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
				PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	9111A1	**ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	185,000	0,000	-185,000	7 668,25	1 418 626,25	0,00	-1 418 626,25	-100%
34	9181C5	**ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 30/37**	KUS	4,000	6,000	2,000	20 470,28	81 881,12	122 821,68	40 940,56	50%
35	918357	**PROPUSTY Z TRUB DN 500MM**	M	15,950	17,450	1,500	4 315,00	68 824,25	75 296,75	6 472,50	9%
	N	Nové položky									
N1	121108	**SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM**	M3	0,000	822,200	822,200	196,25	0,00	161 356,75	161 356,75	100%
N2	18230	**ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ**	M3	0,000	466,600	466,600	204,00	0,00	95 186,40	95 186,40	100%
N3	N111	**ZÁBRADELNÍ CLONA - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	0,000	65,000	65,000	17 549,00	0,00	1 140 685,00	1 140 685,00	100%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	222 815 287,30
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	102,31%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 035 605,32	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,31%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	14,61%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky		do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019 / a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	0 Kč / 0 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč / 32 666 952 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,00% / 0,00%

OK v limitu OK v limitu

Skupiny změn

			-1-			-2-			-3-			-4-			-5-				-6-
			Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 46 348 734,42	51 384 339,74	5 035 605,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28 933 239,96	36 989 560,36	8 056 320,40	65 922 800,32	- 17 415 494,46	14 394 779,38	- 3 020 715,08	31 810 273,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - kons	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	
203.5.2	7	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37	924 400,89			0,00%	0,00	
203.4.1	8	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28	3 466 309,50			0,00%	0,00	
203.4.2	9	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44			0,00			0,00			0,00	0,00	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44	544 171,78			0,00%	0,00	
203.3.1	10	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74	2 193 881,78			0,00%	0,00	
203.3.2	11	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13			0,00			0,00			0,00	0,00	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13	510 367,39			0,00%	0,00	
203.2.1	12	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37	3 240 035,51			0,00%	0,00	
203.2.2	13	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81			0,00			0,00			0,00	0,00	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81	448 038,95			0,00%	0,00	
203.1.1	14	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69	3 941 979,55			0,00%	0,00	
203.1.2	15	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28	1 020 684,52			0,00%	0,00	
101.1a	16	Cyklostezka – Valašské Příkazy - zábradlí	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39			0,00			0,00	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39	1 916 029,13			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.1b	17	Sanace aktivní zóny	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00%	0,00	
103.1a	18	Cyklostezka - změna rozsahu	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59			0,00			0,00			0,00	0,00	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59	5 972 163,93			0,00%	0,00	
102.2	19	Krakorcová konstrukce (K5) – Horní Lideč	- 7 843 398,50	13 628 199,94	5 784 801,44			0,00			0,00	- 7 843 398,50	13 628 199,94	5 784 801,44	21 471 598,44			0,00	0,00			0,00%	0,00	
102.1a	20	Cyklostezka - Doplnění oplocení cyklostezky	- 1 418 626,25	1 444 641,21	26 014,96			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 418 626,25	1 444 641,21	26 014,96	2 863 267,46			0,00%	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Legenda:

ZBV s datumem schválení do 31.12.2019
ZBV s datumem schválení od 1.1.2020
ZBV bez datumu schválení:

ZMĚNOVÝ LIST			číslo ZL: 20
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha		
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16. 3. 2023	

Název akce: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**

Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒

Odkazy:	na Objekt:	**SO 102.1a Cyklostezka**
	na výkresy:	Doplnění oplocení cyklostezky
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Doplnění oplocení cyklostezky v katastrálním území Horní Lideč

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku majitele pozemku 1663/7 k.ú. Horní Lideč, je nutno v celé délce pozemku sousedícího s budovanou cyklostezkou zrealizovat dřevěnou neprůhlednou optickou clonu výšky 180 cm.

Tato změna vzešla ze Smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené mezi Jiřím Jánošíkem a obcí Horní Lideč a Zápisu z jednání ze dne 22.11.2022

Položkový rozpočet změny stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Realizace změny stavby nemá vliv na smluvený termín dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Doprastav, a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Ověření projektové dokumentace speciálním stavebním úřadem

k č.j.: MUVS-S 17280/2023/OÚPSŘD-280.13/Li
ze dne: 08.09.2023
ověřil: Hana Černotová
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko starosty obce :

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko autorského dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Příloha: Položkový rozdílový rozpočet
Koordinační situace 2 PDPS
Vzorové řezy PDPS
Charakteristické řezy PDPS
Návrh zábran RDS
Smlouva o budoucí kupní smlouvě
Zápis z jednání ze dne 22.11.2022

SITUACE + VYJÁDŘENÍ PROVEDITANTA

Zápis z jednání ke SO 102.2 (K5) v k.ú. Horní Lideč, konaného dne 22.11.2022 na OÚ ve Valašských Příkazech

Účastníci jednání se shodli na následujícím:

1) bylo dohodnuto, že kce SO 102.2 (K5) bude následující
- oceluvá část OP1 po P2 v délce cca 60m bude tvořena spodním ocelovým obloukem s příhradou a horní ŽB mostovkou.

2) zbývající část P2 až OP4 v délce cca 30m bude podle původního zadání ze ŽB

3) na obou výše jmenovaných kcích bude zřízena dřevěná neprůhledná optická zábrana ze strany k nemovitosti rodiny Jánošíků ve výšce 1,80m

4) obdobná zábrana bude zřízena ve směru stanični od OP4 po hranici pozemku p.č. 1663/7 k.ú. Horní Lideč ve výšce 1,80m

5) problematika clonící stěny mezi I/57 a cyklostezkou bude mezi všema stranami řešena následně. Zhotovitel předloží návrh do 9.12.2022.

za TD: [signature]

za zhotovitele: [signature]

za OÚ H. Lideč [signature]

za projektanta: [signature]

za OÚ V. Příkazy [signature]

p. Jánošík: [signature]

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., LESNÍ SPRÁVA LUHAČOVICE
Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice, tel. +420 956136111, ls136@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
		312.4/He	26.5.2020

VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX	E-MAIL
Ing. Heraltová	956136108	724720487		michaela.heraltova@lesycr.cz

Věc: „II. ETAPA CYKLOSTEZKY BEČVA-VLÁRA-VÁH NA ÚZEMÍ OBCÍ HORNOLIDEČSKA"- vyjádření pro sloučené územní a stavební řízení

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Luhačovice, mají mimo jiné právo hospodařit k nemovitostem ve vlastnictví ČR, a to k pozemkům p.č. 4103/31, 600/7, 600/6, 600/5, 3700/1, ostatní plochy, a k lesním pozemkům p.č. 3459/1, 3463 a 3700/2, vše zapsané na LV č. 1108 v katastrálním území Lidečko.

Tímto **souhlasíme** jako vlastník výše uvedených pozemků s provedením stavby **„II. etapa cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska".**

Budou dodrženy následující podmínky:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace
- Nedojde k poškození okolních lesních porostů
- Stavební materiál ani přebytky zeminy nebudou ukládány na lesních pozemcích
- Po ukončení stavebních prací budou staveniště a okolní pozemky uklizeny
- Odkácení dřevin z lesních porostů bude konzultováno s revírníkem LS Luhačovice Ing. Josefem Žákem (tel.: 724523835).
- Na dotčené části pozemků bude před zahájením stavebních prací sepsána *Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB- služebnosti a smlouva nájemní*
- po ukončení stavby bude tato na dotčených pozemcích geometricky zaměřena, bude předložen znalecký posudek k ocenění VB- služebnosti
- v k.ú. Lidečko v úseku 1,07 – 1,22 km (využití stávající lesní odvozní cesty) bude stavba souběžně sloužit i k odvozu dříví a v km 1,22 až 2,177 (PUPFL – traktorová linka) k sezónnímu pojezdu lesní techniky

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., LESNÍ SPRÁVA LUHAČOVICE
Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice, tel. +420 956136111, ls136@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

- v k.ú. Lidečko ve staničení 1,06 km, 1,22 km a 2,177 km budou umístěny značky upozorňující na provoz lesní techniky

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní správa Luhačovice
Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice

Ing. Jaroslav Turek
lesní správce LS Luhačovice

SO 102.1a CYKLOSTEZKA HORNÍ LIDEČ

9 027 703,60 **9 053 718,56** **26 014,96** **0%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	0	Všeobecné konstrukce a práce						250 325,32	250 325,32	0,00	0%
1	K	014102.1	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	1 574,100	1 574,100	0,000	155,96	245 496,64	245 496,64	0,00	0%
	PP											
79	K	014102.2	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	15,480	15,480	0,000	311,93	4 828,68	4 828,68	0,00	0%
	D	1	Zemní práce						2 568 481,22	2 568 481,22	0,00	0%
14	K	17980	**NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ**	M3	954,600	954,600	0,000	1 663,63	1 588 101,20	1 588 101,20	0,00	0%
	PP											
16	K	113138	**ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM**	M3	6,450	6,450	0,000	838,31	5 407,10	5 407,10	0,00	0%
	PP											
17	K	113328	**ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM**	M3	12,900	12,900	0,000	838,31	10 814,20	10 814,20	0,00	0%
	PP											
18	K	123738	**ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	1 001,000	1 001,000	0,000	545,87	546 415,87	546 415,87	0,00	0%
	PP											
19	K	18110	**ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I**	M2	3 685,500	3 685,500	0,000	19,50	71 867,25	71 867,25	0,00	0%
	PP											
20	K	17310	**ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM**	M3	45,250	45,250	0,000	1 358,19	61 458,10	61 458,10	0,00	0%
21	K	18221	**ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M**	M2	3 556,000	3 556,000	0,000	46,79	166 385,24	166 385,24	0,00	0%
22	K	18242	**ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI**	M2	3 556,000	3 556,000	0,000	25,99	92 420,44	92 420,44		
26	K	17110	**ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM**	M3	95,000	95,000	0,000	142,97	13 582,15	13 582,15	0,00	0%
	PP											
28	K	132738	**HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	17,172	17,172	0,000	700,54	12 029,67	12 029,67	0,00	0%
	D	2	Základy						1 544 478,05	1 544 478,05	0,00	0%
15	K	289972	**OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN**	M2	12 950,000	12 950,000	0,000	77,98	1 009 841,00	1 009 841,00	0,00	0%
	PP											
39	K	28995	**KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY**	M2	555,000	555,000	0,000	963,31	534 637,05	534 637,05	0,00	0%
	PP											
	D	4	Vodorovné konstrukce						68 528,20	68 528,20	0,00	0%
29	K	451312	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15**	M3	2,584	2,584	0,000	3 548,18	9 168,50	9 168,50	0,00	0%
	PP											
30	K	451314	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	2,584	2,584	0,000	4 120,05	10 646,21	10 646,21	0,00	0%
	PP											
31	K	451382	**PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE**	M3	2,584	2,584	0,000	7 148,35	18 471,34	18 471,34	0,00	0%

	PP												
32	K	45157	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO**	M3	16,200	16,200	0,000	1 243,81	20 149,72	20 149,72	0,00	0%
	PP												
33	K	461314	**PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	2,160	2,160	0,000	4 672,42	10 092,43	10 092,43	0,00	0%
	D	5	Komunikace						2 965 239,29	2 965 239,29	0,00	0%
1	K	56333	**VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM**	M2	6 498,500	6 498,500	0,000	188,46	1 224 707,31	1 224 707,31	0,00	0%
3	K	574C56	**ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM**	M2	2 379,000	2 379,000	0,000	408,92	972 820,68	972 820,68	0,00	0%
4	K	574A34	**ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM**	M2	1 795,500	1 795,500	0,000	325,86	585 081,63	585 081,63	0,00	0%
5	K	572211	**SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2**	M2	2 379,000	2 379,000	0,000	13,01	30 950,79	30 950,79	0,00	0%
13	K	56932	**ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM**	M2	778,000	778,000	0,000	194,96	151 678,88	151 678,88	0,00	0%
	D	9	Ostatní konstrukce a práce						1 630 651,52	259 438,33	-1 377 685,69	-84%
23	K	9111A1	**ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	185,000	0,000	-185,000	7 668,25	1 418 626,25	0,00	-1 418 626,25	-100%
	PP												
24	K	914131	**DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ**	KUS	9,000	9,000	0,000	1 754,60	15 791,40	15 791,40	0,00	0%
	PP												
25	K	914911	**SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ**	KUS	9,000	9,000	0,000	3 574,18	32 167,62	32 167,62	0,00	0%
	PP												
27	K	915111	**VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA**	M2	97,250	97,250	0,000	103,98	10 112,06	10 112,06	0,00	0%
	PP												
34	K	9181C5	**ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 30/37**	KUS	4,000	6,000	2,000	20 470,28	81 881,12	122 821,68	40 940,56	50%
	PP												
35	K	918357	**PROPUSTY Z TRUB DN 500MM**	M	15,950	17,450	1,500	4 315,00	68 824,25	75 296,75	6 472,50	9%
37	K	914122	**DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM**	KUS	2,000	2,000	0,000	1 364,69	2 729,38	2 729,38	0,00	0%
38	K	914123	**DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ**	KUS	2,000	2,000	0,000	259,72	519,44	519,44	0,00	0%
	D	N	Nové položky						0,00	1 397 228,15	1 397 228,15	100%
N1		121108	**SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM**	M3	0,000	822,200	822,200	196,25	0,00	161 356,75	161 356,75	100%
N2		18230	**ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ**	M3	0,000	466,600	466,600	204,00	0,00	95 186,40	95 186,40	100%
N3		N111	**ZÁBRADELNÍ CLONA - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	0,000	65,000	65,000	17 549,00	0,00	1 140 685,00	1 140 685,00	100%

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	21
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102.1c Gabionová zeď
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102.1c / 01

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO	**NE - Uloženo**
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Změnový list (Skupina 4)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Popis a zdůvodnění změny	2	
Zápis z jednání	1	
Soupis prací	1	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:	---	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 102.1c Gabionová zeď
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
102.1c / 01

Číslo ZBV:
21

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 21 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.4	-2 485 580,58	0,00	-2 485 580,58

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
21	**-2 485 580,58**	**0,00**	**-2 485 580,58**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 21

Věcně příslušný útvar: Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 102.1c / 01
Název SO/PS: Gabionová zeď
Číslo podobjektu/rozpočtu: 102.1c
Název podobjektu/rozpočtu:

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **217 779 681,98 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 2 485 580,58 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -2 485 580,58 Kč -100,00. % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka: 220 329 706,72 Kč, 101,17 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků: ……

Na základě požadavku majitele pozemku 1663/7 k.ú. Horní Lideč, je nutno realizovat clonící stěnu mezi I/57 a cyklostezkou a to v délce 68 m (v km 0,945 – 1,013).
S ohledem na výšku stěny (180 cm nad úroveň vozovky) a na statiku konstrukce došlo ke změně založení této clony a to ze založení – vetknutím do gabionové stěny na pilotové založení. Touto změnou odpadne budování gabionové stěny – SO 102.1c.

Tato změna vzešla ze Smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené mezi Jiřím Jánošíkem a obcí Horní Lideč a Zápisu z jednání ze dne 22.11.2022 a má dopad do ceny a pro daný objekt došlo k nerealizování tohoto objektu a odečtení původní ceny.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~**NE**~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 – Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny

Změna vyplynula z požadavku majitele sousedního pozemku, tato změna je nezbytná k dokončení objektu.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Rozdíl	
				Rozdíl		v Kč	v %
1	3	4	5	8	9	12	13
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-198,32	155,97	-30 931,97	-100%
2	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-185,000	1 295,80	-239 723,00	-100%
3	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-222,000	700,54	-155 519,88	-100%
4	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	-222,000	4 379,99	-972 357,78	-100%
5	272368	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ	T	-3,330	44 839,16	-149 314,40	-100%
1	3272B8	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ SYPANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC	M3	-92,500	10 137,66	-937 733,55	-100%

Příloha č. 4

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michael Dibon
hl. stavbyvedoucí

Podpis:

datum:

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec

Podpis: Tkadlec

datum: 7. 11. 2023

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 21

Název Stavby:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
102.1c / 1

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 102.1c Gabionová zeď

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 485 580,58

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 485 580,58	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-2 485 580,58	0,00	0,00	0,00

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-2 485 580,58	0,00	-2 485 580,58	-100,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Příloha č. 7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 102.1c Gabionová zeď** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	/ číslo Změny SO/PS: **102.1c / 01**	**21**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnicitví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Na základě požadavku majitele pozemku 1663/7 k.ú. Horní Lideč, je nutno realizovat clonící stěnu mezi I/57 a cyklostezkou a to v délce 68 m (v km 0,945 – 1,013).
S ohledem na výšku stěny (180 cm nad úroveň vozovky) a na statiku konstrukce došlo ke změně založení této clony a to ze založení – vetknutím do gabionové stěny na pilotové založení. Touto změnou odpadne budování gabionové stěny – SO 102.1c.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 485 580,58	**0,00**	**-2 485 580,58**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno M. Zurianec	datum	podpis	
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno Ing. Stanislav Pukl	datum 4.11.23	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum 7. 11. 2023	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum 7. 11. 23	podpis	
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize				Číslo paré	

SO 102.1c - Gabionová zeď

2 485 580,58 **0,00** **-2 485 580,58**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
				PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	014102.a	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	198,320	0,000	-198,32	155,97	30 931,97	0,00	-30 931,97	-100%
2	17581	**OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ**	M3	185,000	0,000	-185,000	1 295,80	239 723,00	0,00	-239 723,00	-100%
3	132738	**HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	222,000	0,000	-222,000	700,54	155 519,88	0,00	-155 519,88	-100%
4	272325	**ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	222,000	0,000	-222,000	4 379,99	972 357,78	0,00	-972 357,78	-100%
5	272368	**VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ**	T	3,330	0,000	-3,330	44 839,16	149 314,40	0,00	-149 314,40	-100%
1	3272B8	**ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ SYPANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC**	M3	92,500	0,000	-92,500	10 137,66	937 733,55	0,00	-937 733,55	-100%

Příloha č. 10

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	220 329 706,72
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	101,17%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 550 024,74	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,17%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	15,75%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

	Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky	do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	0 Kč	0 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,00%	0,00%

OK v limitu OK v limitu

Skupiny změn

						-1-			-2-			-3-			-4-			-5-				-6-
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 48 834 315,00	51 384 339,74	2 550 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28 933 239,96	36 989 560,36	8 056 320,40	65 922 800,32	- 19 901 075,04	14 394 779,38	- 5 506 295,66	34 295 854,42	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - kons	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
B01	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
B01	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	
203.5.2	7	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37	924 400,89			0,00%	0,00	
203.4.1	8	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28	3 466 309,50			0,00%	0,00	
203.4.2	9	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44			0,00			0,00			0,00	0,00	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44	544 171,78			0,00%	0,00	
203.3.1	10	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74	2 193 881,78			0,00%	0,00	
203.3.2	11	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13			0,00			0,00			0,00	0,00	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13	510 367,39			0,00%	0,00	
203.2.1	12	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37	3 240 035,51			0,00%	0,00	
203.2.2	13	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81			0,00			0,00			0,00	0,00	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81	448 038,95			0,00%	0,00	
203.1.1	14	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69	3 941 979,55			0,00%	0,00	
203.1.2	15	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28	1 020 684,52			0,00%	0,00	
101.1a	16	Cyklostezka – Valašské Příkazy - zábradlí	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39			0,00			0,00	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39	1 916 029,13			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.1b	17	Sanace aktivní zóny	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00%	0,00	
103.1a	18	Cyklostezka - změna rozsahu	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59			0,00			0,00			0,00	0,00	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59	5 972 163,93			0,00%	0,00	
102.2	19	Krakorcová konstrukce (K5) – Horní Lideč	- 7 843 398,50	13 628 199,94	5 784 801,44			0,00			0,00	- 7 843 398,50	13 628 199,94	5 784 801,44	21 471 598,44			0,00	0,00			0,00%	0,00	
102.1a	20	Cyklostezka - Doplnění oplocení cyklostezky	- 1 418 626,25	1 444 641,21	26 014,96			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 418 626,25	1 444 641,21	26 014,96	2 863 267,46			0,00%	0,00	
102.1c	21	Gabionová zeď - úprava	- 2 485 580,58	0,00	- 2 485 580,58			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 485 580,58	0,00	- 2 485 580,58	2 485 580,58			0,00%	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Legenda:

ZBV s datumem schválení do 31.12.2019
ZBV s datumem schválení od 1.1.2020
ZBV bez datumu schválení:

ZMĚNOVÝ LIST			číslo ZL: 21
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha		
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16. 3. 2023	

Název akce: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**

Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně ☒

Odkazy:	na Objekt:	**SO 102.1c Gabionová zeď**
	na výkresy:	Úprava gabionové zdi – nerealizování objektu
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Úprava gabionové zdi - nerealizování objektu v katastrálním území Horní Lideč

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku majitele pozemku 1663/7 k.ú. Horní Lideč, je nutno realizovat clonící stěnu mezi I/57 a cyklostezkou a to v délce 68 m (v km 0,945 – 1,013).
S ohledem na výšku stěny (180 cm nad úroveň vozovky) a na statiku konstrukce došlo ke změně založení této clony a to ze založení – vetknutím do gabionové stěny na pilotové založení. Touto změnou odpadne budování gabionové stěny – SO 102.1c.

Tato změna vzešla ze Smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené mezi Jiřím Jánošíkem a obcí Horní Lideč a Zápisu z jednání ze dne 22.11.2022

Položkový rozpočet změny stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Realizace změny stavby nemá vliv na smluvený termín dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☒

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Doprastav, a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Ověření projektové dokumentace speciálním stavebním úřadem

k č.j.: MUVS-S 17280/2023/OÚPSŘD-280.13/Li
ze dne: 08.09.2023
ověřil: Hana Černotová
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko starosty obce :

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko autorského dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.



.....

Příloha: Položkový rozdílový rozpočet
Koordinační situace 2 PDPS
Vzorové řezy PDPS
Charakteristické řezy PDPS
Návrh zábran RDS
Smlouva o budoucí kupní smlouvě
Zápis z jednání ze dne 22.11.2022

SITUACE + VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

Zápis z jednání ke SO 102.2 (K5) v k.ú. Horní Lideč, konaného dne 22.11.2022 na OÚ ve Valašských Příkazech

Účastníci jednání se shodli na následujícím:

1) bylo dohodnuto, že kce SO 102.2 (K5) bude následující
- oceluvá část OP1 po P2 v délce cca 60m bude tvořena spodním ocelovým obloukem s příhradou a horní ŽB mostovkou.

2) zbývající část P2 až OP4 v délce cca 30m bude podle původního zadání ze ŽB

3) na obou výše jmenovaných kcích bude zřízena dřevěná neprůhledná optická zábrana ze strany k nemovitosti rodiny Jánošíků ve výšce 1,80m

4) obdobná zábrana bude zřízena ve směru stanični od OP4 po hranici pozemku p.č. 1663/7 k.ú. Horní Lideč ve výšce 1,80m

5) problematika clonící stěny mezi I/57 a cyklostezkou bude mezi všema stranami řešena následně. Zhotovitel předloží návrh do 9.12.2022.

za TD: [signature]

za zhotovitele: [signature]

za OÚ H. Lideč [signature]

za projektanta: [signature]

za OÚ V. Příkazy [signature]

p. Jánošík: [signature]

SO 102.1c - Gabionová zeď

								2 485 580,58	**0,00**	**-2 485 580,58**	**-100,00%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	0	Všeobecné konstrukce a práce						30 931,97	0,00	-30 931,97	-100,00%
1	K	014102.a	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	198,320	0,000	-198,32	155,97	30 931,97	0,00	-30 931,97	-100%
	D	1	Zemní práce						395 242,88	0,00	-395 242,88	-100,00%
2	K	17581	**OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ**	M3	185,000	0,000	-185,000	1 295,80	239 723,00	0,00	-239 723,00	-100%
3	K	132738	**HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	222,000	0,000	-222,000	700,54	155 519,88	0,00	-155 519,88	-100%
	D	2	Základy						1 121 672,18	0,00	-1 121 672,18	-100,00%
4	K	272325	**ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	222,000	0,000	-222,000	4 379,99	972 357,78	0,00	-972 357,78	-100%
5	K	272368	**VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ**	T	3,330	0,000	-3,330	44 839,16	149 314,40	0,00	-149 314,40	-100%
	D	3	Svislé konstrukce						937 733,55	0,00	-937 733,55	-100,00%
1	K	3272B8	**ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ SYPANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC**	M3	92,500	0,000	-92,500	10 137,66	937 733,55	0,00	-937 733,55	-100%

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	22
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102.1d Protihluková clona
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102.1d / 01

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO	**NE - Uloženo**
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Změnový list (Skupina 4)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Popis a zdůvodnění změny	2	
Zápis z jednání	1	
Soupis prací	1	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:	---	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 102.1d Protihluková clona** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**102.1d / 01**	**22**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 22 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.4	-3 319 277,36	0,00	-3 319 277,36

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
22	**-3 319 277,36**	**0,00**	**-3 319 277,36**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 22

Věcně příslušný útvar:	Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva – Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 102.1d / 01
Název SO/PS:	Protihluková clona
Číslo podobjektu/rozpočtu:	102.1d
Název podobjektu/rozpočtu:	

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	**217 779 681,98 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	5 293 675,10 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-3 319 277,36 Kč -62,70. % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	217 010 429,36 Kč, 99,65 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků: .....

Na základě požadavku majitele pozemku 1663/7 k.ú. Horní Lideč, je nutno realizovat clonící stěnu mezi I/57 a cyklostezkou a to v délce 68 m (v km 0,945 – 1,013).
S ohledem na výšku stěny (180 cm nad úroveň vozovky) došlo k upřesnění ocelového profilu a výplně clony (dřevěnou kulatinou). Dále bylo nutno s ohledem na statiku konstrukce změnit založení této clony, a to ze založení – vetknutím do gabionové stěny na pilotové založení a následně umístění betonového soklu. Tímto odpadne budování gabionové stěny.

Tato změna vzešla ze Smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené mezi Jiřím Jánošíkem a obcí Horní Lideč a Zápisu z jednání ze dne 22.11.2022 a má dopad do ceny a pro daný objekt došlo k navýšení původní ceny.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~NE~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 – Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny

Změna vyplynula z požadavku majitele sousedního pozemku, tato změna je nezbytná k dokončení objektu.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
1	3	4	5	8	9	12	13
1	916F2.X	CLONY PROTI OSLNĚNÍ	M	-116,00	28 614,46	-3 319 277,36	-63%

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michael Dibon, hl. stavbyvedoucí Podpis: datum:

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec Podpis: Tkadlec /m/ datum: 7. 11. 2023

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 22

Název Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102.1d / 1	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102.1d Protihluková clona **Číslo a název podobjektu/rozpočtu:**	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 293 675,10

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 293 675,10	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-3 319 277,36	0,00	0,00	0,00

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-3 319 277,36	1 974 397,74	-3 319 277,36	-62,70

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Příloha č. 7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 102.1d Protihluková clona** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**102.1d / 01**	**22**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnicitví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

S ohledem na výšku stěny (180 cm nad úroveň vozovky) došlo k upřesnění ocelového profilu a výplně clony (dřevěnou kulatinou). Dále bylo nutno s ohledem na statiku konstrukce změnit založení této clony a to ze založení – vetknutím do gabionové stěny na pilotové založení a následně umístění betonového soklu. Tímto odpadne budování gabionové stěny.

Tato změna vzešla ze Smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené mezi Jiřím Jánošíkem a obcí Horní Lideč a Zápisu z jednání ze dne 22.11.2022 a má dopad do ceny a pro daný objekt došlo k navýšení původní ceny.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 319 277,36	**0,00**	**-3 319 277,36**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	M. Juriánec	datum		podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno	Ing. Stanislav Pilař	datum	7.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum	7.11.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum	7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 5

SO 102.1.d - Protihluková clona

5 293 675,10 **1 974 397,74** **-3 319 277,36**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
				PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	916F2.X	**CLONY PROTI OSLNĚNÍ**	M	185,000	69,000	-116,00	28 614,46	5 293 675,10	1 974 397,74	-3 319 277,36	-63%

Příloha č. 10

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	217 010 429,36
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	99,65%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 769 252,62	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,35%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	17,27%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

	Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky	do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	0 Kč	0 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,00%	0,00%

OK v limitu OK v limitu

Skupiny změn

						-1- Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			-2- Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			-3- Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				-4- Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				-5- Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				-6- Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 52 153 592,36	51 384 339,74	- 769 252,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28 933 239,96	36 989 560,36	8 056 320,40	65 922 800,32	- 23 220 352,40	14 394 779,38	- 8 825 573,02	37 615 131,78	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - kons	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
B01	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
B01	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	
203.5.2	7	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37	924 400,89			0,00%	0,00	
203.4.1	8	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28	3 466 309,50			0,00%	0,00	
203.4.2	9	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44			0,00			0,00			0,00	0,00	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44	544 171,78			0,00%	0,00	
203.3.1	10	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74	2 193 881,78			0,00%	0,00	
203.3.2	11	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13			0,00			0,00			0,00	0,00	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13	510 367,39			0,00%	0,00	
203.2.1	12	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37	3 240 035,51			0,00%	0,00	
203.2.2	13	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81			0,00			0,00			0,00	0,00	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81	448 038,95			0,00%	0,00	
203.1.1	14	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69	3 941 979,55			0,00%	0,00	
203.1.2	15	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28	1 020 684,52			0,00%	0,00	
101.1a	16	Cyklostezka – Valašské Příkazy - zábradlí	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39			0,00			0,00	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39	1 916 029,13			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.1b	17	Sanace aktivní zóny	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00%	0,00	
103.1a	18	Cyklostezka - změna rozsahu	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59			0,00			0,00			0,00	0,00	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59	5 972 163,93			0,00%	0,00	
102.2	19	Krakorcová konstrukce (K5) – Horní Lideč	- 7 843 398,50	13 628 199,94	5 784 801,44			0,00			0,00	- 7 843 398,50	13 628 199,94	5 784 801,44	21 471 598,44			0,00	0,00			0,00%	0,00	
102.1a	20	Cyklostezka - Doplnění opláceni cyklostezky	- 1 418 626,25	1 444 641,21	26 014,96			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 418 626,25	1 444 641,21	26 014,96	2 863 267,46			0,00%	0,00	
102.1c	21	Gabionová zeď - úprava	- 2 485 580,58	0,00	- 2 485 580,58			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 485 580,58	0,00	- 2 485 580,58	2 485 580,58			0,00%	0,00	
102.1d	22	Protihluková clona - úprava	- 3 319 277,36	0,00	- 3 319 277,36			0,00			0,00			0,00	0,00	- 3 319 277,36	0,00	- 3 319 277,36	3 319 277,36			0,00%	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Legenda:

ZBV s datumem schválení do 31.12.2019
ZBV s datumem schválení od 1.1.2020
ZBV bez datumu schválení:

ZMĚNOVÝ LIST			číslo ZL: 22
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha		
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16. 3. 2023	

Název akce: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**

Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒

Odkazy:	
na Objekt:	**SO 102.1d Protihluková clona**
na výkresy:	Úprava protihlukové clony
na rozpočtové podklady:	
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Úprava protihlukové clony v katastrálním území Horní Lideč

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku majitele pozemku 1663/7 k.ú. Horní Lideč, je nutno realizovat clonící stěnu mezi I/57 a cyklostezkou a to v délce 68 m (v km 0,945 – 1,013).
S ohledem na výšku stěny (180 cm nad úroveň vozovky) došlo k upřesnění ocelového profilu a výplně clony (dřevěnou kulatinou). Dále bylo nutno s ohledem na statiku konstrukce změnit založení této clony a to ze založení – vetknutím do gabionové stěny na pilotové založení a následně umístění betonového soklu. Tímto odpadne budování gabionové stěny.

Tato změna vzešla ze Smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené mezi Jiřím Jánošíkem a obcí Horní Lideč a Zápisu z jednání ze dne 22.11.2022

Položkový rozpočet změny stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Realizace změny stavby nemá vliv na smluvený termín dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Doprastav, a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Ověření projektové dokumentace speciálním stavebním úřadem

k č.j.: MUVS-S 17280/2023/OÚPSŘD-280.13/Li
ze dne: 08.09.2023
ověřil: Hana Černotová
oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko starosty obce :

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko autorského dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.



.....

Příloha: Položkový rozdílový rozpočet
Vzorová protihluková stěna PDPS
Návrh clony RDS
Smlouva o budoucí kupní smlouvě
Zápis z jednání ze dne 22.11.2022

SITUACE + VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

Zápis z jednání ke SO 102.2 (K5) v k.ú. Horní Lideč, konaného dne 22.11.2022 na OÚ ve Valašských Příkazech

Účastníci jednání se shodli na následujícím:

1) bylo dohodnuto, že kce SO 102.2 (K5) bude následující
- oceluvá část OP1 po P2 v délce cca 60m bude tvořena spodním ocelovým obloukem s příhradou a horní ŽB mostovkou.

2) zbývající část P2 až OP4 v délce cca 30m bude podle původního zadání ze ŽB

3) na obou výše jmenovaných kcích bude zřízena dřevěná neprůhledná optická zábrana ze strany k nemovitosti rodiny Jánošíků ve výšce 1,80m

4) obdobná zábrana bude zřízena ve směru stanični od OP4 po hranici pozemku p.č. 1663/7 k.ú. Horní Lideč ve výšce 1,80m

5) problematika clonící stěny mezi I/57 a cyklostezkou bude mezi všema stranami řešena následně. Zhotovitel předloží návrh do 9.12.2022.

za TD: [signature]

za zhotovitele: [signature]

za OÚ H. Lideč [signature]

za projektanta: [signature]

za OÚ V. Příkazy [signature]

p. Jánošík: [signature]

SO 102.1.d - Protihluková clona

								5 293 675,10	**1 974 397,74**	**-3 319 277,36**	**-62,70%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	9	Ostatní konstrukce a práce						5 293 675,10	1 974 397,74	-3 319 277,36	-62,70%
1	K	916F2.X	**CLONY PROTI OSLNĚNÍ**	M	185,000	69,000	-116,00	28 614,46	5 293 675,10	1 974 397,74	-3 319 277,36	-63%

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	23
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 401.4 - Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - neuznatelné náklady
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	401.4 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Změnový list (Skupina 5)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 5)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Popis a zdůvodnění změny	2	
Posouzení cen nových položek	1	
Vyjádření TDI	1	
Soupis prací	1	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:	---	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 401.4 - Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - neuznatelné náklady** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**401.4 / 01**	**23**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 23 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23.5	-64 983,08	92 837,00	27 853,92

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
23.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
23	**-64 983,08**	**92 837,00**	**27 853,92**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 23

Věcně příslušný útvar:	Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	401.4 / 01
Název SO/PS:	Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - neuznatelné náklady
Číslo podobjektu/rozpočtu:	401.4
Název podobjektu/rozpočtu:	

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	**217 779 681,98 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	914 932,82 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-64 983,08 Kč -7,10. % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	92 837,00 Kč, 10,15 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	217 038 283,28 Kč, 99,66 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:
Dle PDPS měl být místěn přístřešek na kola včetně stojanů před kulturním domem Lužná. Vhledem k plánované revitalizaci okolí kult. domu nově zvoleným zastupitelstvem obce s výstavbou altánu pro cyklisty před kult. domem, nezapadá přístřešek do konceptu revitalizace. Obec Lužná nenašla vhodné místo pro jeho umístění. Změna spočívá ve zrušení dodávky a montáže přístřešku se zachováním vybudování mobiliáře: 7 stojanů na kola a 3 odpočinkových setů pro cyklisty.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~NE~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):

Jedná se o Změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Tato změna se týká neprovedení přístřešku pro cyklisty z důvodu předchozích úprav, kdy bylo zbudovaného odpočinkové místo cyklisty. Na místě byly doplněny odpočinkové sety spolu se stojany pro kola.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje do Skupiny 5.

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
1	3	4	5	8	9	12	13
24	936001-R01	**Montáž + dodávka stojanu na kola včetně založení dle montážního návodu výrobce tohoto přístřešku. Rozměr tohoto přístřešku bude min. 2,5 x 3,9m., výšky 2,47m**	KUS	-1,000	64 983,08	-64 983,08	-100%
		Nové položky					
1	936-R2301	**Odpočinkový set pro cyklisty**	KUS	3,000	18 600,00	55 800,00	100%
2	936-R2302	**Stojan pro kola**	KUS	7,000	5 291,00	37 037,00	100%

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michael Dibon, hl. stavbyvedoucí Podpis: datum: 7.11.23

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec Podpis: datum: 7.11.2023

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 23

Název Stavby:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
401.4 / 1

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 401.4 - Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - neuznatelné náklady

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
914 932,82

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	914 932,82	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-64 983,08	92 837,00	92 837,00	10,15

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-64 983,08	942 786,74	27 853,92	3,04

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon SOUHLASÍM 7.11.23

Projektant (autorský dozor): ING. PETR KRAJKOVIČ SOUHLASÍM 7.11.2023

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 401.4 - Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - neuzn. náklady** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**401.4 / 01**	**23**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnicitví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Změna spočívá ve zrušení dodávky a montáže přístřešku se zachováním vybudování mobiliáře: 7 stojanů na kola a 3 odpočinkových setů pro cyklisty.

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje do Skupiny 5.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-64 983,08	**92 837,00**	**27 853,92**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Petr Krajkovič	datum 7.11.2023	podpis	
Supervize	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno Ing. Stanislav Pukl	datum 7.11.23	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum 7.11.2023	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum 7.11.23	podpis	

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize — Číslo paré: 1

D-2-1-NEUZ - SO 401.4 - Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - neuznatelné náklady

64 983,08 **92 837,00** **27 853,92**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
				PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	936001-R01	**Montáž + dodávka stojanu na kola včetně založení dle montážního návodu výrobce tohoto přístřešku. Rozměr tohoto přístřešku bude min. 2,5 x 3,9m., výšky 2,47m**	KUS	1,000	0,000	-1,000	64 983,08	64 983,08	0,00	-64 983,08	-100%
		Nové položky									
1	936-R2301	**Odpočinkový set pro cyklisty**	KUS	0,000	3,000	3,000	18 600,00	0,00	55 800,00	55 800,00	100%
2	936-R2302	**Stojan pro kola**	KUS	0,000	7,000	7,000	5 291,00	0,00	37 037,00	37 037,00	100%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	217 038 283,28
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	99,66%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 769 252,62	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,35%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	17,27%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

	Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky	do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	157 820 Kč	157 820 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	32 509 132 Kč	32 509 132 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,07%	0,07%

OK v limitu OK v limitu

Skupiny změn

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Smluvní kompenzační nároky

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 52 218 575,44	51 477 176,74	- 741 398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28 933 239,96	36 989 560,36	8 056 320,40	65 922 800,32	- 23 220 352,40	14 394 779,38	- 8 825 573,02	37 615 131,78	- 64 983,08	92 837,00	0,07%	157 820,08	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - konst	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	
203.5.2	7	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37	924 400,89			0,00%	0,00	
203.4.1	8	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28	3 466 309,50			0,00%	0,00	
203.4.2	9	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44			0,00			0,00			0,00	0,00	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44	544 171,78			0,00%	0,00	
203.3.1	10	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74	2 193 881,78			0,00%	0,00	
203.3.2	11	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13			0,00			0,00			0,00	0,00	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13	510 367,39			0,00%	0,00	
203.2.1	12	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37	3 240 035,51			0,00%	0,00	
203.2.2	13	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81			0,00			0,00			0,00	0,00	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81	448 038,95			0,00%	0,00	
203.1.1	14	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69	3 941 979,55			0,00%	0,00	
203.1.2	15	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28	1 020 684,52			0,00%	0,00	
101.1a	16	Cyklostezka – Valašské Příkazy - zábradlí	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39			0,00			0,00	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39	1 916 029,13			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.1b	17	Sanace aktivní zóny	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00%	0,00	
103.1a	18	Cyklostezka - změna rozsahu	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59			0,00			0,00			0,00	0,00	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59	5 972 163,93			0,00%	0,00	
102.2	19	Krakorcová konstrukce (K5) – Horní Lideč	- 7 843 398,50	13 628 199,94	5 784 801,44			0,00			0,00	- 7 843 398,50	13 628 199,94	5 784 801,44	21 471 598,44			0,00	0,00			0,00%	0,00	
102.1a	20	Cyklostezka - Doplnění opláceni cyklostezky	- 1 418 626,25	1 444 641,21	26 014,96			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 418 626,25	1 444 641,21	26 014,96	2 863 267,46			0,00%	0,00	
102.1c	21	Gabionová zeď - úprava	- 2 485 580,58	0,00	- 2 485 580,58			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 485 580,58	0,00	- 2 485 580,58	2 485 580,58			0,00%	0,00	
102.1d	22	Protihluková clona - úprava	- 3 319 277,36	0,00	- 3 319 277,36			0,00			0,00			0,00	0,00	- 3 319 277,36	0,00	- 3 319 277,36	3 319 277,36			0,00%	0,00	
401.4	23	Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22.23 - neuznatelné náklad	- 64 983,08	92 837,00	27 853,92			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	- 64 983,08	92 837,00	0,07%	157 820,08	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Legenda:

ZBV s datumem schválení do 31.12.2019
ZBV s datumem schválení od 1.1.2020
ZBV bez datumu schválení:

ZMĚNOVÝ LIST			číslo ZL: 23
Zhotovitel:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha		
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16. 3. 2023	

Název akce: **II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska**

Způsob odeslání / předání datum:	poštou☐	e-mailem☐	faxem☐	osobně ☒

Odkazy:	na Objekt:	**SO 401.4 Místní komunikace IV. třídy**
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny:

SO 401.4 - Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - neuznatelné náklady
zrušení přístřešku na kola se zachováním 7 stojanů na kola a jeho náhrada za odpočinkové sety

Popis a zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace měl být umístěn přístřešek na kola včetně stojanů před kulturním domem Lužná. Vzhledem k plánované revitalizaci okolí KD nově zvoleným zastupitelstvem obce s výstavbou altánu pro cyklisty před KD nezapadá přístřešek do koncepce revitalizace.
Obec Lužná nenašla vhodné místo pro jeho umístění.
Změna spočívá ve zrušení dodávky a montáže přístřešku se zachováním vybudovaní mobiliáře : 7 stojanů na kolo a 3 odpočinkových setů pro cyklisty.

Položkový rozpočet změny stavby je přílohou tohoto změnového listu.

Realizace změny stavby nemá vliv na smluvený termín dokončení díla.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele☐	vyšší moc☐	jiné okolnosti☒

Oznámení vydává zhotovitel stavby: Doprastav, a.s.

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Stanovisko starosty obce :

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Obec Lužná
Lužná 230, 756 11
IČ: 00304077, DIČ: CZ00304077

Stanovisko autorského dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou. .....

Příloha: Položkový rozdílový rozpočet
SITUACNÍ SNÍMEK
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Posouzení jednotkových cen nových položek pro ZBV č. 23

Číslo ZBV:	23
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 401.4 - Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - neuznatelné náklady

Změnový list pro SO 401.4 obsahuje 2 nové položky:

1) Pol č. N1 – 936-R2301 Odpočinkový set pro cyklisty, požadovaná jednotková cena 1 860,00 Kč / KUS

Cena je převzatá z předložené cenové kalkulace.

2) Pol č. N2 – 936-R2302 Stojan pro kola, požadovaná jednotková cena 5 291,00 Kč / KUS

Cena je převzatá z předložené cenové kalkulace.

Jednotková cena nových položek byla přejata z předložené kalkulace. Zhotovitel takto vhodně postupoval dle Smlouvy o dílo a jejích příloh.
Na základě takto doložených jednotkových cen položek nemáme námitky k jejich výši.

Za TDI:

D-2-1-NEUZ - SO 401.4 - Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - neuznatelné náklady

								914 932,82	**942 786,74**	**27 853,92**		**3,04%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	1	Zemní práce						299 281,52	299 281,52	0,00	0,00%
1	K	171151103	**Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně**	M3	216,000	216,000	0,00	165,06	35 652,96	35 652,96	0,00	0%
2	M	58344199	**Štěrkodrť frakce 0/63**	T	442,800	442,800	0,000	454,88	201 420,86	201 420,86	0,00	0%
3	K	181351113	**Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně**	M2	1 752,000	1752,000	0,000	20,40	35 740,80	35 740,80	0,00	0%
4	K	181351115	**Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně**	M2	337,500	337,500	0,000	31,58	10 658,25	10 658,25	0,00	0%
5	K	181451121	**Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5**	M2	1 752,000	1752,000	0,000	6,19	10 844,88	10 844,88	0,00	0%
6	M	00572100	**Osivo jetelotráva intenzivní víceletá**	KG	35,040	35,040	0,000	141,66	4 963,77	4 963,77	0,00	0%
	D	5	Komunikace pozemní						577 435,25	512 452,17	-64 983,08	-11,25%
7	K	564761111	**Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm**	M2	102,000	102,000	0,000	278,13	28 369,26	28 369,26	0,00	0%
8	K	564851111	**Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm**	M2	175,500	175,500	0,000	194,95	34 213,73	34 213,73	0,00	0%
9	K	564861113	**Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm**	M2	102,000	102,000	0,000	314,52	32 081,04	32 081,04	0,00	0%
10	K	569851111	**Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm**	M2	67,500	67,500	0,000	193,65	13 071,38	13 071,38	0,00	0%
11	K	911331111	**Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m**	M	115,000	115,000	0,000	2 729,35	313 875,25	313 875,25	0,00	0%
12	K	911331412	**Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m**	M	16,000	16,000	0,000	4 249,91	67 998,56	67 998,56	0,00	0%
13	K	914111111	**Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu**	KUS	6,000	6,000	0,000	288,53	1 731,18	1 731,18	0,00	0%
14	M	40445620	**Zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm**	KUS	1,000	1,00	0,000	1 204,79	1 204,79	1 204,79	0,00	0%

15	M	40445650	**Dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm**	KUS	1,000	1,000	0,000	583,55	583,55	583,55	0,00	0%
16	M	40445629	**Informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19a 1100x330mm**	KUS	1,000	1,00	0,000	1 611,59	1 611,59	1 611,59	0,00	0%
17	M	40445631	**Informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm**	KUS	1,000	1,000	0,000	1 845,53	1 845,53	1 845,53	0,00	0%
18	M	40445639	**Informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm**	KUS	2,000	2,000	0,000	418,49	836,98	836,98	0,00	0%
19	K	914112111	**Tabulka s označením evidenčního čísla mostu**	KUS	1,000	1,000	0,000	1 689,57	1 689,57	1 689,57	0,00	0%
20	K	914431112	**Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu**	KUS	1,000	1,000	0,000	703,12	703,12	703,12	0,00	0%
21	M	40445201	**zrcadlo dopravní kruhové D 800mm**	KUS	1,000	1,000	0,000	7 330,12	7 330,12	7 330,12	0,00	0%
22	K	914511112	**Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou**	KUS	3,000	3,000	0,000	1 077,42	3 232,26	3 232,26	0,00	0%
23	M	40445225	**Sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m**	KUS	3,000	3,000	0,000	691,42	2 074,26	2 074,26	0,00	0%
24	K	936001-R01	**Montáž + dodávka stojanu na kola včetně založení dle montážního návodu výrobce tohoto přístřešku. Rozměr tohoto přístřešku bude min. 2,5 x 3,9m., výšky 2,47m**	KUS	1,000	0,000	-1,000	64 983,08	64 983,08	0,00	-64 983,08	-100%
	D	998	Přesun hmot						12 222,71	12 222,71	0,00	0,00%
25	K	998225111	**Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným**	T	470,285	470,285	0,000	25,99	12 222,71	12 222,71	0,00	0%
	D	VRN	Průzkumné, geodetické a projektové práce						25 993,34	25 993,34	0,00	0,00%
26	K	013244-R1	**Vyhotovení a projednání dílenské dokumentace na trubkové zábradlí**	KUS	1,000	1,000	0,000	25 993,34	25 993,34	25 993,34	0,00	0%
			Nové položky						0,00	92 837,00	92 837,00	100,00%
1		936-R2301	**Odpočinkový set pro cyklisty**	KUS	0,000	3,000	3,000	18 600,00	0,00	55 800,00	55 800,00	100%
2		936-R2302	**Stojan pro kola**	KUS	0,000	7,000	7,000	5 291,00	0,00	37 037,00	37 037,00	100%

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	24
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 401.4 - Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - uznatelné náklady
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	401.4 / 01

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO	**NE - Uloženo**
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Evidenční list (Skupina 1)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Soupis prací	4	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:	---	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 401.4 - Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - uznatelné náklady** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**401.4 / 01**	**24**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 24 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.1	-5 170,08	0,00	-5 170,08

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
24.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
24	**-5 170,08**	**0,00**	**-5 170,08**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 24

Název Stavby:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
401.4 / 1

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 401.4 - Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - uznatelné náklady

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
12 257 382,06

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	12 257 382,06	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-5 170,08	0,00	0,00	0,00

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-5 170,08	12 252 211,98	-5 170,08	-0,04

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Příloha č. 5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 401.4 - Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - uznat. nákl.** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**401.4 / 01**	**24**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022.
Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12
Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto Změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby. Jedná se o Změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-5 170,08	**0,00**	**-5 170,08**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno	Ing. Stanislav Pavlů	datum	7.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum	7.11.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum	7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Supervize — Číslo paré:

D-2-1-NEUZ - SO 401.4 - Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - uznatelné náklady

9 892,64 **4 722,56** **-5 170,08**

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
				PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	916131213	**Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého**	M	10,000	4,000	-6,000	360,01	3 600,10	1 440,04	-2 160,06	-60%
49	59217031	***obrubník betonový silniční 1000x150x250mm***	M	10,100	4,100	-6,000	243,04	2 454,70	996,46	-1 458,24	-59%
54	919732211	**Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním**	M	19,000	13,000	-6,000	139,06	2 642,14	1 807,78	-834,36	-32%
55	919735112	**Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm**	M	10,000	4,000	-6,000	119,57	1 195,70	478,28	-717,42	-60%

Příloha č. 10

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	217 033 113,20
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	99,66%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 769 252,62	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,35%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	17,27%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

	Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky	do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	157 820 Kč	157 820 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	32 509 132 Kč	32 509 132 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,07%	0,07%

OK v limitu OK v limitu

Skupiny změn

					-1-			-2-			-3-			-4-			-5-				-6-	
					Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				Smluvní kompenzační nároky	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 52 223 745,52	51 477 176,74	- 746 568,78	- 5 170,08	0,00	- 5 170,08	0,00	0,00	0,00	- 28 933 239,96	36 989 560,36	8 056 320,40	65 922 800,32	- 23 220 352,40	14 394 779,38	- 8 825 573,02	37 615 131,78	- 64 983,08	92 837,00	0,07%	157 820,08	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - konst	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	
203.5.2	7	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37	924 400,89			0,00%	0,00	
203.4.1	8	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28	3 466 309,50			0,00%	0,00	
203.4.2	9	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44			0,00			0,00			0,00	0,00	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44	544 171,78			0,00%	0,00	
203.3.1	10	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74	2 193 881,78			0,00%	0,00	
203.3.2	11	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13			0,00			0,00			0,00	0,00	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13	510 367,39			0,00%	0,00	
203.2.1	12	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37	3 240 035,51			0,00%	0,00	
203.2.2	13	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81			0,00			0,00			0,00	0,00	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81	448 038,95			0,00%	0,00	
203.1.1	14	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69	3 941 979,55			0,00%	0,00	
203.1.2	15	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28	1 020 684,52			0,00%	0,00	
101.1a	16	Cyklostezka – Valašské Příkazy - zábradlí	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39			0,00			0,00	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39	1 916 029,13			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.1b	17	Sanace aktivní zóny	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00%	0,00	
103.1a	18	Cyklostezka - změna rozsahu	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59			0,00			0,00			0,00	0,00	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59	5 972 163,93			0,00%	0,00	
102.2	19	Krakorcová konstrukce (K5) – Horní Lideč	- 7 843 398,50	13 628 199,94	5 784 801,44			0,00			0,00	- 7 843 398,50	13 628 199,94	5 784 801,44	21 471 598,44			0,00	0,00			0,00%	0,00	
102.1a	20	Cyklostezka - Doplnění opláceni cyklostezky	- 1 418 626,25	1 444 641,21	26 014,96			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 418 626,25	1 444 641,21	26 014,96	2 863 267,46			0,00%	0,00	
102.1c	21	Gabionová zeď - úprava	- 2 485 580,58	0,00	- 2 485 580,58			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 485 580,58	0,00	- 2 485 580,58	2 485 580,58			0,00%	0,00	
102.1d	22	Protihluková clona - úprava	- 3 319 277,36	0,00	- 3 319 277,36			0,00			0,00			0,00	0,00	- 3 319 277,36	0,00	- 3 319 277,36	3 319 277,36			0,00%	0,00	
401.4	23	Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - neuznatelné náklad	- 64 983,08	92 837,00	27 853,92			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	- 64 983,08	92 837,00	0,07%	157 820,08	
401.4	24	Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - uznatelné náklady	- 5 170,08	0,00	- 5 170,08	- 5 170,08	0,00	- 5 170,08			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Legenda:

ZBV s datumem schválení do 31.12.2019
ZBV s datumem schválení od 1.1.2020
ZBV bez datumu schválení:

D-2-1-NEUZ - SO 401.4 - Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - neuznatelné náklady

								12 257 382,06	**12 252 211,98**	**-5 170,08**	**-0,04%**	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	1	Zemní práce						3 968 489,80	3 968 489,80	0,00	0,00%
1	K	113107223	**Odstranění podkladu z kameniva drveného tl 300mm strojně pl přes 200 m2**	M2	670,000	670,000	0,00	76,81	51 462,70	51 462,70	0,00	0%
2	K	113154124	**Frézování živočišného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase**	M2	5,000	5,000	0,000	175,46	877,30	877,30	0,00	0%
3	K	122151104	**Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně**	M3	175,200	175,200	0,000	121,39	21 267,53	21 267,53	0,00	0%
4	K	129001101	**Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí**	M3	60,600	60,600	0,000	630,34	38 198,60	38 198,60	0,00	0%
5	K	121151123	**Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně**	M2	1 843,000	1843,000	0,000	17,81	32 823,83	32 823,83	0,00	0%
6	K	122252206	**Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně**	M3	2 626,000	2626,000	0,000	116,97	307 163,22	307 163,22	0,00	0%
7	K	130901121	**Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně**	M3	24,240	24,240	0,000	4 535,84	109 948,76	109 948,76	0,00	0%
8	K	130901123	**Bourání kcí v hloubených vykipávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně**	M3	12,120	12,120	0,000	7 148,17	86 635,82	86 635,82	0,00	0%
9	K	133212011	**Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně**	M3	9,280	9,280	0,000	2 911,25	27 016,40	27 016,40	0,00	0%
10	K	162451106	**Vodorovné přemístění do 2000 m výkopu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3**	M3	637,850	637,850	0,000	139,06	88 699,42	88 699,42	0,00	0%
11	K	162751117	**Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3**	M3	2 532,900	2532,900	0,000	194,95	493 788,86	493 788,86	0,00	0%
12	K	162751119	**Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000m**	M3	50 658,000	50658,000	0,000	23,39	1 184 890,62	1 184 890,62	0,00	0%
13	K	162751157	**Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a7**	M3	36,360	36,360	0,000	463,98	16 870,31	16 870,31	0,00	0%
14	K	162751159	**Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000m**	M3	727,200	727,200	0,000	34,83	25 328,38	25 328,38	0,00	0%

15	K	171151103	**Uložení sypaniny z hornin soudržných so násypů zhutněných strojně**	M3	582,000	582,000	0,000	165,06	96 064,92	96 064,92	0,00	0%
16	M	58344199	**Štěrkodrť frakce 0/63**	T	1 002,245	1002,245	0,000	454,88	455 901,21	455 901,21	0,00	0%
17	K	171251101	**Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně**	M3	276,450	276,450	0,000	102,80	28 419,06	28 419,06	0,00	0%
18	K	171201221	**Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04**	T	4 894,926	4894,926	0,000	155,96	763 412,66	763 412,66	0,00	0%
19	K	181152302	**Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním**	M2	4 337,200	4337,200	0,000	19,50	84 575,40	84 575,40	0,00	0%
20	K	184818232	**Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m**	KUS	10,000	10,000	0,000	944,86	9 448,60	9 448,60	0,00	0%
21	K	184818233	**Ochrana kmene peůměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m**	KUS	20,000	20,000	0,000	1 077,42	21 548,40	21 548,40	0,00	0%
22	K	184818234	**Ochrana kemne průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m**	KUS	20,000	20,000	0,000	1 207,39	24 147,80	24 147,80	0,00	0%
	D	2	Zakládání						1 464 058,41	1 464 058,41	0,00	0,00%
23	K	271532213	**Podsyp pod základové kontrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm**	M3	0,928	0,928	0,000	2 027,48	1 881,50	1 881,50	0,00	0%
24	K	275313711	**Základové patky z betonu tř. C 20/25**	M3	8,352	8,352	0,000	4 080,95	34 084,09	34 084,09	0,00	0%
25	K	291111111	**Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm**	M3	1 102,000	1102,000	0,000	1 295,91	1 428 092,82	1 428 092,82	0,00	0%
	D	5	Komunikace pozemní						6 318 508,96	6 313 338,88	-5 170,08	-0,08%
26	K	564851111	**Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm**	M2	3 267,980	3267,980	0,000	194,95	637 092,70	637 092,70	0,00	0%
27	K	564851113	**Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm**	M2	3 422,130	3422,130	0,000	220,94	756 085,40	756 085,40	0,00	0%
28	K	564871111	**Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm**	M2	670,000	670,000	0,000	354,81	237 722,70	237 722,70	0,00	0%
29	K	565145111	**Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m**	M2	3 149,660	3149,660	0,000	388,82	1 224 650,80	1 224 650,80	0,00	0%
30	K	569851111	**Zpevnění krajnic štěrkodrtí tů 150 mm**	M2	1 003,500	1003,500	0,000	193,65	194 327,78	194 327,78	0,00	0%
31	K	573111112	**Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1kg/m2**	M2	3 272,980	3272,980	0,000	23,07	75 507,65	75 507,65	0,00	0%
32	K	573231106	**Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2**	M2	3 149,660	3149,660	0,000	9,18	28 913,88	28 913,88	0,00	0%

33	K	577123111	**Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu**	M2	6 166,000	6 166,00	0,000	213,24	1 314 837,84	1 314 837,84	0,00	0%
34	K	577134111	**Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu**	M2	5,000	5,000	0,000	239,55	1 197,75	1 197,75	0,00	0%
35	K	596212-R2	**Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 s ložem z betonu tl do 100 mm**	M2	18,800	18,800	0,000	515,97	9 700,24	9 700,24	0,00	0%
36	M	5924500-R	**Dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 x cm barevná**	M2	19,364	19,364	0,000	847,38	16 408,67	16 408,67	0,00	0%
37	K	911111111	**Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného**	M	133,750	133,750	0,000	649,83	86 914,76	86 914,76	0,00	0%
38	M	14011-R1	**Zábradlí v 1,30 m z trubky ocelové bezešvé hladká jakost 11 353 44,5x3 mm, včetně povrchové úpravy (žárové zinkování)**	M	133,750	133,750	0,000	7 668,09	1 025 607,04	1 025 607,04	0,00	0%
39	K	91221-R1	**Montáž výsuvného sloupku, včetně založení sloupku dle montážního pokynu výrobce sloupku**	KUS	1,000	1,000	0,000	6 498,34	6 498,34	6 498,34	0,00	0%
40	M	404451-R1	**Mechanický výsuvný sloupek - výška 700 mm, čtyřhran 100 x 100 mm, síla pláště 4 mm, materiál dural, poklop z litiny, v barvě stříbrné s antireflexní fólií vč. 10 klíčů**	KUS	1,000	1,000	0,000	13 646,50	13 646,50	13 646,50	0,00	0%
41	K	914111111	**Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu**	KUS	4,000	4,000	0,000	288,53	1 154,12	1 154,12	0,00	0%
42	M	40445620	**Zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700 mm**	KUS	3,000	3,000	0,000	1 204,79	3 614,37	3 614,37	0,00	0%
43	M	40445650	**Dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm**	KUS	1,000	1,000	0,000	583,55	583,55	583,55	0,00	0%
44	K	914511112	**Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou**	KUS	3,000	3,000	0,000	380,80	1 142,40	1 142,40	0,00	0%
45	M	40445225	***sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m***	KUS	3,000	3,000	0,000	691,42	2 074,26	2 074,26	0,00	0%
46	K	916111123	**Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého**	M	1,000	1,000	0,000	197,55	197,55	197,55	0,00	0%
47	M	58381007	***kostka dlažební žula drobná 8/10***	M2	0,101	0,101	0,000	833,11	84,14	84,14	0,00	0%
48	K	916131213	**Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého**	M	10,000	4,000	-6,000	360,01	3 600,10	1 440,04	-2 160,06	-60%
49	M	59217031	***obrubník betonový silniční 1000x150x250mm***	M	10,100	4,100	-6,000	243,04	2 454,70	996,46	-1 458,24	-59%
50	K	916231213	**Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého**	M	54,000	54,000	0,000	308,02	16 633,08	16 633,08	0,00	0%
51	M	59217017	***obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm***	M	54,540	54,540	0,000	197,55	10 774,38	10 774,38	0,00	0%

52	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	1,330	1,330	0,000	4 223,92	5 617,81	5 617,81	0,00	0%
53	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	M2	5 638,360	5638,360	0,000	62,38	351 720,90	351 720,90	0,00	0%
54	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	M	19,000	13,000	-6,000	139,06	2 642,14	1 807,78	-834,36	-32%
55	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	M	10,000	4,000	-6,000	119,57	1 195,70	478,28	-717,42	-60%
56	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	M3	62,300	62,300	0,000	3 847,01	239 668,72	239 668,72	0,00	0%
57	K	96106-R1	Odstranění stávající lávky pěší přes vodní tok Luženka – dřevěná kce, šířky 0,6m, délky 4,5m, včetně pomocných konstrukcí a prací, odvozu na skládku, poplatek	KUS	1,000	1,000	0,000	32 491,68	32 491,68	32 491,68	0,00	0%
65	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	M	10,000	10,000	0,000	9,07	90,70	90,70	0,00	0%
66	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	M	1 131,000	1131,000	0,000	4,68	5 293,08	5 293,08	0,00	0%
67	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	1 141,000	1141,000	0,000	7,33	8 363,53	8 363,53	0,00	0%
	D	997	Přesun sutě						258 597,02	258 597,02	0,00	0,00%
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	445,470	445,470	0,000	59,91	26 688,11	26 688,11	0,00	0%
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	12 918,630	12918,630	0,000	9,10	117 559,53	117 559,53	0,00	0%
60	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	T	149,520	149,520	0,000	454,88	68 013,66	68 013,66	0,00	0%
61	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	T	1,150	1,150	0,000	311,92	358,71	358,71	0,00	0%
62	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	294,800	294,800	0,000	155,96	45 977,01	45 977,01	0,00	0%
	D	998	Přesun hmot						91 767,83	91 767,83	0,00	0,00%
63	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	3 530,890	3530,890	0,000	25,99	91 767,83	91 767,83	0,00	0%
	D	VRN4	Inženýrská činnost						155 960,04	155 960,04	0,00	0,00%
64	K	043134-R1	Statická zatěžkávací zkouška	KUS	12,000	12,000	0,000	12 996,67	155 960,04	155 960,04	0,00	0%

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	25
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 402 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Luženka - uznatelné náklady
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	402 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Evidenční list (Skupina 1)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Soupis prací	4	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:	---	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 402 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Luženka - uznatelné nákl.** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**402 / 01**	**25**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 25 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25.1	-2 534,35	0,00	-2 534,35

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
25	**-2 534,35**	**0,00**	**-2 534,35**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 25

Název Stavby:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
402 / 1

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 402 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Luženka - uznatelné náklady

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 372 268,39

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 372 268,39	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-2 534,35	0,00	0,00	0,00

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-2 534,35	1 369 734,04	-2 534,35	-0,18

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Příloha č. 5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 402 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Luženka - uznatelné náklady** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**402 / 01**	**25**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022.
Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12
Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto Změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby. Jedná se o Změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 534,35	**0,00**	**-2 534,35**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno		datum	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Dominik Pilař	datum	7.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum	7. 11. 2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum	7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Supervize — Číslo paré

D-3-UZ - SO 402 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Luženka - uznatelné náklady

5 068,70 **2 534,35** **-2 534,35**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	K	936541	**MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI**	KUS	2,000	1,000	-1,000	2 534,35	5 068,70	2 534,35	-2 534,35	-50%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	217 030 578,85
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	99,66%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 769 252,62	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,35%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	17,27%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

	Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky	do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	157 820 Kč	157 820 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	32 509 132 Kč	32 509 132 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,07%	0,07%

OK v limitu | OK v limitu

Skupiny změn

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-		-6-
	Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		Smluvní kompenzační nároky

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 52 226 279,87	51 477 176,74	- 749 103,13	- 7 704,43	0,00	- 7 704,43	0,00	0,00	0,00	- 28 933 239,96	36 989 560,36	8 056 320,40	65 922 800,32	- 23 220 352,40	14 394 779,38	- 8 825 573,02	37 615 131,78	- 64 983,08	92 837,00	0,07%	157 820,08	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - konst	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	
203.5.2	7	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37	924 400,89			0,00%	0,00	
203.4.1	8	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28	3 466 309,50			0,00%	0,00	
203.4.2	9	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44			0,00			0,00			0,00	0,00	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44	544 171,78			0,00%	0,00	
203.3.1	10	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74	2 193 881,78			0,00%	0,00	
203.3.2	11	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13			0,00			0,00			0,00	0,00	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13	510 367,39			0,00%	0,00	
203.2.1	12	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37	3 240 035,51			0,00%	0,00	
203.2.2	13	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81			0,00			0,00			0,00	0,00	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81	448 038,95			0,00%	0,00	
203.1.1	14	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69	3 941 979,55			0,00%	0,00	
203.1.2	15	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28	1 020 684,52			0,00%	0,00	
101.1a	16	Cyklostezka – Valašské Příkazy - zábradlí	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39			0,00			0,00	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39	1 916 029,13			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.1b	17	Sanace aktivní zóny	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00%	0,00	
103.1a	18	Cyklostezka - změna rozsahu	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59			0,00			0,00			0,00	0,00	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59	5 972 163,93			0,00%	0,00	
102.2	19	Krakorcová konstrukce (K5) – Horní Lideč	- 7 843 398,50	13 628 199,94	5 784 801,44			0,00			0,00	- 7 843 398,50	13 628 199,94	5 784 801,44	21 471 598,44			0,00	0,00			0,00%	0,00	
102.1a	20	Cyklostezka - Doplnění oplocení cyklostezky	- 1 418 626,25	1 444 641,21	26 014,96			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 418 626,25	1 444 641,21	26 014,96	2 863 267,46			0,00%	0,00	
102.1c	21	Gabionová zeď - úprava	- 2 485 580,58	0,00	- 2 485 580,58			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 485 580,58	0,00	- 2 485 580,58	2 485 580,58			0,00%	0,00	
102.1d	22	Protihluková clona - úprava	- 3 319 277,36	0,00	- 3 319 277,36			0,00			0,00			0,00	0,00	- 3 319 277,36	0,00	- 3 319 277,36	3 319 277,36			0,00%	0,00	
401.4	23	Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - neuznatelné náklad	- 64 983,08	92 837,00	27 853,92			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	- 64 983,08	92 837,00	0,07%	157 820,08	
401.4	24	Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - uznatelné náklady	- 5 170,08	0,00	- 5 170,08	- 5 170,08	0,00	- 5 170,08			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
402	25	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Luženka - uznatelné ná	- 2 534,35	0,00	- 2 534,35	- 2 534,35	0,00	- 2 534,35			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Legenda:

ZBV s datumem schválení do 31.12.2019
ZBV s datumem schválení od 1.1.2020
ZBV bez datumu schválení:

D-3-UZ - SO 402 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Luženka - uznatelné náklady

								1 372 268,39	1 369 734,04	-2 534,35	-0,18%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	D1	00: Všeobecné konstrukce a práce						25 993,34	25 993,34	0,00	0,00%
53	K	02953	**OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA**	KUS	1,000	1,000	0,00	25 993,34	25 993,34	25 993,34	0,00	0%
	D	D10	90: Ostatní konstrukce a práce						211 697,67	209 163,32	-2 534,35	-1,20%
37	K	9112B1	**ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	22,000	22,000	0,000	7 668,04	168 696,88	168 696,88	0,00	0%
38	K	917223	**SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM**	M	21,000	21,000	0,000	704,42	14 792,82	14 792,82	0,00	0%
39	K	919111	**ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM**	M	6,000	6,000	0,000	132,57	795,42	795,42	0,00	0%
40	K	931324	**TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2**	M	6,000	6,000	0,000	77,98	467,88	467,88	0,00	0%
41	K	931327	**TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2**	M	22,000	22,000	0,000	191,05	4 203,10	4 203,10	0,00	0%
42	K	935832	**ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM**	M2	1,150	1,150	0,000	4 054,96	4 663,20	4 663,20	0,00	0%
43	K	93639	**ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)**	KUS	1,000	1,000	0,000	13 009,67	13 009,67	13 009,67	0,00	0%
44	K	936541	**MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI**	KUS	2,000	1,000	-1,000	2 534,35	5 068,70	2 534,35	-2 534,35	-50%
	D	D11	995: Poplatky za skládky						9 648,31	9 648,31	0,00	0,00%
45	K	015111	**POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINYI. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI**	T	61,864	61,864	0,000	155,96	9 648,31	9 648,31	0,00	0%
	D	D2	10: Zemní práce						269 348,11	269 348,11	0,00	0,00%
1	K	11528	**PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M**	M	16,000	16,000	0,000	5 783,52	92 536,32	92 536,32	0,00	0%
2	K	121104	**SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM**	M3	35,875	35,875	0,000	196,25	7 040,47	7 040,47	0,00	0%
3	K	12273	**ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I**	M3	10,778	10,778	0,000	220,94	2 381,29	2 381,29	0,00	0%

4	K	12573	**VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I**	M3	80,142	80,142	0,000	132,57	10 624,42	10 624,42	0,00	0%
5	K	125734	**VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM**	M3	5,550	5,550	0,000	217,04	1 204,57	1 204,57	0,00	0%
6	K	13173	**HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I**	M3	114,394	114,394	0,000	690,12	78 945,59	78 945,59	0,00	0%
7	K	17120	**ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ**	M3	68,435	68,435	0,000	155,96	10 673,12	10 673,12	0,00	0%
8	K	17411	**ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM**	M3	55,934	55,934	0,000	363,91	20 354,94	20 354,94	0,00	0%
9	K	17511	**OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM**	M3	25,900	25,900	0,000	1 246,38	32 281,24	32 281,24	0,00	0%
10	K	17710	**ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM**	M3	10,777	10,777	0,000	1 234,68	13 306,15	13 306,15	0,00	0%
	D	D3	20: Základy						118 885,76	118 885,76	0,00	0,00%
11	K	21331	**DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)**	M3	0,333	0,333	0,000	4 327,89	1 441,19	1 441,19	0,00	0%
12	K	27152	**POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO**	M3	3,000	3,000	0,000	1 243,78	3 731,34	3 731,34	0,00	0%
13	K	272325	**ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	9,300	9,300	0,000	7 440,59	69 197,49	69 197,49	0,00	0%
14	K	272365	**VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B**	T	0,940	0,940	0,000	44 838,52	42 148,21	42 148,21	0,00	0%
15	K	28999	**OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE**	M2	18,400	18,400	0,000	128,67	2 367,53	2 367,53	0,00	0%
	D	D4	30: Svislé konstrukce						458 892,29	458 892,29	0,00	0,00%
16	K	31717	**KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY**	KG	96,000	96,000	0,000	246,94	23 706,24	23 706,24	0,00	0%
17	K	317325	**ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37**	M3	5,100	5,100	0,000	20 144,84	102 738,68	102 738,68	0,00	0%
18	K	317365	**VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B**	T	0,612	0,612	0,000	44 838,52	27 441,17	27 441,17	0,00	0%
19	K	333325	**MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37**	M3	5,300	5,300	0,000	7 978,66	42 286,90	42 286,90	0,00	0%
20	K	333365	**VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B**	T	0,540	0,540	0,000	44 838,57	24 212,83	24 212,83	0,00	0%

21	K	389325	**MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37**	M3	13,700	13,700	0,000	12 892,65	176 629,31	176 629,31	0,00	0%
22	K	389365	**VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B**	T	1,380	1,380	0,000	44 838,52	61 877,16	61 877,16	0,00	0%
	D	D5	40: Vodorovné konstrukce						105 778,98	105 778,98	0,00	0,00%
23	K	451313	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20**	M3	5,144	5,144	0,000	3 860,01	19 855,89	19 855,89	0,00	0%
24	K	45157	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO**	M3	4,968	4,968	0,000	1 243,78	6 179,10	6 179,10	0,00	0%
25	K	45734	**VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)**	M3	0,036	0,036	0,000	141 143,85	5 081,18	5 081,18	0,00	0%
26	K	45852	**VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO**	M3	1,840	1,840	0,000	1 624,58	2 989,23	2 989,23	0,00	0%
27	K	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	6,076	6,076	0,000	7 757,71	47 135,85	47 135,85	0,00	0%
28	K	467314	**STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	3,200	3,200	0,000	7 668,04	24 537,73	24 537,73	0,00	0%
	D	D6	50: Komunikace						78 682,21	78 682,21	0,00	0,00%
29	K	56334	**VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM**	M2	57,288	57,288	0,000	244,34	13 997,75	13 997,75	0,00	0%
30	K	572123	**INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2**	M2	27,984	27,98	0,000	30,41	850,99	850,99	0,00	0%
31	K	572211	**SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2**	M2	44,428	44,428	0,000	15,21	675,75	675,75	0,00	0%
32	K	574A01	**ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8**	M3	2,634	2,63	0,000	9 613,64	25 322,33	25 322,33	0,00	0%
33	K	574A31	**ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM**	M2	32,700	32,700	0,000	383,53	12 541,43	12 541,43	0,00	0%
34	K	574E56	**ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM**	M2	26,928	26,928	0,000	474,77	12 784,61	12 784,61	0,00	0%
35	K	575C43	**LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM**	M2	17,500	17,500	0,000	714,82	12 509,35	12 509,35	0,00	0%
	D	D7	711: Izolace proti vodě						87 023,31	87 023,31	0,00	0,00%
46	K	711111	**IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY**	M2	72,710	72,710	0,000	259,93	18 899,51	18 899,51	0,00	0%
47	K	711112	**IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY**	M2	43,420	43,42	0,000	714,82	31 037,48	31 037,48	0,00	0%
48	K	711432	**IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY**	M2	10,500	10,500	0,000	714,82	7 505,61	7 505,61	0,00	0%
49	K	711442	**IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU**	M2	21,700	21,700	0,000	714,82	15 511,59	15 511,59	0,00	0%

50	K	711502	**OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY**	M2	10,500	10,500	0,000	259,93	2 729,27	2 729,27	0,00	0%
51	K	711509	**OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ**	M2	72,710	72,710	0,000	155,96	11 339,85	11 339,85	0,00	0%
	D	D8	783: Nátěry						4 288,88	4 288,88	0,00	0,00%
52	K	78383	**NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)**	M2	6,600	6,600	0,000	649,83	4 288,88	4 288,88	0,00	0%
	D	D9	80: Trubní vedení						2 029,53	2 029,53	0,00	0,00%
36	K	875332	**POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH**	M	6,100	6,100	0,000	332,71	2 029,53	2 029,53	0,00	0%

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	26
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 403 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 2. - kce nájezdové rampy - uzn. nákl.
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	403 / 01

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO	**NE - Uloženo**
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Evidenční list (Skupina 1)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Soupis prací	3	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:	---	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 403 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - č.2. - kce náj. rampy - uzn** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**403 / 01**	**26**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 26 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
26.1	-7 278,14	0,00	-7 278,14

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
26.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
26.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
26.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
26.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
26.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
26	**-7 278,14**	**0,00**	**-7 278,14**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 26

Název Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 403 / 1	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 403 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 2. - kce nájezdové rampy - uzn. nákl. **Číslo a název podobjektu/rozpočtu:**	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 806 415,56

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	7 806 415,56	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-7 278,14	0,00	0,00	0,00

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-7 278,14	7 799 137,42	-7 278,14	-0,09

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 403 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 2. - kce nájezdové ran** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	/ číslo Změny SO/PS: **403 / 01**	**26**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022.
Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12
Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha

Popis Změny:

"Potřeba provedení těchto Změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby. Jedná se o Změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny."

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-7 278,14	**0,00**	**-7 278,14**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno		datum	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Stanislav Pilař	datum	4.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum	7.11.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum	7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Supervize — Číslo paré: 1

D-4-2-UZ - SO 403 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 2. - kce nájezdové rampy - uzn. nákl.

36 390,70 **29 112,56** **-7 278,14**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	K	935111	**ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY**	M	10,000	8,000	-2,000	3 639,07	36 390,70	29 112,56	-7 278,14	-20%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	217 023 300,71
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	99,65%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,01%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 769 252,62	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,35%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	17,27%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

	Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky	do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	157 820 Kč	157 820 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	32 509 132 Kč	32 509 132 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,07%	0,07%

OK v limitu OK v limitu

Skupiny změn

					-1-			-2-			-3-				-4-				-5-				-6-
					Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 52 233 558,01	51 477 176,74	- 756 381,27	- 14 982,57	0,00	- 14 982,57	0,00	0,00	0,00	- 28 933 239,96	36 989 560,36	8 056 320,40	65 922 800,32	- 23 220 352,40	14 394 779,38	- 8 825 573,02	37 615 131,78	- 64 983,08	92 837,00	0,07%	157 820,08	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - kons	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	
203.5.2	7	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37	924 400,89			0,00%	0,00	
203.4.1	8	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28	3 466 309,50			0,00%	0,00	
203.4.2	9	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44			0,00			0,00			0,00	0,00	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44	544 171,78			0,00%	0,00	
203.3.1	10	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74	2 193 881,78			0,00%	0,00	
203.3.2	11	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13			0,00			0,00			0,00	0,00	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13	510 367,39			0,00%	0,00	
203.2.1	12	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37	3 240 035,51			0,00%	0,00	
203.2.2	13	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81			0,00			0,00			0,00	0,00	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81	448 038,95			0,00%	0,00	
203.1.1	14	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69	3 941 979,55			0,00%	0,00	
203.1.2	15	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28	1 020 684,52			0,00%	0,00	
101.1a	16	Cyklostezka – Valašské Příkazy - zábradlí	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39			0,00			0,00	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39	1 916 029,13			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.1b	17	Sanace aktivní zóny	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00%	0,00	
103.1a	18	Cyklostezka - změna rozsahu	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59			0,00			0,00			0,00	0,00	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59	5 972 163,93			0,00%	0,00	
102.2	19	Krakorcová konstrukce (K5) – Horní Lideč	- 7 843 398,50	13 628 199,94	5 784 801,44			0,00			0,00	- 7 843 398,50	13 628 199,94	5 784 801,44	21 471 598,44			0,00	0,00			0,00%	0,00	
102.1a	20	Cyklostezka - Doplnění opláceni cyklostezky	- 1 418 626,25	1 444 641,21	26 014,96			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 418 626,25	1 444 641,21	26 014,96	2 863 267,46			0,00%	0,00	
102.1c	21	Gabionová zeď - úprava	- 2 485 580,58	0,00	- 2 485 580,58			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 485 580,58	0,00	- 2 485 580,58	2 485 580,58			0,00%	0,00	
102.1d	22	Protihluková clona - úprava	- 3 319 277,36	0,00	- 3 319 277,36			0,00			0,00			0,00	0,00	- 3 319 277,36	0,00	- 3 319 277,36	3 319 277,36			0,00%	0,00	
401.4	23	Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - neuznatelné náklad	- 64 983,08	92 837,00	27 853,92			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	- 64 983,08	92 837,00	0,07%	157 820,08	
401.4	24	Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - uznatelné náklady	- 5 170,08	0,00	- 5 170,08	- 5 170,08	0,00	- 5 170,08			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
402	25	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Luženka - uznatelné ná	- 2 534,35	0,00	- 2 534,35	- 2 534,35	0,00	- 2 534,35			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
403	26	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 2. - kce	- 7 278,14	0,00	- 7 278,14	- 7 278,14	0,00	- 7 278,14			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Legenda:

ZBV s datumem schválení do 31.12.2019
ZBV s datumem schválení od 1.1.2020
ZBV bez datumu schválení:

D-4-2-UZ - SO 403 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 2. - kce nájezdové rampy - uzn. nákl.

7 806 415,56 **7 799 137,42** **-7 278,14** **-0,09%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	D10	90: Ostatní konstrukce a práce						1 056 068,07	1 048 789,93	-7 278,14	-0,69%
32	K	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	123,630	123,630	0,00	7 668,04	947 999,79	947 999,79	0,00	0%
33	K	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	6,200	6,200	0,000	514,67	3 190,95	3 190,95	0,00	0%
34	K	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	32,400	32,400	0,000	704,42	22 823,21	22 823,21	0,00	0%
35	K	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	18,500	18,500	0,000	77,98	1 442,63	1 442,63	0,00	0%
36	K	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2	M	119,420	119,420	0,000	191,05	22 815,19	22 815,19	0,00	0%
37	K	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	10,000	8,000	-2,000	3 639,07	36 390,70	29 112,56	-7 278,14	-20%
38	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	27,000	27,000	0,000	792,80	21 405,60	21 405,60	0,00	0%
	D	D11	995: Poplatky za skládky						203 153,60	203 153,60	0,00	0,00%
39	K	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINYI. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 111,852	1 111,852	0,000	155,96	173 404,44	173 404,44	0,00	0%
40	K	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	16,200	16,200	0,000	454,88	7 369,06	7 369,06	0,00	0%
41	K	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	49,200	49,200	0,000	454,88	22 380,10	22 380,10	0,00	0%
	D	D2	10: Zemní práce						958 724,09	958 724,09	0,00	0,00%
1	K	11316A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ - BEZ DOPRAVY	M3	6,750	6,750	0,000	1 299,67	8 772,77	8 772,77	0,00	0%
2	K	11316B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ - DOPRAVA	TKM	486,000	486,000	0,000	64,98	31 580,28	31 580,28	0,00	0%
3	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	24,000	24,000	0,000	363,91	8 733,84	8 733,84	0,00	0%
4	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	TKM	1 476,000	1 476,000	0,000	64,98	95 910,48	95 910,48	0,00	0%

5	K	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	84,045	84,045	0,000	196,25	16 493,83	16 493,83	0,00	0%
6	K	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	27,890	27,890	0,000	132,57	3 697,38	3 697,38	0,00	0%
7	K	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	58,500	58,500	0,000	217,04	12 696,84	12 696,84	0,00	0%
8	K	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	529,030	529,030	0,000	690,12	365 094,18	365 094,18	0,00	0%
9	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	585,185	585,185	0,000	155,96	91 265,45	91 265,45	0,00	0%
10	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	27,890	27,890	0,000	363,91	10 149,45	10 149,45	0,00	0%
11	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	140,917	140,917	0,000	1 293,17	182 229,64	182 229,64	0,00	0%
12	K	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	86,873	86,873	0,000	1 520,61	132 099,95	132 099,95	0,00	0%
	D	D3	20: Základy						1 684 217,04	1 684 217,04	0,00	0,00%
13	K	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	3,705	3,705	0,000	4 327,89	16 034,83	16 034,83	0,00	0%
14	K	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	90,000	90,000	0,000	72,78	6 550,20	6 550,20	0,00	0%
15	K	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	29,062	29,062	0,000	1 243,78	36 146,73	36 146,73	0,00	0%
16	K	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	137,800	137,800	0,000	7 180,72	989 503,22	989 503,22	0,00	0%
17	K	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	13,800	13,800	0,000	44 838,49	618 771,16	618 771,16	0,00	0%
18	K	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	133,760	133,760	0,000	128,67	17 210,90	17 210,90	0,00	0%
	D	D4	30: Svislé konstrukce						3 073 477,03	3 073 477,03	0,00	0,00%
19	K	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	816,000	816,000	0,000	246,94	201 503,04	201 503,04	0,00	0%
20	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	24,420	24,420	0,000	20 144,84	491 936,99	491 936,99	0,00	0%
21	K	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,947	2,947	0,000	44 838,52	132 139,12	132 139,12	0,00	0%
22	K	327324	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	M3	94,700	94,700	0,000	8 512,82	806 164,05	806 164,05	0,00	0%

23	K	327325	**ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37**	M3	63,000	63,000	0,000	8 863,73	558 414,99	558 414,99	0,00	0%
24	K	327365	**VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B**	T	19,700	19,700	0,000	44 838,52	883 318,84	883 318,84	0,00	0%
	D	D5	40: Vodorovné konstrukce						342 114,87	342 114,87	0,00	0,00%
25	K	451313	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20**	M3	50,700	50,700	0,000	3 860,01	195 702,51	195 702,51	0,00	0%
26	K	451314	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	0,300	0,300	0,000	4 119,98	1 235,99	1 235,99	0,00	0%
27	K	45157	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO**	M3	36,750	36,750	0,000	1 243,78	45 708,92	45 708,92	0,00	0%
28	K	45852	**VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO**	M3	59,794	59,794	0,000	1 624,58	97 140,14	97 140,14	0,00	0%
29	K	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	0,300	0,300	0,000	7 757,71	2 327,31	2 327,31	0,00	0%
	D	D6	50: Komunikace						98 231,58	98 231,58	0,00	0,00%
47	K	58301	**KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM**	M2	45,000	45,000	0,000	1 494,62	67 257,90	67 257,90	0,00	0%
48	K	56330	**VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI**	M3	24,000	24,000	0,000	1 290,57	30 973,68	30 973,68	0,00	0%
	D	D7	711: Izolace proti vodě						346 497,05	346 497,05	0,00	0,00%
42	K	711111	**IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY**	M2	609,241	609,241	0,000	259,93	158 360,01	158 360,01	0,00	0%
43	K	711432	**IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY**	M2	95,532	95,532	0,000	714,82	68 288,18	68 288,18	0,00	0%
44	K	711502	**OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY**	M2	95,532	95,532	0,000	259,93	24 831,63	24 831,63	0,00	0%
45	K	711509	**OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ**	M2	609,241	609,241	0,000	155,96	95 017,23	95 017,23	0,00	0%
	D	D8	783: Nátěry						23 803,27	23 803,27	0,00	0,00%
46	K	78383	**NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)**	M2	36,630	36,630	0,000	649,83	23 803,27	23 803,27	0,00	0%
	D	D9	80: Trubní vedení						20 128,96	20 128,96	0,00	0,00%
31	K	875332	**POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH**	M	60,500	60,500	0,000	332,71	20 128,96	20 128,96	0,00	0%

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	27
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 403 - Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 2. - kce nájezdové rampy - uzn. nákl.
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	403 / 01

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO	**NE - Uloženo**
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Evidenční list (Skupina 1)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)	1	
Změnový list (Skupina 5)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 5)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Posouzení nových položek	1	
Soupis prací	1	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:	---	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 103.2 - Kontejnerová plocha** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**103.2 / 01**	**27**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 27 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
27.1	-32 321,93	0,00	-32 321,93

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
27.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
27.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
27.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
27.5	0,00	9 592,16	9 592,16

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
27.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
27	**-32 321,93**	**9 592,16**	**-22 729,77**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 27

Věcně příslušný útvar: Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 103.2 / 01
Název SO/PS: Kontejnerová plocha
Číslo podobjektu/rozpočtu: 103.2
Název podobjektu/rozpočtu:

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **217 779 681,98 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 77 638,90 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -32 321,93 Kč, -41,63. % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 9 592,16 Kč, 12,35 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka: 217 000 570,94 Kč, 99,64 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků: ……

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.
Týká se pol. č.: 1, 18,19, 1, 31.

Potřeba provedení této změny vznikla na základě požadavku správce na úpravu okrajů zpevněné plochy: **Týká se pol. č.: N1, N2**

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~**NE**~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 - Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ)**, zejména:**
Uveďte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Položky dotčené Změnou:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Rozdíl	
					Rozdíl		v Kč	v %
1	2	3	4	5	8	9	12	13
1	K	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-11,25	155,96	-1 754,55	-33%
18	K	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-5,625	545,90	-3 070,69	-33%
19	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-18,750	19,49	-365,44	-33%
1	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	-25,000	188,46	-4 711,50	-44%
31	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-25,000	896,79	-22 419,75	-44%

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):

Jedná se o Změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Potřeba provedení této změny vznikla na základě požadavku správce na úpravu okrajů zpevněné plochy: **Týká se pol. č.: N1, N2**

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna do Skupiny 5.

Položky dotčené Změnou:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	8	9	12	13
1	K	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	12,000	514,68	6 176,16	100%
2	K	917223	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	8,000	427,00	3 416,00	100%

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michael Dibon
hl. stavbyvedoucí

Podpis:  datum: 7.11.23

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec

Podpis: datum: 7. 11. 2023

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 27

Název Stavby:	
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	
103.2 / 1	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	
SO 103.2 - Kontejnerová plocha	
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
77 638,90

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	77 638,90	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-32 321,93	9 592,16	9 592,16	12,35

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-32 321,93	54 909,13	-22 729,77	-29,28

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Příloha č. 5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska	/ číslo Změny SO/PS:	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 103.2 - SO - Kontejnerová plocha	**103.2 / 01**	**27**
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022.

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.
Týká se pol. č.: 1, 18,19, 1, 31.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-32 321,93	**0,00**	**-32 321,93**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno		datum	podpis
Správce stavby	jméno Ing. Štěpánka Pilná		datum 7.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum 7.11.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum 7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Supervize — Číslo paré:

SO 103.2 - Kontejnérová plocha - skupina 1

-32 321,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	K	014102.a	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	34,200	22,950	-11,25	155,96	5 333,83	3 579,28	-1 754,55	-33%
18	K	123738	**ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	17,100	11,475	-5,625	545,90	9 334,89	6 264,20	-3 070,69	-33%
19	K	18110	**ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I**	M2	57,000	38,250	-18,750	19,49	1 110,93	745,49	-365,44	-33%
1	K	56333	**VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM**	M2	57,000	32,000	-25,000	188,46	10 742,22	6 030,72	-4 711,50	-44%
31	K	582611	**KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM**	M2	57,000	32,000	-25,000	896,79	51 117,03	28 697,28	-22 419,75	-44%

Příloha č. 7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 103.2 - Kontejnerová plocha** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**103.2 / 01**	**27**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Potřeba provedení této změny vznikla na základě požadavku budoucího správce na úpravu okrajů zpevněné plochy:
Týká se pol. č.: N1, N2

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	**9 592,16**	**9 592,16**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno M. Burianec		datum	podpis
Supervize	jméno		datum	podpis
Správce stavby	jméno Ing. Stanislav Pyhl		datum 7.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum 7.11.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum 7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize — Číslo paré:

SO 103.2 - Kontejnérová plocha - skupina 5

9 592,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Rozdíl	
					Rozdíl		v Kč	v %
1	2	3	4	5	8	9	12	13
1	K	917211	**ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM**	M	12,000	514,68	6 176,16	100%
2	K	917223	**ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM**	M	8,000	427,00	3 416,00	100%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	217 000 570,94
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	99,64%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,02%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 769 252,62	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,35%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	17,27%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

	Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky	do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	167 412 Kč	167 412 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	32 499 540 Kč	32 499 540 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,08%	0,08%

OK v limitu OK v limitu

Skupiny změn

	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-		-6-
	Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		Smluvní kompenzační nároky

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 52 265 879,94	51 486 768,90	- 779 111,04	- 47 304,50	0,00	- 47 304,50	0,00	0,00	0,00	- 28 933 239,96	36 989 560,36	8 056 320,40	65 922 800,32	- 23 220 352,40	14 394 779,38	- 8 825 573,02	37 615 131,78	- 64 983,08	102 429,16	0,08%	167 412,24	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - kons	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
B01	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
B01	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	
203.5.2	7	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37	924 400,89			0,00%	0,00	
203.4.1	8	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28	3 466 309,50			0,00%	0,00	
203.4.2	9	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44			0,00			0,00			0,00	0,00	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44	544 171,78			0,00%	0,00	
203.3.1	10	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74	2 193 881,78			0,00%	0,00	
203.3.2	11	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13			0,00			0,00			0,00	0,00	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13	510 367,39			0,00%	0,00	
203.2.1	12	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37	3 240 035,51			0,00%	0,00	
203.2.2	13	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81			0,00			0,00			0,00	0,00	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81	448 038,95			0,00%	0,00	
203.1.1	14	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69	3 941 979,55			0,00%	0,00	
203.1.2	15	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28	1 020 684,52			0,00%	0,00	
101.1a	16	Cyklostezka – Valašské Příkazy - zábradlí	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39			0,00			0,00	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39	1 916 029,13			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.1b	17	Sanace aktivní zóny	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00%	0,00	
103.1a	18	Cyklostezka - změna rozsahu	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59			0,00			0,00			0,00	0,00	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59	5 972 163,93			0,00%	0,00	
102.2	19	Krakorcová konstrukce (K5) – Horní Lideč	- 7 843 398,50	13 628 199,94	5 784 801,44			0,00			0,00	- 7 843 398,50	13 628 199,94	5 784 801,44	21 471 598,44			0,00	0,00			0,00%	0,00	
102.1a	20	Cyklostezka - Doplnění oplocení cyklostezky	- 1 418 626,25	1 444 641,21	26 014,96			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 418 626,25	1 444 641,21	26 014,96	2 863 267,46			0,00%	0,00	
102.1c	21	Gabionová zeď - úprava	- 2 485 580,58	0,00	- 2 485 580,58			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 485 580,58	0,00	- 2 485 580,58	2 485 580,58			0,00%	0,00	
102.1d	22	Protihluková clona - úprava	- 3 319 277,36	0,00	- 3 319 277,36			0,00			0,00			0,00	0,00	- 3 319 277,36	0,00	- 3 319 277,36	3 319 277,36			0,00%	0,00	
401.4	23	Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - neuznatelné náklad	- 64 983,08	92 837,00	27 853,92			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	- 64 983,08	92 837,00	0,07%	157 820,08	
401.4	24	Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - uznatelné náklady	- 5 170,08	0,00	- 5 170,08	- 5 170,08	0,00	- 5 170,08			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
402	25	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Luženka - uznatelné ná	- 2 534,35	0,00	- 2 534,35	- 2 534,35	0,00	- 2 534,35			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
403	26	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 2. - kce	- 7 278,14	0,00	- 7 278,14	- 7 278,14	0,00	- 7 278,14			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.2	27	SO - Kontejnerová plocha	- 32 321,93	9 592,16	- 22 729,77	- 32 321,93	0,00	- 32 321,93			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9 592,16	0,00%	9 592,16	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Legenda:

ZBV s datumem schválení do 31.12.2019
ZBV s datumem schválení od 1.1.2020
ZBV bez datumu schválení:

II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Posouzení jednotkových cen nových položek pro ZBV č. 27

Číslo ZBV:	27
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 103.2 - Kontejnérová plocha

Změnový list pro SO 103.2 obsahuje 2 nové položky:

1) Pol č. N1 – 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM, požadovaná jednotková cena 514,68 Kč / M

Cena je převzatá z nabídkového rozpočtu stavby z SO 103.1a, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj. 514,68 Kč / M.

2) Pol č. N2 – 917223 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM, požadovaná jednotková cena 427,00 Kč / M

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj. 427,00 Kč / M.

Jednotková cena nových položek byla přejata ve shodné výši z výskytu daných položek v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele a z cenové databáze OTSKP 2022. Zhotovitel takto vhodně postupoval dle Smlouvy o dílo a jejích příloh.
Na základě takto doložených jednotkových cen položek nemáme námitky k jejich výši.

Za TDI:

SO 103.2 - Kontejnerová plocha

								77 638,90	**54 909,13**	**-22 729,77**		**-29,28%**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	0	Všeobecné konstrukce a práce						5 333,83	3 579,28	-1 754,55	-32,89%
1	K	014102.a	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	34,200	22,950	-11,25	155,96	5 333,83	3 579,28	-1 754,55	-33%
	D	1	Zemní práce						10 445,82	7 009,69	-3 436,13	-32,89%
18	K	123738	**ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	17,100	11,475	-5,625	545,90	9 334,89	6 264,20	-3 070,69	-33%
19	K	18110	**ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I**	M2	57,000	38,250	-18,750	19,49	1 110,93	745,49	-365,44	-33%
	D	5	Komunikace						61 859,25	34 728,00	-27 131,25	-43,86%
1	K	56333	**VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM**	M2	57,000	32,000	-25,000	188,46	10 742,22	6 030,72	-4 711,50	-44%
31	K	582611	**KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM**	M2	57,000	32,000	-25,000	896,79	51 117,03	28 697,28	-22 419,75	-44%
	D	N							0,00	9 592,16	9 592,16	
1	K	917211	**ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM**	M	0,000	12,000	12,000	514,68	0,00	6 176,16	6 176,16	100%
2	K	917223	**ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM**	M	0,000	8,000	8,000	427,00	0,00	3 416,00	3 416,00	100%

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	28
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 103.2a - CYKLOSTEZKA LIDEČKO
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	103.2a / 01

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO	**NE - Uloženo**
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Evidenční list (Skupina 1)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)	1	
Změnový list (Skupina 5)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 5)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Vyjádření TDI k novým položkám	1	
Soupis prací	3	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:	---	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 103.2a - CYKLOSTEZKA LIDEČKO** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**103.2a / 01**	**28**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 28 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
28.1	-195 260,93	359 734,69	164 473,76

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
28.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
28.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
28.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
28.5	0,00	671 564,30	671 564,30

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
28.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
28	**-195 260,93**	**1 031 298,99**	**836 038,06**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 28

Věcně příslušný útvar: Sdružení obcí Hornolidečska
Název stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 103.2a / 01
Název SO/PS: CYKLOSTEZKA LIDEČKO
Číslo podobjektu/rozpočtu: 103.2a
Název podobjektu/rozpočtu:

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **217 779 681,98 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 10 510 044,14 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -195 260,93 Kč, -1,86. % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 1 031 298,99 Kč, 9,81 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka: 217 836 609,00 Kč, 100,03 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků: ……

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.
Týká se pol. č.: 1, 23,16, 17, 18, 38, 27, 28, 29,

Potřeba provedení této změny vznikla na základě úpravy skutečných výměr položek (úpravy púovrch) z tohoto SO: **Týká se pol. č.: N1, N2**

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: **ANO** / ~~**NE**~~

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 - Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ)**, zejména:**
Uveďte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Položky dotčené Změnou:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Rozdíl	
					Rozdíl		v Kč	v %
1	2	3	4	5	8	9	12	13
1	K	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	720,00	155,96	112 291,20	16%
23	K	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	50,400	311,93	15 721,27	17%
16	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	21,000	838,31	17 604,51	18%
17	K	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	21,000	838,31	17 604,51	18%
18	K	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	360,000	545,87	196 513,20	11%
38	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-6,600	7 757,91	-51 202,21	-100%
27	K	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	-13,000	4 315,00	-56 095,00	-54%
28	K	9181C5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 30/37	KUS	-4,000	20 470,28	-81 881,12	-50%
29	K	918371	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	M	-0,500	12 165,19	-6 082,60	-8%

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):

Jedná se o Změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Potřeba provedení této změny vznikla na základě požadavku správce na úpravu okrajů zpevněné plochy: **Týká se pol. č.: N1, N2**

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna do Skupiny 5.

Položky dotčené Změnou:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství Rozdíl	J.cena [CZK]	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	8	9	12	13
21		121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	1822,000	196,25	357 567,50	100%
22		18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	1539,200	204,00	313 996,80	100%

ZPRACOVATEL :

Jméno, funkce: Ing. Michael Dibon
hl. stavbyvedoucí

Podpis: datum: 7.11.23

SCHVALOVATEL (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE):

Jméno: Josef Tkadlec

Podpis: datum: 7.11.2023

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 28

Název Stavby:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
103.2a / 1

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 103.2a - CYKLOSTEZKA LIDEČKO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
10 510 044,14

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	10 510 044,14	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-195 260,93	1 031 298,99	1 031 298,99	9,81

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-195 260,93	11 346 082,20	836 038,06	7,95

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Příloha č. 5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska	/ číslo Změny SO/PS:	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 103.2a - CYKLOSTEZKA LIDEČKO	**103.2a / 01**	**28**
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022.

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Týká se pol. č.: 1, 23,16, 17, 18, 38, 27, 28, 29.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-195 260,93	**359 734,69**	**164 473,76**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno		datum	podpis
Správce stavby	jméno Ing. Stanislav Ruk		datum 7.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum 7.11.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum 7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Supervize — Číslo paré:

SO 103.2a - CYKLOSTEZKA LIDEČKO

164 473,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	K	014102.a	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	4 594,600	5 314,600	720,00	155,96	716 573,82	828 865,02	112 291,20	16%
	PSC											
23	K	014102.b	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	288,000	338,400	50,400	311,93	89 835,84	105 557,11	15 721,27	17%
16	K	113138	**ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM**	M3	120,000	141,000	21,000	838,31	100 597,20	118 201,71	17 604,51	18%
17	K	113328	**ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM**	M3	120,000	141,000	21,000	838,31	100 597,20	118 201,71	17 604,51	18%
18	K	123738	**ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	3 131,000	3491,000	360,000	545,87	1 709 118,97	1 905 632,17	196 513,20	11%
38	K	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	6,600	0,000	-6,600	7 757,91	51 202,21	0,00	-51 202,21	-100%
27	K	918357	**PROPUSTY Z TRUB DN 500MM**	M	24,000	11,000	-13,000	4 315,00	103 560,00	47 465,00	-56 095,00	-54%
28	K	9181C5	**ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 30/37**	KUS	8,000	4,000	-4,000	20 470,28	163 762,24	81 881,12	-81 881,12	-50%
29	K	918371	**PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM**	M	6,500	6,000	-0,500	12 165,19	79 073,74	72 991,14	-6 082,60	-8%

Příloha č. 7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 103.2a - CYKLOSTEZKA LIDEČKO** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**103.2a / 01**	**28**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen Smlouva).

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K Zahradnicitví 13, 182 00, Praha 8

Popis Změny:

Potřeba provedení této změny vznikla na základě úpravy skutečných výměr položek (úpravy povrchu) z tohoto SO:
Týká se pol. č.: N1, N2

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	**671 564,30**	**671 564,30**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	M. Jurišane	datum		podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno	Ing. Stanislav Pichl	datum	4.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum	7.11.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum	7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré:

SO 103.2a - CYKLOSTEZKA LIDEČKO

671 564,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	D	9	Nové položky									
21		121108	**SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM**	M3	0,000	1822,000	1822,000	196,25	0,00	357 567,50	357 567,50	100%
22		18230	**ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ**	M3	0,000	1539,200	1539,200	204,00	0,00	313 996,80	313 996,80	100%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	217 836 609,00
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	100,03%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,05%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 769 252,62	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,35%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	17,27%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky		do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019	a max. 137 366 000 Kč od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	838 977 Kč	838 977 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	31 827 976 Kč	31 827 976 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,39%	0,39%
				OK v limitu	OK v limitu

Skupiny změn

			-1-			-2-			-3-			-4-			-5-				-6-
			Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 52 461 140,87	52 518 067,89	56 927,02	- 242 565,43	359 734,69	117 169,26	0,00	0,00	0,00	- 28 933 239,96	36 989 560,36	8 056 320,40	65 922 800,32	- 23 220 352,40	14 394 779,38	- 8 825 573,02	37 615 131,78	- 64 983,08	773 993,46	0,39%	838 976,54	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - kons	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	
203.5.2	7	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37	924 400,89			0,00%	0,00	
203.4.1	8	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28	3 466 309,50			0,00%	0,00	
203.4.2	9	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44			0,00			0,00			0,00	0,00	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44	544 171,78			0,00%	0,00	
203.3.1	10	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74	2 193 881,78			0,00%	0,00	
203.3.2	11	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13			0,00			0,00			0,00	0,00	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13	510 367,39			0,00%	0,00	
203.2.1	12	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37	3 240 035,51			0,00%	0,00	
203.2.2	13	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81			0,00			0,00			0,00	0,00	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81	448 038,95			0,00%	0,00	
203.1.1	14	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69	3 941 979,55			0,00%	0,00	
203.1.2	15	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28	1 020 684,52			0,00%	0,00	
101.1a	16	Cyklostezka – Valašské Příkazy - zábradlí	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39			0,00			0,00	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39	1 916 029,13			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.1b	17	Sanace aktivní zóny	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00%	0,00	
103.1a	18	Cyklostezka - změna rozsahu	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59			0,00			0,00			0,00	0,00	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59	5 972 163,93			0,00%	0,00	
102.2	19	Krakorcová konstrukce (K5) – Horní Lideč	- 7 843 398,50	13 628 199,94	5 784 801,44			0,00			0,00	- 7 843 398,50	13 628 199,94	5 784 801,44	21 471 598,44			0,00	0,00			0,00%	0,00	
102.1a	20	Cyklostezka - Doplnění opláceni cyklostezky	- 1 418 626,25	1 444 641,21	26 014,96			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 418 626,25	1 444 641,21	26 014,96	2 863 267,46			0,00%	0,00	
102.1c	21	Gabionová zeď - úprava	- 2 485 580,58	0,00	- 2 485 580,58			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 485 580,58	0,00	- 2 485 580,58	2 485 580,58			0,00%	0,00	
102.1d	22	Protihluková clona - úprava	- 3 319 277,36	0,00	- 3 319 277,36			0,00			0,00			0,00	0,00	- 3 319 277,36	0,00	- 3 319 277,36	3 319 277,36			0,00%	0,00	
401.4	23	Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - neuznatelné náklad	- 64 983,08	92 837,00	27 853,92			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	- 64 983,08	92 837,00	0,07%	157 820,08	
401.4	24	Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - uznatelné náklady	- 5 170,08	0,00	- 5 170,08	- 5 170,08	0,00	- 5 170,08			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
402	25	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Luženka - uznatelné ná	- 2 534,35	0,00	- 2 534,35	- 2 534,35	0,00	- 2 534,35			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
403	26	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 2. - kce	- 7 278,14	0,00	- 7 278,14	- 7 278,14	0,00	- 7 278,14			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.2	27	SO - Kontejnerová plocha	- 32 321,93	9 592,16	- 22 729,77	- 32 321,93	0,00	- 32 321,93			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9 592,16	0,00%	9 592,16	
103.2a	28	CYKLOSTEZKA LIDEČKO	- 195 260,93	1 031 298,99	836 038,06	- 195 260,93	359 734,69	164 473,76			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	671 564,30	0,31%	671 564,30	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Legenda:

ZBV s datumem schválení do 31.12.2019
ZBV s datumem schválení od 1.1.2020
ZBV bez datumu schválení:

II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Posouzení jednotkových cen nových položek pro ZBV č. 28

Číslo ZBV:	28
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 103.2a - CYKLOSTEZKA LIDEČKO

Změnový list pro SO 103.2a obsahuje 2 nové položky:

1) Pol č. N1 – 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM, požadovaná jednotková cena 196,25 Kč / M3

Cena je převzatá z nabídkového rozpočtu stavby z SO 101.1a, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj. 196,25 Kč / M3.

2) Pol č. N2 – 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ, požadovaná jednotková cena 204,00 Kč / M3

Cena je převzatá z cenové databáze OTSKP 2022, kde se vyskytuje se stejnou jednotkovou cenou, tj. 204,00 Kč / M.

Jednotková cena nových položek byla přejata ve shodné výši z výskytu daných položek v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele a z cenové databáze OTSKP 2022. Zhotovitel takto vhodně postupoval dle Smlouvy o dílo a jejích příloh.
Na základě takto doložených jednotkových cen položek nemáme námitky k jejich výši.

Za TDI: 

SO 103.2a - CYKLOSTEZKA LIDEČKO

								10 510 044,14	11 346 082,20	836 038,06	7,95%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	0	Všeobecné konstrukce a práce						806 409,66	934 422,13	128 012,47	15,87%
1	K	014102.a	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	4 594,600	5 314,600	720,00	155,96	716 573,82	828 865,02	112 291,20	16%
23	K	014102.b	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	288,000	338,400	50,400	311,93	89 835,84	105 557,11	15 721,27	17%
	D	1	Zemní práce						2 579 718,78	2 811 441,00	231 722,22	8,98%
16	K	113138	**ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM**	M3	120,000	141,000	21,000	838,31	100 597,20	118 201,71	17 604,51	18%
17	K	113328	**ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM**	M3	120,000	141,000	21,000	838,31	100 597,20	118 201,71	17 604,51	18%
18	K	123738	**ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	3 131,000	3491,000	360,000	545,87	1 709 118,97	1 905 632,17	196 513,20	11%
19	K	18110	**ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I**	M2	8 038,000	8 038,000	0,000	19,50	156 741,00	156 741,00	0,00	0%
20	K	17310	**ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM**	M3	95,000	95,000	0,000	1 358,19	129 028,05	129 028,05	0,00	0%
21	K	18221	**ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M**	M2	2 828,000	2 828,000	0,000	46,79	132 322,12	132 322,12	0,00	0%
22	K	18242	**ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI**	M2	2 828,000	2 828,000	0,000	25,99	73 499,72	73 499,72	0,00	0%
31	K	17110	**ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM**	M3	924,000	924,000	0,000	142,97	132 104,28	132 104,28	0,00	0%
32	K	132738	**HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	65,250	65,250	0,000	700,54	45 710,24	45 710,24	0,00	0%
	D	4	Vodorovné konstrukce						262 677,31	211 475,10	-51 202,21	-19,49%
33	K	451312	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15**	M3	4,065	4,065	0,000	3 548,38	14 424,16	14 424,16	0,00	0%

34	K	451314	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	4,065	4,065	0,000	4 120,05	16 748,00	16 748,00	0,00	0%
35	K	451382	**PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE**	M3	4,065	4,065	0,000	7 148,35	29 058,04	29 058,04	0,00	0%
36	K	45157	**PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO**	M3	65,250	65,250	0,000	1 243,81	81 158,60	81 158,60	0,00	0%
37	K	461314	**PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30**	M3	15,000	15,000	0,000	4 672,42	70 086,30	70 086,30	0,00	0%
38	K	465512	**DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**	M3	6,600	0,000	-6,600	7 757,91	51 202,21	0,00	-51 202,21	-100%
	D	5	Komunikace						5 171 842,80	5 171 842,80	0,00	0,00%
1	K	56333	**VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM**	M2	10 483,000	10 483,000	0,000	188,45	1 975 521,35	1 975 521,35	0,00	0%
3	K	574C56	**ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM**	M2	4 546,000	4 546,000	0,000	399,22	1 814 854,12	1 814 854,12	0,00	0%
4	K	574A34	**ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM**	M2	3 465,250	3 465,250	0,000	301,36	1 044 287,74	1 044 287,74	0,00	0%
5	K	572211	**SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2**	M2	4 323,000	4 323,000	0,000	13,01	56 242,23	56 242,23	0,00	0%
13	K	56932	**ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM**	M2	1 441,000	1 441,000	0,000	194,96	280 937,36	280 937,36	0,00	0%
	D	8	Potrubí						38 991,00	38 991,00	0,00	0,00%
40	K	89921	**VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ**	KUS	15,000	15,000	0,000	2 599,40	38 991,00	38 991,00	0,00	0%
	D	9	Ostatní konstrukce a práce						1 650 404,59	1 506 345,87	-144 058,72	-8,73%
24	K	914131	**DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ**	KUS	15,000	15,000	0,000	1 624,63	24 369,45	24 369,45	0,00	0%
25	K	914911	**SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ**	KUS	15,000	15,000	0,000	3 054,30	45 814,50	45 814,50	0,00	0%
26	K	9113C1	**SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ**	M	400,000	400,000	0,000	2 729,48	1 091 792,00	1 091 792,00	0,00	0%
27	K	918357	**PROPUSTY Z TRUB DN 500MM**	M	24,000	11,000	-13,000	4 315,00	103 560,00	47 465,00	-56 095,00	-54%

28	K	9181C5	**ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 30/37**	KUS	8,000	4,000	-4,000	20 470,28	163 762,24	81 881,12	-81 881,12	-50%
29	K	918371	**PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM**	M	6,500	6,000	-0,500	12 165,19	79 073,74	72 991,14	-6 082,60	-8%
30	K	9185F2	**ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM**	KUS	2,000	2,000	0,000	51 987,99	103 975,98	103 975,98	0,00	0%
39	K	915111	**VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA**	M2	366,000	366,000	0,000	103,98	38 056,68	38 056,68	0,00	0%
	D		Nové položky						0,00	671 564,30	671 564,30	
21		121108	**SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM**	M3	0,000	1822,000	1822,000	196,25	0,00	357 567,50	357 567,50	100%
22		18230	**ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ**	M3	0,000	1539,200	1539,200	204,00	0,00	313 996,80	313 996,80	100%

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	29
Evidenční číslo a název Stavby:	II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 103.1 - Podélné parkování
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	103.1 / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů	
Krycí list ZBV	1	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Evidenční list (Skupina 1)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)	1	
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Soupis prací	1	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn, zdůvodnění jednotkových cen nových položek:	---	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 103.1 - Podélné parkování** Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	**103.1 / 01**	**29**

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292, 756 12
IČ: 62334743

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8
IČ: 49281429

Rekapitulace ZBV č. 29 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
29.1	-45 463,77	7 148,30	-38 315,47

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
29.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
29.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
29.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
29.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
29.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	**Cena navrhovaných Změn záporných**	**Cena navrhovaných Změn kladných**	**Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem**
29	**-45 463,77**	**7 148,30**	**-38 315,47**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro celou ZBV číslo: 29

Název Stavby:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
103.1 / 1

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 103.1 - Podélné parkování

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
278 291,76

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	278 291,76	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-45 463,77	7 148,30	7 148,30	2,57

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-45 463,77	239 976,29	-38 315,47	-13,77

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Michael Dibon

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Ing. Stanislav Pukl

Správce stavby:

Příloha č. 5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska	/ číslo Změny SO/PS:	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 103.1 - Podélné parkování	**103.1 / 01**	**29**
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.3.2022.

Objednatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč 292, 756 12

Zhotovitel: Doprastav, a.s., organizační složka Praha

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-45 463,77	**7 148,30**	**-38 315,47**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno		datum	podpis
Správce stavby	jméno Ing. Stanislav Puhl		datum 4.11.23	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Josef Tkadlec	datum 7.11.2023	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum 7.11.23	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Supervize — Číslo paré:

SO 103.1 - Podélné parkování

234 810,85 **196 495,38** **-38 315,47**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	K	18110	**ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I**	M2	124,000	91,000	-33,000	19,50	2 418,00	1 774,50	-643,50	-27%
1	K	56333	**VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM**	M2	248,000	182,000	-66,000	188,46	46 738,08	34 299,72	-12 438,36	-27%
31	K	582625	**KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z MC**	M2	124,000	91,000	-33,000	981,27	121 677,48	89 295,57	-32 381,91	-27%
35	K	917224	**SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM**	M	89,500	99,500	10,000	714,83	63 977,29	71 125,59	7 148,30	11%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: II. Etapa cyklostezky Bečva - Vlára - Váh, na území Hornolidečska

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	217 779 681,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	217 798 293,53
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	100,01%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,04%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	15 % z Přijaté smluvní částky	32 666 952,30 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 769 252,62	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,35%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	65 333 904,59 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	30,27%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	17,27%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	108 889 840,99 Kč	

Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky		do 31.12.2019	od 1.1.2020	a max. 149 224 000 Kč do 31.12.2019 / od 1.1.2020
12=39	Sledování čerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	838 977 Kč / 838 977 Kč
13=částka fin. limitu-39	Zbývá do vyčerpání limitu	32 666 952 Kč	32 666 952 Kč	31 827 976 Kč / 31 827 976 Kč
14=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky			0,39% / 0,39%

OK v limitu OK v limitu

Skupiny změn

	-1-			-2-			-3-			-4-			-5-				-6-
	Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				Smluvní kompenzační nároky
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=|28|+29	32	33	34=32+33	35=|32|+33	36	37	38=(39/1)*100	39=|36|+37	40
		.....	- 52 506 604,64	52 525 216,19	18 611,55	- 288 029,20	366 882,99	78 853,79	0,00	0,00	0,00	- 28 933 239,96	36 989 560,36	8 056 320,40	65 922 800,32	- 23 220 352,40	14 394 779,38	- 8 825 573,02	37 615 131,78	- 64 983,08	773 993,46	0,39%	838 976,54	0,00
SO 403	1	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 3. - konst	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57			0,00			0,00	- 935 739,36	922 865,79	- 12 873,57	1 858 605,15			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	2	Kácení stromů – Valašské Příkazy	0,00	350 886,61	350 886,61			0,00			0,00	0,00	350 886,61	350 886,61	350 886,61			0,00	0,00			0,00%	0,00	
101.2	3	Krakorcové konstrukce (K1, 2, 3, 4) – Valašské Příkazy	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78			0,00			0,00	- 17 531 037,90	16 385 584,12	- 1 145 453,78	33 916 622,02			0,00	0,00			0,00%	0,00	
801	4	Kácení stromů – Lidečko	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00			0,00	0,00	1 760 480,46	1 760 480,46	1 760 480,46			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.3	5	Krakorcová konstrukce (K6) – Lidečko	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85			0,00			0,00	- 2 061 161,83	2 587 416,68	526 254,85	4 648 578,51			0,00	0,00			0,00%	0,00	
203.5.1	6	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 985 747,18	1 217 595,26	- 768 151,92	3 203 342,44			0,00%	0,00	
203.5.2	7	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 427 000,26	497 400,63	70 400,37	924 400,89			0,00%	0,00	
203.4.1	8	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 671 306,89	795 002,61	- 1 876 304,28	3 466 309,50			0,00%	0,00	
203.4.2	9	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44			0,00			0,00			0,00	0,00	- 238 968,67	305 203,11	66 234,44	544 171,78			0,00%	0,00	
203.3.1	10	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 334 511,26	859 370,52	- 475 140,74	2 193 881,78			0,00%	0,00	
203.3.2	11	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13			0,00			0,00			0,00	0,00	- 226 361,13	284 006,26	57 645,13	510 367,39			0,00%	0,00	
203.2.1	12	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 999 407,44	1 240 628,07	- 758 779,37	3 240 035,51			0,00%	0,00	
203.2.2	13	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81			0,00			0,00			0,00	0,00	- 287 210,38	160 828,57	- 126 381,81	448 038,95			0,00%	0,00	
203.1.1	14	LÁVKA - Hlavní část - Lidečko	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 695 731,62	1 246 247,93	- 1 449 483,69	3 941 979,55			0,00%	0,00	
203.1.2	15	LÁVKA - Přechodová část - Lidečko	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28			0,00			0,00			0,00	0,00	- 480 019,12	540 665,40	60 646,28	1 020 684,52			0,00%	0,00	
101.1a	16	Cyklostezka – Valašské Příkazy - zábradlí	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39			0,00			0,00	- 561 902,37	1 354 126,76	792 224,39	1 916 029,13			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.1b	17	Sanace aktivní zóny	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	3 481 630,14	3 481 630,14	3 481 630,14			0,00%	0,00	
103.1a	18	Cyklostezka - změna rozsahu	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59			0,00			0,00			0,00	0,00	- 3 650 604,26	2 321 559,67	- 1 329 044,59	5 972 163,93			0,00%	0,00	
102.2	19	Krakorcová konstrukce (K5) – Horní Lideč	- 7 843 398,50	13 628 199,94	5 784 801,44			0,00			0,00	- 7 843 398,50	13 628 199,94	5 784 801,44	21 471 598,44			0,00	0,00			0,00%	0,00	
102.1a	20	Cyklostezka - Doplnění oplocení cyklostezky	- 1 418 626,25	1 444 641,21	26 014,96			0,00			0,00			0,00	0,00	- 1 418 626,25	1 444 641,21	26 014,96	2 863 267,46			0,00%	0,00	
102.1c	21	Gabionová zeď - úprava	- 2 485 580,58	0,00	- 2 485 580,58			0,00			0,00			0,00	0,00	- 2 485 580,58	0,00	- 2 485 580,58	2 485 580,58			0,00%	0,00	
102.1d	22	Protihluková clona - úprava	- 3 319 277,36	0,00	- 3 319 277,36			0,00			0,00			0,00	0,00	- 3 319 277,36	0,00	- 3 319 277,36	3 319 277,36			0,00%	0,00	
401.4	23	Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - neuznatelné náklad	- 64 983,08	92 837,00	27 853,92			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	- 64 983,08	92 837,00	0,07%	157 820,08	
401.4	24	Místní komunikace IV. třídy - úsek č.22,23 - uznatelné náklady	- 5 170,08	0,00	- 5 170,08	- 5 170,08	0,00	- 5 170,08			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
402	25	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Luženka - uznatelné ná	- 2 534,35	0,00	- 2 534,35	- 2 534,35	0,00	- 2 534,35			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
403	26	Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Senice - část 2. - kce	- 7 278,14	0,00	- 7 278,14	- 7 278,14	0,00	- 7 278,14			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
103.2	27	SO - Kontejnerová plocha	- 32 321,93	9 592,16	- 22 729,77	- 32 321,93	0,00	- 32 321,93			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9 592,16	0,00%	9 592,16	
103.2a	28	CYKLOSTEZKA LIDEČKO	- 195 260,93	1 031 298,99	836 038,06	- 195 260,93	359 734,69	164 473,76			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	671 564,30	0,31%	671 564,30	
103.1	29	Podélné parkování	- 45 463,77	7 148,30	- 38 315,47	- 45 463,77	7 148,30	- 38 315,47			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Legenda:

ZBV s datumem schválení do 31.12.2019
ZBV s datumem schválení od 1.1.2020
ZBV bez datumu schválení:

SO 103.1 - Podélné parkování

								278 291,76	239 976,29	-38 315,47	-13,77%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena		Rozdíl	
					PDPS	RDS	Rozdíl		PDPS	RDS	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Náklady soupisu celkem												
	D	0	Všeobecné konstrukce a práce						11 166,84	11 166,84	0,00	0,00%
1	K	014102.a	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	50,000	50,000	0,00	155,96	7 798,00	7 798,00	0,00	0%
23	K	014102.b	**POPLATKY ZA SKLÁDKU**	T	10,800	10,800	0,00	311,93	3 368,84	3 368,84	0,00	0%
	D	1	Zemní práce						24 046,25	23 402,75	-643,50	-2,68%
16	K	113138	**ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM**	M3	4,500	4,500	0,000	838,31	3 772,40	3 772,40	0,00	0%
17	K	113328	**ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM**	M3	4,500	4,500	0,000	838,31	3 772,40	3 772,40	0,00	0%
18	K	123738	**ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM**	M3	25,800	25,800	0,000	545,87	14 083,45	14 083,45	0,00	0%
19	K	18110	**ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I**	M2	124,000	91,000	-33,000	19,50	2 418,00	1 774,50	-643,50	-27%
	D	5	Komunikace						168 415,56	123 595,29	-44 820,27	-26,61%
1	K	56333	**VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM**	M2	248,000	182,000	-66,000	188,46	46 738,08	34 299,72	-12 438,36	-27%
31	K	582625	**KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z MC**	M2	124,000	91,000	-33,000	981,27	121 677,48	89 295,57	-32 381,91	-27%
	D	9	Ostatní konstrukce a práce						74 663,11	81 811,41	7 148,30	9,57%
32	K	915111	**VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA**	M2	20,900	20,900	0,000	103,96	2 172,76	2 172,76	0,00	0%
33	K	914131	**DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ**	KUS	2,000	2,000	0,000	1 982,06	3 964,12	3 964,12	0,00	0%
34	K	914911	**SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ**	KUS	2,000	2,000	0,000	2 274,47	4 548,94	4 548,94	0,00	0%
35	K	917224	**SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM**	M	89,500	99,500	10,000	714,83	63 977,29	71 125,59	7 148,30	11%

Příloha č.2

Oznámení zhotovitele o změnách ve vedení společnosti
ze dne 8.7.2022

Doprastav, a.s.
organizační složka Praha
K Zahradnictví 13
182 00 Praha 8

Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292
756 12 Horní Lideč

prostřednictvím datové schránky/elektronického nástroje

Váš dopis číslo/ze dne	Naše číslo	Vyřizuje/☎	Praha
	23/HM/2022	Bc. Michaela Hejdová 727 870 478	08. 07. 2022

Věc:

Veřejná zakázka: „II. Etapa cyklostezky Bečva-Vlár-Váh, na území obcí Hornolidečska“
Oznámení dodavatele o změnách ve vedení společnosti

Vážení,

společnost Doprastav, a.s., se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 313 33 320, podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod názvem Doprastav, a.s., organizační složka Praha, se sídlem Praha 8, K Zahradnictví 13, PSČ: 182 00, IČO: 492 81 429, jako účastník zadávacího řízení shora specifikované veřejné zakázky ve smyslu ust. § 88 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek oznamuje, že došlo ke změně na pozici člena představenstva. Novým členem představenstva se s účinností od 29. 06. 2022 stává Ing. Ján Blaho, který nahradil Mgr. Romana Guniše.

S pozdravem

Za dodavatele Doprastav, a.s.

Ing. Ladislav Macura, vedoucí odštěpného závodu
Doprastav, a. s., organizační složka Praha

Příloha č.3

Výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl A, vložka 8328

Datum vzniku a zápisu:	11. srpna 1993
Spisová značka:	A 8328 vedená u Městského soudu v Praze
Označení odštěpného závodu:	Doprastav, a.s., organizační složka Praha
Sídlo v ČR:	K zahradnictví č.ev. 13, Střížkov, 182 00 Praha 8
Identifikační číslo:	492 81 429
Právní forma:	Odštěpný závod zahraniční právnické osoby
Předmět podnikání:	
	podzemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500m3
	práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce)
	zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100.000 m3 horniny
	provádění trhacích a ohňostrojných prací
	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
	Výkon zeměměřických činností
Vedoucí odštěpného závodu:	
	LADISLAV MACURA, dat. nar. 8. října 1972 01001 Žilina, Tajovského 3, Slovenská republika Vedoucí odštěpného závodu je oprávněn zastupovat podnikatele ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu.
Zřizovatel - zahraniční osoba:	
	Doprastav, a.s. 82656 Bratislava, Drieňová 27, Slovenská republika Registrační číslo: oddiel: Sa, vložka číslo: 581/B Právní forma: akciová společnost Zřizovatel je zapsán v Obchodném registru Okresného súdu Bratislava I, oddiel: B, vložka číslo: 581/B, den zápisu: 27.12.1993
Statutární orgán zřizovatele - zahraniční osoby:	
člen představenstva:	
	DUŠAN MRÁZ, dat. nar. 6. května 1954 96231 Sliač, 1. mája 3, Slovenská republika Den vzniku členství: 6. července 2013
člen představenstva:	
	PETER MILAN, dat. nar. 29. března 1979 82101 Bratislava, Nevädzová 17211/6F, Slovenská republika Den vzniku členství: 6. července 2013
člen představenstva:	
	Ing. MAREK OČENÁŠ, dat. nar. 19. července 1973 Zvolen, Janka Kráľa 1413/7, Slovenská republika Den vzniku členství: 30. června 2018
člen představenstva:	
	Ing. JÁN BLAHO, dat. nar. 26. srpna 1977

	Bratislava, Ambroseho 2455/10, Slovenská republika Den vzniku členství: 29. června 2022
Počet členů:	5

Příloha č.4

Výpis z rejstříkového soudu, kterým je nově Městský soud Bratislava III.

Číslo dožiadania : el-250816/2023/B

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Mestského súdu Bratislava III

Oddiel: **Sa**
Vložka číslo: 581/B

I. Obchodné meno

Doprastav, a.s.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Drieňová 27
Názov obce: Bratislava
PSČ: 826 56
Štát: Slovenská republika

III. IČO: 31 333 320

IV. Deň zápisu: 27.12.1993

V. Právna forma: Akciová spoločnosť

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. - prenájom dopravných a mechanizačných prostredkov, stavebných dielcov a podporných stvebných konštrukcií,
2. - činnosť vykonávaná banským spôsobom,
3. projektovanie stavieb - dopravné stavby, pozemné komunikácie a letiská,
4. poskytovanie prechodného ubytovania za odplatu,
5. organizovanie kurzov a školení,
6. činnosť vykonávaná banským spôsobom - podzemné práce vykonávané banským spôsobom v rozsahu § 3 písm. d/ zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe,
7. činnosť autorizovanej osoby ako skúšobného laboratória na vykonávanie činnosti pri preukazovaní zhody stavebných výrobkov,
8. výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla,
9. výroba, predaj, montáž a požičiavanie dopravných značiek a informačných systémov,
10. galvanizácia kovov,
11. vykonávanie protikoróznej ochrany oceľových konštrukcií,
12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

13. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi (zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania),
14. vedenie účtovníctva,
15. činnosť účtovných a ekonomických poradcov,
16. automatizované spracovanie dát,
17. podnikanie v oblasti nakladania s iným, než nebezpečným odpadom,
18. vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu:
- výchova a vzdelávanie viazačov bremien,
- výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na Aa, Ab, Ad, Ba, Bb, Bc, Be, Bf, Bh, C,
- výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení,
- výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
19. vyhodnocovanie realizačnej dokumentácie,
20. montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení,
21. montáž zdvíhacích zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení,
22. oprava pracovných strojov,
23. opravy cestných motorových vozidiel,
24. zámočníctvo,
25. kovoobrábanie,
26. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a stavebnej výroby v rozsahu voľnej živnosti,
27. vykonávanie a vyhodnocovanie preukazných a kontrolných skúšok materiálov, polotovarov, výrobkov, stavebných hmôt a látok používaných v stavebníctve / nejde o činnosť autorizovanej osoby podľa zákona č.264/1999 Z.z. /,
28. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
29. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
30. prenájom nehnuteľnostínebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,
31. výroba stavebných hmôt, polotovarov, betónových, železobetónových dielcov,
32. vnútroštátna nákladná cestná doprava,
33. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava,
34. zhodnocovanie iných ako nebezpečných odpadov mobilnými zariadeniami,
35. iné podnikanie v civilnom letectve,
36. vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových s vymedzením na zariadenia typu Ab 1, b2, Bb 1, b2,
37. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch s poskytovaním doplnkových služieb / § 44 živn.zák. / alebo ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností,
38. činnosti vo vojenskom letectve (vykonávanie údržby pohybových plôch letísk vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky),
39. vykonávanie geodetických prác,
40. poskytovanie skladovacích služieb,
41. asfaltérske práce,
42. oprava výtlkov,
43. inžinierska činnosť (obstarávateľská činnosť v stavebníctve),

44. zváračské práce (zváranie oblúkom, zváranie v ochrannej atmosfére),
45. živičné práce (výroba a pokládka asfaltových a bitumenových zmesí),
46. realitná činnosť (sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností),
47. vyhotovovanie dokumentácie pre vykonávanie prác na stavbe (vyhotovovanie realizačnej dokumentácie),
48. vykonávanie trhacích prác,
49. počítačové služby,
50. Technik požiarnej ochrany
51. Bezpečnostnotechnické služby

VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo

Funkcia: predseda
Meno a priezvisko: Ing. Dušan Mráz
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 472/7
Názov obce: Budča
PSČ: 962 33
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 06.05.1954
Rodné číslo: 540506/2058

Vznik funkcie: 30.06.2018

Funkcia: člen predstavenstva
Meno a priezvisko: Ing. Marek Očenáš
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skuteckého 15614/23
Názov obce: Banská Bystrica
PSČ: 974 01
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 19.07.1973
Rodné číslo: 730719/7524

Vznik funkcie: 30.06.2018

Funkcia: člen
Meno a priezvisko: Ing. Peter Milan
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nevädzová 17211/6F
Názov obce: Bratislava
PSČ: 821 01
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 29.03.1979
Rodné číslo: 790329/6918

Vznik funkcie: 30.06.2018

Funkcia: člen predstavenstva
Meno a priezvisko: Ing. Ján Blaho
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Ambroseho 2455/10
Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka
PSČ: 851 02
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 26.08.1977
Rodné číslo: 770826/6236

Vznik funkcie: 29.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva.

VIII. Dozorná rada

Meno a priezvisko: Ing. Marcela Cerulíková
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Bulíkova 15
Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka
PSČ: 851 04
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 23.11.1979
Rodné číslo: 796123/6767

Vznik funkcie: 30.06.2018

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Dutko
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Dominika Tatarku 258/5
Názov obce: Poprad
PSČ: 058 01
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 07.10.1967
Rodné číslo: 671007/6450

Vznik funkcie: 30.06.2018

Meno a priezvisko: Ing. Peter Horal
Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Panenská 3474/7
Názov obce: Trenčín
PSČ: 911 01
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 14.08.1980
Rodné číslo: 800814/7235

Vznik funkcie: 30.06.2018

Meno a priezvisko: Ing. František Očkaják
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Lán 529/48
Názov obce: Lokca
PSČ: 029 51
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 04.07.1975
Rodné číslo: 750704/7680

Vznik funkcie: 01.04.2019

Meno a priezvisko: Ing. Oliver Čvirik
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Kotešová 291
Názov obce: Kotešová
PSČ: 013 61
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 19.06.1961
Rodné číslo: 610619/7196

Vznik funkcie: 01.08.2020

Meno a priezvisko: Ing. Martin Mráz
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Kimovská 9360/38
Názov obce: Zvolen
PSČ: 960 01
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 12.11.1980
Rodné číslo: 801112/8290

Vznik funkcie: 17.06.2021

IX. Výška základného imania

22 182 468,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

22 182 468,000000 EUR

XI. Akcie

Počet: 1008294
Druh: Kmeňové
Forma: Akcia na meno
Podoba: Listinné
Menovitá hodnota: 22,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XII. Povolenie reštrukturalizačného konania

Povolenie konania: 08.05.2014

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.04.2014, sp. zn. 6R/1/2014 - 1674, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 08.05.2014, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Doprastav, a. s. , so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava.

Reštrukturalizačný správca
Značka: S1169
Obchodné meno/názov:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s.
Sídlo:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Nám. M. Benku 10
Názov obce: Bratislava
Štát: Slovenská republika

Vznik funkcie: 08.05.2014

XIII. Skončenie reštrukturalizačného konania

Skončenie konania: 06.01.2015

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 29.12.2014 sp. Zn. 6R/1/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 06.01.2015, súd končí reštrukturalizáciu dlžníka: Doprastav, a. s., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO : 31 333 320.

XIV. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Akciová spoločnosť bola založená dňa 17.12.1993 zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR v zmysle ust. § 162 Obchodného zákonníka, § 28 ods. 1 Zák. č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a doplnkov a § 12 ods. 1 písm. a/ Zák. č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov vo veciach prevodu majetku štátu na iné osoby a Fonde národného majetku SR a v súlade so schváleným privatizačným projektom reg. č. 2/93, vypracovaným pre prevatizáciu štátneho podniku Doprastav Bratislava.
2. 1. zasadnutie predstavenstva dňa 5.1.1994 rozhodnutie generálneho riaditeľa č.1/1994 zo dňa 12.1.1994, rozhodnutie generálneho riaditeľa č. 3/1994 zo dňa 28.2.1994.
3. Valné zhromaždenie dňa 19.4.1995 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti.
4. Valné zhromaždenie dňa 15.12.1995 schválilo zmenu stanov spoločnosti, notárska zápisnica N 243/95, Nz 243/95 zo dňa 15.12.1995.
5. Notárska zápisnica N 89/96, Nz 89/96 zo dňa 10.4.1996 a stanovy spoločnosti doplnené v časti VII. čl. XXI.
6. Notárska zápisnica N 257/96, Nz 257/96 spísaná dňa 25.11.1996 notárkou JUDr. Dagmar Rojkovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenie konaného dňa 25.11.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov.
7. Výpis z uznesenia presestavenstva zo dňa 6.3.1997. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenie vo forme notárskej zápisnice N 49/97, Nz 49/97mzo dňa 27.3.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov.
8. Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené valným zhromaždením dňa 7.4.1998, priebeh ktorého bol osvedčný do notárskej zápisnice č. N 96/98, Nz 94/98.
9. Notárska zápisnica N 111/99, Nz 11/99 zo dňa 16.4.1999 a stanovy spoločnosti, notárska zápisnica N 295/99, Nz 293/9 zo dňa 19.11.1999 z mimoriadneho valného zhromaždenia a stanovy spoločnosti.
10. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 5.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 151/00, Nz 151/00.
11. Notárska zápisnica N 87/01, Nz 87/01 zo dňa 20.4.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola shválena zmena stanov.
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 8.8.2001.
12. Notárska zápisnica č.N 501/01, Nz 499/01 zo dňa 23.11.2001 osvedčujuca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady.
Notárska zápisnica č. N 419/01, Nz 419/01 zo dňa 21.12.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov dozornej rady a úplné znenie stanov spoločnosti.
13. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 113/02, Nz 113/02 zo dňa 9.4.2002.
14. Viliam Turanský, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
Ing. Viktor Karel, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
Ing. Ivan Šesták, deň zániku funkcie:14.5.2003.
Ing. Dušan Mráz, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
Ing. František Klepetko, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
Ing. František Potisk, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
Ing. Daniel Knotek, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
Notárska zápisnica č. N 174/03, Nz 36249/03 zo dňa 14.5.2003.
15. Zanikajúca spoločnosť:
Obchodné meno: Slovdrex, a.s.
Sídlo: Nitrianska 9, 903 01 Senec
IČO: 35 718 552

Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.5.2004, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 281/04, Nz 39952/04 v súlade zo zmluvou o zlúčení sa spoločnosť DOPRASTAV a.s. zlučuje so spoločnosťou SLOVDREX akciová spoločnosť, ktorej je jediným akcionárom a ktorá zaniká. Po spoločnosti SLOVDREX akciová spoločnosti, so sídlom Nitrianska 9, Senec, IČO 35 718 552 na nich prechádza všetko imanie, práva, povinnosti aj záväzky i neznáme.
16. Notárska zápisnica N 130/2005, Nz 20537/2005, NCRls 20296/2005 napísaná dňa 10.05.2005 notárkou JUDr. Dagmar Ravlukovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia (zmena stanov spoločnosti). Ing. Ivan Romšák, Ing. Miloslav Spišák, Ing. Svatoslav Duda - funkcia členov dozornej rady do 10.05.205.
17. Funkcia členov predstavenstva Ing.Zdeňka Šinovského a Ing.Jiřího Bělohlava skončila 01.09.2005.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2006.
19. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia N 118/2009, Nz 15614/2009 zo dňa 14.5.2009.
20. Notárska zápisnica N 118/2009, Nz 15614/2009 zo dňa 14.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
21. Správa o výsledku voľby členov dozornej rady zastupujúcich zamestnancov zo dňa 26.04.2010.
22. Notárska zápisnica č.118/2011, Nz 17209/2011, NCRls 17636/2011 zo dňa 12.05.2011.
23. Notárska zápisnica č. N 299/2011, NZ 38442/2011, NCRls 39444/2011 zo dňa 13.10.2011.
24. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - notárksa zápisnica zo dňa 15.05.2012.
25. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 258/2012, Nz 16989/2012, NCRIs 17370/2012 dňa 15.05.2012.
26. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 14.05.2012.
27. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N238/2013, Nz 8231/2013, NCRIs 8435/2013.
28. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N238/2013, Nz 8231/2013, NCRIs 8435/2013.
29. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.05.2013.
30. Uznesenie Predstavenstva zo dňa 07.06.2013.
31. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.07.2013.
32. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.05. 2009.

Výpis zo dňa 18.07.2023

Příloha č.5

Výpis z rejstříku svazků obcí vedených Krajským úřadem Zlínského kraje pro DSO Hornolidečsko

Zlínský kraj Krajský úřad

Odbor právní a Krajský živnostenský úřad
Krajský živnostenský úřad

Sdružení obcí Hornolidečska
Horní Lideč 292
756 12 Horní Lideč

Datum	Oprávněná úřední osoba	Číslo jednací	Spisová značka
19. ledna 2023	Mgr. Bc. Sandra Slobodian	KUZL 7804/2023	KUSP 2630/2023

Sdělení

Na základě Vaší žádosti ze dne 10.1.2023 Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor právní a Krajský živnostenský úřad vložil aktualizovaného znění stanov do Sbírky listin a provedl změnu v Rejstříku svazků obcí a v ROS. Přílohou Vám zasíláme aktuální výpis z Rejstříku svazků obcí.

Jsme s pozdravem a těšíme se na přátelskou spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Bc. Sandra Slobodian
Právnička oddělení Krajský živnostenský úřad

Elektronický podpis - 19.1.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Bc. Sandra Slobodian
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do 6.11.2023 14:45:26-000 +01:00

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

VÝPIS REFERENČNÍCH ÚDAJŮ

Z REGISTRU OSOB PŘI ZMĚNĚ REFERENČNÍHO ÚDAJE

(NA ZÁKLADĚ § 14 ZÁKONA Č. 111/2009 Sb., O ZÁKLADNÍCH REGISTRECH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)

Tento výpis referenčních údajů Vám zasílá bezplatně správce registru osob po změně Vašeho referenčního údaje.

Na výpis neodpovídejte do datové schránky odesílatele, byl vygenerován automatem.

Údaje poskytované z registru osob:

1. Výpis z registru osob

IČO:	62334743	
Právní forma:	771 / Dobrovolný svazek obcí	
		Datum změny: 30.6.2012 08:26
Právní stav osoby:		
		Datum změny:
Datové schránky:	c66a9vd - 20 - datová schránka právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku	
		Datum změny: 1.1.2023 19:02

2. Registrace

OVM registrující:	70891320 - Zlínský kraj	
Agenda registrující:	A343 - Obecní zřízení (zákon o obcích)	
Název osoby:	Sdružení obcí Hornolidečska	
		Datum změny: 30.6.2012 08:26
Místo podnikání/Sídlo:	č.p. 292 756 12 Horní Lideč	
		Datum změny: 30.6.2012 08:26
Počátek registrace/ Datum vzniku:	22.05.1995	
		Datum změny: 30.6.2012 08:26
Konec registrace/ Datum zániku:		
		Datum změny:
Přerušení/pozastavení činnosti:		
		Datum změny:
Doručovací adresa		
		Datum změny:

3. Statutární orgán

Pořadí	Jméno, Příjmení/IČO, Název	Adresa místa pobytu/Sídlo	Datum narození	Datum změny
1.	JOSEF TKADLEC	č.p. 366 756 12 Horní Lideč	23.05.1959	13.1.2023 08:28
2.	MIROSLAV BRLICA	č.p. 461 756 14 Francova Lhota	25.11.1973	13.1.2023 08:28
3.	RADKA KARÁSKOVÁ	č.p. 268 756 11 Lužná	27.12.1976	13.1.2023 08:28

REJSTŘÍK SVAZKŮ OBCÍ

vedený u Krajského úřadu Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 128/2000 Sb.

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Název svazku: **Sdružení obcí Hornolidečska**

Sídlo svazku: č. p. 292
756 12 Horní Lideč

IČ: 62334743

Evidenční číslo: DSO 2309

Předmět činnosti:

1. Plynofikace obcí
2. Odpadové hospodářství
3. Péče o ekologii a životní prostředí
4. Propagace regionu a rozvoj turistiky
5. Dopravní obslužnost
6. Sociální služby

Orgány svazku: Valné shromáždění
Představenstvo (předseda, 2 místopředsedové, 12 členů)
Dozorčí rada
Odborné komise

Jméno a adresa trvalého pobytu osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek jedná:

předseda : Josef Tkadlec	č. p. 366	756 11 Horní Lideč
1. místopředseda : Miroslav Brlica	č. p. 461	756 14 Francova Lhota
2. místopředseda : Bc. Radka Karásková	č. p. 268	756 11 Lužná

Registrováno dne: 22.05.1995 Pod číslem: 601/1-580/95-3 (OkÚ Vsetín)
Změna provedena dne: 13.01.2023 Pod číslem: KUZL 2630/2023

Výpis vyhotoven dne: *19.01.2023*

oprávněná úřední osoba
Mgr. Bc. Sandra Slobodian
referent Odboru právního a Krajský živnostenský úřad

Elektronický podpis - 19.1.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Bc. Sandra Slobodian
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 6.11.2024 14:45:26-000 +01:00

Název svazku: **Sdružení obcí Hornolidečska**

Členy svazku jsou:

Obec Francova Lhota
Obec Horní Lideč
Obec Lačnov
Obec Leskovec
Obec Lidečko
Obec Lužná
Obec Pozděchov
Obec Prlov
Obec Seninka
Obec Střelná
Obec Študlov
Obec Valašská Polanka
Obec Valašská Senice
Obec Valašské Příkazy
Obec Ústí