Harmonogram stavby :

Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh.úsek Brumov-Bylnice,2.

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	listopad 2015		prosinec 2015				leden 2016				únor 2016				březen 2016				duben 2016				květen 2016				červen 2016			
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Předání staveniště	**30.11.15**	**30.11.15**																														
2015/467	**Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh.úsek Brumov-Bylnice,2.**	**01.12.15**	**30.06.16**																														
1	**Vedlejší a ostatní náklady**	**01.12.15**	**24.06.16**																														
ON	Ostatní náklady	01.12.15	24.06.16																														
VN	Vedlejší náklady	01.12.15	24.06.16																														
1	**Stezka pro pěší a cyklisty - úsek č. BR 1**	**01.12.15**	**24.06.16**																														
1	Zemní práce	01.03.16	31.03.16																														
11	Přípravné a přidružené práce	01.12.15	31.12.15																														
18	Povrchové úpravy terénu	30.05.16	24.06.16																														
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	01.04.16	29.04.16																														
21	Úprava podloží a základové spáry	18.04.16	29.04.16																														
5	Komunikace	01.04.16	24.06.16																														
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, I	02.05.16	24.06.16																														
99	Přesun hmot	01.12.15	24.06.16																														
1	**Lávka přes Vláru**	**01.12.15**	**24.06.16**																														
1	Zemní práce	01.12.15	31.05.16																														
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	01.06.16	24.06.16																														
2	Zakládání	04.01.16	26.02.16																														
3	Svislé a kompletní konstrukce	26.02.16	15.04.16																														
4	Vodorovné konstrukce	31.03.16	31.05.16																														
8	Trubní vedení	04.01.16	22.01.16																														
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	01.12.15	24.06.16																														
HSV	Štětovnice	07.12.15	29.02.16																														
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	01.02.16	20.05.16																														
1	**Stezka pro pěší a cyklisty - úsek č. BR 2**	**01.12.15**	**24.06.16**																														
1	Zemní práce	04.01.16	29.01.16																														
11	Přípravné a přidružené práce	01.12.15	31.12.15																														
18	Povrchové úpravy terénu	30.05.16	24.06.16																														
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	29.01.16	11.03.16																														
21	Úprava podloží a základové spáry	01.03.16	31.03.16																														
3	Svislé a kompletní konstrukce	29.02.16	25.03.16																														
5	Komunikace	01.03.16	24.06.16																														
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, I	02.05.16	24.06.16																														
99	Přesun hmot	01.12.15	24.06.16																														
	Předání dokončeného díla, vč.vyklizení staveniště	**27.06.16**	**30.06.16**																														
	Cena za měsíc																																
	Cena za čtvrtletí																																
	Cena za rok																																

p.p.

TMstav spol. s r.o.
Provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČ: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 619