Příloha č. 4 Harmonogram realizace stavby

Akce **„Instalace KJ v budově č.p. 643 výtopny Ohrada"**
Datum 10.8.2018
Dodavatel **VAE a.s.**

Popis	Délka	2018																																		2019												
		květen					červen				červenec				srpen					září				říjen				listopad				prosinec					leden				únor					březen			
	(týden)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Podání Nabídky	1																																																
Podpis SoD	2																																																
Zadání pro KGJ + Objednání	4																																																
Projektová realizační dokumentace	9																																																
Předání staveniště	1																																																
Výběr dodavatele stavební části	4																																																
Základové konstrukce	8																																																
Napojení plyn	3																																																
Dodávka KGJ	24																																																
Doprava KGJ a instalace	1																																																
Stavební úpravy	6																																																
Montáž ocelových konstrukcí	4																																																
Montáž technologie a spalinových cest	6																																																
Napojení horkovodu	3																																																
Přípojka VN	3																																																
Montáž elektro a MaR	4																																																
Zprovozňování	3																																																
Individuální zkoušky	1																																																
Komplexní zkoušky	1																																																
Přejímka díla	1																																																

Podpis Smlouvy o Dílo **20.8.2018**
Uvedení do provozu **14.3.2018**
Přejímka díla **15.3.2018**
Garanční měření **03/2020 a 03/2021**

Příloha č. 4 Harmonogram realizace stavby

Akce **„Instalace KJ v budově č.p. 643 výtopny Ohrada“**
Datum 10.8.2018
Dodavatel **VAE a.s.**

Popis	Délka	2018																																		2019												
		květen					červen				červenec				srpen					září				říjen				listopad				prosinec					leden				únor					březen			
	(týden)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Podání Nabídky	1																																																
Podpis SoD	2																																																
Zadání pro KGJ + Objednání	4																																																
Projektová realizační dokumentace	9																																																
Předání staveniště	1																																																
Výběr dodavatele stavební části	4																																																
Základové konstrukce	8																																																
Napojení plyn	3																																																
Dodávka KGJ	24																																																
Doprava KGJ a instalace	1																																																
Stavební úpravy	6																																																
Montáž ocelových konstrukcí	4																																																
Montáž technologie a spalinových cest	6																																																
Napojení horkovodu	3																																																
Přípojka VN	3																																																
Montáž elektro a MaR	4																																																
Zprovozňování	3																																																
Individuální zkoušky	1																																																
Komplexní zkoušky	1																																																
Přejímka díla	1																																																

Podpis Smlouvy o Dílo **20.8.2018**
Uvedení do provozu **14.3.2018**
Přejímka díla **15.3.2018**
Garanční měření **03/2020 a 03/2021**